

बैठक कार्यवृत्त

दिनांक 04.10.2025 दिन शनिवार को समय अपरान्ह 5.00 बजे जल जीवन मिशन अन्तर्गत हर घर जल योजना कार्यों की समीक्षा हेतु बैठक गौंधी सभागार कलेक्ट्रेट कार्यालय, कन्नौज में जिलाधिकारी, महोदय की अध्यक्षता में आहूत की गयी। बैठक में जिलाधिकारी, महोदय के अतिरिक्त निम्नलिखित अधिकारी एवं कार्यदायी संस्था के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

1. मुख्य विकास अधिकारी, कन्नौज।
2. जिला विकास अधिकारी, कन्नौज।
3. अधिशाषी अभियन्ता, जल निगम, कन्नौज।
4. प्रतिनिधि वी0एस0ए0 इन्फ्रा हैदराबाद।
5. प्रतिनिधि जी0वी0पी0आर0 हैदराबाद।
6. प्रतिनिधि डी0पी0एम0यू0 कन्नौज।
7. प्रतिनिधि टी0पी0आई0, कन्नौज।

बैठक में जिलाधिकारी, महोदय द्वारा दोनों संस्थाओं की पृथक-पृथक समीक्षा करते हुए निम्नवत् निर्णय लिए गये/निर्देश दिए गये।

1-भारत सरकार/दर्पण पोर्टल पर रैंकिंग:-समीक्षा में पाया गया कि टैप वाटर कनेक्शन में जनपद के लक्ष्य 274534 के सापेक्ष उपलब्धि 265755 है, जो 96.80 प्रतिशत हैं, जो कि प्रदेश में 33वें स्थान पर है। 685 के सापेक्ष 412 राजस्व ग्राम सर्टिफाइड है, जो कि 59.88 प्रतिशत है तथा प्रदेश में 07वें स्थान पर है। जिलाधिकारी, महोदय द्वारा वी0एस0ए0 इन्फ्रा के कार्यों पर असंतोष व्यक्त करते हुए अधिशाषी अभियन्ता, जलनिगम कन्नौज को जनपद की प्रगति बढ़ाते हुए सर्टिफाइड एवं हैण्डओवर ग्रामों की संख्या अगले सप्ताह तक बढ़ाये जाने के निर्देश दिए गये।

1-वी0एस0ए0 इन्फ्रा:

वी0एस0ए0 इन्फ्रा के पास 128 परियोजनाओं में 201 राजस्व गाँव एवं 138 ग्राम पंचायतों में कार्य कराये जाने का लक्ष्य दिया गया था। कुल 138 के सापेक्ष सभी 138 ट्यूबवेल निर्माण का कार्य पूर्ण हो चुका है। कुल 1385 किमी0 पाइपलाइन बिछाने के सापेक्ष 1379 किमी0 पाइपलाइन बिछायी जा चुकी है। कुल 06 किमी0 पाइपलाइन बिछाया जाना अभी अवशेष है। एफ0एच0टी0सी0 83264 के सापेक्ष 76531 कनेक्शन दिए जा चुके हैं। कुल 128 परियोजनाओं के 201 राजस्व गाँव के सापेक्ष मात्र 42 ग्राम सर्टिफाइड हुए हैं। अभी भी 118 के सापेक्ष 59 ओ0एच0टी0 का कार्य पूर्ण होना शेष है। ओ0एच0टी0 निर्माण एवं सर्टिफिकेशन में वी0एस0ए0 इन्फ्रा की प्रगति अत्यन्त खराब पायी गयी।

विगत बैठक में वी0एस0ए0 इन्फ्रा द्वारा 01 ओ0एच0टी0 स्थापित करने का आश्वासन दिया गया था, जिसके सापेक्ष तीन सप्ताह बाद भी इनके द्वारा कोई ओ0एच0टी0 का कार्य नहीं कराया गया। अगले सप्ताह तक 01 ओ0एच0टी0 ग्राम बशीरापुर भाट का कार्य पूर्ण करने का पुनः आश्वासन दिया गया है। इसी प्रकार गत बैठक में वी0एस0ए0 इन्फ्रा द्वारा 01 सरायकायम का सर्टिफिकेशन बढ़ाने का आश्वासन दिया गया, जिसके सापेक्ष इनके द्वारा विगत तीन सप्ताह में मात्र 01 ग्राम जसौरा का सर्टिफिकेशन का कार्य कराया गया है। वी0एस0ए0 इन्फ्रा द्वारा अगले सप्ताह तक 01 सरायकायम का सर्टिफिकेशन कराये जाने का आश्वासन दिया गया है। वी0एस0ए0 इन्फ्रा द्वारा अगले सप्ताह 01 ओ0एच0टी0 ग्राम बशीरापुर भाट में कार्य पूर्ण कराये जाने का आश्वासन दिया गया। वी0एस0ए0 इन्फ्रा की प्रगति अत्यन्त खराब होने के कारण जिलाधिकारी, महोदय द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त की गयी है।

2-जी0वी0पी0आर0:-

जी0वी0पी0आर0 की 188 परियोजनाओं में 327 राजस्व गाँव एवं 249 ग्राम पंचायतों में कार्य कराये जाने का लक्ष्य दिया गया था। कुल 209 के सापेक्ष सभी 209 ट्यूबवेल निर्माण का कार्य पूर्ण हो चुका है। कुल 2104.67 किमी0 पाइपलाइन बिछाने के लक्ष्य के सापेक्ष 2104.67 किमी0 पाइपलाइन का कार्य कराया जा चुका है। अब पाइपलाइन बिछाने एवं ट्यूबवेल निर्माण का कार्य कोई अवशेष नहीं है। एफ0एच0टी0सी0 114482 के सापेक्ष 113193 कनेक्शन दिए जा चुके हैं। कुल 188 परियोजनाओं के 327 राजस्व गाँव के

सापेक्ष 222 ग्राम सर्टिफाइड हो चुके हैं। अभी 118 ओ०एच०टी० के सापेक्ष 27 ओ०एच०टी० कार्य पूर्ण होना शेष है।

विगत बैठक में जी०वी०पी०आर० द्वारा 01 ओ०एच०टी० ग्राम करी में पूर्ण करने का आश्वासन दिया गया था, जिसके सापेक्ष तीन सप्ताह में इनके द्वारा 03 ओ०एच०टी० ग्राम करी, वीरपुर एवं रूर में कार्य पूर्ण किया गया। अगले सप्ताह तक 05 ओ०एच०टी० का कार्य पूर्ण करने का आश्वासन दिया गया है। इसी प्रकार गत बैठक में जी०वी०पी०आर० द्वारा 02 सर्टिफिकेशन ग्राम बढ़ाने का आश्वासन दिया गया, जिसके सापेक्ष तीन सप्ताह में इनके द्वारा 19 ग्राम नन्दलालपुर, खानपुर कुर्मी, हमीरपुर, खानपुर निगोह, भोजपुर निगोह, नन्दग्रामपुर, मौसमपुर, मौरारा, करनपुर, खोजीपुर, रामपुर मजरा गंगधरापुर, बौधम, प्रेमपुर, रितुकला, मुगरा, खाड़ेदेवर, सिंहपुर हरीनगर, कपूरपुर एवं उधरनपुर उर्फ घोंगपुर में सर्टिफिकेशन का कार्य पूर्ण कराया गया। अगले सप्ताह तक संस्था द्वारा 07 सर्टिफिकेशन ग्राम पूर्ण कराये जाने का आश्वासन दिया गया।

अन्य निर्देश:-

जिलाधिकारी, महोदय द्वारा आगामी त्योहारों के दृष्टिगत पूर्ण एवं क्रियाशील परियोजनाओं के माध्यम से सुचारु जलापूर्ति कराये जाने के निर्देश अधिशाषी अभियन्ता जलनिगम कन्नौज को दिए गये। इसके अतिरिक्त पाइप लाइन बिछाने से क्षतिग्रस्त मार्गों का पुनरुद्धार प्राथमिकता पर कराये जाने के निर्देश भी जिलाधिकारी, महोदय द्वारा दिए गये। जिलाधिकारी, महोदय द्वारा मेसर्स वी०एस०ए० इन्फ्रा की खराब एवं चिन्ताजनक प्रगति के दृष्टिगत इनके विरुद्ध शासन में पत्राचार करने के निर्देश अधिशाषी अभियन्ता, जलनिगम कन्नौज को दिए गये।

2- आई०जी०आर०एस० शिकायतों के सम्बन्ध में असन्तुष्ट फीड बैक के दृष्टिगत जिलाधिकारी, महोदय द्वारा अधिशाषी अभियन्ता, जलनिगम कन्नौज को निर्देशित किया गया कि समस्त सहायक/अवर अभियन्ताओं को लगाकर शिकायतों का गुणवत्ता पूर्ण निस्तारण ससमय किया जाए।

Digitally signed by
NARENDRA DEV DWIVEDI
(एन०डी०डी०)
Date: 13-10-2025
जिला विकास अधिकारी
कन्नौज।

कार्यालय जिला विकास अधिकारी, जनपद-कन्नौज।

पत्रांक 801 / जल जीवन मिशन / बैठक-कार्यवृत्त / 2025-26 दिनांक 13/10/2025

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जलनिगम (ग्रामीण) लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, महोदय कन्नौज।
4. मुख्य विकास अधिकारी, महोदय कन्नौज।
5. अधिशाषी अभियन्ता, जलनिगम (ग्रामीण) कन्नौज।
6. जिला पंचायत राज अधिकारी, कन्नौज।
7. समस्त खण्ड विकास अधिकारी, जनपद कन्नौज।
8. मेसर्स जी०वी०पी०आर० इन्जी० लिमि० हैदराबाद।
9. मेसर्स वी०एस०ए० इन्फ्रा हैदराबाद।

जिला विकास अधिकारी,
कन्नौज।