

बैठक कार्यपत्र

दिनांक 22.12.2025 दिन सोमवार को समय अपरान्ह 3.00 बजे जल जीवन मिशन अन्तर्गत हर घर जल योजना कार्यो की समीक्षा हेतु बैठक गाँधी सभागार कलेक्ट्रेट कार्यालय, कन्नौज में जिलाधिकारी, महोदय की अध्यक्षता में आहूत की गयी। बैठक में जिलाधिकारी, महोदय के अतिरिक्त निम्नलिखित अधिकारी एवं कार्यदायी संस्था के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

1. मुख्य विकास अधिकारी, कन्नौज।
2. जिला विकास अधिकारी, कन्नौज।
3. अधिशाषी अभियन्ता, जल निगम, कन्नौज।
4. प्रतिनिधि जी०वी०पी०आर० हैदराबाद।
5. प्रतिनिधि डी०पी०एम०यू० कन्नौज।
6. प्रतिनिधि टी०पी०आई०, कन्नौज।

बैठक में जिलाधिकारी, महोदय द्वारा दोनों संस्थाओं की पृथक-पृथक समीक्षा करते हुए निम्नवत् निर्णय लिए गये/निर्देश दिए गये। वी०एस०ए० इन्फ्रा संस्था का कोई भी प्रतिनिधि विगत कई बैठकों से उपस्थित नहीं हुआ जिस पर जिलाधिकारी, महोदय द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त की गयी।

1-भारत सरकार/दर्पण पोर्टल पर रैकिंग:-समीक्षा में पाया गया कि टैप वाटर कनेक्शन में जनपद के लक्ष्य 274534 के सापेक्ष उपलब्धि 266157 है, जो 96.95 प्रतिशत है, जो कि प्रदेश में 34वें स्थान पर है। 685 के सापेक्ष 443 राजस्व ग्राम सर्टिफाइड है, जो कि 64.53 प्रतिशत है तथा प्रदेश में 06टवें स्थान पर है। जिलाधिकारी, महोदय द्वारा वी०एस०ए० इन्फ्रा के कार्यो पर असंतोष व्यक्त करते हुए अधिशाषी अभियन्ता, जलनिगम कन्नौज को जनपद की एफ०एच०टी०सी० प्रगति बढ़ाते हुए सर्टिफाइड एवं हैण्डओवर ग्रामों की संख्या अगले सप्ताह तक बढ़ाये जाने के निर्देश दिए गये।

1-वी०एस०ए० इन्फ्रा:

वी०एस०ए० इन्फ्रा के पास 128 परियोजनाओं में 201 राजस्व गाँव एवं 138 ग्राम पंचायतों में कार्य कराये जाने का लक्ष्य दिया गया था। कुल 138 के सापेक्ष सभी 138 ट्यूबवेल निर्माण का कार्य पूर्ण हो चुका है। कुल 1385 किमी० पाइपलाइन बिछाने के सापेक्ष 1379 किमी० पाइपलाइन बिछायी जा चुकी है, कुल 06 किमी० पाइपलाइन बिछाया जाना अभी अवशेष है। एफ०एच०टी०सी० 83264 के सापेक्ष 76531 कनेक्शन दिए जा चुके हैं। कुल 128 परियोजनाओं के 201 राजस्व गाँव के सापेक्ष मात्र 42 ग्राम सर्टिफाइड हुए हैं। अभी भी 118 के सापेक्ष 59 ओ०एच०टी० का कार्य पूर्ण होना शेष है। ओ०एच०टी० निर्माण एवं सर्टिफिकेशन में वी०एस०ए० इन्फ्रा की प्रगति अत्यन्त खराब पायी गयी, जिसके लिए जिलाधिकारी, महोदय द्वारा असंतोष व्यक्त किया गया।

वी०एस०ए० इन्फ्रा संस्था का कोई भी प्रतिनिधि विगत कई बैठकों से उपस्थित नहीं हुआ जिस पर जिलाधिकारी, महोदय द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए इनके दयनीय प्रगति एवं समीक्षा बैठकों में प्रतिभाग न करने के दृष्टिगत इनके विरुद्ध शासन को पुनः पत्र प्रेषित करने हेतु अधिशाषी अभियन्ता जल निगम कन्नौज को निर्देशित किया गया।

2-जी०वी०पी०आर०:-

जी०वी०पी०आर० की 188 परियोजनाओं में 327 राजस्व गाँव एवं 249 ग्राम पंचायतों में कार्य कराये जाने का लक्ष्य दिया गया था। कुल 209 के सापेक्ष सभी 209 ट्यूबवेल निर्माण का कार्य पूर्ण हो चुका है। कुल 2104.67 किमी० पाइपलाइन बिछाने के लक्ष्य के सापेक्ष 2104.67 किमी० पाइपलाइन का कार्य कराया जा चुका है। अब पाइपलाइन बिछाने एवं ट्यूबवेल निर्माण का कार्य कोई अवशेष नहीं है। एफ०एच०टी०सी० 114482 के सापेक्ष 113151 कनेक्शन दिए जा चुके हैं। कुल 188 परियोजनाओं के 327 राजस्व गाँव के सापेक्ष 252 ग्राम सर्टिफाइड हो चुके हैं। अभी 181 ओ०एच०टी० के सापेक्ष 19 ओ०एच०टी० कार्य पूर्ण होना शेष है।

विगत बैठक में जी०वी०पी०आर० द्वारा 02 ओ०एच०टी० का कार्य पूर्ण कराने का आश्वासन दिया गया था, जिसके सापेक्ष तीन सप्ताह में इनके द्वारा 02 ओ०एच०टी० ग्राम नरमऊ एवं बिसन्धुआ एण्ड जसपुरापुर सरैया का कार्य पूर्ण किया गया। इसी प्रकार गत बैठक में जी०वी०पी०आर० द्वारा 04 ग्रामों का सर्टिफिकेशन कार्य हेतु पूर्ण करने का आश्वासन दिया गया, जिसके सापेक्ष 07 ग्रामों में ग्राम अगौस, फरिकापुर, जेवाँ, सफीपुर जप्ती, गढ़िया कछपुरा, पनथरा एवं असाततनगर का सर्टिफिकेशन का कार्य पूर्ण कराया गया। जिलाधिकारी, महोदय द्वारा अगली बैठक तक ओ०एच०टी० एवं सर्टिफिकेशन ग्रामों का लक्ष्य के सापेक्ष पूर्ति करने हेतु निर्देशित किया गया।

अन्य निर्देश:-

जिलाधिकारी, महोदय द्वारा अधिशाषी अभियन्ता जलनिगम कन्नौज को अतिरिक्त पाइप लाइन बिछाने से क्षतिग्रस्त मार्गों का पुनरुद्धार प्रभावितता पर कराये जाने के निर्देश दिए गये।

2- आई0जी0आर0एस0 शिकायतों के सम्बन्ध में असन्तुष्ट फीड बैक के दृष्टिगत मुख्य विकास अधिकारी, महोदय द्वारा अधिशाषी अभियन्ता, जलनिगम कन्नौज को निर्देशित किया गया कि समस्त सहायक/अवर अभियन्ताओं को लक्षित शिकायतों का गुणवत्ता पूर्ण निस्तारण ससमय किया जाए।

3- जिलाधिकारी, महोदय द्वारा जल मित्र का चयन करने हेतु व्यापक प्रचार प्रसार कराने के उपरान्त ही चयन करने के निर्देश दिए गये।

जिला

आयुक्त

मेसर्स

कन्नौज

कन्नौज

ह0/-

(एन0डी0 द्विवेदी)

जिला विकास अधिकारी

कन्नौज।

कार्यालय जिला विकास अधिकारी, जनपद-कन्नौज।

पत्रांक 1039 / जल जीवन मिशन / बैठक-कार्यवृत्त / 2025-26 दिनांक 26/12/2025

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जलनिगम (ग्रामीण) लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, महोदय कन्नौज।
4. मुख्य विकास अधिकारी, महोदय कन्नौज।
5. अधिशाषी अभियन्ता, जलनिगम (ग्रामीण) कन्नौज।
6. जिला पंचायत राज अधिकारी, कन्नौज।
7. समस्त खण्ड विकास अधिकारी, जनपद कन्नौज।
8. मेसर्स जी0वी0पी0आर0 इन्फ्रा लिमि0 हैदराबाद।
9. मेसर्स वी0एस0ए0 इन्फ्रा हैदराबाद।

Digitally signed by
NARENDRA DEV DWIVEDI
Date: 26/12/2025
10:21:26 कन्नौज।