

बैठक का कार्यवृत्त

जनपद बुलन्दशहर में जल जीवन मिशन के कार्यों की प्रगति की दिनांक 25.03.2026 को अपरान्ह 01:00 बजे समीक्षा की गयी। बैठक में निम्न अधिकारी एवं फर्मों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे:-

1. जिला विकास अधिकारी।
2. प्रभागीय वनाधिकारी।
3. मुख्य चिकित्सा अधिकारी।
4. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी।
5. अधिशासी अभियन्ता, वाटर रिसोर्स/सिचाई, बुलन्दशहर।
6. अधिशासी अभियन्ता, भूगर्भ जल विभाग।
7. जिला कृषि अधिकारी।
8. जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी।
9. अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) (सदस्य सचिव)।
10. मै० अशरफी, ग्राम्य उद्योग संस्थान के प्रतिनिधि (एन०जी०ओ०)।
11. मै० ओमगोरा सेवा संस्थान के प्रतिनिधि (एन०जी०ओ०)।
12. मै० उड़ान सोसाइटी (एन०जी०ओ०) के प्रतिनिधि।
13. श्री टी० मनोज, मै० पावर मेक प्रा०लि०।
14. श्री अंकित वशिष्ठ, मै० वेलस्पन प्रा०लि०।
15. श्री संजय त्रिपाठी मै० जे०एम०सी० प्रा०लि०।

1. **परियोजना का विवरण:-** जनपद बुलन्दशहर में 1066 ग्राम जल जीवन मिशन कार्यक्रम में आवंटित किये गये हैं, जिसमें से 1066 नग आबादी राजस्व ग्राम हैं। इनमें से 870 ग्राम पंचायतों में से 742 ग्राम समूहों को सम्मिलित करते हुए समस्त 742 नग डी०पी०आर० स्वीकृत कराई जा चुकी है। एवं उक्त समस्त 742 नग ग्राम-पंचायतों में भूमि उपलब्ध कराई जा चुकी है।

Firm	DPRs	GP Allotted	RV Covered	Land available against DPRs	Sanction Cost (In Cr.)	Expenditure (In Cr.)	Bill Pendancy Since Sep-2024 (In Cr.)	Fund Required (In Cr.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Powermech	159	166	189	159	399.36	235.62	43.56	163.74
JMC	328	398	449	328	825.41	462.55	91.17	362.86
Welspun	255	306	428	255	533.49	317.92	77.21	215.57
Total	742	870	1066	742	1758.26	1016.09	211.94	742.17

Single Village Schemes- 577 Nos.

Multi Village Schemes- 165 Nos.

(कार्यवाही अधिशासी अभियन्ता जल निगम ग्रामीण/समस्त फर्म)

2. **योजनाओं की प्रगति:**— अधिशासी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण), द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद बुलन्दशहर में जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत कुल स्वीकृत 742 पेयजल योजनाओं के सापेक्ष 55 योजनाएं 100 प्रतिशत पूर्ण, 152 योजनाएं 90–100 प्रतिशत पूर्ण तथा 95 योजनाएं 80–90 प्रतिशत पूर्ण हो चुकी हैं। उक्त सभी योजनाओं को पूर्ण करते हुए जून-2026 तक O&M में ले जाना लक्षित है। विवरण निम्नवत् है—

क्र०सं०	योजनाओं की भौतिक प्रगति का प्रतिशत	योजनाओं की सं०
1	100 %	55
2	90-100 %	152
3	80-90 %	95
	कुल	302

निर्देश दिए गए कि 90–100 प्रतिशत भौतिक प्रगति वाली 152 योजनाओं की तहसीलवार सूची उपलब्ध करायी जाये तथा उक्त योजनाओं पर माह जनवरी-2026 में भुगतान किये जाने से पूर्व एवं वर्तमान की प्रगति का विवरण भी उपलब्ध कराया जाये। साथ ही यह भी निर्देश दिए गए कि उपरोक्तानुसार योजनाओं के कार्य पूर्ण कर उन्हें संचालन एवं अनुरक्षण श्रेणी में अंगीकृत किया जाये।

(कार्यवाही अधिशासी अभियन्ता जल निगम ग्रामीण/समस्त फर्म)

3. **स्त्रोत स्थिरता कार्ययोजना (Source Sustainability Plan):**— अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ के पत्रांक 2947/JJM/2025-26/Tech-20 दिनांक के सन्दर्भ में जनपद बुलन्दशहर की स्त्रोत स्थिरता कार्ययोजना को अवलाकन हेतु बैठक में प्रस्तुत किया गया। बैठक के दौरान मुख्य विकास अधिकारी महोदया द्वारा निर्देशित किया गया कि स्त्रोत स्थिरता कार्ययोजना को राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ को प्रेषित किया जाए।
4. **RPWSS आई0डी0:**—अधिशासी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद बुलन्दशहर में जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत कुल स्वीकृत 742 पेयजल योजनाओं के सापेक्ष 542 योजनाओं की आई0डी0 ड्राफ्ट की जा चुकी है तथा 475 योजना की आई0डी0 सृजित की जा चुकी हैं।

क्र० सं०	आई0डी0 ड्राफ्ट की गयी योजनाओं की सं०	आई0डी0 सृजित की गयी योजनाओं की सं०
1	542	475

निर्देश दिए गए कि ड्राफ्ट की गयी योजनाओं के सापेक्ष योजनाओं की संख्या बढ़ाते हुए RPWSS आई0डी0 सृजित किये जाने का कार्य शीघ्र पूर्ण किया जाये।

(कार्यवाही अधिशासी अभियन्ता/डी0पी0एम0यू0)

5. **जल अर्पण कार्यक्रम:**— अधिशासी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्मित पेयजल योजनाओं के सापेक्ष 04 योजनाओं पर जल अर्पण कार्यक्रम आयोजित कराये जा चुके हैं। निर्देश दिए गए कि शीघ्र जल अर्पण कार्यक्रम सम्पन्न कराये।

(कार्यवाही अधिशासी अभियन्ता/डी0पी0एम0यू0)

6. **भूमि विवाद:-** अधिशासी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि विकासखण्ड सिकन्द्राबाद में ग्राम गाजीपुर एवं विकासखण्ड गुलावठी में ग्राम औरंगाबाद अहीर में अतिक्रमण और प्रधान एवं किसान मोर्चा यूनियन द्वारा निर्माण कार्यों पर आपत्ति की जा रही थी। उक्त योजनाओं पर 15 दिवस के भीतर कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा। निर्देश दिए गए कि किसी प्रकार की समस्या होने पर सम्बन्धित उपजिलाधिकारी से सम्पर्क कर उक्त योजनाओं पर निर्माण कार्य प्रारम्भ करायें।

(कार्यवाही अधिशासी अभियन्ता / डी०पी०एम०यू०)

7. **अनापत्ति प्रमाण पत्र:-**

क्र०सं०	अनापत्ति से सम्बन्धित विभाग	आपत्ति का श्रोत	सम्मिलित कुल योजनाओं की संख्या	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	5
1	एन०एच०ए०आई०	एन०एच० क्रासिंग	Welspun- 02 Powermach- 02 Total- 04	Documents submitted to Department, Permission awaited.
2	सिचाई विभाग	नहर क्रासिंग	JMC- 02 Welspun- 03 Powermach- 01 Total- 06	Documents submitted to Department, Permission awaited.
3	अन्य मार्ग	रोड क्रासिंग	Welspun- 01 Powermach- 02 Total- 03	Documents submitted to Department, Permission awaited.
4	विद्युत विभाग	एच०टी० / एल०टी० शिफ्टिंग	Welspun- 02 Powermach- 01 Total- 03	Documents & Fee submitted, to UPPCL, Line Shifting work pending from UPPCL.

अधिशासी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण) को निर्देश दिए गए कि शीघ्र सम्पर्क कर उपरोक्तानुसार अनुमति प्राप्त कर कार्य करायें।

(कार्यवाही अधिशासी अभियन्ता जल निगम ग्रामीण / एन०एच०ए०आई० / सिचाई विभाग / विद्युत विभाग / लोक निर्माण विभाग / ग्रामीण अभि० विभाग / समस्त फर्म)

8. निर्माण कार्यों की प्रगति:— अधिशासी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि शासन द्वारा स्वीकृत 742 नग डी0पी0आर0 के सापेक्ष समस्त ग्राम-पंचायतों की पेयजल योजनाओं पर कार्य प्रारम्भ किये जा चुके हैं। उक्त कार्यों के अन्तर्गत लगभग 6412 कि०मी० वितरण प्रणाली, 391190 हाउस कनेक्शन, 742 बोरिंग पूर्ण कर 740 अवर जलाशयों पर निर्माण कार्य प्रारम्भ कराये जा चुके हैं।

District	Name of Firm/Agency	Villages Alloted	No. of Scheme	T/W		OHT							Regular Water Supply With OHT	
				Boring Approved/ Done/Balance	Completed	Total approved	Work Started (Filled by Agency)	Progress 0 to 25%	Progress 26% to 50%	Progress 51% to 75%	Progress 76% to 99%	OHT completed	Scheme	Village
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Bulandshahr	Power Mech Projects Ltd	189	159	159 / 157 / 2	159	157	159	1	41	52	75	78	71	90
	Welspun Kaveri Infraprojects JV	428	255	255 / 255 / 0	255	255	253	1	38	50	90	78	73	112
	JMC - Lakshmi (JV)	449	328	328 / 328 / 0	328	328	327	1	34	59	68	76	76	105
Bulandshahr Total		1066	742	742 / 740 / 2	742	740	739	3	113	161	233	232	220	307

District	Name of Firm/Agency	Pump House	ROAD DISMENTLING/RESTORATION(KM)		Distribution (Line Laying in Km.)		HGJ Status		O/M Target of Schemes					O/M Achievements	H.O.	FHTC	
		Required/ Started/ Completed/ Balance	Villages where 100 % road restoration completed (Filled by TPI)	Road Restoration (%)	Total approved	completed	HGJ (100% Completed)	HGJ Certified Villages	Mar-26	Apr-26	May-26	Jun-26	Total	Up to Feb-26	Handover / Visit	Progress / Target	FHTC %
		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Bulandshahr	Power Mech Projects Ltd	159 / 155 / 148 / 11	174	93%	1360	1392	167	92	8	21	19	14	62	77	7/20	87042 / 90297	96.4
	Welspun Kaveri Infraprojects JV	255 / 251 / 251 / 4	378	88%	2135	1942	279	92	9	22	23	17	71	19	4/11	108249 / 109662	98.71
	JMC - Lakshmi (JV)	328 / 327 / 320 / 8	361	80%	3603	3078	208	88	11	20	21	23	75	38	1/2	195899 / 197993	98.94
Bulandshahr Total		742 / 733 / 719 / 23	913	86%	7098	6412	654	272	28	63	63	54	208	134	12/33	391190 / 397952	98.02

निर्देश दिए गए कि कार्यों की गति बढ़ायें तथा शेष मार्गों की मरम्मत का कार्य पूर्ण कराते हुए योजनाओं को संचालन एवं अनुरक्षण श्रेणी में अंगीकृत करना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही अधिशासी अभियन्ता जल निगम ग्रामीण/समस्त फर्म)

9. सड़क मरम्मत की प्रगति:—

ROAD RESTORATION	100 % COMPLETE	0-100 mtr BALANCE	100-250 mtr BALANCE	250-500 mtr BALANCE	ABOVE 500 mtr BALANCE	Total
TOTAL SCHEMES	220	253	184	55	30	742 Nos.
TOTAL VILLAGES	285	366	272	81	62	1066 Nos.
RESTORATION PENDING	0 Km.	13.50 Km.	29.86 Km.	14.50 Km.	22.80 Km.	80.66 Km.

अधिशाली अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद में पेयजल योजना के निर्माण हेतु ग्रामों में तोड़ी गयी/काटी गयी कुल 5234 किमी० सड़कों के सापेक्ष 5153 किमी० सड़कों का पुनर्स्थापन कार्य पूर्ण करा दिया गया है। जनपद में कुल 80.66 किमी० मार्ग मरम्मत हेतु अवशेष हैं। जनपद में पाइप लाइन बिछाने हेतु तोड़े गये सभी मार्ग मोटरेबल हैं। फरवरी माह में 8.13 किमी० तथा इस माह में अब तक 6.64 किमी० मार्गों की मरम्मत का कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा शेष कार्य प्रगति पर है।

निर्देश दिए गए कि मार्ग मरम्मत के कार्यों की प्रगति बढ़ायें तथा शीघ्र मार्ग मरम्मत का कार्य पूर्ण करायें।

(कार्यवाही अधिशाली अभियन्ता जल निगम ग्रामीण/समस्त फर्म)

10. आई0एस0ए0 की प्रगति:- अधिशासी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद बुलन्दशहर में 3 इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट एजेंसियों को 946 ग्राम पंचायतों के सापेक्ष कुल 24 नग क्लस्टर आवंटित कर कुल 3 फेस में जन जागरूकता की विभिन्न गतिविधियों को सम्पादित कराया जा रहा है-

Phase	Planning and mobilization Phase.	Implementation Phase.	Post Implementation Phase.
Target	- Gram sabha meeting. - Constitution and Activation of VWSC/GPWSC. - VWSC/GPWSC orientation on JJM and role and responsibility of VWSC/GPWSC - Opening of Bank Account for Capex and Opex. - Verification of Base line data. - Existing FHTC survey. - Water quality status of sources. - Identification of land for PWS. - Preparation of VAP with community - Identification of the persons for skill development as Mason, Electrician, Plumber, Pump Operator and Motor Mechanics through Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana (PMKVY) and provide list of such person to DWSM. - Signing of tri-partite agreement for the execution of PWS with VWSC/GPWSC, UPJN and contractor.	- Identification of place for wall writing to display concerned contact number. - Monthly man & Woman common Group meeting. - Monthly Prabhat Pheri and Hand Wash Event. - Monitoring of Construction Quality of PWS with VWSC/GPWSC	- One large village meeting. - Monthly man & Woman common Group meeting. - Monthly Prabhat Pheri and Hand Wash Event. - Source water quality test of PWS. - Social Audit with community, VWSC/GPWSC, UPJN and contractor. - Discussion with VWSC/GPWSC UPJN and DWSM.
Achievement	Completed	Completed except Training on financial Management and record keeping.	Work in Progress
Payment	Total Bill Raised - 252.34 Lacs Bill Paid - 16.50 Lacs	Total Bill Raised – 0.00 Bill Paid – 0.00	Total Bill Raised – 0.00 Bill Paid – 0.00

अवगत कराया गया कि तीनों एजेंसियों को फेज-1 के अन्तर्गत कृत कार्यों के सापेक्ष आंशिक भुगतान किया जा चुका है तथा शेष भुगतान हेतु एजेंसियों द्वारा अनुरोध किया जा रहा है। निर्देश दिए गए कि एजेंसियों के भुगतान से पूर्व चैकलिस्ट तैयार करा ली जाये तथा कृत कार्यों को जल निगम (ग्रामीण) स्तर से सत्यापित कराकर संस्तुति की जायेगी, जिस पर भुगतान सम्बन्धी कार्यवाही की जायेगी।

(कार्यवाही अधिशासी अभियन्ता / आई0एस0ए0)

11. थर्ड पार्टी एजेन्सी (TPI):-

S. No.	Description	Feb-25	Mar-25	Apr-25	May-25	Jun-25	July-25	Aug-25	Sep-25	Oct-25	Nov-25	Dec-25	Jan-26	Feb-26	Total
1	Total no of Site visits	1065	1084	1078	1091	1079	953	782	548	505	415	385	895	690	10935
2	Total no of NCR's Issued	3	1	4	7	4	0	0	0	0	0	0	0	0	19
3	Total no of ATR's Received	3	1	2	3	4	3	2	0	1	0	0	0	0	19

NCR - Non-Compliance Report

ATR - Action Taken Report

Date	19.03.2026	20.03.2026	21.03.2026	22.03.2026	23.03.2026	24.03.2026
No. of Site Visits	20	19	26	Sunday	32	29

निर्देश दिए गए कि टी0पी0आई एजेन्सी के प्रतिनिधियों द्वारा नियमित रूप से योजनाओं का निरीक्षण किया जाये तथा गुणवत्तापूर्वक कार्य कराये जायें।

(कार्यवाही अधिशासी अभियन्ता/टी0पी0आई0 एजेन्सी)

12. डी0पी0एम0यू0:-


Date	19.03.2026	20.03.2026	21.03.2026	22.03.2026	23.03.2026	24.03.2026
No. of Site Visits	12	11	08	Sunday	13	12

निर्देश दिए गए कि डी0पी0एम0यू0 टीम नियमित अनुश्रवण करते हुए भूमि विवाद, हर घर जल प्रमाणीकरण, RPWSS आई0डी0 सृजन, जल अर्पण कार्यक्रम, योजना के घटकों की जियो टैगिंग सम्बन्धी कार्य सम्पन्न करायें।


(कार्यवाही अधिशासी अभियन्ता/डी0पी0एम0यू0)

मार्ग मरम्मत के कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।

अन्त में बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।


अधिशाली अभियन्ता
जल निगम/सचिव
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन
बुलन्दशहर


मुख्य विकास अधिकारी/उपाध्यक्ष
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन
बुलन्दशहर


जिलाधिकारी/अध्यक्ष
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन
बुलन्दशहर

कार्यालय	जिलाधिकारी,	जनपद	बुलन्दशहर।
पत्रांक	338 / यो0-1 /	27	दिनांक: 17.04.2026

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

1. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
2. अधिशाली निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
3. मुख्य विकास अधिकारी, बुलन्दशहर। (उपाध्यक्ष)
4. जिला विकास अधिकारी, बुलन्दशहर। (सदस्य)
5. प्रभागीय वनाधिकारी बुलन्दशहर स्वयं अथवा उनके द्वारा नामित (सदस्य)
6. जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बुलन्दशहर। (सदस्य)
7. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बुलन्दशहर। (सदस्य)
8. अधिशाली अभियन्ता वाटर रिसोर्स/सिंचाई, बुलन्दशहर। (सदस्य)
9. अधिशाली अभियन्ता, ग्राउण्ड वाटर, बुलन्दशहर। (सदस्य)
10. जिला कृषि अधिकारी, बुलन्दशहर। (सदस्य)
11. जिला सूचना एवं सम्पर्क अधिकारी, बुलन्दशहर। (सदस्य)
12. अधिशाली अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), बुलन्दशहर। (सदस्य सचिव)
13. अधिशाली अभियन्ता, लघु सिंचाई खण्ड, गाजियाबाद।
14. भारत भूषण त्यागी, (नामित सदस्य)।
15. मै0 पॉवरमैक प्रोजेक्ट लि0 एवं भूरतनम कन्सट्रक्शन जेवी, हैदराबाद।
16. मै0 जे0एम0सी0, लि0 एवं एल0सी0ई0एस0पी0एल0, मुम्बई।
17. मै0 वैलस्पन एण्टरप्राइजेज एण्ड कावेरी इन्फ्रॉ प्रोजेक्ट्स प्रा0लि0, मुम्बई।


अधिशाली अभियन्ता
जल निगम/सचिव
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन
बुलन्दशहर।

Technical Report on Source Sustainability of Tubewells – Bulandshahr District

A total of 742 tubewell-based groundwater sources have been developed under various drinking water supply schemes in Bulandshahr district. All sources have been assessed for sustainability based on hydrogeological parameters, discharge performance, and aquifer characteristics.

The analysis indicates that 100% of the sources fall under the “Good” sustainability category, with no sources classified as moderate or at risk. The observed yield of tubewells consistently meets or exceeds the required discharge, demonstrating adequate aquifer potential and reliable performance.

The subsurface geological formation predominantly consists of alluvial strata, including fine to coarse sand with kankar, which provides sufficient water-bearing capacity and recharge potential. Static water levels and pumping conditions further support long-term operational viability.

Based on the above assessment, the groundwater sources are considered technically sustainable and suitable for continuous long-term water supply without significant risk of depletion under current extraction conditions.