

जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत जिला पेयजल स्वच्छता समिति की पेयजल योजना से सम्बन्धित महत्वपूर्ण बिन्दुओं की प्रगति की समीक्षा हेतु आयोजित बैठक
दिनांक 25.07.2026 का कार्यवृत्त

पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार दिनांक 25.07.2026 को जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जल जीवन मिशन योजना की समीक्षा बैठक सम्पन्न हुयी। बैठक में अधिशासी अभियंता, उ०प्र० जल निगम, ग्रामीण, कार्यदायी संस्था वेलस्पन इन्टरप्राइजेज एवं जी०ए० इन्फ्रा० के प्रतिनिधि, डी०पी०एम०यू० एवं टी०पी०आई० सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे। समीक्षा के दौरान कार्यदायी संस्था वेलस्पन इन्टरप्राइजेज एवं जी०ए० इन्फ्रा० की प्रगति निम्नवत् पायी गयी :-

वेलस्पन इन्टरप्राइजेज लिमिटेड-

Sl.No.	Item	Scope	Completed	Work In Progress
1	Tubewell	262	258	04
2	Pump House	262	256	06
3	Solar	258	201	57
4	ESR (OHT)	262	81	181
5	Pipeline (Km.)	3951	3943	08
6	FHTC	160069	152661	7408
7	Har Ghar Jal Certification	532	48	484

जी०ए० इन्फ्रा-

Sl.No.	Item	Scope	Completed	Work In Progress
1	Tubewell	136	135	1
2	Pump House	136	132	4
3	Solar	121	119	2
4	ESR (OHT)	136	128	8
5	Pipeline (Km.)	1560	1528	32
6	FHTC	54024	52530	1494
7	Har Ghar Jal Certification	216	132	84

बिन्दु-1 समीक्षा के दौरान अधिशासी अभियन्ता जल निगम द्वारा अवगत कराया गया कि गत बैठक दिनांक 30.06.2026 से दिनांक 25.07.2026 तक कार्यदायी संस्था वेलस्पन द्वारा शिरोपरि जलाशय में 09 नग एवं 1279 नग FHTC की प्रगति की गयी है। मेसर्स जी०ए०इन्फ्रा० के द्वारा शिरोपरि जलाशय में 01 नग एवं 84 नग FHTC एवं 59 नग हर घर जल प्रमाणीकरण की प्रगति की गयी है, शेष कार्यों में अपेक्षित प्रगति परिलक्षित नहीं है। उक्त स्थिति पर कार्यदायी संस्थाओं को निर्देशित किया गया कि वे मैनपावर बढ़ाकर तेजी से कार्य कराना सुनिश्चित करें। अधिशासी अभियंता, जल निगम, ग्रामीण को निर्देशित किया गया कि वे कार्यदायी संस्थाओं की धीमी प्रगति के दृष्टिगत पत्र प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही- अधिशासी अभियंता, जल निगम, ग्रामीण/कार्यदायी संस्था)

बिन्दु-2 समीक्षा के दौरान अधिशासी अभियंता, जल निगम द्वारा अवगत कराया गया कि ग्राम प्रयागदासपुर विकासखण्ड ज्ञानपुर में भूमि प्राप्त कर कार्य प्रारम्भ करा दिया गया था, वर्तमान में विवाद के कारण कार्य प्रभावित है एवं अवशेष 03 नग पेयजल योजनाओं (ग्राम अशोगापुर विकासखण्ड भदोही, ग्राम अहिमनपुर विकासखण्ड औराई, ग्राम कठौता विकासखण्ड ज्ञानपुर) में भूमि प्राप्त किये जाने हेतु सम्बन्धित उपजिलाधिकारी से निरन्तर समन्वय स्थापित किया जा रहा है। अधिशासी अभियंता, जल निगम को निर्देशित किया गया कि सम्बन्धित उपजिलाधिकारी से सम्पर्क कर अप्राप्त भूमि का चिन्हांकन कराया जाना सुनिश्चित करायें।

(कार्यवाही- अधिशासी अभियंता, जल निगम, ग्रामीण/सम्बन्धित उपजिलाधिकारी)

बिन्दु-3 समीक्षा के दौरान अधिशासी अभियंता, जल निगम द्वारा अवगत कराया गया कि पुरेगोसाईदास का कार्य पूर्ण हो गया है, गोपीपुर-कांशीरामपुर पेयजल योजना से एच0टी0लाइन शिपिंग का कार्य प्रगति पर है। पुरेविश्वनाथ, सीकीचौरा, चकबसुही पेयजल योजनाओं (03नग) से एच0टी0लाइन शिपिंग का कार्य अभी भी अवशेष है। इसके अतिरिक्त 04 नग नये विद्युत कनेक्शन के सापेक्ष 03 नग (नथईपुर, अनेगपुर, खेमईपुर) का प्राक्कलन प्राप्त कर भुगतान की कार्यवाही करायी जा रही है। शेष 01 नग पेयजल योजना (अमवाखुर्द) का प्राक्कलन अप्राप्त है। अधिशासी अभियंता जल निगम को निर्देशित किया गया कि अधिशासी अभियंता, विद्युत विभाग से समन्वय स्थापित कर समस्त कार्यों को पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही- अधिशासी अभियंता, विद्युत / अधिशासी अभियंता, जल निगम, ग्रामीण)

बिन्दु-4 समीक्षा के दौरान अधिशासी अभियंता जल निगम द्वारा अवगत कराया गया कि मेसर्स वेलस्पन इण्टर प्राइजेज के द्वारा अभी तक किसी भी ओ0एच0टी0 पर इंडीकेटर लाइट एवं जलकल परिसर में प्रकाश की व्यवस्था नहीं की गयी है तथा 11 नग पेयजल योजनाओं (डोमनपुर चिवटिया, मीनापुर, खेतलपुर, रमापुर, चौरीखास, बढौना, उचेठा, बहुटा चकडाही, नवलपुर, भरतपुर एवं मुल्लपुर पेयजल योजना) पर क्लोज सर्किट कैमरा लगा दिया गया है, अवशेष योजनाओं पर क्लोज सर्किट कैमरा लगाने की कार्यवाही की जा रही है। मेसर्स जी0ए0इन्फ्रा के द्वारा किसी भी ओ0एच0टी0 पर इंडीकेटर लाइट एवं किसी भी पेयजल योजना पर अभी तक क्लोज सर्किट कैमरा नहीं लगाया गया है। मेसर्स जी0ए0इन्फ्रा द्वारा किसी भी योजना के ओ0एच0टी0 पर इंडीकेटर लाइट एवं क्लोज सर्किट कैमरा नहीं लगाये जाने के कारण अधिशासी अभियंता जल निगम को निर्देशित किया गया कि सम्बंधित फर्म की योजनाओं से चोरी होने के उपरान्त यदि पेयजल आपूर्ति बाधित होती है तो एफ0आई0आर0 में फर्म के प्रतिनिधि/प्रोजेक्ट मैनेजर के नाम को भी सम्मिलित किया जाये एवं समस्त कार्यदायी संस्थाओं को निर्देशित किया गया कि ओएचटी पर इंडीकेटर लाइट, परिसर के अन्दर सम्यक् प्रकाश व्यवस्था एवं समस्त पेयजल योजनाओं पर क्लोज सर्किट कैमरा लगवाने की व्यवस्था करायी जाये।

(कार्यवाही- अधिशासी अभियंता, जल निगम, ग्रामीण / कार्यदायी संस्था)

बिन्दु-5 समीक्षा के दौरान अधिशासी अभियंता जल निगम द्वारा अवगत कराया गया कि सम्बंधित खण्ड विकास अधिकारी से समन्वय स्थापित करते हुये नल जल मित्र की प्रगति 81.49% (859 नग के सापेक्ष 700 नग पूर्ण) प्राप्त कर ली गयी है। जल सेवा आकलन से सम्बंधित ग्रामों की कार्यवृत्त(MOM)पोर्टल पर अपलोड किया जाना था जिसकी प्रगति 114.50% (138 नग कार्यवृत्त के सापेक्ष 158 नग कार्यवृत्त) प्राप्त कर ली गयी है। अधिशासी अभियंता जल निगम को निर्देशित किया गया कि सम्बंधित खण्ड विकास अधिकारी से समन्वय स्थापित करते हुए नल जल मित्र के चयन में आपेक्षित प्रगति लाना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही- अधिशासी अभियंता, जल निगम/खण्ड विकास अधिकारी)

बिन्दु-6 समीक्षा के दौरान अधिशासी अभियंता द्वारा अवगत कराया गया कि आपके द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में योजनावार लम्बित आई0जी0आर0एस0 शिकायतों का विवरण तैयार करते हुए निस्तारण कराया जा रहा है। माह अगस्त 2026 में शिकायतों से प्राप्त फीडबैक का विवरण निम्नानुसार है-

S.No	Agency	IGRS				Helpline			
		Total Feedback taken	Satisfactory	Unsatisfactory	Satisfactory %	Total Feedback taken	Satisfactory	Unsatisfactory	Satisfactory %
1	Welspan	3	0	3	0 %	30	24	06	80%
2	G.A.	16	11	5	68.75%	103	83	20	80.58%

आई0जी0आर0एस0 शिकायतों के समयबद्ध एवं गुणवत्ता पूर्ण निस्तारण हेतु लगातार फर्मों को निर्देशित किया जा रहा है। अधिशासी अभियंता, जल निगम को निर्देशित किया गया कि लम्बित आई0जी0आर0एस0 प्रकरणों का समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण कराना सुनिश्चित करें। यदि फर्म के द्वारा आई0जी0आर0एस0 से प्राप्त शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण कराये जाने में रुचि नहीं ली जाती है तो फर्म के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही- अधिशासी अभियंता, जल निगम, ग्रामीण / कार्यदायी संस्था)

बिन्दु-7 समीक्षा के दौरान अधिशासी अभियन्ता जल निगम द्वारा अवगत कराया गया कि हर घर जल प्रमाणीकरण में विगत माह में मेसर्स वेलस्पन इन्टर प्राइजेज के द्वारा कोई प्रगति नहीं की गयी है एवं मेसर्स जी0ए0इन्फ्रा0 के द्वारा 59 नग हर घर जल प्रमाणीकरण विगत माह में कराया गया है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा विगत माह में मेसर्स वेलस्पन इन्टर प्राइजेज के द्वारा हर घर जल प्रमाणीकरण में रुचि न लेने हेतु अधिशासी अभियन्ता, जल निगम, ग्रामीण को निर्देशित किया गया कि वे कार्यदायी संस्थाओं की हर घर जल प्रमाणीकरण में धीमी प्रगति के दृष्टिगत पत्र प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही- अधिशासी अभियन्ता, जल निगम, ग्रामीण/कार्यदायी संस्था)

बिन्दु-8 समीक्षा के दौरान अधिशासी अभियन्ता जल निगम द्वारा अवगत कराया गया कि स्कूल, आंगनवाडी, सामुदायिक शौचालयो एवं अन्य सरकारी भवनों पर में कराये गये गृह जल संयोजन का विवरण तैयार किया जा रहा है। स्कूल एवं आंगनवाडी केन्द्रों पर कराये गये गृह जल संयोजन का विकासखण्ड वार विवरण निम्नानुसार है-

क्र0सं0	विकासखण्ड	स्कूल		आंगनवाडी	
		लक्ष्य	पूर्ण	लक्ष्य	पूर्ण
1	अभौली	88	71	160	92
2	औराई	184	145	308	109
3	भदोही	160	103	275	107
4	डीघ	167	98	268	89
5	ज्ञानपुर	163	89	226	61
6	सुरियावा	105	32	161	39
	योग	875	538	1398	497

अधिशासी अभियन्ता जल निगम को निर्देशित किया गया कि स्कूल, आंगनवाडी, सामुदायिक शौचालयो एवं अन्य सरकारी भवनों पर शत-प्रतिशत गृह जल संयोजन कराना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही- अधिशासी अभियन्ता, जल निगम, ग्रामीण/कार्यदायी संस्था)

बिन्दु-9 समीक्षा के दौरान अधिशासी अभियन्ता जल निगम द्वारा अवगत कराया गया कि समस्त विकासखण्डों में खण्डविकास अधिकारी से समन्वय स्थापित करते हुए विकासखण्ड स्तरीय टीम का गठन कर संचालित एवं अनुरक्षणाधीन पेयजल योजनाओं की जाँच करायी जा रही है। अधिशासी अभियन्ता जल निगम को निर्देशित किया गया कि सम्बंधित खण्ड विकास अधिकारी से समन्वय स्थापित करते हुए संचालित एवं अनुरक्षणाधीन पेयजल योजनाओं का शत-प्रतिशत सत्यापन कराना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही- अधिशासी अभियन्ता, जल निगम/खण्ड विकास अधिकारी)

अतः सभी संबंधित निर्देशों का आक्षरशः अनुपालन करते हुए अगामी बैठक के पूर्व अनुपालन आख्या प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

Digitally signed by
Shailesh Kumar
Date: 28.07.2026
19:53:42
(जिलाधिकारी)
भदोही।

कार्यालय जिलाधिकारी भदोही।

पत्रांक 4047/कार्य - 33 / 13
प्रतिलिपि :-

दिनांक 28.07.2026

1. मुख्य विकास अधिकारी भदोही।
2. सम्बंधित समस्त अधिकारी भदोही।
3. समस्त अन्य संबंधित अधिकारीगण को इस आशय से प्रेषित कि अपेक्षित बिन्दुओं का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए अनुपालन आख्या बैठक के पूर्व प्रस्तुत करें।

(जिलाधिकारी)
भदोही।