

जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 07.05.2026 को अपरान्ह 12:00 बजे कलेक्ट्रेट सभागार में "जल जीवन मिशन" कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्माणाधीन ग्रामीण पेयजल योजनाओं के कार्यों से सम्बन्धित समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त

शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 95/छियत्तर-1-2020-20 स्वजल/2010 टी0सी0-अ दिनांक 21.01.2020 एवं शासनादेश संख्या- 190/छियत्तर-1-2020 -20-25सम/2019 दिनांक 24.01.2019 के क्रम में "जल जीवन मिशन" कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद अमेठी में निर्माणाधीन ग्रामीण पेयजल योजनाओं के कार्यों की समीक्षा से सम्बन्धित बैठक जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 07.05.2026 को अपरान्ह 12:00 बजे कलेक्ट्रेट सभागार में सम्पन्न हुई, जिसमें निम्नलिखित अधिकारियों/फर्म के प्रतिनिधियों द्वारा प्रतिभाग किया गया।

1. श्री संजय चौहान, जिलाधिकारी महोदय, अमेठी।
2. सुश्री पूजा शाहू, मुख्य विकास अधिकारी महोदय, अमेठी।
3. श्री अनिल कुमार राव, अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), अमेठी।
4. श्री डी0पी0 गौतम, सहायक अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), अमेठी।
5. श्री अंशु गुप्ता, सहायक अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), अमेठी।
6. श्री विपिनचन्द, सहायक अभियन्ता, (एस0डब्ल्यू0एस0एम0)उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), अमेठी।
7. श्री अर्चित त्रिपाठी, सहायक अभियन्ता, (एस0डब्ल्यू0एस0एम0)उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), अमेठी।
8. श्री राजेश कुमार गुप्ता, जूनियर इंजीनियर, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), अमेठी।
9. श्री देवेन्द्र सिंह, डी0पी0एम0, टी0पी0आई0 अमेठी।
10. श्री अवधेश बहादुर सिंह, डी0सी0, डी0पी0एम0यू0 अमेठी।
11. श्री ललित कुमार शर्मा, सी0एम0 मे0 वेलस्पन प्रा0लि0, मुम्बई।
12. श्री सिद्धार्थ तिवारी, पी0एम0, मे0 गायत्री प्रोजेक्ट प्रा0लि0/हेत्वी कान्स्ट्रक्शन, प्रा0लि0
13. श्री अजयराज सिंह, पी0एम0 मेसर्स विन्ध्या टेलीलिंक्स-गाजा प्रा0लि0/हेत्वी कान्स्ट्रक्शन प्रा0लि0

श्री अनिल कुमार राव, अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण) अमेठी द्वारा अवगत कराया गया कि गत बैठक में जल जीवन मिशन कार्यक्रम में मेसर्स वेलस्पन प्रा0लि0 मुम्बई ने शिरोपरि जलाशयों को दिनांक 09.03.2026 से दिनांक 07.05.2026 तक मात्र 05 नग शिरोपरि जलाशय, मेसर्स गायत्री-रैम्की प्रा0लि0 हैदराबाद द्वारा दिनांक 09.03.2026 से दिनांक 07.05.2026 तक मात्र 10 नग शिरोपरि जलाशय एवं मेसर्स विन्ध्या-गाजा प्रा0लि0 नोएडा द्वारा दिनांक 09.03.2026 से दिनांक 07.05.2026 तक मात्र 09 नग शिरोपरि जलाशय पूर्ण किया गया। जो प्रगति अत्यन्त धीमी होने के कारण जिलाधिकारी महोदय द्वारा रोष व्यक्त किया गया एवं प्रगति बढ़ाने हेतु निर्देशित किया गया।

1-निर्माणाधीन योजनाओं में उच्च जलाशय की स्थिति

निर्माणाधीन पाइप पेयजल योजनाओं में शिरोपरि जलाशय का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

जिसकी प्रगति निम्नवत् है-

क्र0सं0	फर्म का नाम	प्रस्तावित शिरोपरि जलाशय की संख्या	शिरोपरि जलाशय में कार्य प्रारम्भ की संख्या	पूर्ण शिरोपरि जलाशय की संख्या
1	मेसर्स वेलस्पन	133	133	77
2	मेसर्स गायत्री	165	165	145
3	मेसर्स विन्ध्या-गाजा	194	194	167
	कुल योग	492	492	389

इस प्रकार मेसर्स वेलस्पन इण्टरप्राइजेज की उच्च जलाशय की प्रगति 133 नग के सापेक्ष मात्र 77 नग एवं विगत 02 माह में केवल 05 नग शिरोपरि जलाशय ही पूर्ण किया गया है जो अत्यन्त खराब असंतोषजनक पायी गयी। मेसर्स गायत्री-रैम्की द्वारा विगत 02 माह में की उच्च जलाशय की प्रगति 10 नग शिरोपरि जलाशय पूर्ण किया गया एवं मेसर्स विन्ध्या टेलीलिंक्स द्वारा विगत 02 माह में की उच्च जलाशय की प्रगति 09 नग शिरोपरि जलाशय पूर्ण किया गया है। साथ ही समस्त फर्मों को मैनपावर बढ़ाकर प्रगति बढ़ाने हेतु निर्देश दिये गये एवं समस्त एजेन्सियों को जून-2026 तक वर्षा ऋतु से पूर्व उच्च जलाशयों को पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

2-वितरण प्रणाली बिछाये जाने की स्थिति:-

क्र०सं०	फर्म का नाम	कुल बिछायी जाने वाली पाइपलाइन (किमी०)	कुल बिछायी गयी पाइपलाइन (किमी०)	अवशेष वितरण प्रणाली (किमी०)
1	मेसर्स वेलस्पन	1832.00	1830.00	2.00
2	मेसर्स गायत्री	3622.00	3616.00	6.00
3	मेसर्स विन्ध्या-गाजा	3323.00	3314.00	9.00
कुल योग		8777.00	8760.00	17.00

समीक्षा बैठक में पाया गया कि मेसर्स वेलस्पन इण्टरप्राइजेज द्वारा 02 किमी० मेसर्स गायत्री-रैम्की द्वारा 06 किमी० तथा मेसर्स विन्ध्या टेलीलिंक्स गाजा द्वारा मात्र 09 किमी० वितरण प्रणाली बिछाया जाना अवशेष है। जिसे शीघ्र पूर्ण करने हेतु जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया।

3-निर्माणाधीन पेयजल योजनाओं में तोड़ी गयी रोड/खंडजे की पुर्नस्थापना की स्थिति:-

निर्माणाधीन पाइप पेयजल योजनाओं में पाइपलाइन बिछाने का कार्य प्रगति पर है। फर्मों द्वारा तोड़ी गयी रोड/खंडजों की पुनर्स्थापना का विवरण निम्नानुसार है-

क्र०सं०	फर्म का नाम	कुल बिछायी गयी पाइपलाइन (किमी०)	पाइपलाइन बिछाने के दौरान तोड़ी गयी रोड (किमी०)	पुर्नस्थापना की गयी रोड (किमी०)	अवशेष रोड पुर्नस्थापना (किमी०)	पुर्नस्थापना की गयी रोड प्रतिशत में
1	मेसर्स वेलस्पन	1830.00	376.00	366.00	11.00	97.08
2	मेसर्स गायत्री	3616.00	1607.00	1601.00	6.00	99.63
3	मेसर्स विन्ध्या-गाजा	3314.00	1497.00	1488.00	9.00	99.40
कुल योग		8760.00	3481.00	3455.00	26.00	99.25

तोड़ी गयी रोड/खंडजा का पुर्नस्थापना का कार्य गुणवत्तापूर्वक किया जाना अति आवश्यक है। मुख्य जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि पाइपलाइन बिछाने के दौरान तोड़ी गयी रोड/खंडजों की पुर्नस्थापना शीघ्र की जाय। जिससे किसी प्रकार की असुविधा जन सामान्य को न हो।

- जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि कार्यों में पारदर्शिता, गुणवत्ता एवं समयबद्धता के साथ पूर्ण कराया जाय।
- जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि जिस फर्म के कार्यों की प्रगति धीमी है उनमें तेजी लाना सुनिश्चित करें।

- जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि प्रत्येक योजनाओं में वी0एफ0डी0 पैवल व जोखिम प्लान्ट के स्टेटस की जांच कर ली जाय तथा समस्त योजनाओं पर अधिष्ठापन सुनिश्चित किया जाय।
- जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि समस्त योजनाओं पर क्लोरिनेशन के पश्चात् ही जलापूर्ति करना सुनिश्चित करें एवं जिन योजनाओं पर क्लोरिनेशन प्लान्ट स्थापित नहीं है वहां अतिशीघ्र क्लोरिनेशन प्लान्ट स्थापित कराना सुनिश्चित करें।
- जिलाधिकारी महोदय द्वारा समस्त फर्मों को निर्देशित किया गया कि योजनाओं में हो रहे पाइपलाइन/गृह संयोजनों में लीकेजों की मरम्मत समयबद्ध गुणवत्तापूर्ण कराते हुये पेयजल आपूर्ति कराना सुनिश्चित करें।
- जिलाधिकारी महोदय द्वारा टी0पी0आई0 को निर्देशित किया गया कि कार्यों की गुणवत्ता के साथ-साथ नियमित स्वच्छ पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित किये जाने एवं सामग्री की टेस्टिंग एवं फील्ड स्तर पर निरीक्षण करते हुये समुचित कार्यवाही की जाय।
- जिलाधिकारी महोदय द्वारा जनपद में समस्त आँगनवाड़ी एवं प्राथमिक विद्यालयों, पंचायत भवन, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं गौशाला में शत प्रतिशत क्रियाशील जल संयोजन उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं।
- जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि प्रत्येक ग्रामीण पेयजल योजनाओं पर सुस्त्रा किट (हेल्मेट, बेल्ट, सेफ्टीनेट इत्यादि) उपलब्ध कराना एवं अभिकों द्वारा प्रयोग में लाया जाना सुनिश्चित करें।

कार्यवाही अधि0अभि0 जल निगम/अधिशायी अभियन्ता जल निगम (विद्युत यांत्रिक)/मे0वेल्स्पन प्रा0लि0/मे0 गायत्री प्रोजेक्ट प्रा0लि0/मे0विन्ध्या टेलीलिक्स/डी0पी0एम0यू0/टी0पी0आई0

अधिशायी अभियन्ता

कार्यालय अधिशायी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), अमेठी

पु०सं०

दिनांक

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य अभियन्ता(ल०क्षे०), उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), लखनऊ।
2. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), अयोध्या(कैम्प-सुलतानपुर)।
3. जिलाधिकारी महोदय, अमेठी को सादर अवलोनार्थ।
4. मुख्य विकास अधिकारी महोदय, अमेठी।
5. समस्त सहायक अभियन्ता/जूनियर इंजीनियर को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करना सुनिश्चित करें एवं कार्यों को समयान्तर्गत पूर्ण कराये।
6. श्री अवधेश बहादुर सिंह, डी०सी०, डी०पी०एम०यू० अमेठी।
7. श्री देवेन्द्र सिंह, डी०पी०एम०, टी०पी०आई० अमेठी।
8. सम्बन्धित फर्म को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि जिलाधिकारी महोदय द्वारा दिये गये निर्देशों का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करें।

अधिशायी अभियन्ता