

“जल जीवन मिशन” कार्यक्रम के अंतर्गत जिलाधिकारी की अध्यक्षता में “जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, रायबरेली” की दिनांक 17.02.2026 को आयोजित समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त।

“जल जीवन मिशन” कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद रायबरेली में “जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन” द्वारा पेयजल योजनाओं के कार्यों की समीक्षा की गयी, जिसमें निम्न अधिकारियों/फर्म के प्रतिनिधियों द्वारा प्रतिभाग किया गया

1. श्री विशाल कुमार यादव — अपरजिलाधिकारी (न्यायिक), रायबरेली।
2. एस रहमान — अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), रायबरेली।
3. श्री शैलेन्द्र — सहायक अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), रायबरेली।
4. श्री अनुज कुमार — सहायक अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), रायबरेली।
5. श्री राकेश सिंह — डिस्ट्रिक्ट को-ऑर्डिनेटर, मे० आरवी कंसल्टेन्ट इंजीनियरिंग, रायबरेली।
6. श्री हर्षित प्रधान — डी०टी०एल०, मे० सेन्सिस टेक लिमिटेड, (टी०पी०आई०), रायबरेली।
7. श्री अनिल मण्डाला — परियोजना प्रबन्धक, मे० एन०सी०सी० लिमिटेड, रायबरेली।
8. श्री डी०पी० सिंह — परियोजना प्रबन्धक, मे० वी०टी०एल०, रायबरेली।
9. समस्त आई०एस०एस०, जनपद अंतर्गत।
10. अन्य जिला स्तरीय अधिकारी।

बैठक में निम्न बिन्दुओं पर वार्ता की गयी :-

1- भूमि पुर्नग्रहण की स्थिति :-

अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि मे० एन०सी०सी० लि० को 434 पेयजल योजनाओं के 440 ग्राम पंचायतों के 675 राजस्व ग्रामों में कार्य कराया जाना है, जिसके सापेक्ष 439 ग्राम पंचायतों में जलकल परिसर हेतु भूमि चिन्हाकन करा लिया गया है। 01 ग्राम पंचायतों में जलकल परिसर हेतु भूमि चिन्हाकन कराया जाना शेष है तथा 12 पेयजल योजनाओं पर नलकूप कराने के उपरान्त जल परीक्षण में असफल होने के कारण दूसरी जगह भूमि चिन्हाकन का कार्य कराया जाना शेष है। मे० वी०टी०एल० को 212 पेयजल योजनाओं के 232 ग्राम पंचायत, 361 राजस्व ग्राम पर कार्य कराया जाना है, जिसके सापेक्ष 210 ग्राम पंचायतों में जलकल परिसर हेतु भूमि चिन्हाकन करा लिया गया है। 02 ग्राम पंचायतों पर जलकल परिसर हेतु भूमि चिन्हाकन कराया जाना शेष है एवं उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) को पुर्नगठन पेयजल योजनाओं हेतु 240 ग्राम पंचायत, 432 राजस्व ग्राम पर कार्य कराया जाना है, जिसके सापेक्ष 236 ग्राम पंचायतों में जलकल परिसर हेतु भूमि चिन्हाकन करा लिया गया है। 04 ग्राम पंचायतों पर जलकल परिसर हेतु भूमि चिन्हाकन कराया जाना शेष है। इस प्रकार जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल योजनाओं के निर्माण हेतु कुल 07 भूमि अप्राप्त एवं 17 स्थलों पर बोरवेल फेल है। जिस क्रम में जल निगम के सहायक अभियन्ता/डी०पी०एम०यू० के जिला समन्वयक को समिति द्वारा निर्देशित किया गया है कि सम्बन्धित तहसीलदार/उपजिलाधिकारी से समन्वय स्थापित करते हुए अवशेष भूमि व असफल हुए नलकूप हेतु द्वितीय भूमि का चिन्हाकन एवं पुर्नग्रहण कराना सुनिश्चित करें।

1.ट्यूबवेल स्कीम (फेज-2) मेसर्स एन०सी०सी० लि०, हैदराबाद :-

अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि मे० एन०सी०सी० को 440 ग्राम पंचायत, 675 राजस्व ग्रामों को 434 पेयजल योजनाओं के माध्यम से हर घर जल से आच्छादित करने हेतु कार्य कराया जाना है। जिसकी भौतिक प्रगति निम्नवत है-

क्र०सं०	मद	इकाई	लक्ष्य	पूर्ति	अवशेष	अभ्युक्ति
1.	2	3	4	5	6	7
01	नलकूप	संख्या	444	438	98.64	03 कार्य प्रगति पर, 03 पर कार्य अनारम्भ

02	नल कनेक्शन	संख्या	216805	211203	97.41	544 राजस्व ग्रामों में नियमित जलापूर्ति प्रारम्भ, 326 राजस्व ग्रामों में हर घर जल, 261 राजस्व ग्रामों में हर घर जल प्रमाणित
03	शिरोपरि जलाशय (ओ०एच०टी०)	संख्या	438	234	53.42	0-25%- 05 26-50%- 13 51- 75% - 78 76 - 99% - 109 100%- 234
04	सोलर प्लान्ट	संख्या	444	384	86.49	35 कार्य प्रगति पर, 27 पर कार्य अनारम्भ
05	पम्प हाउस	संख्या	444	388	87.38	22 कार्य प्रगति पर, 35 पर कार्य अनारम्भ
06	वितरण प्रणाली (एच०डी०पी०ई० पाइप)	कि०मी०	6199	5820	93.88	शेष पर कार्य प्रगति पर

अधिशाली अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि, मेसर्स एन०सी०सी०, हैदराबाद के द्वारा शिरोपरि जलाशय निर्माण कार्य की प्रगति दिन पर दिन धीमी होती जा रही है जो कि चिंता का विषय है। पूर्व में कई बार कार्यदायी संस्था को मौखिक रूप से एवं पत्र के माध्यम से कार्य की प्रगति में सुधार लाने हेतु निर्देशित किया गया है किन्तु वर्तमान प्रगति को देखते हुए यह प्रतीत होता है कि कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य एवं लक्ष्य को ससमय पूर्ण करने के उद्देश्य को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। पूर्व में कई समीक्षा बैठको में आवश्यक मैनपावर बढ़ाये जाने हेतु निर्देश दिया जाता रहा है। वर्तमान में शिरोपरि जलाशय हेतु कुल आवश्यक 2050 मैनपावर के सापेक्ष मात्र 980 मैनपावर ही कार्यरत है। जिसके दृष्टिगत लक्ष्य को ससमय पूर्ण करना असंभव प्रतीत हो रहा है। मैनपावर व मशीनरी न होने के कारण शिरोपरि जलाशय व नियमित जलापूर्ति के कार्य की प्रगति प्रभावित हुई है तथा मेसर्स एन०सी०सी०, हैदराबाद को मैनपावर बढ़ाये जाने हेतु लगातार निर्देश दिये जा रहे हैं, जिस पर परियोजना प्रबंधक, मेसर्स एन०सी०सी० द्वारा आश्वासन दिया गया कि एक सप्ताह में आवश्यक मैनपावर उपलब्ध कराते हुए प्रत्येक घटक के कार्य में प्रगति लायेंगे। समिति द्वारा निर्देश दिये गये कि शिरोपरि जलाशय पर मैनपावर व मशीनरी की उपलब्धता सुनिश्चित करें प्रत्येक दशा में शिरोपरि जलाशय एवं नल कनेक्शन पर माहवार कार्य योजना बनाकर कार्य कराते हुए निर्धारित समय सीमा के अंदर कार्य कराये जिससे जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत जनपद की रैंकिंग में आपेक्षित सुधार लाया जा सके। वितरण प्रणाली बिछाये जाने हेतु तोड़ी/डिस्मेन्टल सड़को को तत्काल बैक फिल करना सुनिश्चित करें जिससे आमजनमानस को आवागमन में कठिनाईयों का सामना न करना पड़े।

2. ट्यूबवेल स्कीम (फेज-3) मेसर्स वी०टी०एल०, नोएडा :-

अधिशाली अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि मे० वी०टी०एल० लि० को 242 ग्राम पंचायत, 361 राजस्व ग्रामों को पेयजल योजनाओं के माध्यम से हर घर जल से आच्छादित करने हेतु कार्य कराया जाना है। जिसकी भौतिक प्रगति निम्नवत है-

क्र०सं०	मद	इकाई	लक्ष्य	पूर्ति	अवशेष	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
01	नलकूप	संख्या	239	234	97.90	05 पर कार्य अनारम्भ
02	नल कनेक्शन	संख्या	102644	96428	93.94	231 राजस्व ग्रामों में नियमित जलापूर्ति प्रारम्भ, 201 राजस्व ग्रामों में हर घर जल, 115 राजस्व ग्रामों में हर घर जल प्रमाणित

03	शिरोपरि जलाशय (ओ०एच०टी०)	संख्या	214	80	37.38	0-25%- 02 26-50%- 03 51- 75%- 42 76 - 99% - 87 100%-80
04	सोलर प्लान्ट	संख्या	239	222	92.88	—
05	पम्प हाउस	संख्या	239	227	94.97	12 पर कार्य अनारम्भ
06	वितरण प्रणाली (एच०डी०पी०ई० पाइप)	कि०मी०	3408	3307	97.04	शेष पर कार्य प्रगति पर

अधिशाली अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि, मे० वी०टी०एल०, नोएडा के द्वारा शिरोपरि जलाशय निर्माण कार्य की प्रगति दिन पर दिन धीमी होती जा रही है जो कि चिंता का विषय है। पूर्व में कई बार कार्यदायी संस्था को मौखिक रूप से एवं पत्र के माध्यम से कार्य की प्रगति में सुधार लाने हेतु निर्देशित किया गया है किन्तु वर्तमान प्रगति को देखते हुए यह प्रतीत होता है कि कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य एवं लक्ष्य को ससमय पूर्ण करने के उद्देश्य को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। पूर्व में कई समीक्षा बैठको में आवश्यक मैनपावर बढ़ाये जाने हेतु निर्देश दिया जाता रहा है। वर्तमान में शिरोपरि जलाशय हेतु कुल आवश्यक 1340 मैनपावर के सापेक्ष मात्र 380 मैनपावर ही कार्यरत है। जिसके दृष्टिगत लक्ष्य को ससमय पूर्ण करना असंभव प्रतीत हो रहा है। मैनपावर व मशीनरी न होने के कारण शिरोपरि जलाशय व नियमित जलापूर्ति के कार्य की प्रगति प्रभावित हुई है तथा मे० वी०टी०एल०, नोएडा को मैनपावर बढ़ाये जाने हेतु लगातार निर्देश दिये जा रहे हैं, जिस पर परियोजना प्रबंधक मे० वी०टी०एल०, नोएडा द्वारा आश्वासन दिया गया कि एक सप्ताह में आवश्यक मैनपावर उपलब्ध कराते हुए प्रत्येक घटक के कार्य में प्रगति लायेगे। समिति द्वारा निर्देश दिये गये कि शिरोपरि जलाशय पर मैनपावर व मशीनरी की उपलब्धता सुनिश्चित करें प्रत्येक दशा में शिरोपरि जलाशय एवं नल कनेक्शन पर माहवार कार्य योजना बनाकर कार्य कराते हुए निर्धारित समय सीमा के अंदर कार्य कराये जिससे जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत जनपद की रैंकिंग में आपेक्षित सुधार लाया जा सकें। वितरण प्रणाली बिछाये जाने हेतु तोड़ी/डिस्मेन्टल सड़को को तत्काल बैक फिल करना सुनिश्चित करें जिससे आमजनमानस को आवागमन में कठिनाईयों का सामना न करना पड़े।

3. ट्यूबवेल स्कीम (पुर्नगठन पेयजल योजना) उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), रायबरेली :-

अधिशाली अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि जनपद रायबरेली में 30 वर्ष की अधिवर्षता आयु पूर्ण कर चुकी ग्राम समूह पेयजल योजनाएं पुर्नगठन हेतु जल जीवन मिशन के अन्तर्गत चयनित है। जिसमें 434 राजस्व ग्रामों को सम्मिलित किया गया है। 434 राजस्व ग्रामों हेतु 44 ग्राम समूह पेयजल योजनाओं का निर्माण कराया जाना है तथा उक्त 432 ग्रामों को पाइप पेयजल योजना से आच्छादित करने हेतु उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), रायबरेली को कार्यदायी संस्था के रूप में चयनित किया गया है। जिसमें 252 नलकूप के सापेक्ष 171 ट्यूबवेल का कार्य, 3002.00 कि०मी० के सापेक्ष 2390.00 कि०मी० वितरण प्रणाली का कार्य, 256 सोलर प्लान्ट के सापेक्ष 41 सोलर प्लान्ट, 211 शिरोपरि जलाशय के सापेक्ष 18 पूर्ण एवं 131 शिरोपरि जलाशय पर कार्य प्रगति पर तथा 124292 गृह संयोजन (एफ०एच०टी०सी०) के सापेक्ष 80573 गृह नल संयोजन का कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा कार्यदायी संस्था द्वारा 71 राजस्व ग्रामों में नियमित जलापूर्ति की जा रही है। समिति द्वारा कार्यदायी संस्था को निर्देश दिये गये कि प्रत्येक घटक पर मैनपावर व मशीनरी की उपलब्धता सुनिश्चित कराते हुए प्रत्येक दशा में प्रत्येक घटक का माहवार कार्य योजना बनाकर कार्य कराते हुए निर्धारित समय सीमा के अंदर कार्य कराये जिससे जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत जनपद की रैंकिंग में आपेक्षित सुधार लाया जा सकें। वितरण प्रणाली बिछाये जाने हेतु तोड़ी/डिस्मेन्टल सड़को को तत्काल बैक फिल करना सुनिश्चित करें जिससे आमजनमानस को आवागमन में कठिनाईयों का सामना न करना पड़े।

(कार्यवाही मे० एन०सी०सी० लि०, हैदराबाद/ मे०विन्ध्या टेलीलिंक्स लि०—गाजा इंजीनियरिंग प्रा०लि०जे०वी०, नोएडा/अधिशाली अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण)

अंत में उपस्थित अधिकारियों/कर्मचारियों को धन्यवाद यापित करते हुए उपरोक्तानुसार दिये गये निर्देशों का ससमय अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति सुनिश्चित करते हुए सभी सम्बन्धित को निर्देशित किया गया।

अपरजिलाधिकारी
रायबरेली।

कार्यालय अपरजिलाधिकारी, रायबरेली।

पत्रांक : 256 / M-24 / 3 दिनांक : 20/2/26

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित—

1. प्रमुख सचिव, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, लखनऊ।
2. प्रबंध निदेशक, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
3. अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
4. मुख्य विकास अधिकारी महोदया, रायबरेली।
5. अपर जिलाधिकारी (न्यायिक), रायबरेली।
6. जिला विकास अधिकारी, रायबरेली।
7. अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), रायबरेली।
8. परियोजना प्रबन्धक, मेसर्स एन०सी०सी० लिमिटेड, रायबरेली।
9. परियोजना प्रबन्धक, मेसर्स विन्ध्या टेलीलिंक्स लि०— गाजा इंजी० प्रा०लि० जे०वी०, नोएडा।
10. टीम लीडर, मेसर्स सेन्सिस टेक लिमिटेड, रायबरेली।
11. जिला समन्वयक, डी०पी०एम०यू०, मे० आरवी कंसल्टेन्ट इंजीनियरिंग, रायबरेली।

अपरजिलाधिकारी
रायबरेली।