

जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के अन्तर्गत जनपद झोंसी में कराये जा रहे कार्यों की समीक्षा हेतु जिलाधिकारी महोदय, झोंसी की अध्यक्षता में दिनांक 27.01.2026 को आहूत बैठक का कार्यवृत्त।

दिनांक 27.01.2026 को अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में जनपद झोंसी की जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन समिति की बैठक आहूत की गयी। बैठक में निम्नानुसार सदस्य/अधिकारी उपस्थित रहें :-

क्र० सं०	अधिकारी का नाम	पदनाम
1	श्री योगेन्द्र कुमार	अपर जिलाधिकारी (न.ग.), झोंसी।
2	श्री बालगोविन्द श्रीवास्तव	जिला पंचायत राज अधिकारी, झोंसी।
3	श्री जे.के. गुप्ता	अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय (उ.प्र.)
4	श्री रणविजय सिंह	अधिशाली अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), झोंसी।
5	श्री मुकेश पाल सिंह	अधिशाली अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (नगरीय), झोंसी।
6	श्री उमेश प्रसाद	अधिशाली अभियन्ता, जल संस्थान, झोंसी।
7	श्री संजय कुमार सक्सेना	सहा०अभि०, निर्माण खण्ड-3, लो.नि.वि., झोंसी।
8	प्रतीक्षा राजपूत	सहा०अभि०, प्रान्तीय खण्ड, लो.नि.वि., झोंसी।
9	श्री अर्जुन ठाकुर	टीम लीडर, पी.एम.सी., झोंसी।
10	श्री आशुतोष श्रीवास्तव	टीम लीडर, पी.टी.आई., झोंसी।
11	श्री आर.एल. रमेश	डी.जी.एन., मेसर्स एन.सी.सी., झोंसी।
12	श्री अक्षय कुमार ओझा	डी.पी.एम., बी.जी.सी.सी., झोंसी।
13	श्री जे.एस. पेट्रीक	पी.एम., मेसर्स आई.एच.पी., झोंसी।

जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के अन्तर्गत कराये जा रहे कार्यों की समीक्षा की गयी। समीक्षा में निम्न बिन्दुओं पर निर्देशित किया गया :-

- जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद झोंसी में निर्माणाधीन 10 नग ग्राम समूह पेयजल योजनाओं के कार्यों की समीक्षा।

अधिशाली अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), झोंसी द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद झोंसी में जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत 10 नग ग्राम समूह पेयजल योजनायें निर्माणाधीन है, जिनके कार्यों की अद्यतन प्रगति निम्नानुसार है :-

गुलारा ग्राम समूह पेयजल योजना

योजनान्तर्गत कुल 42 ग्राम सम्मिलित है। योजना में 01 नग इन्टेक वेल, 01 नग वाटर ट्रीटमेन्ट प्लांट, 07 नग ओ.एच.टी., 4 नग सी.डब्ल्यू.आर., 309.38 किमी. पाइप लाइन एवं 1147 नग गृह संयोजन प्रस्तावित है, जिसके सापेक्ष योजना के समस्त कार्यों को पूर्ण कराते हुये योजना में सम्मिलित सभी 42 नग ग्रामों में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति की जा रही है तथा योजना के कार्यों हेतु अनुबन्धित फर्म द्वारा 42 नग ग्रामों का हर घर जल प्रमाणिकरण कार्य पूर्ण कराते हुये योजना का संचालन एवं अनुरक्षण किया जा रहा है, जिस पर जिलाधिकारी महोदय, झोंसी द्वारा अपर जिलाधिकारी (न.ग.) एवं अधिशाली अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) को निर्देश दिये गये कि दिनांक 29.01.2026 को योजना में सम्मिलित ग्राम सिया में ग्रामवासियों की समस्याओं के निराकरण एवं पेयजल आपूर्ति के सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों की उपस्थिति चौपाल का आयोजित कराते हुये शिकायतों का निस्तारण कराना सुनिश्चित करें।

कश
21.01.2026
अर्जुन
शेखर

बचावली ग्राम समूह पेयजल योजना :- योजनान्तर्गत प्रस्तावित लगभग समस्त कार्यों को पूर्ण किया जा चुका है। योजना में सम्मिलित 37 ग्रामों में से 37 ग्रामों का "हर घर जल" प्रमाणीकरण कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा वर्तमान में योजना का ओ.एण्ड एन. प्रारम्भ किया जा चुका है।

तिलैया ग्राम समूह पेयजल योजना :- योजनान्तर्गत प्रस्तावित लगभग समस्त कार्यों को पूर्ण किया जा चुका है। योजना में सम्मिलित 25 ग्रामों से 24 ग्रामों का "हर घर जल" प्रमाणीकरण कार्य पूर्ण किया जा चुका है। 01 ग्राम (तालरमनन) में सड़क पुनर्स्थापना कार्य पूर्ण न होने के कारण "हर घर जल" प्रमाणीकरण कार्य शेष है। योजना के कार्यों हेतु अनुबन्धित फर्म के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया है कि कुछ ग्रामवासियों द्वारा गृह संयोजनों में टिल्टू पम्प का प्रयोग करने, गृह संयोजनों से टोटिया एवं जी.आई. स्टैंड निकाल लिये गये हैं, जिस ग्राम के ऊचाई वाले भाग में पेयजल नहीं पहुँच पा रहा है तथा ग्राम प्रधान द्वारा समस्त ग्राम में पेयजल आपूर्ति प्रारम्भ किये जाने के उपरान्त ही "हर घर जल" प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने हेतु अवगत कराया गया है, जिस पर जिलाधिकारी महोदय फर्म के प्रतिनिधि श्री आर.एल. रमेश को निर्देशित किया गया है कि समस्त ग्राम में पर्याप्त श्राव से जलापूर्ति प्रारम्भ कराते हुये ग्राम को "हर घर जल" प्रमाणित कराना सुनिश्चित करें।

बुढ़पुरा ग्राम समूह पेयजल योजना :- योजनान्तर्गत प्रस्तावित लगभग समस्त कार्यों को पूर्ण किया जा चुका है। योजना में सम्मिलित 59 ग्रामों में से 55 ग्रामों का "हर घर जल" प्रमाणीकरण कार्य किया जा चुका है। अनुबन्धित फर्म के प्रतिनिधि श्री आर.एल. रमेश द्वारा अवगत कराया गया है कि 04 नग ग्रामों को "हर घर जल" प्रमाणिकरण कार्य शेष है, जिसके सापेक्ष बूस्टर अधिष्ठापन का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। ग्राम खेलार के सम्बन्ध में योजना के कार्यों हेतु अनुबन्धित फर्म द्वारा अवगत कराया गया कि ग्राम में लगभग 2600 नग गृह संयोजन किये गये हैं। परन्तु अधिकांश ग्रामवासियों द्वारा टिल्टू पम्प का प्रयोग किया जा रहा है, जिससे ग्राम के 01 मुहल्ले (साकेत नगर) के लगभग 80 गृह संयोजनों में पेयजल की आपूर्ति नहीं हो पा रही है, जिस कारण ग्राम प्रधान द्वारा "हर घर जल" प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किये गये हैं, जिसके स्थाई समाधान हेतु पृथक से पाइप लाइन बिछायी जानी आवश्यक है। जिस पर जिलाधिकारी महोदय, झोंसी द्वारा फर्म के प्रतिनिधि को निर्देशित किया गया कि मुल्लले में पर्याप्त श्राव से पेयजल की आपूर्ति हेतु पृथक से पाइप लाइन बिछाते हुये ग्राम में जलापूर्ति प्रारम्भ कर ग्राम को "हर घर जल" प्रमाणित कराना सुनिश्चित करें।



गुरेछा ग्राम समूह पेयजल योजना :- योजनान्तर्गत प्रस्तावित लगभग समस्त कार्यों को पूर्ण किया जा चुका है। योजना में सम्मिलित 74 ग्रामों से 71 ग्रामों का "हर घर जल" प्रमाणीकरण कार्य पूर्ण कराते हुये 71 ग्रामों में

नियमित जलापूर्ति की जा रही है। अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि लोक निर्माण विभाग द्वारा क्षतिग्रस्त पाइप लाइनों के कारण जलापूर्ति बन्द 06 ग्रामों में से 03 ग्राम में जलापूर्ति प्रारम्भ करा दी गयी है। परन्तु शेष पाइप लाइन की मरम्मत लोक निर्माण विभाग द्वारा अभी तक प्रारम्भ नहीं की गयी है, जिस कारण शेष 03 ग्रामों की जलापूर्ति वर्तमान में भी बन्द है, जिस पर दोनों विभागों के मुख्य अभियन्ताओं एवं अन्य अधिकारियों की समिति गठित कराकर उक्त प्रकरण पर शीघ्र निस्तारित कराने हेतु निर्देशित किया गया।

इमलौटा ग्राम समूह पेयजल योजना :- योजनान्तर्गत प्रस्तावित समस्त सिविल कार्यों को पूर्ण किया जा चुका है। 16700 नग गृह संयोजनों के माध्यम से योजना में सम्मिलित कुल 87 ग्रामों में से 83 ग्रामों को कमीशन कर रहे हुये 55 ग्रामों में नियमित जलापूर्ति की जा रही है। बैठक में उपस्थित फर्म के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि शेष 04 ग्रामों (मऊदेहात, बछैरा, तुर्कलहचुरा एवं किमलौनी) को कमीशन कर रहे हुये माह फरवरी-2025 तक योजना में सम्मिलित समस्त ग्रामों में शत-प्रतिशत जलापूर्ति प्रारम्भ करा दी जायेगी। बैठक के दौरान अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि अनुबन्धित फर्म द्वारा ग्रामों में सड़क पुनर्स्थापना सम्बन्धी कार्यों को अत्यन्त धीमी गति से कराया जा रहा है, जिस कारण आई.जी.आर.एस., सम्पूर्ण समाधान दिवस एवं अन्य माध्यमों से शिकायतें प्राप्त हो रही है, जिस पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा रोष व्यक्त करते हुये ग्रामों में पाइप लाइन बिछाने हेतु खोदी/काटी गयी सड़कों के अवशेष सड़क पुनर्स्थापना कार्य को शीघ्र कराने हेतु फर्म के प्रतिनिधि को निर्देशित किया गया, जिस पर अनुबन्धित फर्म के प्रतिनिधि द्वारा अवशेष ग्रामों में 31 मार्च, 2026 तक जलापूर्ति प्रारम्भ करने, ग्रामों में अवशेष सड़क पुनर्स्थापना कार्य को पूर्ण कराने एवं योजना का अनुरक्षण एवं संचालन प्रारम्भ कराने हेतु आश्वासित किया गया।



टेहरका-बरथरी ग्राम समूह पेयजल योजना :- योजनान्तर्गत 2 नग इन्टेक वेल, 2 नग वाटर ट्रीटमेन्ट प्लांट, 27 नग ओवर हैड टेक, 20 नग सी.डब्ल्यू.आर., 5.12 किमी. सॉ-वाटर राईजिंग मेन, 188.275 किमी. क्लीयर वाटर राईजिंग मेन, 1239.45 किमी. वितरण प्रणाली तथा 54860 नग एफ.एच.टी.सी. (गृह संयोजन) किया जाना प्रस्तावित है, जिसके सापेक्ष 02 नग इन्टेक वेल-100%, वाटर ट्रीटमेन्ट प्लांट-95%, 27 नग ओवर हैड टेक-95%, 20 नग सी.डब्ल्यू.आर.-95%, 5.57 किमी. सॉ-वाटर राईजिंग मेन, 271.37 किमी. क्लीयर वाटर राईजिंग मेन, 1381.50 किमी. वितरण प्रणाली, 29810 नग एच.टी.सी. (अक्रियाशील एफ.एच.टी.सी.) कार्य पूर्ण किया जा चुका है। टेहरका ग्रा.स.पे.यो. में 17320 नग क्रियाशील

गृह संयोजन (एफ.एच.टी.सी.) के माध्यम से योजना में सम्मिलित 93 ग्रामों के सापेक्ष 76 ग्रामों को कमीशनड करते हुये 47 ग्रामों में नियमित जलापूर्ति प्रारम्भ कर दी गयी है तथा बरथरी ग्रा.सं.पे.यो. में 7730 नग क्रियाशील गृह संयोजन (एफ.एच.टी.सी.) के माध्यम से योजना में सम्मिलित 106 ग्रामों के सापेक्ष 63 ग्रामों में आंशिक एवं 30 ग्रामों में नियमित जलापूर्ति प्रारम्भ की जा चुकी है। बैठक में उपस्थित फर्म के प्रतिनिधि श्री अक्षय कुमार ओझा द्वारा अवगत कराया गया कि 01 मार्च, 2026 तक टेहरका-बरथरी ग्राम समूह पेयजल योजनाओं के समस्त ग्रामों में मार्च-2026 तक शत-प्रतिशत नियमित जलापूर्ति जलापूर्ति प्रारम्भ करा दी जायेगी। बैठक के दौरान अधिशासी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया है कि योजनान्तर्गत सम्मिलित ग्रामों बिछाई गयी पाइप लाइनों में गैप क्लोजिंग का कार्य अवशेष होने के कारण ग्रामों में शत-प्रतिशत जलापूर्ति प्रारम्भ नहीं करायी जा पा रही है, जिस पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा फर्म के प्रतिनिधि को ग्रामों में बिछाई गयी पाइप लाइनों के गैप क्लोजिंग के कार्य मशीनरी एवं श्रमिकों की संख्या बढ़ाते हुये शीघ्र प्रार्थमिकता पर पूर्ण कराने हेतु निर्देशित किया गया, ताकि ग्रामवासियों को पेयजल योजनाओं से लाभान्वित किया जा सकें। साथ ही अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) झोंसी द्वारा अवगत कराया गया कि टेहरका ग्राम समूह पेयजल योजनान्तर्गत ग्राम गढ़वई-ककरवई मार्ग पर लोक निर्माण विभाग द्वारा मार्च चौड़ीकरण कार्य के दौरान लगभग 01 माह पूर्व क्षतिग्रस्त 300 मिमी. व्यास की डी.आई. के-9 राईजिंग मेन को वर्तमान तक मरम्मत न कराने के कारण योजना के कचीर व दुरई ज़ोन के ग्रामों की जलापूर्ति बाधित है, जिस पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा लोक निर्माण विभाग को उक्त पाइप लाइन की अविलम्ब मरम्मत कराने हेतु निर्देशित किया गया।

पुरवा ग्राम समूह पेयजल योजना :- योजनान्तर्गत प्रस्तावित लगभग समस्त कार्यों को पूर्ण किया जा चुका है। वर्तमान में योजना में समस्त ग्रामों में पेयजल आपूर्ति की जा रही है। योजना में सम्मिलित 32 ग्रामों में से 32 ग्रामों का "हर घर जल" प्रमाणीकरण कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा वर्तमान में योजनान्तर्गत 96 प्रतिशत गृह संयोजनों में जलापूर्ति की जा रही है।

बड़वार ग्राम समूह पेयजल योजना :- योजनान्तर्गत प्रस्तावित लगभग समस्त कार्यों को पूर्ण किया जा चुका है। योजना हेतु अनुश्रुत फर्म के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि योजना में सम्मिलित 58 ग्रामों में शत-प्रतिशत जलापूर्ति प्रारम्भ करते हुये 58 ग्रामों का "हर घर जल" प्रमाणीकरण कार्य पूर्ण करा दिया गया है।



जल जीवन मिशन के अन्तर्गत निर्माणाधीन (रेट्रोफिटिंग/पुर्नगठन/नई योजनाएँ) 04 पैकेजों की समीक्षा की गयी, जिसके सापेक्ष अधिशासी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद झोंसी में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत कुल 04 नग पैकेज स्वीकृत है, जिनके निर्माण कार्य प्रगति पर है। परन्तु लगभग 1½ वर्ष से अधिक समय से योजनान्तर्गत कराये गये कार्यों का भुगतान न होने के कारण योजनाओं की प्रगति धीमी है, जिस पर जिलाधिकारी महोदय, झोंसी द्वारा अधोहस्ताक्षरी की ओर से शासन को धनराशि उपलब्ध कराने के लिये पत्र प्रेषित करने हेतु अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) को निर्देशित किया गया।

जनपद झोंसी में जल निगम (ग्रामीण) द्वारा जनरल विपिन रायत डिफेन्स कॉरीडोर झोंसी नोड की जलापूर्ति हेतु योजना निर्माणाधीन है। योजनान्तर्गत प्रस्तावित इन्टेक वेल, 350 मिमी. व्यास की रॉ-वाटर राईजिंग मेन बिछाने का कार्य, 1300 किली. क्षमता के आर.डब्ल्यू.आर. कम पम्प हाउस का निर्माण कार्य, 1.50 एम.एल.डी. क्षमता के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का कार्य, 650 किली. क्षमता की स्वच्छ जलाशय का निर्माण कार्य 100 प्रतिशत पूर्ण किया जा चुका है तथा वाटर वर्क्स कैम्पस की बाउण्ड्री वाल निर्माण कार्य 95 प्रतिशत पूर्ण किया जा चुका है। वर्तमान तक योजना के 95 प्रतिशत कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं। योजना पर विद्युत संयोजन प्राप्त करने हेतु वांछित प्राक्कलन विद्युत विभाग को प्रेषित किया जा चुका है। विद्युत संयोजन प्राप्त होने के उपरान्त योजना को क्रियाशील कर दिया जायेगा, जिस पर विद्युत विभाग द्वारा 10 फरवरी, 2026 तक विद्युत संयोजन उपलब्ध कराने हेतु आश्वस्त किया गया।

जनरल विपिन रायत डिफेन्स कॉरीडोर झोंसी नोड योजना के द्वितीय चरण में प्रस्तावित 03 नग ओवर हैड टैंकों के कार्य टॉप डोन तक पूर्ण किया जा चुका है। राईजिंग मेन बिछाने का कार्य 85 प्रतिशत पूर्ण कराते हुये वर्तमान तक योजना के 78 प्रतिशत कार्यों को पूर्ण किये जा चुके हैं। शेष कार्यों को मार्च-2026 तक पूर्ण करा लिया जायेगा।

अन्ततः धन्यवाद के साथ बैठक समाप्त की गयी।



(रणविजय सिंह)

अधिशासी अभियन्ता

उ०प्र० जल निगम, झोंसी।

सचिव, जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन

अनुमोदित

(मुदुल चौधरी)

मुख्य विकास अधिकारी/
झोंसी।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), झोंसी।

पत्रांक-284/एम-28/एस०टी०/नमामि गंगे/कार्यवृत्त/2025/32

दिनांक: 24/2/2026

- प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
- 1- मा० प्रमुख सचिव, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति उ० प्र० शासन, लखनऊ।
 - 2- अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, उ०प्र०, लखनऊ।
 - 3- मुख्य विकास अधिकारी, झोंसी।
 - 4- समस्त सम्बंधित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।



(रणविजय सिंह)

अधिशासी अभियन्ता

उ०प्र० जल निगम, झोंसी।

सचिव, जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन