

जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद बाराबंकी में जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति की दिनांक 23.06.2026 को सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त -

पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार दिनांक 23.06.2026 को जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति की बैठक जिलाधिकारी, बाराबंकी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई, जिसमें निम्न अधिकारी एवं कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

- 1- श्री अन्ता सुदन, मुख्य विकास अधिकारी, बाराबंकी।
- 2- प्रभागीय वनाधिकारी, बाराबंकी।
- 3- श्री अनित कुमार, अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), बाराबंकी।
- 4- जिला पंचायत राज अधिकारी, बाराबंकी।
- 5- अधिशासी अभियन्ता, बाढ़ कार्य खण्ड, बाराबंकी।
- 6- समस्त खण्ड विकास अधिकारी, बाराबंकी।
- 7- सहायक अभियन्ता, खण्ड कार्यालय (वि०/या०) उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), अयोध्या।
- 8- सहायक अभियन्ता, निर्माण खण्ड-3, लो०नि०वि०, बाराबंकी।
- 9- समस्त सहायक अभियन्ता/जूनियर इंजीनियर, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), बाराबंकी।
- 10- श्री एस०एन० यादव, जिला समन्वयक, डी०पी०एम०यू०, बाराबंकी।
- 11- श्री अर्जुन सिंह गंगवार, डी०पी०एम०, टीपीआई एजेन्सी, बाराबंकी।
- 12- स्थानीय प्रतिनिधि, समस्त अनुबन्धित फर्म।

1-जनपद अन्तर्गत जल जीवन मिशन अन्तर्गत समस्त पेयजल योजनाओं की प्रगति -

अधिशासी अभियन्ता, जल निगम द्वारा जनपद में जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत 849 नग पेयजल योजनाओं के सम्बन्ध में स्थिति निम्नवत प्रस्तुत की गयी -

मै० पी०एन०सी०-

फर्म द्वारा कुल 356 नग पेयजल योजनाओं अन्तर्गत 357 नग नलकूप, 3858 किमी० वितरण प्रणाली, 357 नग शिरोपरि जलाशय, 316 नग सोलर अधिष्ठापन एवं 172755 नग हाउस कनेक्शन प्रदान किये जाने हैं। जिसके सापेक्ष वर्तमान में 356 नग पेयजल योजनाओं में निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है, जिसमें 357 नग नलकूप निर्माण पूर्ण, 3613 किमी० वितरण प्रणाली बिछाने का कार्य, 115 नग शिरोपरि जलाशय का निर्माण कार्य पूर्ण, 292 नग सोलर अधिष्ठापन का कार्य पूर्ण एवं 147086 नग हाउस कनेक्शन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। वर्तमान में 499 नग राजस्व ग्रामों में कमीन्शड करते हुए 421 नग राजस्व ग्रामों में नियमित जलापूर्ति की जा रही है। पाइप लाइन बिछाने हेतु खोदी गयी 1571.50 किमी० रोड के सापेक्ष 1541.74 किमी० रोड की पुर्नस्थापना का कार्य पूर्ण करा दिया गया है। अवशेष 29.76 किमी० रोड की पुर्नस्थापना का कार्य कराये जाने की आवश्यकता है। पूर्ण पेयजल योजनाओं में से 68 नग पेयजल योजनाएं (O&M) में जा चुकी है।

मै० मेघा इंजीनियरिंग-

फर्म द्वारा कुल 328 नग पेयजल योजनाओं अन्तर्गत 342 नग नलकूप, 3816 किमी० वितरण प्रणाली, 328 नग शिरोपरि जलाशय, 337 नग सोलर अधिष्ठापन एवं 163378 नग हाउस कनेक्शन प्रदान किये जाने हैं। जिसके सापेक्ष वर्तमान में 328 नग पेयजल योजनाओं में निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है, जिसमें 342 नग नलकूप निर्माण पूर्ण, 3334 किमी० वितरण प्रणाली बिछाने का कार्य, 52 नग शिरोपरि जलाशय का निर्माण कार्य पूर्ण, 271 नग सोलर अधिष्ठापन का कार्य पूर्ण एवं 115023 नग हाउस कनेक्शन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। वर्तमान में 366 नग राजस्व ग्रामों में कमीन्शड करते हुए 288 नग राजस्व ग्रामों में नियमित जलापूर्ति की जा रही है। पाइप लाइन बिछाने हेतु खोदी गयी 1305.75 किमी० रोड के सापेक्ष 1179.24 किमी० रोड की पुर्नस्थापना का कार्य पूर्ण करा दिया गया है। अवशेष 126.51 किमी० रोड की पुर्नस्थापना का कार्य कराये जाने की आवश्यकता है। पूर्ण पेयजल योजनाओं में से 36 नग पेयजल योजनाएं (O&M) में जा चुकी है।

मै0 वी0एस0ए0-

फर्म द्वारा कुल 83 नग पेयजल योजनाओं अन्तर्गत 84 नग नलकूप, 1434 किमी0 वितरण प्रणाली, 84 नग शिरोपरि जलाशय, 72 नग सोलर अधिष्ठापन एवं 50078 नग हाउस कनेक्शन प्रदान किये जाने हैं। जिसके सापेक्ष वर्तमान में 83 नग पेयजल योजनाओं में निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है, जिसमें 84 नग नलकूप निर्माण पूर्ण, 1389 किमी0 वितरण प्रणाली बिछाने का कार्य, 41 नग शिरोपरि जलाशय का निर्माण कार्य पूर्ण, 71 नग सोलर अधिष्ठापन का कार्य पूर्ण एवं 46203 नग हाउस कनेक्शन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। वर्तमान में 155 नग राजस्व ग्रामों में कमीशनड करते हुए 72 नग राजस्व ग्रामों में नियमित जलापूर्ति की जा रही है। पाइप लाइन बिछाने हेतु खोदी गयी 503.60 किमी0 रोड के सापेक्ष 499.55 किमी0 रोड की पुर्नस्थापना का कार्य पूर्ण करा दिया गया है। अवशेष 4.05 किमी0 रोड की पुर्नस्थापना का कार्य कराये जाने की आवश्यकता है। पूर्ण पेयजल योजनाओं में से 06 नग पेयजल योजनाएं (O&M) में जा चुकी है।

मै0 वी0टी0एल0-

फर्म द्वारा कुल 44 नग पेयजल योजनाओं अन्तर्गत 58 नग नलकूप, 839 किमी0 वितरण प्रणाली, 46 नग शिरोपरि जलाशय, 58 नग सोलर अधिष्ठापन एवं 34529 नग हाउस कनेक्शन प्रदान किये जाने हैं। जिसके सापेक्ष वर्तमान में 44 नग पेयजल योजनाओं में निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है, जिसमें 58 नग नलकूप निर्माण पूर्ण, 808 किमी0 वितरण प्रणाली बिछाने का कार्य, 18 नग शिरोपरि जलाशय का निर्माण कार्य पूर्ण, 48 नग सोलर अधिष्ठापन का कार्य पूर्ण एवं 26209 नग हाउस कनेक्शन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। वर्तमान में 38 नग राजस्व ग्रामों में कमीशनड करते हुए 24 नग राजस्व ग्रामों में नियमित जलापूर्ति की जा रही है। पाइप लाइन बिछाने हेतु खोदी गयी 216.17 किमी0 रोड के सापेक्ष 211.39 किमी0 रोड की पुर्नस्थापना का कार्य पूर्ण करा दिया गया है। अवशेष 4.78 किमी0 रोड की पुर्नस्थापना का कार्य कराये जाने की आवश्यकता है। पूर्ण पेयजल योजनाओं में से 10 नग पेयजल योजनाएं (O&M) में जा चुकी है।

मै0 गायत्री-रेमकी(जेवी)-

फर्म द्वारा कुल 38 नग पेयजल योजनाओं अन्तर्गत 50 नग नलकूप, 425 किमी0 वितरण प्रणाली, 39 नग शिरोपरि जलाशय, 50 नग सोलर अधिष्ठापन एवं 20971 नग हाउस कनेक्शन प्रदान किये जाने हैं। जिसके सापेक्ष वर्तमान में 38 नग पेयजल योजनाओं में निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है, जिसमें 50 नग नलकूप निर्माण पूर्ण, 423 किमी0 वितरण प्रणाली बिछाने का कार्य, 21 नग शिरोपरि जलाशय का निर्माण कार्य पूर्ण, 47 नग सोलर अधिष्ठापन का कार्य पूर्ण एवं 20594 नग हाउस कनेक्शन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। वर्तमान में 61 नग राजस्व ग्रामों में कमीशनड करते हुए 56 नग राजस्व ग्रामों में नियमित जलापूर्ति की जा रही है। पाइप लाइन बिछाने हेतु खोदी गयी 225.64 किमी0 रोड के सापेक्ष 214.68 किमी0 रोड की पुर्नस्थापना का कार्य पूर्ण करा दिया गया है। अवशेष 10.97 किमी0 रोड की पुर्नस्थापना का कार्य कराये जाने की आवश्यकता है। पूर्ण पेयजल योजनाओं में से 07 नग पेयजल योजनाएं (O&M) में जा चुकी है।

जिलाधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया कि समस्त राजस्व ग्रामों में पेयजल आपूर्ति शीघ्र प्रारम्भ करना, अवशेष कनेक्शन प्रदान किया जाना एवं रोड को पूर्व की स्थिति में पुर्नस्थापित किया जाना सुनिश्चित करें। सम्बन्धित सहायक अभियन्ता एवं जूनियर इंजीनियर को प्रतिदिन अपने कार्यस्थल पर भ्रमण किये जाने के निर्देश गये हैं।

2-जेजेएम पोर्टल पर प्राप्त शिकायतें -

अधिकांसी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में जनपद अन्तर्गत जेजेएम यू0पी0 पोर्टल पर अत्यधिक मात्रा में कनेक्शन एवं जलापूर्ति सम्बन्धी शिकायतें प्राप्त हो रही हैं, उक्त पोर्टल पर लम्बित शिकायतों का विवरण निम्नवत है -

S.N.	Name of Agency	JIM Complaints		
		Received	Resolved	Pending
1	2	3	4	5
1	PNC SPML	881	692	189
2	Megha	867	687	180
3	VSA-SCL	149	135	14
4	VTL	86	61	25
5	Gayatri-Remaki	77	69	8
Total		2060	1644	416

जिलाधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया कि प्राप्त शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किया जाना सुनिश्चित करें।

3- स्कूल/आंगनवाड़ी केन्द्र में पेयजल आपूर्ति की स्थिति -

अधिकांसी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद अन्तर्गत स्कूल/आंगनवाड़ी केन्द्र में पेयजल आपूर्ति की स्थिति निम्नवत है -

School Anganwadi Status - Barabanki						
School Details				Anganwadi Details		
Block	Total School	Connection Status	Supply Status	Total Anganwadi	Connection Status	Supply Status
Bani Kodar	138	84	64	157	94	53
Banki	145	45	40	184	24	22
Dariyabad	162	53	54	168	97	51
Dewa	166	92	70	194	86	65
Fatehpur	180	118	112	208	143	137
Haldargarh	194	145	128	173	101	77
Harakh	178	117	90	179	99	78
Masauli	142	115	80	176	99	80
Nindaura	189	70	48	205	50	36
Puredalai	104	28	23	132	26	20
Ramnagar	175	69	45	187	64	44
Siddhaur	211	79	68	181	48	41
Sirauli Gauspur	132	54	27	170	57	33
Suratganj	232	94	50	253	101	81
Triveniganj	178	74	65	164	78	67
Grand Total	2526	1237	964	2731	1167	885

अधिकांसी अभियन्ता-जल निगम को निर्देशित किया गया कि शीघ्र ही समस्त स्कूल/आंगनवाड़ी में पेयजल कनेक्शन करते हुए जलापूर्ति किया जाना सुनिश्चित करें।

4- नल जल मित्र-

अधिकांसी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद अन्तर्गत निम्न संख्या में नल जल मित्र बनाया जाना अवशेष है।

क्र० सं०	विकास खण्ड	कुल ग्राम पंचायत	दिनांक 18.05.2026 तक ग्राम पंचायत, जहाँ नल जल मित्र बनाये जा चुके हैं।	दिनांक 18.05.2026 को अवशेष	दिनांक 23.06.2026 तक ग्राम पंचायत, जहाँ नल जल मित्र बनाये जा चुके हैं।	दिनांक 23.06.2026 को अवशेष
1	Bani Kodar	87	37	50	46	41
2	BANKI	62	47	15	51	11
3	Dariyabad	71	31	40	40	31
4	Dewa	88	52	36	60	28
5	Fatehpur	92	53	39	75	17

8	Masauli	56	38	18	39	17
9	Nindaura	88	50	38	51	37
10	Puredalai	51	39	12	42	9
11	Ramnagar	75	62	13	67	9
12	Siddhaur	96	59	37	71	25
13	Sirauli Gauspur	73	52	21	54	19
14	Suratganj	103	61	42	74	29
15	Triveniganj	66	36	30	34	32
Total		1154	701	453	813	341

निर्देश दिये गये कि जिला पंचायत राज अधिकारी नल जल मित्र गठन में अधिशासी अभियन्ता, जल निगम को वांछित सहयोग प्रदान करना सुनिश्चित करें।
5- खण्ड विकास अधिकारियों द्वारा निरीक्षण की गयी योजनाओं की रिपोर्ट-

जनपद अन्तर्गत 80 प्रतिशत से अधिक प्रगति वाली 294 नग पेयजल योजनाओं में से माह मई में 45 नग पेयजल योजनाओं का निरीक्षण सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी से कराया गया, स्थिति निम्नवत पायी गयी -

पाइप पेयजल परियोजनाओं की स्थलीय सत्यापन रिपोर्ट

क्र.सं.	विकास खण्ड का नाम	पेयजल परियोजना का नाम	शिरोपरि जलशाय के कार्य का प्रतिशत	बिछाये जाने हेतु अवशेष पाइप लाइन (किमी० में)	अवशेष हाउस कनेक्शन	पाइप लाइन बिछाये जाने हेतु छोड़ी गयी रोड की पुनर्स्थापना		योजनागत नल सम्मिलित राजस्व ग्राम में पेयजल आपूर्ति की स्थिति अंशिक / पूर्ण / बन्द	पम्प हाउस	बारपट्टी वाल	कीम स डेवलपमेंट का कार्य	अन्य
						छोड़ी गयी रोड (किमी० में)	पुनर्स्थापित की गयी रोड (किमी० में)					
1	कलहपुर	नौदकुई	90	0.616	-	6.098	6.098 किन्तु 7 मी० रोड शन सिंड के घर से स्वामी दयाल के घर तक पुनर्स्थापित की जानी है।	पान की सप्लाई सोलर पम्प के माध्यम से की जा रही है।	पूर्ण है, परन्तु पम्प हाउस के अन्दर पानी की लिकेज पायी गयी जिसे ठीक कराये जाने की आवश्यकता है।	पूर्ण है।	अवशेष है।	कभी कभी पाइप लाइन टूट जाती है जिससे कारण जनता में बाधित हो जाती है जिसे ठीक कराने की व्यवस्था की जाये।
		अचैया	90	0.047	65	4.491	4.491 किन्तु मरम्मत ठीक न होने के कारण वर्षा ऋतु में जल भराव होने की सम्भावना है।	पानी की सप्लाई कीजा रही है जिससे पानी का प्रेशर कम है।	पूर्ण है।	कार्य किया गया है।	कुछ कार्य अवशेष है।	पेयजल आपूर्ति के साथ क्लोरीन नहीं डाली गयी है। अचैया एवं टबोली खाने वाली पाइप लाइन क्षतिग्रस्त होने के कारण एक माह से पानी बन्द हो गया है।
		बढ़ावा	अपूर्ण है।	0.614	45	2.194	रोड बना दी गयी है किन्तु मरम्मत ठीक न होने के कारण	आपत्ति से निजली से की जा रही है।	निर्माण किया गया है परन्तु संचालित नहीं है।	निर्माण किया गया है।	कार्य किया गया है।	किन्तु पानी न आने के कारण 8-10 माह से पानी आपूर्ति बाधित है।

							की सम्भावना है।					
2	बंकी	चलिया मसूदापुर	80	0.68	120	4.2	3.70	आंशिक	पम्प हाउस का प्लास्टर बाहर से टूटा हुआ है। फर्श निम्न स्तर की पड़ी गयी। रंगाई पुताई नहीं हुई है।	कार्य बहुत ही निम्न स्तर का है। रंगाई पुताई अवशेष है।	कुछ भी नहीं कराया गया है।	पानी की टंकी के सीढ़ियों की रेलिंग में बहुत हल्की बाइफ का प्रयोग हुआ है। जो कि बहुत क मजबूत है। सीढ़ियों पर चढ़ते समय दुर्घटना होने की सम्भावना रहेगी। 0.50 किमी रोड की बरम्भा नहीं करायी गयी है। पानी की टंकी की रंगाई पुताई का कार्य अवशेष है।
		मिट्टीली कला	पूर्ण।	0.600	323	2.577	1.65	आंशिक	लगभग 85 प्रति पूर्ण	95 प्रतिशत पूर्ण रंगाई पुताई कार्य अवशेष	डैम्प स डेवलपमेंट का कार्य नहीं हुआ है।	उपरोक्त।
		छेदा नगर	पूर्ण	—	कुछ घर छूट गये हैं।	4.189	4.189	पूर्ण।	पूर्ण है।	पूर्ण है।	पूर्ण है।	परन्तु टंकी ओवरफ्लो होने पर पानी बहने हेतु नाली नहीं बनायी गयी तथा पेड़ पीछे नहीं लगाये गये तथा सीढ़ी की रेलिंग की गुणवत्ता ठीक नहीं है।
3	त्रिवेदी गंज	रामनगर	पूर्ण।	1.747	185	6.842	पुनर्स्थापना का कार्य नहीं कराया गया। ग्राम प्रधान मार्ग को ठीक कराया गया है।	12 मजदूरों के सापेक्ष 3 मजदूरों में पानी आपूर्ति बाधित है। दयाल गंज, छत्रपति खेड़ा एवं ज्ञानवती खेड़ा में।	पूर्ण	पूर्ण है।	इन्फ्रस्ट्रक्चर का कार्य हुआ है।	डेवलपमेंट का कार्य नहीं हुआ, जिससे परिसर उबड़ खाबड़ है। नाली का कार्य अधूरा है।
		डरानपुर	पूर्ण	पूर्ण	126	2.172	पुनर्स्थापना का कार्य नहीं कराया गया। ग्राम प्रधान द्वारा मार्ग को ठीक कराया गया है।	हाउस कनेक्शन के सापेक्ष मेकजल आपूर्ति पूर्ण है।	पूर्ण	पूर्ण	उपरोक्त।	कुछ जगहों पर लिफ्ट की समस्या है। पानी का प्रेशर कम है।

		तेजवापुर मारुफपुर जलापूर्ति योजना	70 प्रतिशत	7.2	620	12.300	पुनर्स्थापन का कार्य नहीं हुआ है। रोड कंकाल 60 प्रतिशत मोटरवेमल हुआ है। शारेका व पूरेभीसा दो मजरो में रोड लोअकर जोड़ दिया गया है जिससे गडडा बना हुआ है।	अपूर्ण	अपूर्ण	अपूर्ण	अपूर्ण	1-मारुफपुर में लाइन खिंचने का कोई कार्य नहीं हुआ है। 2-मारुफपुर में कोई कनेक्शन नहीं हुआ है।	
4	निन्दुरा	पिलाहटी हैदराबाद एवं मदेंस	50	40 प्रतिशत कार्य अवशेष है।	623	18.095	20 प्रतिशत कार्य कराया गया।	सोलर यंत्र स्थापित, पेम्बजल की आपूर्ति बाधित।	पम्प हाउस निर्मित है। क्रियाशील नहीं।	पूर्ण	कोई कार्य नहीं किया गया।	हाउस कनेक्शन मुख्य द्वार पर छोड़ दिये गये हैं। ग्राम पिलाहटी हैदराबाद में जल संयोजनों की संख्या शून्य है।	
		अगासण्ड -फड़री	कार्य पूर्ण है, किन्तु अक्रिया- शील है। डोम में रिक्केज।	70 पूर्ण	345 अव शेष	2.498	400 मी0 का कार्य अगासण्ड में किया गया है किन्तु फड़री में कोई कार्य नहीं कराया गया है।	सोलर संयंत्र स्थापित नहीं है जलापूर्ति पूर्ण रूप से बाधित ।	पम्प हाउस निर्मित है परन्तु बालूयुक्त एवं दूषित पानी दे रहा है।	बाजम्पूरी वाल निर्मित है किन्तु मुख्य रोट गिरा हुआ है।	कार्य प्रगति पर है कम्प स में जंग ल झाड़ी उगी हुई है।	-	
		लिलीली	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	4.584	4.584	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	-	
5	देवा	कुशुम्भा	90	5.779	94	00.62	00.32	जलापूर्ति जनरेटर के माध्यम से की जा रही है। सोलर रिस्टिंग लगाना अवशेष है।	कलरी चैम्बर संक्षिप्त किया जाना अवशेष	पूर्ण।	इष्ट लाकि न, नाली एवं रिक्का ज पिट /पूरा रोपण । का कार्य अवशेष है।	परियोजना ग्राम पंचायत के बजट में निर्मित नहर की दूसरी तरफ स्थापित है। अतः पाइप लाइन पुलिया के पगल से कलेविंग किया जाना नितान्त आवश्यक है। अन्यथा की दशा में पाइप लाइन बाहरी द्वारा क्षतिग्रस्त होती रहेगी।	
		अजगना	100	12.523	11	12.53 किमी0	50 मी0 रोड बनाये जाने की आवश्यकता है।	जलापूर्ति सोलर / जनरेटर के माध्यम से की जा रही है।	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण है।	वृक्षारोपण कार्य कराये जाने की आवश्यकता है।

		टाई कला	90	10.883	262	10.893 किमी०	200 मी० रोड पुनर्स्थापना हेतु अवशेष	आंशिक	मोटर कीबोर्ड फिलिंग व क्लोरीन कैम्बर सीपना हेतु अवशेष ।	पूर्ण है ।	अपूर्ण है ।	इन्टरलाकिंग, नाली एवं रिचार्ज बिट का कार्य अवशेष ।
6	गरीली	वाकुलगंज	95	14.28 किमी० विधायी गयी 1.50 अवशेष	206	7.00 किमी० रोड तोड़ी गयी ।	0.50 किमी० अवशेष	आंशिक आपूर्ति ।	पूर्ण है ।	पूर्ण है ।	कोई कार्य नहीं किया गया ।	—
7	हैदरगढ़	हरपाल पुर	पूर्ण	300	25	4.5 किमी०	4.5 किमी०	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	—	—
		गंगापुर संसारा	पूर्ण	500	105	506 किमी०	5 किमी० आंशिक लिफ्ट	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	—	—
		कनका खेमा	अपूर्ण है ।	5 किमी०	537	8.5 किमी०	8.1 किमी० अवशेष	आंशिक	पूर्ण	पूर्ण	अपूर्ण	—
8	हरख	अजपुरा	70	4.450 लगभग	275	8.600 लगभग	3.400 रोड पुनर्स्थापित की गयी । रोड कुछ स्थानों पर धँस गयी है जिससे जल भराव की स्थिति बनी हुई है जिसको पुनः सही कराने की आवश्यकता है ।	आंशिक	पूर्ण	पूर्ण	अपूर्ण	साहजादपुर में पानी की आपूर्ति नहीं हो रही है ।
		कोलागहब डी	50	5.720 लगभग	691	7.870 लगभग	2.300 किमी० —स्थिति —उपरोक्त ।	पूर्ण	अपूर्ण	पूर्ण	अपूर्ण	लगभग 6 माह से पानी की आपूर्ति नहीं हो रही है ।
		बरीली	100	0.250 लगभग	लगभग 6	5.370 लगभग	3.220 किमी० —स्थिति —उपरोक्त ।	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	अपूर्ण	आपूर्ति हो रही है ।
9	पूरेंडलई	बादामऊ	90	पूर्ण	पूर्ण	5.12 किमी०	4.45 किमी०	आंशिक	पूर्ण	पूर्ण है ।	80 प्रति०	पानी की आपूर्ति की जा रही है, प्रेसर कम ।
		सरायदुनी ली	100	पूर्ण	पूर्ण	5.03 किमी०	4.50 किमी०	आंशिक	पूर्ण, क्लोरीन मशीन मोके पर मालू नहीं है ।	पूर्ण, रंगाई— पुलायी का कार्य किया जा रहा है ।	100 प्रति०	—
		रानीगऊ	80	पूर्ण	पूर्ण	3.70 किमी०	2.90 किमी०	आंशिक	पूर्ण, क्लोरीन मशीन नहीं है ।	पूर्ण, रंगाई पुलायी का कार्य पूर्ण नहीं	70 प्रति०	—
10	सिहीली नीसपुर	खजुरिहा	30	8 किमी०	456	6.3 किमी०	6.1 किमी०	पेयजल आपूर्ति बन्द है	पूर्ण, बोर में पीइवेल फिलिंग नहीं हुयी है व क्लोरीन भी नहीं है ।	पूर्ण है ।	कोई कार्य नहीं कराय । मका है ।	—

		नैसुरिया	95	पूर्ण	13	4.6 कि०मी०	4.4 कि०मी०	लो बोल्डेज के कारण पेयजल आपूर्ति सुचारु रूप से नहीं हो पा रही है।	पूर्ण	पूर्ण है।	80 प्रति०	
		घोखण्डी	95	6.89 कि०मी०	429	2.71 कि०मी०	2.115 कि०मी० लेड मैनुअली रेस्टोर की गयी है, जो कि अपने मूल स्वरूप में नहीं है।	पानी सफाई बन्द है	पूर्ण, बोर में भी ग्रवेल फिलिंग नहीं हुयी है व क्लोरीन भी नहीं है	पूर्ण है।	कोई कार्य नहीं कराया । गया है।	0.385 कि०मी० HDD के माध्यम से रेस्टोरेशन करवा दिया गया है, जिसमें 88 ज्वाइंटर लगाये गये हैं, 15 ज्वाइंटर लगाना शेष है।
11	सिद्धौर	सरसा	100 प्रति०	0.264 कि०मी०	100	4.3 कि०मी०	रोड बना दी गयी है किन्तु कार्य की गुणवत्ता बहुत खराब है।	नोक पर मोटर खराब पायी गयी।	पूर्ण है, पम्प हाउस की मशीनें क्रियाशील नहीं हैं।	पूर्ण है, गुण वत्ता संतोषजन क नहीं पायी गयी।	अपूर्ण	-
12	रामनगर	चन्दनापुर	100 प्रति०	पूर्ण	पूर्ण	1.742	1.742	0.700	पूर्ण	पूर्ण	80 प्रति०	-
13	सूरतगंज	गोसापट्टी	100 प्रति०	पूर्ण	42	9.319 कि०मी०	8 कि०मी०	आंशिक, पानी का प्रेसर कम है, सोलर पैनल में इन्वर्टर व बैटरी नहीं लगी है।	पूर्ण	पूर्ण	अपूर्ण । कैम्प स अन्दर काफी गन्द गी पायी गयी।	-
		पर्वतपुर	30 प्रति०	16.62 कि०मी०	अधि कांश कनेक् शन अवशे ष	8.20 कि०मी०	5.30 कि०मी०	आपूर्ति बन्द, सोलर में बैटरी लगी नहीं पायी गयी।	पूर्ण, बोर में ग्रवेल फिलिंग नहीं हुयी है व क्लोरीन मशीन भी नहीं है	पूर्ण, फरान्स, पंपट व गेट का खर्च अभी नहीं हुआ है	कार्य नहीं कराया । गया है, कैम्प स अन्दर काफी गन्द गी पायी गयी।	-
14	दरियाबाद	जेटीली राजपुतान	100	0.0	पूर्ण है	3.10 कि०मी०	0.10 कि०मी० सड़क अपने मूल रूप में नहीं।	पूर्ण है।	पम्प हाउस पूर्ण। पम्प हाउस की सीढ़ियों में केक पाया गया, गुणवत्ता संतोषजन क नहीं।	100 प्रतिशत पूर्ण	पूर्ण।	-
		अरियागंज	90	0.73	97	10.80 कि०मी०			80 प्रतिशत पूर्ण।	100 प्रतिशत पूर्ण	100 प्रति० पूर्ण	रेन्डम वीकिंग में एक कनेक्शन में लीकेज होने के कारण

												जल की गुणवत्ता दुषित पायी गयी।
15	बनीजोडर	सकौली	95 प्रति०	10345.0	200 नग	4554 मी०	2554 मी०	आंशिक	पूर्ण	पूर्ण	80 प्रति० पूर्ण	-
		तोन्ड मीव	85 प्रति०	15.00 किमी०	255 नग	10.26 किमी०	9426 मी०	आंशिक	पूर्ण	पूर्ण	80 प्रति० पूर्ण	-

खण्ड विकास अधिकारियों एवं नामित तकनीकी अभियन्ताओं के संयुक्त सत्यापन में उपरोक्तानुसार कमियाँ पायी गयी है। अवैचा पाइप पेयजल योजना-फतेहपुर के सम्बन्ध में बैठक में उपस्थित सहायक अभियन्ता श्री जफर अहमद से जानकारी चाही गयी किन्तु उनके द्वारा कोई सही जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसपर सहायक अभियन्ता-जल निगम को प्रतिकूल प्रविष्टि प्रदान किये जाने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही अधिशाषी अभियन्ता-जल निगम)

इसके पूर्व भी निम्न पेयजल परियोजनाओं का सत्यापन कराया गया था, जिसमें बहुत सी कमियाँ पायी गयी थी, जिन्हें ठीक कराकर अवगत कराये जाने के निर्देश गत बैठक में दिये गये थे, किन्तु उनके सम्बन्ध में की गयी कृत कार्यवाही की आख्या अधिशाषी अभियन्ता द्वारा बैठक में प्रस्तुत नहीं की गयी, इससे स्पष्ट है कि सत्यापन में पायी गयी कमियों का निराकरण न कराकर उन्हें अनदेखा किया जा रहा है।

अधिशाषी अभियन्ता-जल निगम एवं सम्बन्धित कार्यदायी संस्थाओं को निर्देश दिये गये कि गत सत्यापन में पायी गयी निम्न कमियाँ एवं उक्त पायी गयी कमियों का निराकरण एक माह में कराकर कृत कार्यवाही की अनुपालन आख्या अगली बैठक में प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाये।

गत माह की सत्यापन रिपोर्ट

क्र० सं०	विकास खण्ड का नाम	पेयजल परियोजना का नाम	शिरोपरि जलशाय के कार्य का प्रतिशत	बिछाये जाने हेतु अवशेष पाइप लाइन (किमी० में)	अवशेष हाउस कनेक्शन	पाइप लाइन बिछाये जाने हेतु तोड़ी गयी रोड की पुर्नस्थापना		योजनागत गत सम्मिलित राजस्व ग्राम में पेयजल आपूर्ति की स्थिति आंशिक /पूर्ण बन्द	पम्प हाउस	बाउण्ड्री वाल	कैम्प स डेवलपमेंट का कार्य	अन्य	
						तोड़ी गयी रोड (किमी० में)	पुर्नस्थापित की गयी रोड (किमी० में)						
1	सिहौर	अमसेरुवा	95 प्रतिशत	0	25 नग	2.69	2.69 ग्रामीण के अनुसार रोड उबड़ खाबड़ है, कार्य संतोषजनक नहीं है।	अमसेरुवा-पूर्ण टिकरिया -बन्द	पूर्ण	पूर्ण	अपूर्ण		
		परिचरन बेलाव	पूर्ण	0		4	5.89	5.89 ग्रामीण के अनुसार रोड उबड़ खाबड़ है, कार्य संतोषजनक नहीं है।	परिचरन बेलाव-पूर्ण कुरुभी -आंशिक कियरी छान- बन्द	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	-
		लाखपुर	90 प्रतिशत	0		20	6.19	4.50 ग्रामीण के अनुसार रोड उबड़ खाबड़ है, कार्य संतोषजनक नहीं है।	लाखपुर -आंशिक	पूर्ण	पूर्ण	अपूर्ण	-
2	विदेदी गंज	मनोहरपुर	पूर्ण	0.03 किमी (गजरा ब्रह्मण का पुराना व शाहपुर में पाइप लाइन नहीं बिछा है, जिससे बिछाने की आवश्यकता है।	15	1.137	1.137 (पुर्नस्थापित की गयी रोड कुछ स्थानों पर घंसा गयी है जिलने जल गिराव की स्थिति बनी हुई है, सही कराने की आवश्यकता है।	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण		

		गोबरहा उत्सवपुर	पूर्ण	पूर्ण	30	2.179	2.179 (पुनर्स्थापित की गयी रोड कुछ स्थानों पर धंस गयी है जिसमें जल भराव की स्थिति बनी हुई है, सही कराने की आवश्यकता है)	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	
		सोनिकपुर	95 प्रतिशत पूर्ण है रंगाई पुताई अवशेष है।	पूर्ण	662	4.552	1.781 (पुनर्स्थापित की गयी रोड कुछ स्थानों पर धंस गयी है जिसमें जल भराव की स्थिति बनी हुई है, सही कराने की आवश्यकता है)	आंशिक	अपूर्ण	अपूर्ण	अपूर्ण	
3	हरख	आदनपुर भटपुरा	100	0	कार्यवाही संस्था के अनुसार अवशेष कनेक्शन -56 जबकि सरपंचन में लगभग अवशेष बने-175	6.616	6.256 (पुनर्स्थापित की गयी रोड कुछ स्थानों पर धंस गयी है जिसमें जल भराव की स्थिति बनी हुई है, सही कराने की आवश्यकता है)	आंशिक	पूर्ण	पूर्ण	अपूर्ण	मजरा भटपुरा जंगल रोड में 30 प्रतिशत न पानी की आपूर्ति नहीं हो रही है।
		आलमपुर गयारापुर	80	0.8145	269	3.040	2.240 (उपरोक्त स्थिति)	आंशिक	पूर्ण	पूर्ण	अपूर्ण	मजरा गयारापुर में जड़प लड़न बिछाने का कार्य अवशेष है।
		साहपुर	50	0.646	28	5.227	5.102 (उपरोक्त स्थिति)	आंशिक	पूर्ण	पूर्ण	अपूर्ण	धिराईपुर, टीसी समन्वही में वाटर लॉक नहीं हो रही है।
4	हरियाब बद	सूरी	80	0.400	118	6.50	जगह-जगह पर पैविंग बर्क हुआ है। परन्तु पूर्ण की स्थिति में रोड नहीं है। ग्रामीणों के अनुसार रोड लंबा खोखल है, कार्य संतोषजनक नहीं है।	बन्द है।	80	पूर्ण है।	अपूर्ण	परन्तु कार्य संतोषजनक नहीं है। जगह-जगह पर टूटा खुटा है।
		इटीरा	80	1.20	266	5.72	डाक्टरक सफाई दिया जा रहा है आंशिक एरिया में टकी से कनेक्शन नहीं है।	80	कार्य संतोषजनक नहीं है।	अपूर्ण	जगह-जगह पर टूटा खुटा है। द्वितीय खंड रंगाई पुताई का कार्य अवशेष है।	
		पतुलकी	80	2.32	167	4.185	बन्द है।	80	कार्य संतोषजनक नहीं है।	अपूर्ण	जगह-जगह पर टूटा खुटा है। मास्टर ब रंगाई पुताई का कार्य अधूरा है।	
5	हैदरगढ़	सटीप चावल	पूर्ण	01 किमी०	30	7 किमी०	05 किमी०	आंशिक	पूर्ण	पूर्ण	अपूर्ण	-
		गोरु	पूर्ण	500मी	40	8 किमी०	03 किमी०	आंशिक	पूर्ण	पूर्ण	अपूर्ण	-
		कन्या	अपूर्ण	1500 मी०	120	05 किमी०	0	बन्द है।	अपूर्ण	अपूर्ण	अपूर्ण	-
6	बनीबे रुर	सड़वा भेंजू	70	0	6	0.2	1 किमी०	आंशिक	पूर्ण	पूर्ण	अपूर्ण	-
		सुलेनपुर	पूर्ण	0	15	7.1	80 मी०	आंशिक	पूर्ण	पूर्ण	अपूर्ण	-
		चुरोहटी	70	0	20	6.7	100 मी०	आंशिक	पूर्ण	पूर्ण	अपूर्ण	-
7	देवा	महमूदाबाद	85 मी० अल्ट पैन्वर एवं पिलिंध प्रोटेक्शन कार्य अवशेष	190मी०	184	2.62	2.30	आंशिक	पूर्ण	पूर्ण	अपूर्ण	इण्टरलीकिंग, नाली एवं रिपार्च पिट का कार्य होना अवशेष है।

		हरिद्व	85	100 मी०	214	4.2 किमी०	4.0 किमी०, बी गोडवाई विनोद नन्हे लाल आदि के दरवाजे जो कि नये हाउस कनेक्शन स्थापना हेतु छोड़ी गयी सड़क के पुनर्स्थापना का कार्य अवशेष है।	जलापूर्ति की जा रही है।	पूर्ण	प्लेटिंग कार्य पुनः करना के आने की आवश्यकता है। गुणवत्ता संतोषजनक है।	इन्टर लॉकिंग, गाली एवं रिचार्ज बिट का कार्य होना अवशेष है।	शाम प्रधान द्वारा शाम बुकिंग में शाम से 600 मी० दूरी पर रिश्ता मोहरी काम में दो घरों में कनेक्शन हेतु विशेष बज्र दिया गया।
		इलाहिमपुर कला	85	380 मी० अतिरिक्त कार्य किया गया है।	113	2.40	1.8 किमी० 600 मी० रोड के पुनर्स्थापन होना अवशेष।	जलापूर्ति की जा रही है।	अपूर्ण	पूर्ण	अपूर्ण	इन्टरलॉकिंग, गाली एवं रिचार्ज बिट का कार्य होना अवशेष है।
8	बकी	जहोरीवा द	95	0	कनेक्शन सभी घरों में दिये गये हैं परन्तु कुछ टोटी एवं मॉईन टूटे हुए एवं उचित महसूद में नहीं आये गये हैं।	10.39 किमी० लगभग	06 किमी० लगभग	आंशिक	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	-
		मोहिलद्वी पुर	80	0	250 घरों में कनेक्शन होना अवशेष है।	6.18 किमी० लगभग	3.86 किमी० लगभग	आंशिक	पूर्ण है परन्तु फर्श टूटी हुई है।	रंगाई पुताई अवशेष है।	पूर्ण या कार्य अवशेष है।	-
		सलिपामसु रपुर	25	3.30	200 घरों में कनेक्शन होना अवशेष है।	04 किमी० लगभग	1.75 किमी० लगभग	आंशिक	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण या कार्य अवशेष है।	किन्तु पम्प हाउस का प्लास्टर टूट चुका है। बालन्डीवाल तथा फर्श की गुणवत्ता ठीक नहीं है तथा दोनों की रंगाई एवं पुताई नहीं है।
		जोरगाबाद	95	0	166	344 किमी०	2.80 (पुनर्स्थापित की गयी रोड कुछ स्थानी पर धंस गयी है जिसमें जल मचाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। पुनः सही कराने की आवश्यकता है।)	पम्प की माध्यम से आपूर्ति की जा रही है।	पूर्ण	पूर्ण	अपूर्ण	-
9	जलेकपुर	मीरगवर एवं खैरा	80	0	121	7.5 किमी०	6.83 किमी० ग्रामीणों के अनुसार रोड सबड खाबड है। कार्य संतोषजनक नहीं है।	रोड 02 मजदूरों में पाइप लाइन प्रतिफल कर दिये जाने के कारण जलापूर्ति बाधित है।	पूर्ण	पूर्ण	अपूर्ण	-
		संदपुर	85	0	130	5.30 किमी०	4.90 किमी० ग्रामीणों के अनुसार रोड सबड खाबड है। कार्य संतोषजनक नहीं है।	पम्प की माध्यम से आपूर्ति की जा रही है।	पूर्ण	पूर्ण	अपूर्ण	-

10	विन्ध्य	दरौवा	80	5.12	288	6.50 किमी०	6.50 किमी०	बालू है।	पूर्ण	01 पूर्ण है, 01 में रंगाई पुताई नहीं है।	कार्य नहीं हुआ है।	मजदूरों में जोर वक साइप लाइन नहीं किया है। बांध की आपूर्ति अभी नहीं हो रही है।
		दरौवा	100	0	0	2.218 किमी०	2.18 किमी०	बालू है।	पूर्ण	पूर्ण	पूर्ण	-
		पल्लवासी	40 निर्माणाधीन	पूर्ण	51	5.160 किमी०	5.160 किमी०	पम्प के माध्यम से आपूर्ति की जा रही है।	पूर्ण	पूर्ण	शुष्क	शुष्क काम बांधी संचालित हो रही है।
11	सिरीसी गीसपुर	मोलापुर	90	पूर्ण	14	3.40 किमी०	3.40 किमी०	पम्प के माध्यम से आपूर्ति की जा रही है।	पूर्ण	पूर्ण	अपूर्ण	-
		गिदरा	80	1.38	112	2.62 किमी०	2.40 किमी०	पम्प के माध्यम से आपूर्ति की जा रही है।	पूर्ण	पूर्ण	अपूर्ण	-
		रत्नहाव	60	1.1	251	4.95 किमी०	4.65 किमी०	पम्प के माध्यम से आपूर्ति की जा रही है।	पूर्ण	75 प्रतिशत	अपूर्ण	-
12	पूरुवल्ल	चौदामऊ	90	0	0	5.12 किमी०	4.45 किमी०	कुछ स्थानों पर रोड बंद गयी है जिसकी पुनर्स्थापना की आवश्यकता है।	पूर्ण	पूर्ण है।	60 प्रतिशत कार्य हुआ है।	सोलाह में बैट्री व हार्डवेयर नहीं लगा है जनरेटर भी नहीं है। क्लोरीन मशीन मीले पर बालू नहीं पायी गयी।
		सरीय हुलीली	100	0	0	5.03 किमी०	4.50 किमी०	कुछ स्थानों पर रोड बंद गयी है जिसकी पुनर्स्थापना की आवश्यकता है।	पूर्ण	रंगाई पुताई का कार्य प्रगति पर है।	कार्य पूर्ण है। परन्तु कैम्प स में रिवाज पिट नहीं बना है।	क्लोरीन मशीन लाइ पर बालू नहीं पायी गयी।
		रानीमऊ	80	0	0	3.70 किमी०	2.80 किमी०	कुछ स्थानों पर रोड बंद गयी है जिसकी पुनर्स्थापना की आवश्यकता है।	पूर्ण है।	रंगाई पुताई का कार्य प्रगति पर है।	कार्य पूर्ण है। परन्तु कैम्प स में रिवाज पिट नहीं बना है।	क्लोरीन मशीन मीले पर बालू नहीं पायी गयी।
13	रामनगर	किर्तौरा, दौरी रा एवं लाखपुर	अपूर्ण	3 किमी०	600	17 किमी०	18 किमी०	बन्द है।	80	75	शुष्क	पुनर्स्थापित कार्य में से 1.5 कि०मी० क्षतिग्रस्त हो गयी है जिसके मरम्मत की आवश्यकता है।
		गोसलपुर	पूर्ण	1.5 किमी०	115	10.53 किमी०	10.53 किमी०	आंशिक	पूर्ण	पूर्ण है।	शुष्क	पुनर्स्थापित कार्य में से 1.1 कि०मी० क्षतिग्रस्त हो गयी है जिसके मरम्मत की आवश्यकता है।
		बोरिघारपुर एवं गोन्दील	पूर्ण	5.8 किमी०	693	2.2 किमी०	2.2 किमी०	बन्द है।	80	80 प्रतिशत	शुष्क	पेवजल आपूर्ति बन्द है।

14	सुरक्षा ज	उमरी-2	90 पानी अभी बोर से ओवर हैप्ट टैंक में नहीं जा रहा है खलिक सीओ जुड़ा है।	0	56	1.95 किमी	0.5 किमी0	आंशिक रूप से।	पूर्ण	रंगई पुनर्दा कर कार्य प्रगति पर है।	80	परन्तु कैम्पस में रिवाज पिट नहीं बना है तथा कावर गैर बाटर कैम्बर पर टक्कन नहीं पाया गया।
		सैलक जलालपुर	95 पानी अभी बोर से ओवर हैप्ट टैंक में नहीं जा रहा है खलिक सीओ जुड़ा है।	2.50	310	4.00 किमी	3.5 किमी0	आंशिक रूप से।	पूर्ण है।	पूर्ण	15 प्रतिशत	कलोरीन मशीन मीके पर बाजू नहीं बांधी गयी।
		दीनलपुर	75	1.50	250	10.30 किमी	8.90 किमी0	आंशिक	पूर्ण है।	पूर्ण	कार्य नहीं पाया गया।	परन्तु कैम्पस में रिवाज पिट नहीं बना है बाटर कैम्बर पर टक्कन नहीं पाया गया।
15	मरीली	प्रतापगंज	70	0.603	115	2.95 किमी	2.40 किमी0 प्रभोद गुप्त विजय गुप्त एवं रमेश यादव के घर के पास सी0सी0रोड ग्रामीणों के अनुसार उबड़ खाबड़ है कार्य संतोषजनक नहीं है।	एनएचएड एवं वन विभाग की अनाति प्राप्त न होने के कारण जलापूर्ति प्रारम्भ नहीं है।	पूर्ण	पूर्ण	अपूर्ण	-
		जपीली	पूर्ण	2.27	711	14.05 किमी	12.25 किमी0 दीपनन्द के घर के खनने, ठाकुरबक्सपुरवा, में समरेश के घर से शिवा के घर तक खडपड़ा, देवी दीनपुरक में मधुकर के घर से रामनरेश के घर तक खडपड़ा व इण्टरलाइन उबड़ खाबड़ है कार्य संतोषजनक नहीं है।	एनएचएड एवं वन विभाग की अनाति प्राप्त न होने के कारण जलापूर्ति प्रारम्भ नहीं है।	पूर्ण	पूर्ण	अपूर्ण	-
		खरीली	70	1.0	30	3.55 किमी	3.10 किमी0 जल्लू कोटेदार के हाथ से सुरेश के घर तक खडपड़ा सम्मत कार्य एवं लक्ष्मण के घर से सीताराम के घर तक ग्रामीणों के अनुसार खडपड़ा उबड़ खाबड़ है। कार्य संतोषजनक नहीं है।	पम्प के माध्यम से बाजू	पूर्ण	पूर्ण	अपूर्ण	-

यह भी निर्देश दिये गये कि 80-100 प्रतिशत के मध्य अपूर्ण 294 नग पेयजल योजनाओं में उचित मैनपावर लगाते हुये गुणवत्तापूर्ण कार्य कराना सुनिश्चित करें। साथ ही रोड पुर्नस्थापना कार्य की गुणवत्ता में सुधार लाते हुए तोड़ी गयी रोडों को पूर्व की भांति पूर्ण कराकर शतप्रतिशत मार्ग के पुर्नस्थापना की कार्यवाही की जाये।

(कार्यवाही अधिशाषी अभियन्ता-जल निगम एवं सम्बन्धित कार्यदायी संस्थायें)

6- अन्य बिन्दु -

बैठक में अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि जल जीवन मिशन के कार्यों में कुछ ग्राम प्रधानगणों द्वारा अपेक्षित सहयोग नहीं किया जा रहा है जिससे कार्यों की प्रगति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, जिसपर अधिशासी अभियन्ता को निर्देशित किया गया कि जिन ग्राम पंचायतों में इस प्रकार की समस्या है, उनमें जल निगम के सहायक अभियन्ता/जूनियर इंजीनियर के भ्रमण कार्यक्रम निर्धारित करते हुए सूचित करें, जिससे कि आवश्यक सहयोग हेतु सम्बन्धित वी निर्देशित किया जा सके।

साथ ही यह भी निर्देश दिये गये कि निरीक्षण में पाई गई कमियों को तत्काल मैनपावर लगाते हुए निर्धारित समयावधि में ठीक करायें तथा इन योजनाओं में अगली बैठक तक अपेक्षित प्रगति प्राप्त करना सुनिश्चित करें। साथ ही समस्त 294 नग पेयजल योजनाओं में उचित मैनपावर लगाते हुए गुणवत्तापूर्ण कार्य पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करें। रोड पुर्नस्थापना की गुणवत्ता में सुधार करते हुए तोड़ी गयी रोड को पूर्व की भांति बनायी गयी रोड की स्थिति में पुर्नस्थापित करना सुनिश्चित करें। जिन योजनाओं में जलापूर्ति चालू है, उनमें नियमित जलापूर्ति सुनिश्चित की जाये तथा योजनाओं के कार्यों की प्रगति एवं गुणवत्ता का सतत् निरीक्षण एवं अनुश्रवण नियमित रूप से किया जाये एवं अगली बैठक में त्रुटिरहित प्रगति प्रदर्शित की जाये।

अन्त में सधन्यवाद बैठक समाप्त की गयी।

(ईशान प्रताप सिंह)

जिलाधिकारी

बाराबंकी

कार्यालय जिलाधिकारी बाराबंकी

पत्रांक 646 / जल जीवन मिशन / कार्यों की बैठक / 2026-27 दिनांक 07/07/2026
प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- आयुक्त, अयोध्या मण्डल, अयोध्या।
- 2- मुख्य विकास अधिकारी, बाराबंकी।
- 3- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-3, लो0नि0वि0, बाराबंकी।
- 4- जिला पंचायत राज अधिकारी, बाराबंकी।
- 5- अधिशासी अभियन्ता, बाढ़ कार्य खण्ड, बाराबंकी।
- ✓ 6- अधिशासी अभियन्ता, जल निगम(ग्रामीण), बाराबंकी।
- 7- अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय (वि0/या0), उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), अयोध्या।
- 8- समस्त खण्ड विकास अधिकारी, जनपद बाराबंकी।
- 9- समस्त अनुबन्धित कार्यदायी फर्म।

Digitally signed by
ISHAN PRATAP SINGH
Date: 02-07-2026
19:11:13

जिलाधिकारी
बाराबंकी