

जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद बाराबंकी में जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति की दिनांक 21.07.2026 को सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त –

पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार दिनांक 21.07.2026 को जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति की बैठक जिलाधिकारी, बाराबंकी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई, जिसमें निम्न अधिकारी एवं कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

- 1- श्री अन्ना सुदन, मुख्य विकास अधिकारी, बाराबंकी।
- 2- प्रभागीय पनाधिकारी, बाराबंकी।
- 3- जिला विकास अधिकारी, बाराबंकी।
- 4- श्री अमित कुमार, अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), बाराबंकी।
- 5- जिला पंचायत राज अधिकारी, बाराबंकी।
- 6- अधिशासी अभियन्ता, बाढ़ कार्य खण्ड, बाराबंकी।
- 7- समस्त खण्ड विकास अधिकारी, बाराबंकी।
- 8- सहायक अभियन्ता, खण्ड कार्यालय (वि०/या०) उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), अयोध्या।
- 9- सहायक अभियन्ता, निर्माण खण्ड-3, लो०नि०वि०, बाराबंकी।
- 10- समस्त सहायक अभियन्ता/जूनियर इंजीनियर, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), बाराबंकी।
- 11- श्री एस०एन० यादव, जिला समन्वयक, डी०पी०एम०यू०, बाराबंकी।
- 12- श्री अर्जुन सिंह गंगवार, डी०पी०एम०, टीपीआई एजेन्सी, बाराबंकी।
- 13- स्थानीय प्रतिनिधि, समस्त अनुबन्धित फर्म।

Table – 1 Jal Nigam Under Construction (UC) Scheme Progress

Schemes	Villages	< 50% Physical Progress	51-75% Physical Progress	> 75% Physical Progress	Physically Completed Scheme	Financially Completed Scheme
1	2	3	4	5	6	7
0	0	0	0	0	0	0

अधिशासी अभियन्ता जल निगम द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद अन्तर्गत जेजेएम से पूर्व स्वीकृत पेयजल परियोजनाओं में से जल निगम की कोई भी पेयजल योजना निर्माणाधीन नहीं है।

Table – 1A Jal Operation And Maintenance Scheme Progress

Total Schemes	Total Village	RWS Village Status		
		Fully Functional	Partially Functional	Non Functional
1	2	3	4	5
118	192	30	118	44

जनपद अन्तर्गत जल निगम की जेजेएम से पूर्व निर्मित 118 नग पेयजल योजनाएँ हैं, जिसमें 192 नग राजस्व ग्राम सम्मिलित हैं। उक्त कार्य हेतु गै० यूनिवर्सल फर्म जनपद में चयनित हुई है। वर्तमान में मात्र 44 नग राजस्व ग्राम में पेयजल आपूर्ति बाधित है, जिसे माह अगस्त, 2026 तक ठीक कराने हेतु कार्यवाही की जा रही है। अधिशासी अभियन्ता जल निगम द्वारा अवगत कराया गया कि दो भागों में मरम्मत कार्य हेतु चनराशि स्वीकृत हुई है, जिसपर कार्य प्रगति पर है।

जिलाधिकारी महोदय द्वारा समयान्तर्गत कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिये गये।

Table – 1B Jal Nigam Retrofit Scheme Progress

Total No of Schemes	Total No of Village	No of Physically Completed Scheme	Total No of Village Physically Completed	No of Financially Completed Scheme	Total No of Village Financially Completed	No of Physically Not Completed /WIP Schemes	Total No of Village Not Completed /WIP	No of Financially Not Completed /WIP Schemes	Total No of Village financially Not Completed /WIP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
82	123	82	123	13	19	0	0	69	104

अविशासी अभियन्ता जल निगम द्वारा अवगत कराया गया कि जल निगम द्वारा रेट्रोफिटिंग कार्यक्रम अन्तर्गत कोई भी योजना पूर्ण किये जाने हेतु अवशेष नहीं है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा अवशेष पेयजल योजनाओं को वित्तीय रूप से पूर्ण किये जाने के निर्देश दिये गये।

Table – 2 Physical Progress Phase Wise

Sno	Agency Name	Total Schemes	Total Villages	RWS Villages		Work Completed		Work In Progress			Villages in O&M but not RWS	OHT	
				Total RWS Villages	100%	O&M Schemes / Villages	Trial Run Schemes /Villages	Schemes / Villages	Direct Pumping Schemes /Villages	No RWS Schemes / Villages		Required OHT	Completed OHT
					90% to 99%								
					< 90%								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Gayatri Projects LTD	38	59	53	14	7	14	17	15	5	0	39	21
					9	13	18	28	22	6			
					30								
2	Megha	328	579	296	57	36	33	259	133	156	0	328	70
					32	50	63	466	208	268			
					207								
3	PNC-SPML-JV	356	630	470	146	70	69	217	168	91	0	357	122
					94	114	117	399	287	155			
					230								
4	Vindhya-GAIA (JV)	44	96	40	11	10	14	20	5	14	0	46	33
					0	12	36	48	8	35			
					29								
5	VSA	83	222	124	10	6	11	66	33	44	0	84	36
					10	10	28	185	72	94			
					104								
6	Universal Mep	118	192	148	30	0	0	0	0	0	0	0	0
					7	0	0	0	0	0			
					111								
Total		967	1778	1131	268	129	141	579	354	310	0	854	282
					152	199	262	1126	597	558			
					711								

अविशासी अभियन्ता जल निगम द्वारा अवगत कराया गया कि जल जीवन मिशन अन्तर्गत 849 नग पेयजल योजनाओं में से 129 नग पेयजल योजनाये अनुस्क्षण एवं संचालन की श्रेणी में जा चुकी हैं। 141 नग

पेयजल योजनायें ट्रायल एण्ड रन की श्रेणी में हैं, जिसे अनुरक्षण एवं संचालन की श्रेणी में अगले माह ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि समस्त राजस्व ग्रामों में जलापूर्ति प्रारम्भ करना एवं समस्त योजनाओं को शीघ्र पूर्ण करने हेतु उचित मैनपावर लगाना सुनिश्चित करें।

Table – 2A Single Village Scheme Physical Progress

SNO	Type	Total Schemes	Total Villages	RWS Villages		Work Completed		Work in Progress			Villages in O&M but not RWS/No Disruption	OHT		Financial Details (Lakh)	
			Certified Village	Total RWS Villages	100 % 90% to 99 % < 90%	O&M Schemes /Villages	Trail Run Schemes /Villages	Schemes /Villages	Direct Pumping Schemes /Villages	No RWS Schemes /Villages		Required OHT	Completed OHT	Estimated Cost	Expenditure
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	SINGLE VILLAGE SCHEME (JIM)	398	398	280	85	76	68	254	150	114	0	401	146	112424.7	6284.6
			58	70%	37	76	68	254	150	114					
					158										
2	SINGLE VILLAGE SCHEME (Jal Nigam)	67	67	55	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			67	82%	3	2	0	0	0	0					
					50										
Total	Total	465	465	335	87	78	68	254	150	114	0	401	146	112424.7	6284.6
			125	72%	40	78	68	254	150	114					
					208										

अधिकांसी अभियन्ता जल निगम द्वारा अवगत कराया गया कि माह मार्च, 2027 तक समस्त एकल ग्राम पेयजल योजनाओं को पूर्ण कराने का लक्ष्य भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है। समस्त पेयजल योजनाओं पर वर्तमान में किये गये कार्य के सापेक्ष धनराशि भुगतान होना प्रारम्भ हो गयी है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा प्रत्येक दिवस वांछित मैनपावर के सापेक्ष कितनी मैनपावर लगी है, का नियमित अनुश्रवण किया जाये एवं सम्बन्धित सहायक अभियन्ता/जूनियर इंजीनियर द्वारा नियमित पेयजल योजनाओं का निरीक्षण करने के निर्देश दिये गये।

Table – 3 RWS Disruption (Village)

SNo.	Agency Name	Total RWS disruption(Village)							O&M RWS disruption(Village)						
		Theft	Power Electrical Issue	Tulla Pump	Road Widening	Damage Village Internal Works	Local Repairing	Total	Theft	Power Electrical Issue	Tulla Pump	Road Widening	Damage Village Internal Works	Local Repairing	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Gayatri Projects LTD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Megha	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	PNC-SPML-JV	0	0	0	15	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0
4	Vindhya-GAJA (JV)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	VSA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Universal Mep(Jal Nigam)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total		0	0	0	15	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0

अविशासी अभियन्ता जल निगम द्वारा अवगत कराया गया कि लोक निर्माण विभाग द्वारा रोड चौड़ीकरण के दौरान पेयजल पाइप लाइन क्षतिग्रस्त कर दी गयी है जिसके कारण पेयजल आपूर्ति बाधित है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा पृथक से सम्बन्धित अविशासी अभियन्ता के साथ बैठक कराने के निर्देश दिये गये।

Table – 4 Certification/Jal Arpan/Jal Ankalan/RPWSS/Road Restoration

SNo.	Agency Name	Villages	Certification	Jal Arpan	Jal Aklan	100% Road Restoration Villages
1	2	3	4	5	6	7
1	Gayatri Projects LTD	59	17	3	16	55
2	Megha	579	18	19	12	441
3	PNC-SPML-JV	630	118	38	85	544
4	Vindhya-GAIA (JV)	96	13	4	7	88
5	VSA	222	16	2	10	188
Total		1586	182	66	130	1316

जल अर्पण एवं हर घर जल सर्टिफिकेशन कार्य में वांछित प्रगति न पाये जाने पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा असंतोष व्यक्त किया गया। रोस्टर तैयार कर अवशेष जल अर्पण एवं हर घर जल सर्टिफिकेशन का कार्य शीघ्र कराने के निर्देश दिये गये।

Table – 4 A RPWSS Village Details

SNo.	Total No of Villages	No of Villages Where RPWSS Finalized	No of Villages Where RPWSS in Draft	No of Village RPWSS not Started	Finalized (%)
1	2	3	4	5	6
1	1789	1764	1	24	98.60%

जिलाधिकारी महोदय द्वारा आर0पी0डब्ल्यू0एस0आईडी पूर्ण कराये जाने के निर्देश दिये गये।

Table – 5 Components Wise Physical Progress

Sr.No.	Components	Physical Progress		
		Target	Achivement	%
1	2	3	4	5
1	ट्यूबवेल	891	891	100
2	पंच हाउस	891	884	99.21
3	क्लोरीनीकरण प्रणाली	891	540	60.61
4	ओवरहेड टैंक (OHT)	854	837/282	98.01
5	पाइपलाइन बिछाने का कार्य (कि.मी.)	10289	9567	92.98
6	सौर ऊर्जा प्लांट	807	727	90.09
7	घरेलू जल कनेक्शन(FHTC)	517152	508640	98.35
9	सड़क मरम्मत का कार्य (KM)	3537	3455	97.68
10	वे गाँव जहाँ 100% सड़क मरम्मत का कार्य पूर्ण हो चुका है।	1586	1316	82.98
11	कमीशनिंग गाँव	1586	1145	72.19
12	नियमित जल आपूर्ति	1586	984	62.04

जिलाधिकारी महोदय द्वारा समस्त राजस्व ग्रामों में क्लोरीनयुक्त जलापूर्ति कराने एवं अवशेष कार्य को शीघ्र पूर्ण कराने हेतु निर्देशित किया गया। सड़क मरम्मत का कार्य गुणवत्तापूर्ण कराने के निर्देश दिये गये।

Table – 6 Unified Command and Control System (UCCS)-Automation

SNo.	Agency Name	Total			O&M		
		Scheme	Integrated	Live	Scheme	Integrated	Live
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Gayatri Projects LTD	38	7	0	7	7	0
2	Megha	328	74	65	36	35	31
3	PNC-SPML-JV	356	98	76	70	65	49
4	Vindhya-GAIA (JV)	44	22	6	10	10	3
5	VSA	83	19	14	6	6	6
	Total	849	220	161	129	123	89
##	Jal Nigam	118	0	0	0	0	0
	Total	967	220	161	129	123	89

अविशासी अभियन्ता जल निगम द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में कुल 129 नग पेयजल योजनाओं अनुस्क्षण एवं संचालन की श्रेणी में जा चुकी है जिसमें 89 नग पेयजल योजनाओं में स्काफा सिस्टम सही तरीके से कार्य कर रहा है जिससे कि पेयजल योजनाओं से नियमित जलापूर्ति के बारे में वार्षिक जानकारी प्राप्त होती है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा समस्त अनुस्क्षण एवं संचालन की श्रेणी में लगे स्काफा सिस्टम को लाइव रखने के निर्देश दिये गये।

Table – 7 Grievance Redressal System

SNo.	Agency Name	Total Complaint			O&M Complaint		
		Total	Close	Pending	Total	Close	Pending
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Gayatri Projects LTD	84	69	15	22	20	2
2	Megha	915	702	213	146	125	21
3	PNC-SPML-JV	939	723	216	245	214	31
4	Vindhya-GAIA (JV)	99	66	33	25	21	4
5	VSA	161	140	21	8	6	2
6	Universal Mep(Jal Nigam)	265	230	35	26	21	5
	Total	2463	1930	533	472	407	65

जिलाधिकारी महोदय द्वारा अनुस्क्षण एवं संचालन की श्रेणी में अधिकांश शिकायतों के लम्बित होने के कारण नाराजगी व्यक्त की गयी। समस्त शिकायतों का 15 दिवस के अन्दर गुणवत्तापूर्वक निस्तारण कराये जाने के निर्देश दिये गये।

Table – 8 भारत सरकार द्वारा निर्धारित, प्रदेश के Arsenic/Fluoride/IE/AES प्रभावित क्षेत्रों का विवरण

Sno	Description	Total Villages	Completed Villages	Work In Progress Villages	Completed(%)
1	2	3	4	5	6
1	Fluoride	1	0	1	0
2	IE/AES	8	3	5	38

जिलाधिकारी महोदय द्वारा अवशेष प्लोराइड एवं जेई/एईज से प्रभावित ग्रामों में पेयजल योजनाओं को पूर्ण कराये जाने के निर्देश दिये गये।

अविशासी अभियन्ता द्वारा जल सारथी ऐप के बारे में अवगत कराया गया, जिसके माध्यम से सम्बन्धित राजस्व ग्राम में पेयजल आपूर्ति के बारे में समस्त जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

बन्धे के समानान्तर एवं क्रासिंग हेतु पाइप लाइन दिखाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र लम्बित है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा अविशासी अभियन्ता, बाढ़ कार्य खण्ड को अनापत्ति प्रमाण पत्र दिलाने हेतु निर्देशित किया गया। अविशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि टिकरी पेयजल योजना, विकास खण्ड पूरेडलई में गत वर्ष बाढ़ आने के कारण जलकल परिसर बह गया था। वर्तमान में नवीन भूमि हेतु सम्बन्धित उप जिलाधिकारी से वार्ता करने पर ज्ञात हुआ कि समस्त आबादी किसी दूसरी जगह विस्थापित की जा रही है। वर्तमान में योजना के निर्माण किया जाना उचित नहीं है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा जिला विकास अधिकारी को इस सम्बन्ध में जांच करने हेतु निर्देशित किया गया।

अन्त में सधन्यवाद बैठक समाप्त की गयी।

Digitally signed by
ISHAN PRATAP SINGH

Date: 29-07-2026

14:22:39

(ईशान प्रताप सिंह)

जिलाधिकारी
बाराबंकी

कॉप-26 कार्यालय जिलाधिकारी बाराबंकी 22/

पत्रांक 7595/जल जीवन मिशन/ कार्यों की बैठक/ 2026-27 दिनांक 31-7-2026
प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- आयुक्त, अयोध्या मण्डल, अयोध्या।
- 2- मुख्य विकास अधिकारी, बाराबंकी।
- 3- अविशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-3, लो0नि0वि0, बाराबंकी।
- 4- जिला पंचायत राज अधिकारी, बाराबंकी।
- 5- अविशासी अभियन्ता, बाढ़ कार्य खण्ड, बाराबंकी।
- 6- अविशासी अभियन्ता, जल निगम(ग्रामीण), बाराबंकी।
- 7- अविशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय (वि0/या0), उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), अयोध्या।
- 8- समस्त खण्ड विकास अधिकारी, जनपद बाराबंकी।
- 9- समस्त अनुबन्धित कार्यदायी फर्म।

जिलाधिकारी
बाराबंकी

जिलाधिकारी महोदय द्वारा अवशेष फ्लोराइड एवं जेई/एईज से प्रभावित ग्रामों में पेयजल योजनाओं को पूर्ण कराये जाने के निर्देश दिये गये।

अधिकांश अभियन्ता द्वारा जल सारथी ऐप के बारे में अवगत कराया गया, जिसके माध्यम से सम्बन्धित राजस्व ग्राम में पेयजल आपूर्ति के बारे में समस्त जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
वन्धे के समानान्तर एवं क्रासिंग हेतु पाइप लाइन बिछाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र लम्बित हैं। जिलाधिकारी महोदय द्वारा अधिकांश अभियन्ता, बाढ़ कार्य खण्ड को अनापत्ति प्रमाण पत्र दिलाने हेतु निर्देशित किया गया। अधिकांश अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि टिकरी पेयजल योजना, विकास खण्ड पूरेडलई में गत वर्ष बाढ़ आने के कारण जलकल परिसर बह गया था। वर्तमान में नवीन भूमि हेतु सम्बन्धित उप वर्तमान में योजना के निर्माण किया जाना उचित नहीं है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा जिला विकास अधिकारी को इस सम्बन्ध में जाच करने हेतु निर्देशित किया गया।
अन्त में सधन्यवाद बैठक समाप्त की गयी।

(ईशान प्रताप सिंह)

जिलाधिकारी

बाराबंकी

रूपि 26 कार्यालय जिलाधिकारी बाराबंकी / 22/

पत्रांक 7595/ जल जीवन मिशन/ कार्यों की बैठक/ 2026-27 दिनांक 31-7-2026
प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- आयुक्त, अयोध्या मण्डल, अयोध्या।
- 2- मुख्य विकास अधिकारी, बाराबंकी।
- 3- अधिकांश अभियन्ता, निर्माण खण्ड-3, लो0नि0वि0, बाराबंकी।
- 4- जिला प्रचायत राज अधिकारी, बाराबंकी।
- 5- अधिकांश अभियन्ता, बाढ़ कार्य खण्ड, बाराबंकी।
- 6- अधिकांश अभियन्ता, जल निगम(ग्रामीण), बाराबंकी।
- 7- अधिकांश अभियन्ता, खण्ड कार्यालय (वि0/या0), उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), अयोध्या।
- 8- समस्त खण्ड विकास अधिकारी, जनपद बाराबंकी।
- 9- समस्त अनुबन्धित कार्यदायी फर्म।

Digitally signed by

ISHAN PRATAP SINGH

Date: 29-07-2026

14:23:15

जिलाधिकारी

बाराबंकी