

जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 10.08.2026 को अपरान्ह 4:00 बजे कलैक्ट्रेट सभागार में जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति की आयोजित समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त:-

पत्रांक: 3275 / W-1/03 दिनांक: 13/08/2026

बैठक में निम्नलिखित अधिकारी एवं फर्मों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

1. जिलाधिकारी, इटावा।
2. मुख्य विकास अधिकारी, इटावा।
3. जिला विकास अधिकारी, इटावा।
4. जिला पंचायत राज अधिकारी, इटावा।
5. सहायक अभियन्ता, सिचाई विभाग, इटावा।
6. सहायक अभियन्ता, ग्राउण्ड वाटर, इटावा।
7. जिला कृषि अधिकारी, इटावा।
8. जिला सूचना जन सम्पर्क अधिकारी, इटावा।
9. प्रभागीय वनाधिकारी, इटावा के प्रतिनिधि।
10. अधिशासी अभियन्ता खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम ग्रामीण, इटावा।
11. डीपीएम, बी.एल.जी.कं० टी०पी०आई०, प्रोजेक्ट मैनेजर एवं अन्य स्टाफ फर्म मै० आई.एच.पी. / फर्म मै० OMIL-JWIL (JV)।

अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या 33/2026/1553/छिहत्तर-1-2026 (CN2027542) दिनांक 21.07.2026 द्वारा भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं जल जीवन मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जनपद स्तर पर जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति (DWSM) की बैठक हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) के अनुसार आयोजित करने के निर्देश प्राप्त हुये, जिसके अनुपालन में दिनांक 10.08.2026 को जिलाधिकारी/अध्यक्ष द्वारा जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति की बैठक में जिला डैशबोर्ड(जे०जे०एम० पोर्टल) पर उपलब्ध विभिन्न बिन्दुओं के अनुसार समीक्षा की गयी, जो निम्नवत् हैं:-

Table 1-Jal Nigam Under Construction (UC) Scheme Progress

Schemes	Villages	< 50% Physical Progress	51-75% Physical Progress	> 75% Physical Progress	Physically Completed Scheme	Financially Completed Scheme
1	2	3	4	5	6	7
0	0	0	0	0	0	0

Table 1 Observations-

जल निगम कि पुरानी समस्त योजनायें पूर्ण है।

Table 1A-Jal Nigam Operation and Maintenance Scheme Progress

Total Schemes	Total Village	RWS Village Status		
		Fully Functional	Partially Functional	Non Functional
1	2	3	4	5
97	143	16	116	11

Table 1A Observations

संचालन एवं अनुरक्षण के अधीन संचालित योजनाओं की समीक्षा में जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि पेयजल योजनाओं को आंशिक क्षमता में कार्य करके पूर्ण क्षमता से चलाना है, तथा अक्रियाशील को क्रियाशील करना है। अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि पुरानी पेयजल योजनाओं पर मरम्मत हेतु डी0पी0आर0 प्रेषित कि गयी थी, जिसमें आंशिक क्रियाशील योजनाओं हेतु कार्य-शिरोपरि जलाशय मरम्मत, पम्प हाउस मरम्मत एवं क्लोरीन डोजर अधिष्ठापन, वाल्व अधिष्ठापन, पम्पिंग प्लान्ट मरम्मत कन्नेक्शन कार्य हेतु आंशिक कार्य स्वीकृत हुये है, जिन्हें 3 माह (15 अक्टूबर) तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है, जिसकी मरम्मत कार्य प्रगति पर है, अक्रियाशील योजनाओं हेतु ट्यूबवेल कार्य कराने की आवश्यकता है, जिस हेतु धन की मांग की गयी है, जिसपर धनावंटन अपेक्षित है, अधिशासी अभियन्ता एवं फर्म हेल्थी कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट मैनेजर को निर्देशित किया गया की स्वीकृत समस्त कार्य 2 माह में पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

Table 1B-Jal Nigam Retrofit Scheme Progress

Total No of Schemes	Total No of Village	No of Physically Completed Scheme	Total No of Village Physically Completed	No of Financially Completed Scheme	Total No of Village Financially Completed	No of Physically Not Completed /WIP Schemes	Total No of Village Not Completed /WIP	No of Financially Not Completed /WIP Schemes	Total No of Village financially Not Completed /WIP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
91	128	91	128	80	110	0	0	11	20

Table 1B Observations

जल निगम की रिट्रोफिट योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई समस्त योजनाएं की भौतिक प्रगति शत प्रतिशत है, 11 योजनाएं वित्तीय रूप से अपूर्ण है अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि रिट्रोफिट के योजनाओं का बिल पोर्टल पर अपलोड है भुगतान प्राप्त होने पर वित्तीय रूप से पूर्ण हो जायेगी।

Table 2 Physical Progress Phase wise

Sn o	Agency Name	Total Schem es	Total Villag es	RWS Villages		Work Completed		Work in Progress			Villag es in O&M but not RWS	OHT	
				Total	100%	O&M	Trial Run	Schem es	Direct Pumpi ng	No RWS		Requir ed OHT	Comple ed OHT
				RWS Villag es		Schem es Villag es	Schem es Villag es	Villag es	Schem es Villag es	Schem es Villag es			
					90% to 99%								
					< 90%								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	[JJM] Indi an Hume Pipe	93	159	151	111	25	31	7	2	2	0	97	93
					31	97	52	12	4	4			
					9								
2	[JJM] OMI L-JWIL (JV)	259	381	84	38	8	44	202	62	196	0	251	49
					30	10	58	313	60	294			
					16								
3	[Jal Nigma] H etvi Constructi on	97	143	132	16	0	0	0	0	0	0	0	0
					19	0	0	0	0	0			
					97								
Total		449	683	367	165	63	75	214	49	198	0	348	142
					80	107	110	325	64	298			
					122								

Table 2 Observations

जल जीवन मिशन के अंतर्गत फेज वाइज योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गयी, जल जीवन मिशन फेज-2 के अंतर्गत मै0 इण्डियन ह्यूम पाइप द्वारा कार्य किया जा रहा है, जिसमें कार्य की प्रगति संतोषजनक है। प्रोजेक्ट मैनेजर मै0 इण्डियन ह्यूम पाइप को निर्देशित किया गया अवशेष समस्त कार्यों को निर्धारित समयावधि में पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। जल जीवन मिशन फेज-3 के अंतर्गत मै0 ओ0एम0आई0एल0- जे0डब्ल्यू0आई0एल0(जेवी) द्वारा कार्य किया जा रहा है। कार्य की प्रगति धीमी है। फर्म द्वारा पेयजल योजनाओं पर अपेक्षित मैन पावर एवं मशीनरी नहीं लगाई गयी है, जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि सम्बन्धित योजनाओं के समस्त कार्य Completion Schedule of Schemes as per Comprehensive Implementation and Reform Plan (CIRP) द्वारा निर्धारित कार्य अवधि में पूर्ण करने हैं, जिस हेतु तत्काल अपेक्षित मैन पावर एवं मशीनरी बढ़ाना सुनिश्चित करें, अन्यथा अपेक्षित प्रगति न प्राप्त होने पर अनुबन्ध पर लिक्विडिटी (Liquidity) डैमेज/टर्मनिशन हेतु संस्तुति की जायेगी। जल निगम की पुरानी पेयजल योजनाएँ पूर्ण हैं, जिसका रखरखाव का कार्य मै0 हितवी कन्स्ट्रक्शन द्वारा किया जा रहा है, पुरानी पेयजल योजनाओं पर मरम्मत हेतु डी0पी0आर0 प्रेषित की गयी थी, जिसमें आंशिक क्रियाशील योजनाओं हेतु कार्य-शिरोपरि जलाशय मरम्मत, पम्प हाउस मरम्मत, क्लोरीन डोजर अधिष्ठापन, वाल्व अधिष्ठापन, पम्पिंग प्लान्ट मरम्मत, कन्नेक्शन इत्यादि कार्य हेतु आंशिक कार्य स्वीकृत हुये हैं, जिन्हें 3 माह तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है, जिसकी मरम्मत का कार्य प्रगति पर है, अधिशाषी अभियंता एवं फर्म हेतवी कन्स्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट मैनेजर को

निर्देशित किया गया कि स्वीकृत समस्त कार्य 2 माह में पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

Table 2A-Single Village Scheme Physical Progress

S N O	Type	Total Sche mes	Total Villa ges Certi fied Villa go	RWS Villages		Work Completed		Work In Progress			Villag es in O&M but not RWS/ No Disru ption	OHT		Financial Details (Lakh)	
				Total RWS	100%	O& M	Trial Run	Sche mes	Direc t Pum ping	No RWS		Requ ired OHT	Compl eted OHT	Estim ated Cost	Expend iture
				Villag es RWS(%)		Sche mes Villa ges	Sche mes Villa ges	Villa ges	Sche mes Villa ges	Sche mes Villa ges					
					90% to 99%										
< 90%															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	SING LE VILL AGE SCH EME (JIM)	215	215	95	55	35	51	129	32	116	0	211	83	56464 .8	34286.8 3
			22	44%	31 9	35	51	129	32	116					
2	SING LE VILL AGE SCH EME (Jal Niga m)	67	67	64	11	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			67	96%	6 47	12	0	0	0	0					
	Total	282	282 89	159 56%	66 37 56	47 47	51 51	129 129	32 32	116 116	0	211	83	56464 .8	34286.8 3

Table 2A Observations

जल जीवन मिशन के अंतर्गत एकल ग्राम पेयजल योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि सभी योजनाओं को भारत सरकार द्वारा दिए गए Completion Schedule of Schemes as per Comprehensive Implementation and Reform Plan (CIRP) द्वारा निर्धारित कार्य अवधि में पूरा करना है। अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि 215 योजनाओं में से 166 योजनाएं M/S. OMIL-JWIL (JV) की हैं जिसे अक्टूबर 2026 से दिसंबर 2027 तक पूर्ण करना है, IHP की 48 योजनाएं हैं जिसे जनवरी 2027 तक पूर्ण करना है। M/S. OMIL-JWIL (JV) को अक्टूबर 2026 तक 8 योजनाएं पूर्ण करने हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर M/S. OMIL-JWIL (JV) द्वारा अवगत कराया गया कि 8 योजनाओं में

३

से 5 योजनाएं पूर्ण है , अवशेष 3 योजनाओं को ससमय पूर्ण करने को निर्देशित किया गया। M/S. IHP को अक्टूबर 2026 तक 41 योजनाएं पूर्ण करनी है, प्रोजेक्ट मैनेजर M/S. इंडियन ह्यूम पाइप ने अवगत कराया की 41 योजनाओं में से 29 योजनाएं पूर्ण है अवशेष योजनाओं को ससमय पूर्ण करने को निर्देशित किया गया, अधिशाषी अभियंता और थर्ड पार्टी इन्स्पेक्शन टीम को निर्देशित किया गया की पूर्ण योजनाओं की जाँच कर ले अगर कोई काम अधूरा है तो उसे निर्धारित समयावधि में पूर्ण कराना सुनिश्चित करें ।

Table 3 RWS disruption(Village)

SN o.	Agency Name	Total RWS disruption(Village)							O&M RWS disruption(Village)						
		The ft	Power Electrical Issue	Tull u Pu mp	Road Widen ing	Dama ge Villag e Inter nal Work s	Local Repair ing	Tot al	The ft	Power Electrical Issue	Tull u Pu mp	Road Widen ing	Dama ge Villag e Inter nal Work s	Local Repair ing	Tot al
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Indian Hume Pipe	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
2	OMIL-JWIL (JV)	2	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	1
3	Hetvi Construction(Jal Nigam)	0	0	10	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0
Total		2	0	10	2	0	0	14	1	0	0	0	0	0	1

Table No-3 Observations

जल जीवन मिशन के अंतर्गत नियमित पेयजल आपूर्ति वाले ग्रामों में जलापूर्ति की व्यवधान की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि जिस भी ग्राम में disruption है, उसका समाधान करके जलापूर्ति प्रारंभ करना है। प्रोजेक्ट मैनेजर M/S. इंडियन ह्यूम पाइप द्वारा बताया गया कि पीडब्ल्यूडी के चौड़ीकरण में पाइपलाइन एवं कनेक्शन क्षतिग्रस्त हो गये थे, जिसकी मरम्मत का कार्य प्रगति पर है जिसे एक सप्ताह में पूर्ण कर लिया जाएगा। प्रोजेक्ट मैनेजर M/S. OMIL द्वारा अवगत कराया गया कि सोलर की केबिल चोरी हो गयी है, जिस हेतु Purchase Order किया गया है, एक सप्ताह में कार्य पूर्ण करके जलापूर्ति प्रारंभ कर दी जाएगी। जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया की disruption का समाधान करके तत्काल जलापूर्ति प्रारंभ करना सुनिश्चित करें ।

Table 4 Certification/Jal Arpan/Jal Aklan/RPWSS/Road Restoration

SNo.	Agency Name	Villages	Certification	Jal Arpan	Jal Aklan	100% Road Restoration Villages
1	2	3	4	5	6	7
1	Indian Hume Pipe	159	22	35	59	152
2	OMIL-JWIL (JV)	381	2	3	2	289
Total		540	24	38	61	422

22

Table 4 Observations

जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर जल सर्टिफिकेशन जल अर्पण/जल आंकलन/आरपीडब्ल्यूएसएस/रोड रेस्टोरेशन वाले ग्रामों की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया की अवशेष योजनाओं का जल अर्पण अगस्त माह में पूर्ण करना है एवं विशेष अभियान चलाकर रोड रेस्टोरेशन करवाना है, अक्टूबर 2026 तक पूर्ण होने वाली योजनाओं का जल अर्पण एवं सर्टिफिकेशन करना सुनिश्चित करें।

Table 4A RPWSS Village Details

SNo.	Total No of Villages	No of Villages Where RPWSS Finalized	No of Villages Where RPWSS in Draft	No of Village RPWSS not Started	Finalized(%)
1	2	3	4	5	6
1	684	675	4	5	98.68%

Table 4A Observations

ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं की अवशेष RPWSS ID बनाये जाने हेतु पोर्टल पर ठीक कराने के लिये राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन से अनुरोध किया गया है। जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन से समन्वय बनाकर एंट्री करना सुनिश्चित करें।

Table 5 Components Wise Physical Progress

Sr.No.	Components	Physical Progress		
		Target	Achivement	%
1	2	3	4	5
1	जुड़वेन	389	388	99.74
2	पंप हाउस	389	359	92.29
3	स्लोरीमीटरिंग प्रणाली	389	168	43.19
4	जेनरेटर टैंक (OHT)	346	347/142	99.71
5	पाइपलाइन बिछाने का कार्य (कि.मी.)	3876	3693	95.28
6	सौर ऊर्जा प्लांट	338	328	97.04
7	घरेलू गैस कनेक्शन(JMTC)	239209	234611	98.08
9	सड़क मरम्मत का कार्य (KM)	1252	1228	98.08
10	ये गाँव जहाँ 100% सड़क मरम्मत का कार्य पूर्ण हो चुका है।	540	432	80
11	कमिश्नरी गाँव	540	202	37.41
12	निश्चित जल आपूर्ति	540	235	43.52

Table 5 Observations

जल जीवन मिशन के अंतर्गत योजना के विभिन्न घटकों की भौतिक प्रगति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि सभी योजनाओं को भारत सरकार द्वारा दिए गए CIRP द्वारा निर्धारित कार्य अवधि में पूरा करना है एवं सड़क मरम्मत का कार्य, कमिश्नरी गाँव एवं नियमित जल आपूर्ति में प्रगति बढ़ाने हेतु निर्देशित किया गया,

Table 6 Unified Command and Control System (UCCS)-Automation

SNo.	Agency Name	Total			O&M		
		Scheme	Integrated	Live	Scheme	Integrated	Live
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Indian Hume Pipe	93	61	51	55	54	45
2	OMIL-JWIL (JV)	259	25	17	8	8	7
Total		352	86	68	63	62	52
##	Jal Nigam	97	0	0	0	0	0
Total		449	86	68	63	62	52

Table 6 Observations

जल जीवन मिशन के अंतर्गत कार्य योजना के अंतर्गत लगाए गए Unified Command and Control System (UCCS)-Automation की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि कार्य की प्रगति बढ़ाये, सभी इंटीग्रेटेड योजनाओं को लाइव कराएं एवं जनपद में UCC केंद्र बनवाने हेतु विचार किया जाए।

Table 7 Grievance Redressal System

SNo.	Agency Name	Total Complaint			O&M Complaint		
		Total	Close	Pending	Total	Close	Pending
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Indian Hume Pipe	241	232	9	152	151	1
2	OMIL-JWIL (JV)	390	339	51	56	54	2
3	Hetvi Construction(Jal Nigam)	190	190	0	21	21	0
Total		621	761	60	229	226	3

Table 7 Observations

जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्राप्त शिकायतों के निस्तारण हेतु समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि सभी फर्मों की शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण ससमय निस्तारण करें साथ ही Pending Complain की सूची उपलब्ध करवाने हेतु निर्देशित किया गया।

Table 8- भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रदेश के Arsenic/Fluoride/JE/AES प्रभावित क्षेत्रों का विवरण

Sno	Description	Total Villages	Completed Villages	Work In Progress Villages	Completed(%)
1	2	3	4	5	6
1	Fluoride	3	2	1	67

Table 8 Observations

अधिशायी अभियंता ने अवगत कराया कि जनपद में कोई भी ग्राम आर्सेनिक/ JE/AE प्रभावित नहीं है,

फलोराइड प्रभावित 3 ग्रामों में से 2 में पेयजल योजना से जलापूर्ति की जा रही है शेष 1 ग्राम बरौली कला में पेयजल योजना निर्माणाधीन है जिसे जून 2027 तक पूर्ण करना प्रस्तावित है, डायरेक्ट पम्पिंग से आंशिक जलापूर्ति 15 दिन में चालू कर दी जाएगी, जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि फलोराइड प्रभावित ग्राम बरौली कला पेयजल योजना में तत्काल जलापूर्ति प्रारंभ करायें एवं प्रोजेक्ट मैनेजर मै० OMIL- JWIL (JV) को निर्देशित किया गया कि योजना के अवशेष समस्त कार्य प्राथमिकता पर 6 माह में पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

Table 9-Water Quality Observations

S. No.	Test By	Test Details							Contaminated Test Scheme Details				
		Total Test	Village Tested	Safe found	Contaminated found	Remedial Action	Re-Test	Re-Test found Safe	Village Without Scheme	Village With Scheme	OSM Scheme Village	Trial Run Scheme Village	Under Construction Scheme Village
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Arsenic Parameter test	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Fluoride Parameter test	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Other Parameter test	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Table 9 Observations

जल जीवन मिशन के अंतर्गत उपलब्ध कराए जा रहे पेयजल की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि Other Parameter में Q2 में Source testing 87% रही है जिसे 100% पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

Other Instructions

Land Availability / Issues

फर्म मै० OMIL JWIL (JV) के प्रोजेक्ट मैनेजर द्वारा अवगत कराया गया कि 2 पेयजल योजनाओं है, जगमोहनपुर एवं रजपुरा जानेबरसी में प्राप्त भूमि उपयुक्त न होने के कारण योजनाओं के कार्य में बाधा आ रही है जिलाधिकारी महोदय ने भूमि हेतु एसडीएम एवं ग्राम प्रधान से वार्ता करके भूमि के लिए प्रयास करने को निर्देशित किया।

CIRP Status

Completion Schedule of Schemes as per Comprehensive Implementation and Reform Plan (CIRP)

Sr. No	Month Name	Indian Hume Pipe		Total	OMIL JWIL (JV)		Total	Grand Total
		SVS	MVS		SVS	MVS		
1	Oct-26	41	0	41	8	0	8	49
2	Jan-27	3	0	3	68	0	68	71
3	Mar-27	4	33	37	38	4	42	79
4	Apr-27	0	0	0	2	0	2	2
5	May-27	0	0	0	14	0	14	14
6	Jun-27	0	0	0	2	0	2	2
7	Jul-27	0	0	0	8	0	8	8



8	Sep-27	0	0	0	16	1	17	17
9	Oct-27	0	0	0	7	1	8	8
10	Dec-27	0	10	10	3	53	56	66
11	Mar-28	0	0	0	0	32	32	32
12	Jun-28	0	0	0	0	2	2	2
Total		48	43	91	166	93	259	350

सभी योजनाओं को भारत सरकार द्वारा दिए गए कार्य अवधि में पूरा करना है। मै० OMIL JWIL (JV) को अक्टूबर 2026 तक 8 योजनाएं पूर्ण करनी हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर मै० OMIL JWIL (JV) द्वारा अवगत कराया गया कि 8 योजनाओं में से 5 योजनाएं पूर्ण हैं, अवशेष 3 योजनाओं को ससमय पूर्ण करने को निर्देशित किया गया। मै० Indian Hume Pipe द्वारा अक्टूबर 2026 तक 41 योजनाएं पूर्ण करनी हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर मै० Indian Hume Pipe द्वारा अवगत कराया गया कि 41 योजनाओं में से 29 योजनाएं पूर्ण हैं योजनाओं को ससमय पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया गया। अधिशासी अभियन्ता और थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन टीम को निर्देशित किया गया कि पूर्ण योजनाओं की जाँच कर ले यदि कोई कार्य अचूरा है तो उसे निर्धारित समयावधि में पूर्ण कराना सुनिश्चित करें, यदि निर्धारित अवधि में योजना के समस्त कार्यों को पूर्ण नहीं किया गया तो उस योजना के कार्यों का भुगतान किया जाना सम्भव नहीं होगा।


(कै०के० प्रजापति)
सदस्य सचिव
जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति


मुख्य विकास अधिकारी
उपाध्यक्ष
जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति


जिलाधिकारी
अध्यक्ष
जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति

पत्रांक 3275/ W-1 / 03

दिनांक: 13/08/2026

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
2. अधीक्षक अभियन्ता कानपुर मण्डल, ऊ० प्र० जल निगम (यूएन०), कानपुर
3. जिलाधिकारी, इटावा।
4. मुख्य विकास अधिकारी, इटावा।
5. जिला विकास अधिकारी, इटावा।
6. जिला पंचायत राज अधिकारी, इटावा।
7. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी इटावा।
8. जिला कृषि अधिकारी, इटावा।
9. सहायक अभियन्ता, सिंचाई विभाग, इटावा।
10. सहायक अभियन्ता, ग्राउण्ड वाटर, इटावा।
11. जिला सूचना जन सम्पर्क अधिकारी, इटावा।
12. प्रभागीय वनाधिकारी, इटावा के प्रतिनिधि।
13. मै० आई०एच०पी०कॉ०लि० / मै० OMIL JWIL (JV) / मै० हितवी कन्स्ट्रक्शन कं०लि०।
14. डी०पी०एम०यू०, इटावा।


अधिशासी अभियन्ता / सदस्य सचिव