

जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जनपद-बिचकूट में निम्नांकित ग्राम पंचायत योजनाओं की प्रगति के सम्बन्ध में दिनांक-21.07.2026 को अद्यतनकारी की अद्यतनता में 06.07.2026 पोर्टल के डिजिटल डैशबोर्ड के अनुसार सम्पन्न समीक्षा बैठक का कार्यपत्र:-

उक्त आयोजित बैठक में निम्नलिखित अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे:-

1. श्री स्वप्निल कुमार, अपर जिलाधिकारी (नगरि गंगे), बिचकूट।
2. श्री अनिल कुमार, अधियासी अभियन्ता, खाण्ड कार्यालय, उ020 जल निगम (ग्रामीण)/नोडल विभाग जल जीवन मिशन बिचकूट।
3. श्री करुणाकर सिंह, अधियासी अभियन्ता, खाण्ड कार्यालय (वि0/घा0), उ020 जल निगम (ग्रामीण), बांदा।
4. श्री देवेन्द्र सिंह, जिला पंचायत राज अधिकारी, बिचकूट।
5. सनस्ता साहायक अभियन्ता/सहायक ग्रामीण इंजीनियर, उ020 जल निगम (ग्रामीण) बिचकूट।
6. सनस्ता साहायक अभियन्ता, खाण्ड कार्यालय (वि0/घा0), उ020 जल निगम (ग्रामीण) बिचकूट।
7. साहायक वैसिक शिक्षा अधिकारी, बिचकूट।
8. श्री चन्द्रशेखर मिश्र, डिप्टी टीन लीडर, टी0पीआरओ सेन्सिबल टेक लि0, बिचकूट।
9. श्री प्रोविन्स कोटियार, प्रोजेक्ट मैनेजर, एलएलएलटी0, बिचकूट।
10. श्री एस0 मौर्या, डी0पीएम0, कार्यालयी चतुर्थ वी0पीएम0, बिचकूट।
11. श्री कुलवीर, प्रोजेक्ट मैनेजर, मैसर्स विजुल कुमार वीन, गुन्तन भवन लखनऊ।
12. श्री सुशील द्विवेदी, प्रतिनिधि, मैसर्स संतोष कुमार द्विवेदी, जगदीशगंज कमी, बिचकूट।
13. श्री आलोक गुप्ता, मैसर्स ए0आर0 कन्स्ट्रक्शन कम्पनी, बांदा।
14. श्री सती गुप्ता, मैसर्स भारतीय इंजीनियर्स अस्सीगढ़।
15. श्री सनेन्दनाथ शुक्ल, मैसर्स सिमा एलसीएलएस, गोरखपुर।
16. श्री महेंद्र दीक्षित, डिस्ट्रिक्ट हेड, मैसर्स इंगल इन्फ्रा इन्फ्रस्ट्रक्चर लि0, गवाल्दा।
17. श्री मनोष अदित्यार, डिप्टी टीन लीडर, मैसर्स आरवी एससीएलएस (ओएलएलएएम0), बिचकूट।

Table 1-Jal Nigam Under Construction (UC) Scheme Progress

Schemes	Villagers < 50%	Physical Progress	51-75% Physical Progress	> 75% Physical Progress	Physically Completed Scheme	Financially Completed Scheme
1	2	3	4	5	6	7
0	0	0	0	0	0	0

Table 1 Observations अधियासी अभियन्ता, खाण्ड कार्यालय, उ020 जल निगम (ग्रामीण) बिचकूट के द्वारा अद्यतन कराया गया कि उ020 जल निगम (ग्रामीण) के अन्तर्गत अपर कन्स्ट्रक्शन योजनाओं की संख्या शून्य है परन्तु रेगुलरिटींग/आनोडिंग योजना के अन्तर्गत निम्नांकित योजनाओं में कंतिमिशन एवं कंतिमिशन के कार्य अवरोध है। जिसके सम्बन्ध में जिलाधिकारी महादेव/अध्यक्ष, जिला पंचायत एवं स्वायत्तता समिति द्वारा अधियासी अभियन्ता, खाण्ड कार्यालय, उ020 जल निगम (ग्रामीण) बिचकूट एवं सनस्ता कर्मा के प्रोजेक्ट मैनेजर्स को निर्देश दिये गये कि योजनागत मर्यादा मैनपावर लगाते हुए अवरोध कार्यों को समयान्तर्गत पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

Table 1A-Jal Nigam Operation and Maintenance Scheme Progress

Total Schemes	Total Village	RWS Village Status		
		Fully Functional	Partially Functional	Non Functional
1	2	3	4	5
47	144	106	32	06

Table 1A Observations अभियांती अभियन्ता, एण्ड कार्यालय, उ०२० जल निगम (ग्रामीण) विभाग के द्वारा अग्रत कराया गया कि जल निगम द्वारा अनुमान एवं संवाहन अन्तर्गत 47 ग्राम क्षेत्रगत योजनाओं के अन्तर्गत 144 ग्रामों के साक्षे 106 ग्राम पूर्ण फंक्शनल एवं 32 ग्राम आंशिक फंक्शनल है एवं 06 ग्राम डिमाण्ड ऑनली का पानी नहीं मिलने के कारण नग्न फंक्शनल हैं।

Table No-1A के अंतर्गत संवाहन एवं अनुसूचण (Operation & Maintenance) के अधीन संवाहित योजनाओं की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी महोदय/अध्याय, जिला क्षेत्रगत एवं स्वच्छता समिति द्वारा अभियांती अभियन्ता, एण्ड कार्यालय, उ०२० जल निगम (ग्रामीण) विभाग, फर्म एल०एच०एच०एच० एवं सी०डी०डी०आर० के डेबेस्ट मैनेजर को निर्देशित किया गया कि आर्थिकी फंक्शनल 32 ग्रामों एवं नग्न फंक्शनल 06 ग्रामों में डिमाण्ड ऑनली एवं पाइप लाइन, हाउस कनेक्शन एवं संयन्त्रणों के अन्तर्गत अवशेष कार्यों को पूर्ण कराकर शत-प्रतिशत नियमित जलपूर्ति कराना सुनिश्चित करें। सम्बंधित फर्म को निर्देश दिये गये कि अवशेष कार्यों को पूर्ण करने का माइक्रो-प्लान एक सप्ताह के अन्दर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

Table 1B-Jal Nigam Retaining Scheme Progress

Total No of Schemes	Total No of Village	No of Physically Completed Scheme	Total No of Village Physically Completed	No of Financially Completed Scheme	Total No of Village Financially Completed	No of Physically Not Completed /WIP Schemes	Total No of Village Not Completed /WIP	No of Financially Not Completed /WIP Schemes	Total No of Village Financially Not Completed /WIP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
44	61	44	61	0	0	0	0	44	61

Table 1B Observations

Table 1B में जिलाधिकारी महोदय/अध्याय, जिला क्षेत्रगत एवं स्वच्छता समिति द्वारा अभियांती अभियन्ता, एण्ड कार्यालय, उ०२० जल निगम (ग्रामीण) विभाग को निर्देशित किया गया कि क्षेत्रगत योजनाओं के अन्तर्गत रिमैनेन्स योजनाओं में सिनिशियल एवं कंफिगरेशन के अवशेष समस्त कार्यों को पूर्ण कराकर शत-प्रतिशत नियमित जलपूर्ति कराना सुनिश्चित करें। सम्बंधित फर्म को निर्देश दिये गये कि अवशेष कार्यों को पूर्ण करने का माइक्रो-प्लान एक सप्ताह के अन्दर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। साथ ही जिला योजनाओं के कार्य पूर्ण किये गये हैं उनके मुताबिक की कार्यवाही पूर्ण कराते हुए फाइनेन्सियल बरतौज किया जाये।

Table 2 Physical Progress Phase wise

Sno	Agency Name	Total Schemes	Total Villages	RWS Villages		Work Completed			Work In Progress			OBT	
				Total RWS Villages	100% / 90% to 99% / < 90%	O&M Schemes Villages	Trial Run Schemes Villages	Schemes Villages	Direct Pumping Schemes Villages	No RWS Schemes Villages	Villages in O&M but not RWS	Registered OBT	Completed OBT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	[JNM] GVR	1	69	65	35/77/13	0/0	0/0	1/69	0/0	1/4	0	28	27
2	[JNM] Laxmi & Teesha Ltd	2	345	262	117/31/94	0/0	0/0	2/345	0/0	1/82	0	108	108
3	[Jal Nigam] Eagle Infra India Ltd	46	97	91	59/0/23	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0	0	0
4	[Jal Nigam] JWIL Chitrakoot	1	47	47	47/0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0	0	0
Total		50	558	465	258/77/130	0/0	0/0	3/614	0/0	2/86	0	136	135

Table 2 Observations

Table No-2 में जल जीवन मिशन के अंतर्गत Phase wise योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए विलम्बिकारी नगरेय/अव्यय विला पंचायत एवं संचालन समिति द्वारा निर्देशित किया गया है-

1. फर्म वीपीपीआर के प्रोजेक्ट मैनेजर को निर्देश दिये गये कि योजना के अंतर्गत कुल 69 ग्रामों के साप्ताहिक अवरोध 03 ग्रामों में मात्र अगस्त 2026 तक अधिसूचित, पाइप लाइन, हाउस कनेक्शन का कार्य पूर्ण करवाने हेतु पंचायत आपूर्ति कचरा सुनिश्चित करें एवं विन ग्रामों में 90 से 99 प्रतिशत एवं 90 प्रतिशत से कम पंचायत आपूर्ति की जा रही है उन ग्रामों में राल-प्रतिशत पंचायत आपूर्ति करना सुनिश्चित करें एवं विन ग्रामों में 90 से 99 प्रतिशत एवं 90 प्रतिशत से कम पंचायत आपूर्ति की जा रही है उन ग्रामों में राल-प्रतिशत पंचायत आपूर्ति करना सुनिश्चित करें।
2. फर्म एलएफएलएल के प्रोजेक्ट मैनेजर को निर्देश दिये गये कि वांछी बाजार ग्राम समूह पंचायत योजना के अंतर्गत कुल 286 ग्रामों के साप्ताहिक अवरोध 82 ग्रामों में मात्र सितम्बर 2026 तक अधिसूचित, पाइप लाइन, हाउस कनेक्शन का कार्य पूर्ण करवाने हेतु पंचायत आपूर्ति करना सुनिश्चित करें एवं विन ग्रामों में 90 से 99 प्रतिशत एवं 90 प्रतिशत से कम पंचायत आपूर्ति की जा रही है उन ग्रामों में राल-प्रतिशत पंचायत आपूर्ति करना सुनिश्चित करें।
3. फर्म ईगल इन्फ्रा इंडिया लिमिटेड के प्रोजेक्ट मैनेजर को निर्देश दिये गये कि अनुसूचित एवं संचालित ग्रामों में कठोरता युक्त मानक अनुसार जलपूर्ति सुनिश्चित किया जाये एवं ग्रामों से प्राप्त हो रही शिकायतों का गुणवत्ता पूर्ण निवारण कराया जाये।
4. फर्म जेनरल इन्फ्रा इंडिया लिमिटेड के प्रोजेक्ट मैनेजर को निर्देश दिये गये कि अनुसूचित एवं संचालित ग्रामों में कठोरता युक्त मानक अनुसार जलपूर्ति सुनिश्चित किया जाये एवं ग्रामों से प्राप्त हो रही शिकायतों का गुणवत्ता पूर्ण निवारण कराया जाये।

Table-2A Single Village Scheme Physical Progress

SRO	Type	Total Schemes	Total Villages/ Certified Village	RWS Villages		Work Completed		Work In Progress			Villages in O&M		O&M		Financial Details (Lakh)	
				Total RWS Villages	100%, 99% to 99% < 99%	O&M Schemes	Total RWS Schemes	Schemes Villages	Direct Pumping Schemes Villages	Not RWS Schemes Villages	Villages in O&M	Not RWS Villages No Description	Required O&M	Completed O&M	Estimated Cost	Expenditure
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	SINGLE VILLAGE SCHEME (ASR)	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	SINGLE VILLAGE SCHEME (As Nigam)	38	38.26	33.84%	22307	35	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0
	Total	38	38.26	33.84%	22307	35	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0

Table 2A में जिलाधिकारी मधेरा/अन्तर, जिला देवगढ़ एवं सारखला सागिति द्वारा अधिवासी अभियान, खण्ड कार्यालय, उपाय कर निगम (ग्रामीण) विभाग को निर्देशित किया गया कि देवगढ़ योजनाओं के अन्तर्गत विभागीय अभियानों में सिंचित एवं कृषिनिर्माण के अवशेष समस्त कार्यों को पूर्ण करवाए यात्र-मंजिला विधायक जलपूर्ति करणा सुनिश्चित करें। सम्बन्धित कार्य को निर्देश दिये गये कि अवशेष कार्यों को पूर्ण करने का माइक्रो-प्लान एक सप्ताह के अन्दर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। साथ ही विन योजनाओं के कार्य पूर्ण किये गये हैं उनके गुणवत्ता की कार्यवाही पूर्ण कराते हुये काइनेटिक्सल तस्वीर किया जाये।

Table 3 RW's disruption(Village)

S.No.	Agency Name	Total RWs disruption(Village)								O&M RWs disruption(Village)							
		Ther	Power Electrical Issue	Tallu Pump	Road Widening	Damage Village Internal Works	Local Repairing	Total	Ther	Power Electrical Issue	Tallu Pump	Road Widening	Damage Village Internal Works	Local Repairing	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	CVRP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Larven & Toubre Ltd	0	0	0	36	0	0	36	0	0	0	0	0	0	0		
3	Eagle Infra India Ltd(Jal Nigam)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	JWIL Chitrakoot(Jal Nigam)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Total		0	0	0	36	0	0	36	0	0	0	0	0	0	0		

Table 3 Observations

अधिकांसी अवियन्ता, चारु कार्यालय, उभय जल निगम (जानीन) विभाग के द्वारा अलग कलाया गया कि चांदी बागर ग्राम समूह देवजल योजना के अंतर्गत 26 ग्रामों में देवजल आपूर्ति में रोड बाइकनिंग / बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस वे की अनुमति के कारण बाधाएँ हैं जिनका विवरण निम्नानुसार है-

1. बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस वे से बाधित 09 ग्रामों में पाइप लाइन बिछाये जाने की अनुमति म्यूनीसिपल विभाग से प्राप्त कर ली गयी है। फर्म एलएफएचडी के पाइप लाइन बिछाये जाने का कार्य यथाशीघ्र प्रारम्भ कराने के निर्देश दिये गये हैं।
2. लोक निर्माण विभाग के द्वारा पट्टेन विद्या से देवांगना घाटी तक रोड बाइकनिंग के कारण 11 ग्राम प्रभावित हैं जिसके क्रम में लोक निर्माण विभाग से सन्तुष्ट स्थापित करते हुये आरओडोरडर उपलब्ध करा दिया गया है। फर्म एलएफएचडी को पाइप लाइन बिछाये जाने का कार्य यथाशीघ्र प्रारम्भ कराने के निर्देश दिये गये हैं।
3. राष्ट्रीय राजमार्ग लोक निर्माण विभाग द्वारा 731 ए कमी से राजपुर रामवनगमन पथ मार्ग के चौड़ीकरण के कारण 12 ग्राम प्रभावित हैं जिसके क्रम में अधिकांसी अवियन्ता, लोक निर्माण विभाग, प्रयागराज के अधिकारियों के द्वारा संयुक्त निरीक्षण कराते हुये मार्ग के बाइर आरओडोरडर माकिंग का कार्य कराया जाना है।

Table No-3 में जल जीवन मिशन के अंतर्गत नियमित देवजल आपूर्ति वाले ग्रामों में जलपूर्ति व्यवधान की संधिदा करते हुए विताधिकारी महोदय/अध्यक्ष, जिला क्षेत्र जल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि म्यूनीसिपल एवं लोक निर्माण विभाग प्रयागराज से सनवय स्थापित करते हुये अवरोध कार्यों को पूर्ण करवाकर ग्रामों में नियमित देवजल आपूर्ति प्रारम्भ कराना सुनिश्चित करें।

Table 4 Certification/Jal Arpan/Jal Aklau/RPWSS/Road Restoration

SNo.	Agency Name	Villages	Certification	Jal Arpan	Jal Aklau	100% Road Restoration Villages
1	2	3	4	5	6	7
1	GVPK	69	52	5	22	61
2	Larsen & Toubro Ltd	345	175	6	89	277
Total		414	227	11	111	338

Table 4 Observations

हर घर जल प्रमोनीकरण- अतिशायी अभियन्ता, अच्छे कार्यालय, 2080 जल निगम (ग्रामीण) विकसित के द्वारा अलग बताया गया कि जल जीवन मिशन के अन्तर्गत निर्माणाधीन

1. सिलौटा मुखकिल ग्राम समूह देवावल योजना के अन्तर्गत 59 ग्रामों के साक्षेस समस्त 59 ग्रामों का हर घर जल प्रमोनीकरण पूर्ण करा दिया गया है।
2. मांटी बांगर ग्राम समूह देवावल योजना के अन्तर्गत 280 ग्रामों के साक्षेस 140 ग्रामों का हर घर जल प्रमोनीकरण पूर्ण करा दिया गया है।
3. रैपुरा ग्राम समूह देवावल योजना के अन्तर्गत 69 ग्रामों के साक्षेस 62 ग्रामों का हर घर जल प्रमोनीकरण पूर्ण करा दिया गया है।

जल अर्पण-

1. सिलौटा मुखकिल ग्राम समूह देवावल योजना के अन्तर्गत 05 ग्राम पंचायतों में जल अर्पण गतिविधि पूर्ण करा ली गयी है।
2. मांटी बांगर ग्राम समूह देवावल योजना के अन्तर्गत 01 ग्राम पंचायत में जल अर्पण गतिविधि पूर्ण करा ली गयी है।
3. रैपुरा ग्राम समूह देवावल योजना के अन्तर्गत 05 ग्राम पंचायत में जल अर्पण गतिविधि पूर्ण करा ली गयी है।

जल आंकलन- जल जीवन मिशन के अन्तर्गत रिपोर्ट 111 ग्राम पंचायतों में जल आंकलन का कार्य पूर्ण करा दिया गया है।

रोड रेस्टोरेशन-

1. सिलौटा मुखकिल ग्राम समूह देवावल योजना के अन्तर्गत पाइप लाइन बिछाने के दौरान क्षतिग्रस्त की गयी 60.00 कि०मी० के साक्षेस 57.37 कि०मी० रोड रेस्टोरेशन का कार्य पूर्ण करा दिया गया है एवं योजनाअन्तर्गत 59 ग्रामों के साक्षेस 57 ग्रामों में रोड रेस्टोरेशन कार्य पूर्ण करा दिया गया है।
2. मांटी बांगर ग्राम समूह देवावल योजना के अन्तर्गत पाइप लाइन बिछाने के दौरान क्षतिग्रस्त की गयी 304.62 कि०मी० के साक्षेस 280.00 कि०मी० रोड रेस्टोरेशन का कार्य पूर्ण करा दिया गया है एवं योजनाअन्तर्गत 280 ग्रामों के साक्षेस 249 ग्रामों में रोड रेस्टोरेशन कार्य पूर्ण करा दिया गया है।
3. रैपुरा ग्राम समूह देवावल योजना के अन्तर्गत पाइप लाइन बिछाने के दौरान क्षतिग्रस्त की गयी 97.10 कि०मी० के साक्षेस 80.93 कि०मी० रोड रेस्टोरेशन का कार्य पूर्ण करा दिया गया है एवं योजनाअन्तर्गत 69 ग्रामों के साक्षेस 60 ग्रामों में रोड रेस्टोरेशन कार्य पूर्ण करा दिया गया है।

Table No-4 में जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर जल (Central/Regional Arpan/Jal Aklau/RPWSS/Road Restoration) वाले ग्रामों की सूची का कल गुरु विलम्बकारी नतीजा/अध्यक्षितता देवावल एवं स्वच्छता संधिद्वारा अतिशायी अभियन्ता, अच्छे कार्यालय, 2080 जल निगम (ग्रामीण) विकसित एवं समस्त कार्यवाही संस्थाओं के प्रोबेक्ट डीपेंडर को निर्दिष्टित किया गया कि योजनाअन्तर्गत अग्रणी कर्मियों को पूर्वाह्न मशीनरी व मैनपावर लगाते हुए जल्दबासी पूर्ण कराकर समस्त ग्रामों में देवावल आगुती प्रारम्भ कराने एवं जल अर्पण की कार्यवाही पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। साथ ही जिन ग्रामों में रोड रेस्टोरेशन का कार्य अवरोध है, उन ग्रामों में वर्षा ऋतु के दृष्टिगत प्रमोनीकरण के आधार पर रोड रेस्टोरेशन का कार्य दिन-रात-15.08.2020 तक पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

Table 4A RPWSS Village Details

SNo.	Total No of Villages	No of Villages Where RPWSS Finalized	No of Villages Where RPWSS In Drain	No of Village RPWSS not Started	Finalized(%)
1	2	3	4	5	6
1	561	545	0	16	97.15%

Table 4A Observations

आरपीडब्ल्यूएसआरआर- अतिवासी अभियान, खास कार्यालय, उमम जल निगम (ग्रामीण) विकसुट के द्वारा अद्यतन कराया गया कि चम्पार के अन्तर्गत समस्त ग्रामजल योजनाओं की आरपीडब्ल्यूएसआरआर आईडीओ पूर्ण कर ली गयी है।

Table No-4A में जल जीवन निगम के अंतर्गत ग्रामीण वाइड ग्रामजल आपूर्ति योजनाओं (Sujal Ganga ID/RPWSS ID) की समीक्षा करते हुए निम्नलिखित नगर/अंचल, निम्न ग्रामजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि जल जीवन निगम के अन्तर्गत समस्त एकेड्स की विद्या दीपि ग्रामजल भारत एवं के माध्यम से पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

Table 5 Components Wise Physical Progress

Sr.No.	Components	Physical Progress		
		Target	Achievement	%
1	2	3	4	5
2	अवधि डैक (over)	136	136/135	100.00
3	समुच्चय विभाग का कार्य (वि.सी.)	4511	4290	95.11
4	पर्यटन नगर अधीनस्थ (पर्यटन)	163970	163698	99.83
5	जल पुरविकाएँ संबंध (ज.प.स.)	3	3	100.00
6	सड़क मरम्मत का कार्य (स.म.)	455	391	85.93
7	दो महीने 100% सड़क मरम्मत का कार्य पूर्ण हो चुका है।	414	338	81.64
8	विभिन्न जल संपूर्ण	414	328	79.23

Table 5 Observations

ओवर डैक- अभियांती अभियंता, एचए कार्यालय, एचए कार्यालय, एचए विभाग (ग्रामीण) विवरण के द्वारा अवगत कराया गया कि एल सीन विभाग के अन्तर्गत निर्माण

1. सिविल इंजीनियरिंग ग्राम सड़क विकास योजना के अन्तर्गत 17 नग ओवर डैक टीकों के सापेक्ष समस्त 17 नग ओवर डैक टीकों का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है एवं समस्त 17 नग ओवर डैक टीक फंक्शनल हैं।
2. ग्रामीण ग्राम सड़क विकास योजना के अन्तर्गत 91 नग ओवर डैक टीकों के सापेक्ष समस्त 91 नग ओवर डैक टीकों का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है एवं 88 नग ओवर डैक टीक फंक्शनल हैं, 03 नग ओवर डैक टीक फंक्शनल नहीं हैं।
3. ग्राम सड़क विकास योजना के अन्तर्गत 20 नग ओवर डैक टीकों के सापेक्ष समस्त 22 नग ओवर डैक टीकों का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है एवं 20 नग ओवर डैक टीक फंक्शनल हैं, 02 नग ओवर डैक टीक फंक्शनल नहीं हैं एवं 01 नग ओवर डैक टीक का कार्य अवरोध है।

जिलाधिकारी महोदय / अन्य, जिला देवजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा अधिसूची अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उपाय जल निगम (ग्रामीण) विभाग के अन्तर्गत निर्माणशील
मैसर्स एलएचएलटी के प्रोजेक्ट मैनेजर को निर्देश दिये गये कि चांदी बांगर ग्राम समुद्र देवजल योजना के अन्तर्गत अवशेष 05 नग ओएचएलटी को यथाशीघ्र फंक्शनल
कराना सुनिश्चित करें। कर्म मैसर्स जीपीपीआर को प्रोजेक्ट मैनेजर को निर्देश दिये गये कि श्रुत ग्राम समुद्र देवजल योजना के अन्तर्गत अवशेष 01 नग ओएचएलटी
का कार्य यथाशीघ्र पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

पाइप लाइन- अधिसूची अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उपाय जल निगम (ग्रामीण) विभाग के द्वारा अग्रगत कराया गया कि जल जीवन मिशन के अन्तर्गत निर्माणशील

1. सिलौटा मुख्यालय ग्राम समुद्र देवजल योजना के अन्तर्गत 578.55 कि०मी० के साधे सगल 578.55 कि०मी० पाइप लाइन बिछाने का कार्य पूर्ण करा दिया गया है।
2. चांदी बांगर ग्राम समुद्र देवजल योजना के अन्तर्गत अन्तर्गत 303.33 कि०मी० के साधे सगल 2582.60 कि०मी० पाइप लाइन बिछाने का कार्य पूर्ण करा दिया गया है।
3. श्रुत ग्राम समुद्र देवजल योजना के अन्तर्गत 882.38 कि०मी० के साधे सगल 985.29 कि०मी० पाइप लाइन बिछाने का कार्य पूर्ण करा दिया गया है।

जिलाधिकारी महोदय / अन्य, जिला देवजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा अधिसूची अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उपाय जल निगम (ग्रामीण), विभाग के अन्तर्गत निर्माणशील
मैसर्स एलएचएलटी के प्रोजेक्ट मैनेजर को निर्देश दिये गये कि चांदी बांगर ग्राम समुद्र देवजल योजना के अन्तर्गत अवशेष 445.78 कि०मी० पाइप लाइन बिछाने का
कार्य यथाशीघ्र पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। कर्म मैसर्स जीपीपीआर को प्रोजेक्ट मैनेजर को निर्देश दिये गये कि श्रुत ग्राम समुद्र देवजल योजना के अन्तर्गत अवशेष
18.17 कि०मी० पाइप लाइन बिछाने का कार्य यथाशीघ्र पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

नियमित जलापूर्ति- अधिसूची अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उपाय जल निगम (ग्रामीण) विभाग के द्वारा अग्रगत कराया गया कि जल जीवन मिशन के अन्तर्गत निर्माणशील

1. सिलौटा मुख्यालय ग्राम समुद्र देवजल योजना के अन्तर्गत 69 ग्रामों के साधे सगल 69 ग्रामों (45 ग्रामों में शत-प्रतिशत, 09 ग्रामों में 90 से 99 प्रतिशत एवं 05 ग्रामों में 80 प्रतिशत से कम) में नियमित जलापूर्ति प्रारम्भ हो गयी है।
2. चांदी बांगर ग्राम समुद्र देवजल योजना के अन्तर्गत 288 ग्रामों के साधे 204 ग्रामों (72 ग्रामों में शत-प्रतिशत, 42 ग्रामों में 90 से 99 प्रतिशत एवं 90 ग्रामों में 90 प्रतिशत से कम) में नियमित जलापूर्ति प्रारम्भ हो गयी है।
3. श्रुत ग्राम समुद्र देवजल योजना के अन्तर्गत 69 ग्रामों के साधे 65 ग्रामों (35 ग्रामों में शत-प्रतिशत, 17 ग्रामों में 90 से 99 प्रतिशत एवं 13 ग्रामों में 90 प्रतिशत से कम) में नियमित जलापूर्ति प्रारम्भ हो गयी है।

Table No-5 में जिलाधिकारी महोदय / अन्य, जिला देवजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा अधिसूची अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उपाय जल निगम (ग्रामीण) विभाग एवं
कार्यदायी कर्म मैसर्स एलएचएलटी एवं जीपीपीआर के प्रोजेक्ट मैनेजर को निर्देश दिये गये कि योजनान्तर्गत अवशेष कार्यों को पूर्ण करवा दिये गये सगल ग्रामों में
शत-प्रतिशत नियमित जलापूर्ति यथाशीघ्र प्रारम्भ कराना सुनिश्चित करें। साथ ही जिन ग्रामों में शेष शेषों का कार्य अवशेष है, उन ग्रामों में जल जल के प्रतिशत
प्रभावितता के आधार पर शेष शेषों का कार्य दिनांक-15.08.2024 तक पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

Table 6 Unified Command and Control System (UCCS)-Automation

SNo.	Agency Name	Total			O&M		
		Scheme	Integrated	Live	Scheme	Integrated	Live
1	2	3	4	5	6	7	8
1	CVPR	1	1	1	0		
2	Larsen & Toubro Ltd	2	2	2	0		
Total		3	3	3	0		
1	Jal Nigam	47	0	0	0	0	0
Total		50	3	3	0		

Table 6 Observations

रकबा आटोमेशन- अधिशासी अभियन्ता, छपड़ कार्यालय, उमरा जल निगम (ग्रामीण) बिजकट के द्वारा अग्रगत करवाया गया कि जल जीवन मिशन के अन्तर्गत निम्नलिखित

1. सिलीका मुक्तकिल ग्राम समूह प्रयोजन योजना के अन्तर्गत 17 नग ओवर डेड टैकों के सापेक्ष 13 नग ओवरफ्लो का पोर्टल पर सही डाटा प्राप्त हो रहा है, 03 नग ओवरफ्लो का इंटीग्रेशन कार्य पूर्ण है किन्तु डाटा अप्रदा है, 01 नग ओवरफ्लो का कार्य पूर्ण परन्तु इंटीग्रेशन व कंटीन्यूशन का कार्य लंबित है।
2. बांटी बागर ग्राम समूह प्रयोजन योजना के अन्तर्गत 91 नग ओवर डेड टैकों के सापेक्ष 12 नग ओवरफ्लो का पोर्टल पर सही डाटा प्राप्त हो रहा है, 23 नग ओवरफ्लो का इंटीग्रेशन कार्य पूर्ण है किन्तु डाटा अप्रदा है, 42 नग ओवरफ्लो का कार्य पूर्ण परन्तु इंटीग्रेशन व कंटीन्यूशन का कार्य लंबित है, 14 नग ओवरफ्लो के उपकरणों के अतिरिक्त का कार्य अपूर्ण है।
3. पैपुल ग्राम समूह प्रयोजन योजना के अन्तर्गत 28 नग ओवर डेड टैकों के सापेक्ष 13 नग ओवरफ्लो का पोर्टल पर सही डाटा प्राप्त हो रहा है, 10 नग ओवरफ्लो का इंटीग्रेशन कार्य पूर्ण है किन्तु डाटा अप्रदा है, 04 नग ओवरफ्लो का कार्य पूर्ण परन्तु इंटीग्रेशन व कंटीन्यूशन का कार्य लंबित है, 01 नग ओवरफ्लो के उपकरणों के अतिरिक्त का कार्य अपूर्ण है।

जिलाधिकारी महोदय/अध्याय, जिला प्रयोजन एवं रखरखाव समिति द्वारा अधिशासी अभियन्ता, छपड़ कार्यालय, उमरा जल निगम (ग्रामीण), बिजकट एवं कार्यदायी फर्म मैसर्स एलएफएलएल के प्रोजेक्ट मैनेजर को निर्देश दिये गये कि बांटी बागर ग्राम समूह प्रयोजन योजना के अन्तर्गत अवशेष 05 नग ओवरफ्लो को यथाशीघ्र प्रयोजन कराना सुनिश्चित करें। फर्म मैसर्स जीपीसीपीआर के प्रोजेक्ट मैनेजर को निर्देश दिये गये कि पैपुल ग्राम समूह प्रयोजन योजना के अन्तर्गत अवशेष 01 नग ओवरफ्लो का कार्य यथाशीघ्र पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

Table No-6 में जिलाधिकारी महोदय/अध्याय, जिला प्रयोजन एवं रखरखाव समिति द्वारा कार्यदायी फर्म मैसर्स एलएफएलएल एवं जीपीसीपीआर के प्रोजेक्ट मैनेजर के द्वारा रकबा का कार्य पूर्ण नहीं किये जाने के कारण अप्रसन्नता व्यक्त की गयी एवं अधिशासी अभियन्ता, छपड़ कार्यालय (जि०/ग०), उमरा जल निगम (ग्रामीण) बिजकट को निर्देशित किया गया कि फर्मों से माइक्रोप्लान एक रास्ता के अंदर प्राप्त करते हुए योजनागत अवशेष ओवरफ्लो के रकबा आटोमेशन का कार्य यथाशीघ्र पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

Table 7 Grievance Redressal System

SNo.	Agency Name	Total Complaint			O&M Complaint		
		Total	Close	Pending	Total	Close	Pending
1	2	3	4	5	6	7	8
1	GVPR	199	174	25			0
2	Larsen & Toubro Ltd	925	635	290			0
3	Eagle Infra India Ltd(Jal Nigam)	215	178	37	157	134	23
4	JWIL Chitrakoot(Jal Nigam)	71	60	11	71	60	11
Total		1410	1047	363	228	194	34

Table 7 Observations

उक्त तालिका से स्पष्ट है कि कर्मों के द्वारा संदर्भों के निस्तारण में सुधारार्थक कार्यवाही नहीं की गयी है, जो कि आप समस्त की वीवियन्स जैसे अति महत्वपूर्ण कार्यों के प्रति उदासीनता को परिलक्षित करता है। आप लोगों के द्वारा भिन्नतायकता से शत-प्रतिशत धारा नहीं की जा रही है एवं शत-प्रतिशत सर्व कार्य नहीं करवा जा रहा है जिसके कारण संतुष्ट कीर्तिका के प्रतिशत में वृद्धि नहीं हो पा रही है एवं सुधार परिलक्षित नहीं हुआ है, जो कि गम्भीर लाभदायी एवं कार्य में विश्वसनीयता को दर्शाता है और विभाग की समग्रता सेवा प्रदान करने की प्रतिबद्धता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

Table No-7 में निम्नलिखित महत्व/अवस्था, खिला मेकअप एवं सम्पत्ति सन्निधि द्वारा अभिसारी अभियन्ता, सख्त कार्यालय, उ००५० जल निगम (ग्रामीण), पित्रकट, अभिसारी अभियन्ता, सख्त कार्यालय (वि०/सा०), उ००५० जल निगम (ग्रामीण), पित्रकट एवं समस्त कार्यवाही संस्थाओं के प्रोब्लेम मैनेजर को निर्देश दिये गये कि योजनागत/नियमित वीवियन्स का गुणवत्तापूर्ण एवं समग्रता निस्तारण गाननीय मुख्यमंत्री जी, उ००५० शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता में है। अतः समस्त वीवियन्स का समग्रता एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण विधिवत विधि से ०५ दिन पूर्व करना सुनिश्चित करें।

Table 8-भारत सरकार द्वारा निर्धारित, प्रदेश के Arsenic/Fluoride/JE/AES प्रभावित क्षेत्रों का विवरण

Sno	Description	Total Villages	Completed Villages	Work In Progress Villages	Completed(%)
1	2	3	4	5	6
1	Fluoride	2	2	0	100

Table 8 Observations अधिरात्री अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उदयो जल निगम (ग्रामीण) शिवकुट के द्वारा अवगत कराया गया कि जलपद में क्लोराइड से प्रभावित 02 नम नमों में कार्य पूर्ण करा लिया गया है।

Table 9-Water Quality

S. No.	Test By	Test Details							Costsanitized Test Scheme Details					
		Total Test	Village Tested	Safe found	Contaminated found	Remedial Action	Re-Test	Re-Test found safe	Village Without Scheme	Village With Scheme	O&M Scheme Village	Trial Run Scheme Village	Under Construction Scheme Village	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Arsenic Parameter test	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Fluoride Parameter test	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Other Parameter test	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Table 9 Observations अधिरात्री अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उदयो जल निगम (ग्रामीण) शिवकुट के द्वारा अवगत कराया गया कि जलपद में क्लोराइड से प्रभावित 02 नम नमों में कार्य पूर्ण करा लिया गया है।

Other Instructions

CIRP Status- अधिशाली अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उग्रप्र जल निगम (ग्रामीण) चित्रकूट के द्वारा अद्यतन कराया गया कि समस्त योजनाओं की सीआरईआरसी पूर्ण कर लिया गया है।

Land Availability / Issues- अधिशाली अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उग्रप्र जल निगम (ग्रामीण) चित्रकूट के द्वारा अद्यतन कराया गया कि समस्त योजनाओं के अन्तर्गत भूमि उपलब्धता से सम्बन्धित कोई समस्या नहीं है।

Chortation Details- जिलाधिकारी महेन्द्र/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा अधिशाली अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उग्रप्र जल निगम (ग्रामीण), चित्रकूट, अधिशाली अभियन्ता, खण्ड कार्यालय (पिठो/गण), उग्रप्र जल निगम (ग्रामीण), चित्रकूट एवं समस्त कार्यवाही संस्थाओं के प्रोजेक्ट मैनेजर को निर्देश दिये गये कि योजनान्तर्गत किये जा रहे पेयजल आपूर्ति में क्लोरिनेशन की सुगुणित मात्रा का उपयोग करते हुये मुझ पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करावी जाये।

Other Issue-Related Instructions- अधिशाली अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उग्रप्र जल निगम (ग्रामीण) चित्रकूट के द्वारा अद्यतन कराया गया कि जल व्हेन निखन के अन्तर्गत निर्माणधीन-

1. सिलौटा मुस्तकिल ग्राम समूह पेयजल योजना के अन्तर्गत आकरक 47 नग मैनापार के सांघेस केवल 15 मैनापार कार्यरत है।
2. चादी बानर ग्राम समूह पेयजल योजना के अन्तर्गत आकरक 614 नग मैनापार के सांघेस केवल 350 मैनापार कार्यरत है।
3. हैपुरा ग्राम समूह पेयजल योजना के अन्तर्गत आकरक 272 नग मैनापार के सांघेस केवल 180 मैनापार कार्यरत है।

जिलाधिकारी महेन्द्र/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा योजनान्तर्गत फर्मों के द्वारा पर्याप्त मैनापार एवं नशीनरी नहीं लगाने कने के कारण

अप्रसन्नता व्यक्त की गयी एवं अधिशाली अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उग्रप्र जल निगम (ग्रामीण), चित्रकूट, अधिशाली अभियन्ता, खण्ड कार्यालय (पिठो/गण), उग्रप्र जल निगम (ग्रामीण), चित्रकूट एवं समस्त कार्यवाही संस्थाओं के प्रोजेक्ट मैनेजर को निर्देश दिये गये कि योजनान्तर्गत निर्धारित समयान्तर्गत पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

परियोजनाओं की समीक्षा के उपरान्त निम्नलिखित निर्देश दिये गये:-

1. समस्त कार्यवाही संस्थाओं/फर्मों के प्रोजेक्ट मैनेजर/प्रतिनिधियों को निर्देश दिए गए कि अपने योजनान्तर्गत अवशेष कार्यों को नियमित समयान्तर्गत पूर्ण करायें जाने का माहमोत्तान प्रत्येक दशा में एक सप्ताह के अंदर खण्ड कार्यालय, उग्रप्र जल निगम (ग्रामीण) कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
2. अपर जिलाधिकारी (नमाधि गणे), चित्रकूट एवं अधिशाली अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उग्रप्र जल निगम (ग्रामीण) चित्रकूट को निर्देश दिये गये कि योजनान्तर्गत जिन ग्रामों में नियमित जलापूर्ति प्रारम्भ की जा रही है उन ग्रामों का प्रचार-प्रसार साक्षर भीडिया, पिंट भीडिया एवं इलेक्ट्रिक भीडिया के माध्यम से कराना सुनिश्चित करें एवं माओ जनप्रतिनिधियों (गणसांसद, माओ क्रियायक, माओ जिला पंचायत अध्यक्ष, माओ अध्यक्ष, ब्लाक प्रमुख एवं ग्राम प्रधान) को उपस्थिति में ग्रामों का हर घर जल प्रमानीकरण कराना सुनिश्चित करेंगे।
3. समस्त कार्यवाही संस्थाओं/फर्मों के प्रोजेक्ट मैनेजर/प्रतिनिधियों, समस्त सम्बन्धित सहायक अभियन्ता/जुनियर इंजीनियर/टीपीआईआई है साइट इंजीनियर को निर्देश दिए गए कि समस्त योजनाओं के अंतर्गत जिन ग्रामों में पेयजल आपूर्ति प्रारम्भ हो गयी है, उन ग्रामों में पाइप लाइन डिजनों के दौरान इतिहास की गयी सड़क मार्गों के पुर्नस्थापन के कार्यों को पर्याप्त मैनापार एवं नशीनरी लगाने हुये प्राथमिकता पर 15.08.2028 तक सात-प्रतिष्ठा पूर्ण कराना सुनिश्चित करें एवं फोटोग्राफ उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। जिसकी ग्रामपंचायत कार्ययोजना प्रत्येक दशा में 02 दिवस के अंदर अपर जिलाधिकारी (नमाधि गणे), चित्रकूट कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
4. योजनान्तर्गत कार्यों की प्रगति अत्यन्त धीमी होने के दृष्टिगत जिलाधिकारी महेन्द्र चित्रकूट की तरफ से फर्म एलएएचडी के कलस्टर डेड/स्टेट डेड एवं फर्म जीपीपीआईआईआई के स्टेट डेड को नोटिस निर्गत करने के निर्देश दिये गये।

5. खण्ड कार्यालय (वि०/या०) उ०७७० जल निगम (ग्रामीण) चित्रकूट के सहायक अभियन्ता को निर्देश दिये गये कि योजनान्तर्गत शिरोपरे जलाशय को प्रतिदिन भरने की टाइमिंग का विवरण वाट्सएप ग्रुप के माध्यम से प्रतिदिन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
6. जिलाधिकारी महोदय चित्रकूट द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में सिव्हीटा मुस्तभिल ग्राम समूह पेयजल योजना के अन्तर्गत विकसित खण्ड समनगर के ग्राम प्रभागों का डब्ल्यूटीपीडी का एक्सचेंजर विजिट करने के निर्देश दिये गये।
7. अभियांसी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०७७० जल निगम (ग्रामीण) चित्रकूट के द्वारा अग्रगत कराया गया कि योजनान्तर्गत आईजीआरएस, पीडियान्त, जनप्रतिनिधियों एवं सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हो रही शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण एवं निष्पक्षित समायोजन नित्तरण सम्बन्धित प्रोजेक्ट मैनेजर/प्रतिनिधियों के द्वारा नहीं किया जाता है जिसके सम्बन्ध में सम्बन्धित प्रोजेक्ट मैनेजर/प्रतिनिधियों एवं सम्बन्धित जूनियर इंजीनियरों को निर्देश दिए गए कि योजनान्तर्गत आईजीआरएस सन्ध्यों का गुणवत्तापूर्ण समायोजन नित्तरण कराना सुनिश्चित करें। यदि किसी भी शिकायत की गुणवत्तात्मक के अनुसार नहीं होने एवं डिफाल्टर भेजी में आने की स्थिति में सम्बन्धित प्रोजेक्ट मैनेजर/प्रतिनिधियों एवं सम्बन्धित जूनियर इंजीनियरों, सहायक अभियन्ताओं की व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय करते हुए अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। समीक्षा बैठक में उपस्थित सभी कार्यदायी संस्थाओं के प्रोजेक्ट मैनेजर/टीन लीडर्स को निर्देशित किया गया कि अपने परियोजना क्षेत्र से सम्बन्धित सभी प्रकार की शिकायतें ऑफलाइन/ ऑनलाइन आई.जी.आर.एस. सन्ध्यों का यथाशीघ्र/समयबद्ध एवं संतोषजनक, गुणवत्तापूर्ण ढंग से निस्तारण कराया जाये तथा योजनान्तर्गत समस्त कार्यदाई संस्थाओं के प्रोजेक्ट मैनेजर/डेक्वायर्स एवं जूनियर इंजीनियर, सहायक अभियन्ताओं को कड़े निर्देश दिए गए कि डिस्ट्रिक्ट डेक्वायर्स पोर्टल पर पंक्ति अंतर्गत कार्यदाई संस्थाओं के प्रोजेक्ट मैनेजर/डेक्वायर्स ऑनलाइनआई.जी.आर.एस. सन्ध्यों का यथाशीघ्र/समयबद्ध एवं संतोषजनक, गुणवत्तापूर्ण ढंग से निस्तारण कराया जाये। आईजीआरएस सन्ध्यों के निस्तारण का संपूर्ण फीडबैक 80 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिये। साथ ही ऑपरेटर एजेंसी के डिस्ट्रिक्ट डेड को निर्देश दिये गये ऑपरेटर एजेंसी के योजनकों के अन्तर्गत आईजीआरएस सन्ध्यों के निस्तारण का संपूर्ण फीडबैक 80 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिये। अभियांसी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०७७० जल निगम (ग्रामीण) चित्रकूट को निरन्तर अनुश्रवण करते हुए अपने स्तर से स्वयं मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिये गये।
8. चांदी बागर ग्राम समूह पेयजल योजना के अंतर्गत गडौली, भानपुर, बनहट एवं कुसेली स्पीडब्रेकआर पर एवं रैपुड ग्राम समूह पेयजल योजना के अंतर्गत मल्लिकपुर फल फीडर से कनेक्ट 05 नग कपास, पटा, सरहट, चूल्ही मेडा एवं टिकरिया स्पीडब्रेकआर पर अभियन्त विद्युत आपूर्ति प्राप्त होने एवं सेक्टर टाइम नियंत्रित नहीं होने के कारण पेयजल आपूर्ति प्रभावित होती है। इसके संबंध में अभियांसी अभियन्ता, विद्युत वितरण खंड राजापुर एवं चित्रकूट को निर्देशित किया गया कि जल जीवन निगम के अन्तर्गत समस्त लोकेशस पर आवश्यक विद्युत आपूर्ति हेतु सेक्टर फीडर का प्रस्ताव अभियांसी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय (वि०/या०) उ०७७० जल निगम (ग्रामीण) चित्रकूट को उपलब्ध कराया जाये एवं अभियांसी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड राजापुर एवं कर्मों को निर्देशित किया गया कि योजनाओं के संचालन हेतु पर्याप्त विद्युत आपूर्ति उपलब्ध कराये।
9. समस्त कार्यदायी संस्थाओं/फर्मों के प्रोजेक्ट मैनेजर/प्रतिनिधियों को निर्देश दिए गए कि जनपद अन्तर्गत समस्त सरकारी स्कूल, आंगनवाड़ी केन्द्र, पंचायत भवन, सीपीएसडी, पीएसडी आदि समस्त सरकारी भवनों में स्टैंड पोस्ट/हाउस कनेक्शन के माध्यम से पेयजल से आच्छादित करना सुनिश्चित करें। साथ ही समस्त सम्बन्धित सहायक अभियन्ता/जूनियर इंजीनियर/टीपीआई के साइट इंजीनियरों को निर्देश दिये गये कि कार्यदायी संस्थाओं के द्वारा उपरोक्त स्थलों पर कराये गये कनेक्शनों का सत्यापन कार्य पूर्ण करते हुए आक्या अभियांसी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०७७० जल निगम (ग्रामीण) चित्रकूट को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

इसके अतिरिक्त उक्त समीक्षा बैठक में उपस्थित कार्यदायी संस्था (L&TY) (GVPR)इंजीनियर्स लि० के प्रोजेक्ट मैनेजर/डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर तथा जल निगम के समस्त डेक्वायर्स को अपने-अपने परियोजना से आच्छादित पट्टकवार अवशेष कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूर्ण किये जाने हेतु कार्यस्थलों में अतिरिक्त मैनपावर/टीम/मशीनरी की तैनाती करते हुए समस्त अवशेष कार्यों को पूर्ण कराकर समस्त ग्रामों में नियमित शुद्ध पेयजल आपूर्ति कराना एवं गुणवत्तापूरक रौड रेस्टोरेशन का कार्य यथाशीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश दिये गये।

समीक्षा बैठक में उपस्थित नोडल विभाग जल निगम ग्रामीण अधिशासी अभियन्ता सिविल/विद्युत यन्त्रिकी एवं (TP) के डिप्टी टीम लीडर को निर्देशित किया गया कि स्वयं व अपने अधीनस्थ समस्त इंजीनियर्स के माध्यम से नियमित रूप से फील्ड भ्रमण कर प्रतिदिन की जीपीएस/कोऑर्डिनेट्स/रिपोर्ट की आख्या जॉइंट/ऑफिस यादस्वरूप गुप्त पर प्रेषित करने के साथ-साथ परियोजनाओं के तबित कार्यों की प्रगति में अपेक्षित सुधार लाने हेतु अपने स्तर से स्वयं मनीटरिंग कर सत्रमय कार्य गुणवत्तापूर्वक कराते हुए योजनाओं के सफल क्रियान्वयन किये जाने के निर्देश के साथ समन्वय बैठक सभाएत की गयी। उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

(पुलकित गरी)
जिलाधिकारी
चित्रकूट

दिनांक 11-07-2024

संख्या 1044 / M-0 / 77 / 2024 कार्यालय जिलाधिकारी चित्रकूट

प्रशिक्षण-निम्नलिखित को सूचनाएँ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव नरोदय, नगाँव गरी तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, लखनऊ।
2. प्रमुख निदेशक नरोदय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
3. अधिशासी निदेशक नरोदय, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
4. आयुक्त नरोदय, चित्रकूट ग्राम मण्डल, बाँदा।
5. मुख्य अभियन्ता, (पुनर्देखण्ड क्षेत्र) उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) झाँसी।
6. मुख्य विकास अधिकारी नरोदय, चित्रकूट।
7. अपर जिलाधिकारी (नगाँव गरी), चित्रकूट।
8. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), बाँदा।
9. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण)/नोडल विभाग चित्रकूट/अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय (वि०/ग्राम) उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), चित्रकूट को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
10. समस्त सहायक अभियन्ता, सिविल/यैकनिकल इंजीनियर (SWSM) को आवश्यक कार्यवाही एवं अनुपालनार्थ।
11. डिप्टी टीम लीडर, धर्म पाटी इलेक्शन (टीएमआर), सेक्स टैक शि० चित्रकूट को अनुपालनार्थ।
12. कलक्टर हेड/स्टेट हेड, कार्यवाही संस्था L&T/GVPR को आवश्यक कार्यवाही एवं अनुपालनार्थ।
13. प्रोलेक्टर मैनेजर/डीएमएएम कार्यवाही संस्था L&T/GVPR को अनुपालनार्थ।
14. समस्त ठेकेदार, टेंडरिंग/टैक-1,2,3, मऊ व बरगद, परदा एवं कोलसुवागरी को अनुपालनार्थ।

जिलाधिकारी
चित्रकूट