

जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जनपद-चित्रकूट में निर्माणाधीन पाइप रेयजल योजनाओं की प्रगति के सम्बन्ध में दिनांक-13.08.2024 को अधोहस्तक्षरी की अध्यक्षता में जे0जे0एम0 पोर्टल के डिस्ट्रिक्ट डैशबोर्ड के अनुसार सम्पन्न समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त:-

उक्त आयोजित बैठक में निम्नलिखित अधिकारी/कर्मचारिण उपस्थित रहे:-

1. श्री स्वप्निल कुमार अपर जिलाधिकारी (भूमि एवं) चित्रकूट।
2. डा0 महेंद्र त्रिपाठी, मुख्य विजिल्स अधिकारी चित्रकूट।
3. श्री अनिल कुमार, अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण)/नोडल विभाग जल जीवन मिशन चित्रकूट।
4. श्री अरुणाकर सिंह, अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय (वि0/या0), उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), बांदा।
5. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, राजापुर, जनपद-चित्रकूट।
6. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड कवी, चित्रकूट।
7. श्री देवेन्द्र सिंह, जिला प्रमुख राज अधिकारी, चित्रकूट।
8. समस्त सहायक अभियन्ता/समस्त जूनियर इंजीनियर, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) चित्रकूट।
9. समस्त सहायक अभियन्ता, खण्ड कार्यालय (वि0/या0), उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) चित्रकूट।
10. सहायक वस्तु विभाग अधिकारी, चित्रकूट।
11. श्री चन्द्रशेखर गिरि, डिप्टी टीम लीडर, टी0पी0आई0 सेन्सिटिव टेक लि0, चित्रकूट।
12. श्री प्रविण्ड कटियार, प्रोजेक्ट मैनेजर, एल0एण्ड0टी0, चित्रकूट।
13. श्री एल0 भीमा, टी0पी0आई0, कार्यदायी संस्था जी0पी0आई0, चित्रकूट।
14. श्री कुलकर्णी, प्रोजेक्ट मैनेजर, मेसर्स विद्युत कुमार जैन, कुन्दन भवन लखनऊ।
15. श्री सुरेश्वर द्विवेदी, प्रतिनिधि, मेसर्स संतोष कुमार द्विवेदी, जगदीशगंज कदी, चित्रकूट।
16. श्री शिवम, प्रतिनिधि, मेसर्स भारतीय इंजीनियर्स अलीगढ़।
17. श्री महेंद्र दीक्षित, डिस्ट्रिक्ट हेड, मेसर्स इंगल इनका इण्डिया लि0, मठागढ़।
18. श्री मनीष अहिस्वार, डिप्टी टीम लीडर, मेसर्स आरवी एनोसिएट्स (प्रो0एण्ड0एम0), चित्रकूट।



Table 1-Jal Nigam Under Construction (UC) Scheme Progress

Schemes	Villages	< 50% Physical Progress	51-75% Physical Progress	> 75% Physical Progress	Physically Completed Scheme	Financially Completed Scheme
1	2	3	4	5	6	7
0	0	0	0	0	0	0

Table 1 Observations अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) चित्रकूट के द्वारा अवगत कराया गया कि उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) के अन्तर्गत अण्डर कन्स्ट्रक्शन योजनाओं की संख्या शून्य है परन्तु रेट्रोफिटिंग/आनगोइंग योजना के अन्तर्गत निर्माणाधीन योजनाओं में फिनिशिंग एवं कमिशनिंग के कार्य अवशेष हैं। जिसके सम्बन्ध में जिलाधिकारी महोदय/अध्याक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) चित्रकूट एवं समस्त फर्मों के प्रोजेक्ट मैनेजर्स को निर्देश दिये गये कि योजनान्तर्गत पर्याप्त मैनपावर लगाते हुये अवशेष कार्यो को समयान्तर्गत पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

Table 1A-Jal Nigam Operation and Maintenance Scheme Progress

Total Schemes	Total Village	RWS Village Status		
		Fully Functional	Partially Functional	Non Functional
1	2	3	4	5
47	144	106	32	06

Table 1A Observations अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) चित्रकूट के द्वारा अवगत कराया गया कि जल निगम द्वारा अनुत्खण एवं संचालन अन्तर्गत 47 नग पेयजल योजनाओं के अन्तर्गत 144 ग्रामों के सापेक्ष 106 ग्राम फुली फंक्शनल एवं 32 ग्राम पार्शियली फंक्शनल हैं एवं 06 ग्राम डिमाण्ड ओनली का पानी नहीं मिलने के कारण नान फंक्शनल हैं।

Table No-1A के अंतर्गत संचालन एवं अनुत्खण (Operation & Maintenance) के अधीन संचालित योजनाओं की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी महोदय/अध्याक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) चित्रकूट, फर्म एल०एम्स०टी० एवं जी०पी०पी०आर० के प्रोजेक्ट मैनेजर को निर्देशित किया गया कि पार्शियली फंक्शनल 32 ग्रामों एवं नान फंक्शनल 06 ग्रामों में डिमाण्ड ओनली एवं पाइप लाइन, हाउस कनेक्शन एवं संरचनाओं के अन्तर्गत अवशेष कार्यो को पूर्ण करके शत-प्रतिशत नियमित जलापूर्ति कराना सुनिश्चित करें। सम्बन्धित फर्म को निर्देश दिये गये कि अवशेष कार्यो को पूर्ण करने का माइक्रोप्लान एक सप्ताह के अन्दर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

Table 1B-Jal Nigam Retrofitting Scheme Progress

Total No of Schemes	Total No of Village	No of Physically Completed Scheme	Total No of Village Physically Completed	No of Financially Completed Scheme	Total No of Village Financially Completed	No of Physically Not Completed /WIP Schemes	Total No of Village Not Completed /WIP	No of Financially Not Completed /WIP Schemes	Total No of Village financially Not Completed /WIP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
44	61	44	61	0	0	0	0	44	61

Table 1B Observations

Table 1B में जिलाधिकारी महोदय/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा अधिरासी अभियन्ता, सप्पह-कार्यालय, उज्जैन जल निगम (ग्रामीण) चित्रकूट को निर्देशित किया गया कि पेयजल योजनाओं के अन्तर्गत निर्माणाधीन योजनाओं में फिनिशिंग एवं कमिशनिंग के अवशेष समस्त कार्य को पूर्ण कराकर शत-प्रतिशत नियमित जलापूर्ति कराना सुनिश्चित करें। सम्बन्धित फर्म को निर्देश दिये गये कि अवशेष कार्यो को पूर्ण करने का माहकोपमान एक सप्ताह के अन्दर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। साथ ही जिन योजनाओं के कार्य पूर्ण किये गये हैं उनके भुगतान की कार्यवाही पूर्ण कराते हुये फाइनेन्सियल क्लोज किया जाये।

Table 2 Physical Progress Phase wise

Sno	Agency Name	Total Schemes	Total Villages	RWS Villages		Work Completed		Work In Progress			Villages in O&M but not RWS	OHT	
				Total RWS Villages	100%/ 90% to 99%/ /< 90%	O&M Schemes Villages	Trial Run Schemes Villages	Schemes Villages	Direct Pumping Schemes Villages	No RWS Schemes Villages		Required OHT	Completed OHT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	[JNM] GYPR	1	69	65	40/13/12	0/0	0/0	1/69	0/0	1/4	0	28	27
2	[JNM] Larsen & Toubro Ltd	2	345	274	118/81/75	0/0	0/0	2/345	0/0	1/71	0	108	108
3	[Jal Nigam] Eagle Infra India Ltd	46	97	91	59/3/23	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0	0	0

Sno	Agency Name	Total Schemes	Total Villages	RWS Villages		Work Completed		Work In Progress			Villages in O&M but not RWS	OBT	
				Total RWS Villages	100%/ 90% to 99%/ < 90%	O&M Schemes Villages	Trial Run Schemes Villages	Schemes Villages	Direct Pumping Schemes Villages	No RWS Schemes Villages		Required OBT	Completed OBT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	[Jal Nigam] JWIL Chitrakoot	1	47	47	47/0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0	0	0
Total		50	588	477	264/103/110	0/0	0/0	3/414	0/0	2/75	0	136	135

Table 2 Observations

Table No-2 में जल जीवन मिशन के अंतर्गत Phase wise योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी महोदय/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि-

1. फर्म जी०वी०पी०आर० के प्रोजेक्ट मैनेजर को निर्देश दिये गये कि योजना के अन्तर्गत कुल 69 ग्रामों के सापेक्ष अपरोक्ष 03 ग्रामों में माह अगस्त 2028 तक ओ०एच०टी०, पाइप लाइन, हाउस कनेक्शन का कार्य पूर्ण कराते हुये पेयजल आपूर्ति करना सुनिश्चित करें एवं जिन ग्रामों में 90 से 99 प्रतिशत एवं 90 प्रतिशत से कम पेयजल आपूर्ति की जा रही है उन ग्रामों में शत-प्रतिशत पेयजल आपूर्ति करना सुनिश्चित करें।
2. फर्म एल०एण्ड०टी० के प्रोजेक्ट मैनेजर को निर्देश दिये गये कि चांदी बांगर ग्राम समूह पेयजल योजना के अन्तर्गत कुल 286 ग्रामों के सापेक्ष अपरोक्ष 82 ग्रामों में माह सितम्बर 2028 तक ओ०एच०टी०, पाइप लाइन, हाउस कनेक्शन का कार्य पूर्ण कराते हुये पेयजल आपूर्ति करना सुनिश्चित करें एवं जिन ग्रामों में 90 से 99 प्रतिशत एवं 90 प्रतिशत से कम पेयजल आपूर्ति की जा रही है उन ग्रामों में शत-प्रतिशत पेयजल आपूर्ति करना सुनिश्चित करें।
3. फर्म इंगल इनका इण्डिया लि० के प्रोजेक्ट मैनेजर को निर्देश दिये गये कि अनुष्ठाण एवं संघालित ग्रामों में क्लोरीन युक्त मानक अनुसार जलापूर्ति सुनिश्चित किया जाये एवं ग्रामों से प्राप्त हो रही शिकायतों का गुणवत्ता पूर्ण निस्तारण कराया जाये।
4. फर्म जी०डब्ल्यू०आई०एल०, एस०एच०आई०एल० के प्रोजेक्ट मैनेजर को निर्देश दिये गये कि अनुष्ठाण एवं संघालित ग्रामों में क्लोरीन युक्त मानक अनुसार जलापूर्ति सुनिश्चित किया जाये एवं ग्रामों से प्राप्त हो रही शिकायतों का गुणवत्ता पूर्ण निस्तारण कराया जाये।

Table-2A Single Village Scheme Physical Progress

SNO	Type	Total Schemes	Total Villages Certified Village	RWS Villages		Work Completed		Work In Progress			Villages in O&M	OHT		Financial Details (Lakh)	
				Total RWS Villages	100%/90% to 99% < 90%	O&M Schemes	Trial Run Schemes	Schemes Villages	Direct Pumping Schemes	No RWS Schemes	Sur not RWS/No Disruption	Required OHT	Completed OHT	Estimated Cost	Expenditure
				RWS(%)		Villages	Villages	Villages	Villages	Villages					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	SINGLE VILLAGE SCHEME (JSM)	0	0/0	0/0	0/0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	SINGLE VILLAGE SCHEME (Jal Nigam)	38	38/26	32/84%	22/3/7	35	0	0	0	0	6	0	0	0	0
	Total	38	38/26	32/84%	22/3/7	35	0	0	0	0	6	0	0	0	0

Table 2A में जिलाधिकारी महोदय/अधिका, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (यामीण), पित्रकूट को निर्देशित किया गया कि पेयजल योजनाओं के अन्तर्गत निर्माणाधीन योजनाओं में फिनिशिंग एवं कमिश्निंग के अवशेष समस्त कार्य को पूर्ण करतकर शत-प्रतिशत नियमित जलापूर्ति करना सुनिश्चित करें। सम्बन्धित फर्म को निर्देश दिये गये कि अवशेष कार्यो को पूर्ण करने का माइक्रोप्लान एक सप्ताह के अन्दर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। साथ ही जिन योजनाओं के कार्य पूर्ण किये गये हैं उनके भुगतान की कार्यवाही पूर्ण कराते हुये फाइनेन्सियल क्लोज किया जाये।

Table 3 RWS disruption(Village)

S.No.	Agency Name	Total RWS disruption(Village)							O&M RWS disruption(Village)						
		Theft	Power Electrical Issue	Tulla Pump	Road Widening	Damage Village Internal Works	Local Repairing	Total	Theft	Power Electrical Issue	Tulla Pump	Road Widening	Damage Village Internal Works	Local Repairing	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	GVR	0	08	0	0	0	0	08	0	0	0	0	0	0	0
2	Larsen & Toubro Ltd	0	34	0	0	0	0	34	0	0	0	0	0	0	0
3	Eagle Infra India Ltd(Jal Nigam)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	JWIL Chitrakoot(Jal Nigam)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total		0	42	0	0	0	0	42	0	0	0	0	0	0	0

Table 3 Observations

अधिकांश अभियन्ता, खण्ड कार्यालय (वि०/या०) उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) चित्रकूट के द्वारा अवगत कराया गया कि रेपुरा ग्राम समूह पेयजल योजना के अंतर्गत 08 ग्रामों एवं घांटी बांगर ग्राम समूह पेयजल योजना के अंतर्गत 34 ग्रामों में पर्याप्त विद्युत आपूर्ति/लो-वोल्टेज की समस्या के कारण पेयजल आपूर्ति बाधित है। साथ ही अवगत कराया गया है कि उक्त योजनाओं के सेपरेट फीडर हेतु विद्युत विभाग के द्वारा प्राक्कलन उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, जिसके कारण सेपरेट फीडर हेतु अधिम कार्यवाही पूर्ण नहीं हो पा रही है।

Table No-3 में जल जीवन मिशन के अंतर्गत नियमित पेयजल आपूर्ति वाले ग्रामों में जलापूर्ति व्यवधान की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी महोदय/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा अधिकांश अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) (सिविल/वि०/या०) को निर्देशित किया गया कि अधिकांश अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड राजापुर एवं कर्वा से समन्वय स्थापित करते हुये पर्याप्त विद्युत आपूर्ति की उपलब्धता सुनिश्चित कराते हुये कराकर ग्रामों में नियमित पेयजल आपूर्ति प्रारम्भ कराना सुनिश्चित करें। साथ ही सेपरेट फीडर का प्राक्कलन प्रत्येक दशा में एक सप्ताह के अंदर अधिकांश अभियन्ता, खण्ड कार्यालय (वि०/या०) उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) चित्रकूट कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

Table 4 Certification/Jal Arpan/Jal Aklan/RPWSS/Road Restoration

SNo.	Agency Name	Villages	Certification	Jal Arpan	Jal Aklan	100% Road Restoration Villages
1	2	3	4	5	6	7
1	GVPR	69	52	14	22	62
2	Larsen & Toubro Ltd	345	186	26	89	283
Total		414	238	40	111	345

Table 4 Observations

हर घर जल प्रमाणीकरण— अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) पित्रकूट के द्वारा अवगत कराया गया कि जल जीवन मिशन के अन्तर्गत निर्माणाधीन

1. सिलौटा मुस्तकिल ग्राम समूह पेयजल योजना के अन्तर्गत 59 ग्रामों के सापेक्ष समस्त 59 ग्रामों का हर घर जल प्रमाणीकरण पूर्ण करा लिया गया है।
2. चांदी बांगर ग्राम समूह पेयजल योजना के अन्तर्गत 286 ग्रामों के सापेक्ष 127 ग्रामों का हर घर जल प्रमाणीकरण पूर्ण करा लिया गया है।
3. रैपुरा ग्राम समूह पेयजल योजना के अन्तर्गत 69 ग्रामों के सापेक्ष 52 ग्रामों का हर घर जल प्रमाणीकरण पूर्ण करा लिया गया है।

जल अर्पण—

1. सिलौटा मुस्तकिल ग्राम समूह पेयजल योजना के अन्तर्गत 13 ग्राम पंचायतों में जल अर्पण गतिविधि पूर्ण करा ली गयी है।
2. चांदी बांगर ग्राम समूह पेयजल योजना के अन्तर्गत 13 ग्राम पंचायत में जल अर्पण गतिविधि पूर्ण करा ली गयी है।
3. रैपुरा ग्राम समूह पेयजल योजना के अन्तर्गत 14 ग्राम पंचायत में जल अर्पण गतिविधि पूर्ण करा ली गयी है।

जल आंकलन— जल जीवन मिशन के अन्तर्गत रिपोर्टेड 111 ग्राम पंचायतों में जल आंकलन का कार्य पूर्ण करा लिया गया है।

रोड रेस्टोरेशन—

1. सिलौटा मुस्तकिल ग्राम समूह पेयजल योजना के अन्तर्गत पाइप लाइन बिछाने के दौरान क्षतिग्रस्त की गयी 60.00 कि०मी० के सापेक्ष 59.00 कि०मी० रोड रेस्टोरेशन का कार्य पूर्ण करा लिया गया है एवं योजनान्तर्गत 59 ग्रामों के सापेक्ष 58 ग्रामों में रोड रेस्टोरेशन कार्य पूर्ण करा लिया गया है।
2. चांदी बांगर ग्राम समूह पेयजल योजना के अन्तर्गत पाइप लाइन बिछाने के दौरान क्षतिग्रस्त की गयी 304.52 कि०मी० के सापेक्ष 274.00 कि०मी० रोड रेस्टोरेशन का कार्य पूर्ण करा लिया गया है एवं योजनान्तर्गत 286 ग्रामों के सापेक्ष 224 ग्रामों में रोड रेस्टोरेशन कार्य पूर्ण करा लिया गया है।
3. रैपुरा ग्राम समूह पेयजल योजना के अन्तर्गत पाइप लाइन बिछाने के दौरान क्षतिग्रस्त की गयी 97.10 कि०मी० के सापेक्ष 84.93 कि०मी० रोड रेस्टोरेशन का कार्य पूर्ण करा लिया गया है एवं योजनान्तर्गत 69 ग्रामों के सापेक्ष 60 ग्रामों में रोड रेस्टोरेशन कार्य पूर्ण करा लिया गया है।

Table No-4 में जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर जल (Certification/Jal Arpan/Jal Aklan/RPWSS/Road Restoration) वाले ग्रामों की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी महोदय/अध्यक्ष जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), पित्रकूट एवं समस्त कार्यदायी संस्थाओं के प्रोजेक्ट मैनेजर को निर्देशित किया गया कि योजनान्तर्गत अवशेष कार्यों को पर्याप्त मशीनरी व मैनपावर लगाते हुये यथाशीघ्र पूर्ण करवाकर समस्त ग्रामों में पेयजल आपूर्ति प्रारम्भ कराते हुये जल अर्पण की कार्यवाही पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। साथ ही जिन ग्रामों में रोड रेस्टोरेशन का कार्य अवशेष है, उन ग्रामों में वर्षा ऋतु के दृष्टिगत प्राथमिकता के आधार पर रोड रेस्टोरेशन का कार्य दिनांक--31.08.2026 तक पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

Table 4A RPWSS Village Details

SNo.	Total No of Villages	No of Villages Where RPWSS Finalized	No of Villages Where RPWSS in Draft	No of Village RPWSS not Started	Finalized(%)
1	2	3	4	5	6
1	561	545	0	16	97.15%

Table 4A Observations

आरपीडब्ल्यूएसएस- अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उग्रजल जल निगम (ग्रामीण) मित्रकूट के द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद के अन्तर्गत समस्त पेयजल योजनाओं की आरपीडब्ल्यूएसएस आईडी पूर्ण करा ली गयी है।

Table No-4A में जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्रामीण पाइपड पेयजल आपूर्ति योजनाओं (Sujal Gaon ID/RPWSS ID) की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी महोदय/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि जल जीवन मिशन के अन्तर्गत समस्त एसएस की जिया ट्रेनिंग सुजलाम भारत एप के माध्यम से पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

Table 5 Components Wise Physical Progress

Sr.No.	Components	Physical Progress		
		Target	Achivement	%
1	2	3	4	5
2	ओवरहेड टैंक (OHT)	136	136/135	100.00
3	पाइपलाइन बिछाने का कार्य (कि.मी.)	4511	4290	95.11
4	घरेलू नल कनेक्शन (FMC)	163970	163698	99.83
5	नल सुविकल्प संयंत्र (NLP)	3	3	100.00
6	सड़क मार्गगत नल कार्य (km)	455	417.93	91.85
7	वे गाँव जहाँ 100% सड़क मार्गगत नल कार्य पूर्ण हो चुका है।	414	342	82.60
8	सिंचित नल आपूर्ति	414	339	81.88

Table 5 Observations

ओवर हेड टैंक- अधिरासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० नल निगम (ग्रामीण) चित्रकूट के द्वारा अवगत कराया गया कि नल जीवन मिशन के अन्तर्गत निर्माणशील

1. सिलौदा मुस्तकिल ग्राम समूह पेयजल योजना के अन्तर्गत 17 नग ओवर हेड टैंकों के सापेक्ष समस्त 17 नग ओवर हेड टैंकों का निर्माण कार्य पूर्ण करा लिया गया है एवं समस्त 17 नग ओवर हेड टैंक फंक्शनल हैं।
2. चांदी बांगर ग्राम समूह पेयजल योजना के अन्तर्गत 91 नग ओवर हेड टैंकों के सापेक्ष समस्त 91 नग ओवर हेड टैंकों का निर्माण कार्य पूर्ण करा लिया गया है एवं 86 नग ओवर हेड टैंक फंक्शनल हैं, 05 नग ओवर हेड टैंक फंक्शनल नहीं हैं।
3. रैपुरा ग्राम समूह पेयजल योजना के अन्तर्गत 28 नग ओवर हेड टैंकों के सापेक्ष समस्त 27 नग ओवर हेड टैंकों का निर्माण कार्य पूर्ण करा लिया गया है एवं 25 नग ओवर हेड टैंक फंक्शनल हैं, 03 नग ओवर हेड टैंक फंक्शनल नहीं हैं एवं 01 नग ओवर हेड टैंक का कार्य अवरोध है।

जिलाधिकारी महोदय/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), चित्रकूट एवं कार्यदायी फर्म मैसर्स एल०एण्ड०टी० के प्रोजेक्ट मैनेजर को निर्देश दिये गये कि चांदी बांगर ग्राम समूह पेयजल योजना के अन्तर्गत अवशेष ०६ नग ओ०एच०टी० को यथाशीघ्र कंप्लेशन करना सुनिश्चित करें। फर्म मैसर्स जी०वी०पी०आर० के प्रोजेक्ट मैनेजर को निर्देश दिये गये कि रैपुरा ग्राम समूह पेयजल योजना के अन्तर्गत अवशेष ०१ नग ओ०एच०टी० का कार्य यथाशीघ्र पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

पाइप लाइन- अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) चित्रकूट के द्वारा अवगत कराया गया कि जल जीवन मिशन के अन्तर्गत निर्माणाधीन

1. सिलौटा मुस्तकिल ग्राम समूह पेयजल योजना के अन्तर्गत 578.55 कि०मी० के सापेक्ष समस्त 578.55 कि०मी० पाइप लाइन बिछाने का कार्य पूर्ण करा लिया गया है।
2. चांदी बांगर ग्राम समूह पेयजल योजना के अन्तर्गत अन्तर्गत 3038.38 कि०मी० के सापेक्ष समस्त 2807.00 कि०मी० पाइप लाइन बिछाने का कार्य पूर्ण करा लिया गया है।
3. रैपुरा ग्राम समूह पेयजल योजना के अन्तर्गत 882.38 कि०मी० के सापेक्ष समस्त 860.50 कि०मी० पाइप लाइन बिछाने का कार्य पूर्ण करा लिया गया है।

जिलाधिकारी महोदय/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), चित्रकूट एवं कार्यदायी फर्म मैसर्स एल०एण्ड०टी० के प्रोजेक्ट मैनेजर को निर्देश दिये गये कि चांदी बांगर ग्राम समूह पेयजल योजना के अन्तर्गत अवशेष 431.38 कि०मी० पाइप लाइन बिछाने का कार्य यथाशीघ्र पूर्ण करना सुनिश्चित करें। फर्म मैसर्स जी०वी०पी०आर० के प्रोजेक्ट मैनेजर को निर्देश दिये गये कि रैपुरा ग्राम समूह पेयजल योजना के अन्तर्गत अवशेष 21.88 कि०मी० पाइप लाइन बिछाने का कार्य यथाशीघ्र पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

नियमित जलापूर्ति- अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) चित्रकूट के द्वारा अवगत कराया गया कि जल जीवन मिशन के अन्तर्गत निर्माणाधीन

1. सिलौटा मुस्तकिल ग्राम समूह पेयजल योजना के अन्तर्गत 59 ग्रामों के सापेक्ष समस्त 59 ग्रामों (45 ग्रामों में शत-प्रतिशत, 09 ग्रामों में 90 से 99 प्रतिशत एवं 05 ग्रामों में 90 प्रतिशत से कम) में नियमित जलापूर्ति प्रारम्भ हो गयी है।
2. चांदी बांगर ग्राम समूह पेयजल योजना के अन्तर्गत 286 ग्रामों के सापेक्ष 215 ग्रामों (73 ग्रामों में शत-प्रतिशत, 72 ग्रामों में 90 से 99 प्रतिशत एवं 70 ग्रामों में 90 प्रतिशत से कम) में नियमित जलापूर्ति प्रारम्भ हो गयी है।
3. रैपुरा ग्राम समूह पेयजल योजना के अन्तर्गत 69 ग्रामों के सापेक्ष 65 ग्रामों (40 ग्रामों में शत-प्रतिशत, 13 ग्रामों में 90 से 99 प्रतिशत एवं 12 ग्रामों में 90 प्रतिशत से कम) में नियमित जलापूर्ति प्रारम्भ हो गयी है।

Table No-5 में जिलाधिकारी महोदय/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), चित्रकूट एवं कार्यदायी फर्म मैसर्स एल०एण्ड०टी० एवं जी०वी०पी०आर० के प्रोजेक्ट मैनेजर को निर्देश दिये गये कि योजनान्तर्गत अवशेष कार्यों को पूर्ण कराते हुये समस्त ग्रामों में शत-प्रतिशत नियमित जलापूर्ति यथाशीघ्र प्रारम्भ करना सुनिश्चित करें। साथ ही जिन ग्रामों में रोड रेस्टोरेशन का कार्य अवशेष है, उन ग्रामों में वर्षा ऋतु के दृष्टिगत प्राथमिकता के आधार पर रोड रेस्टोरेशन का कार्य दिनांक-31.08.2026 तक पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

Table 6 Unified Command and Control System (UCCS)-Automation

SNo.	Agency Name	Total			O&M		
		Scheme	Integrated	Live	Scheme	Integrated	Live
1	2	3	4	5	6	7	8
1	GVPR	1	1	1	0		
2	Larsen & Toubro Ltd	2	2	2	0		
Total		3	3	3	0		
1	Jal Nigam	47	0	0	0	0	0
Total		50	3	3	0		

Table 6 Observations

स्कांडा ऑटोमेशन- अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) चित्रकूट के द्वारा अवगत कराया गया कि जल जीवन मिशन के अन्तर्गत निर्माणाधीन

1. सिलौटा मुस्तकिल ग्राम समूह पेयजल योजना के अन्तर्गत 17 नग ओवर हेड टैंकों के सापेक्ष 13 नग ओ०एच०टी० का पोर्टल पर सही डाटा प्राप्त हो रहा है, 03 नग ओ०एच०टी० का इंटीग्रेशन कार्य पूर्ण है किन्तु डाटा अप्राप्त है, 01 नग ओ०एच०टी० का कार्य पूर्ण परन्तु इंटीग्रेशन व कॅलीब्रेशन का कार्य लम्बित है।
2. चांदी बांगर ग्राम समूह पेयजल योजना के अन्तर्गत 91 नग ओवर हेड टैंकों के सापेक्ष 12 नग ओ०एच०टी० का पोर्टल पर सही डाटा प्राप्त हो रहा है, 23 नग ओ०एच०टी० का इंटीग्रेशन कार्य पूर्ण है किन्तु डाटा अप्राप्त है, 42 नग ओ०एच०टी० का कार्य पूर्ण परन्तु इंटीग्रेशन व कॅलीब्रेशन का कार्य लम्बित है, 14 नग ओ०एच०टी० के उपकरणों के अधिष्ठापन का कार्य अपूर्ण है।
3. रैपुरा ग्राम समूह पेयजल योजना के अन्तर्गत 28 नग ओवर हेड टैंकों के सापेक्ष 13 नग ओ०एच०टी० का पोर्टल पर सही डाटा प्राप्त हो रहा है, 10 नग ओ०एच०टी० का इंटीग्रेशन कार्य पूर्ण है किन्तु डाटा अप्राप्त है, 04 नग ओ०एच०टी० का कार्य पूर्ण परन्तु इंटीग्रेशन व कॅलीब्रेशन का कार्य लम्बित है, 01 नग ओ०एच०टी० के उपकरणों के अधिष्ठापन का कार्य अपूर्ण है।

जिलाधिकारी महोदय/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), चित्रकूट एवं कार्यदायी फर्म मैसर्स एल०एच०टी० एवं जी०वी०पी०आर० के प्रोजेक्ट मैनेजर को निर्देश दिये गये कि चांदी बांगर ग्राम समूह पेयजल योजना एवं रैपुरा ग्राम समूह पेयजल योजना के अन्तर्गत समस्त ओ०एच०टी० पर ऑटोमेशन व इंटीग्रेशन का कार्य पूर्ण कराने लिये फंक्शनल कराना सुनिश्चित करें।

Table No-6 में जिलाधिकारी महोदय/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा विगत माह की समीक्षा बैठक की तिथि से वर्तमान तक अपेक्षित प्रगति प्राप्त नहीं होने पर अप्रसन्नता व्यक्त की गयी एवं कार्यदायी फर्म मैसर्स एल०एच०टी० एवं जी०वी०पी०आर० के प्रोजेक्ट मैनेजर तथा अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय (वि०/या०), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), चित्रकूट को निर्देशित किया गया कि माइक्रोप्लान के अनुसार योजनान्तर्गत अवशेष ओ०एच०टी० के स्कांडा ऑटोमेशन का कार्य कयाशीघ्र पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

Table 7 Grievance Redressal System

SNo.	Agency Name	Total Complaint			O&M Complaint		
		Total	Close	Pending	Total	Close	Pending
1	2	3	4	5	6	7	8
1	GVPR	201	178	23			0
2	Larsen & Toubro Ltd	938	640	298			0
3	Eagle Infra India Ltd(Jal Nigam)	215	200	15	157	150	07
4	JWIL Chitrakoot(Jal Nigam)	73	60	13	73	60	13
Total		1427	1078	349	230	210	20

Table 7 Observations

उक्त तालिका से स्पष्ट है कि फर्मों के द्वारा संदर्भों के निस्तारण में सुधारात्मक कार्यवाही नहीं की गयी है, जो कि आप समस्त की ग्रीवियान्स जैसे अति महत्वपूर्ण कार्यों के प्रति उदासीनता को परिलक्षित करता है। फर्मों के द्वारा शिकायतकर्ता से शत-प्रतिशत याता नहीं की जा रही है एवं शत-प्रतिशत सर्वे कार्य नहीं कराया जा रहा है जिसके कारण संतुष्ट फीडबैक के प्रतिशत में वृद्धि नहीं हो पा रही है एवं सुधार परिलक्षित नहीं हुआ है, जो कि गम्भीर लापरवाही एवं कर्तव्य में शिथिलता को दर्शाता है और विभाग की समयबद्ध सेवा प्रदान करने की प्रतिबद्धता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

Table No-7 में जिलाधिकारी महोदय/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा अभिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), चित्रकूट अभिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय (वि०/या०), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), चित्रकूट एवं समस्त कार्यदायी संस्थाओं के प्रोजेक्ट मैनेजर को निर्देश दिये गये कि योजनान्तर्गत ग्रीवियान्स का गुणवत्तापरक एवं समयबद्ध निस्तारण माननीय मुख्यमंत्री जी, उ०प्र० शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता में है। अतः समस्त ग्रीवियान्स का समयबद्ध एवं गुणवत्तापरक निस्तारण निर्धारित तिथि से 03 दिन पूर्व कराना सुनिश्चित करें।

Table 8-भारत सरकार द्वारा निर्धारित, प्रदेश के Arsenic/Fluoride/FE/AES प्रभावित क्षेत्रों का विवरण

Sno	Description	Total Villages	Completed Villages	Work In Progress Villages	Completed(%)
1	2	3	4	5	6
1	Fluoride	2	2	0	100

Table 8 Observations अभिसासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) बिजकुट के द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद में एल्लोराइट से प्रभावित 02 नगर ग्रामों में कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

Table 9-Water Quality

S. No.	Test By	Test Details							Contaminated Test Scheme Details				
		Total Test	Village Tested	Safe found	Contaminated found	Remedial Action	Re-Test	Re-Test found Safe	Village Without Scheme	Village With Scheme	O&M Scheme Village	Trial Run Scheme Village	Under Construction Scheme Village
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Arsenic Parameter test	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Fluoride Parameter test	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Other Parameter test	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Table 9 Observations अभिसासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) बिजकुट के द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद में कन्टामिनेटेड सैम्पल की संख्या शून्य है।

Other Instructions

CIRP Status- अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) चित्रकूट के द्वारा अवगत कराया गया कि समस्त योजनाओं की सी०आई०आर०पी० पूर्ण करा लिया गया है।

Land Availability / Issues- अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) चित्रकूट के द्वारा अवगत कराया गया कि योजनाओं के अन्तर्गत भूमि उपलब्धता से सम्बन्धित कोई समस्या नहीं है।

Chlorination Details- जिलाधिकारी महोदय/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) चित्रकूट, अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय (वि०/या०), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), चित्रकूट एवं समस्त कार्यदायी संस्थाओं के प्रोजेक्ट मैनेजर को निर्देश दिये गये कि योजनान्तर्गत किये जा रहे पेयजल आपूर्ति में क्लोरिनेशन की समुचित मात्रा का उपयोग करते हुये शुद्ध पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करायी जाये।

Other Issue-Related Instructions- अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) चित्रकूट के द्वारा अवगत कराया गया कि जल जीवन मिशन के अन्तर्गत निर्माणधीन-

1. सिलौटा मुस्तकिल ग्राम समूह पेयजल योजना के अन्तर्गत आवश्यक 47 नग मैनपावर के सापेक्ष केवल 15 मैनपावर कार्यरत है।
2. बांदी बागार ग्राम समूह पेयजल योजना के अन्तर्गत आवश्यक 614 नग मैनपावर के सापेक्ष केवल 350 मैनपावर कार्यरत है।
3. रैपुरा ग्राम समूह पेयजल योजना के अन्तर्गत अन्तर्गत आवश्यक 272 नग मैनपावर के सापेक्ष केवल 180 मैनपावर कार्यरत है।

जिलाधिकारी महोदय/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा योजनान्तर्गत कर्मों के द्वारा पर्याप्त मैनपावर एवं मशीनरी नहीं लगाये जाने के कारण अप्रसन्नता व्यक्त की गयी एवं अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) चित्रकूट, अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय (वि०/या०), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) चित्रकूट एवं समस्त कार्यदायी संस्थाओं के प्रोजेक्ट मैनेजर को निर्देश दिये गये कि योजनान्तर्गत आवश्यक मैनपावर एवं मशीनरी तैनात करते हुये अवशेष कार्यों को निर्धारित समयान्तर्गत पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

परियोजनाओं की समीक्षा के उपरान्त निम्नलिखित निर्देश दिये गये-

1. समस्त कार्यदायी संस्थाओं/कर्मों के प्रोजेक्ट मैनेजर/प्रतिनिधियों को निर्देश दिए गए कि अपने योजनान्तर्गत अवशेष कार्यों को निर्धारित समयान्तर्गत पूर्ण कराये जाने का माइक्रोप्लान प्रत्येक दशा में एक सप्ताह के अंदर खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
2. अपर जिलाधिकारी (नमाने गये), चित्रकूट एवं अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) चित्रकूट को निर्देश दिये गये कि योजनान्तर्गत जिन ग्रामों में नियमित जलापूर्ति प्रारम्भ की जा रही है उन ग्रामों का प्रचार-प्रसार सोशल मीडिया, प्रिन्ट मीडिया एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से करना सुनिश्चित करें एवं मा० जनप्रतिनिधियों (नागरिक सचिव, मा० विधायक, मा० जिला पंचायत अध्यक्ष, मा० अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख एवं ग्राम प्रधान) की उपस्थिति में ग्रामों का हर घर जल प्रमाणीकरण करना सुनिश्चित करें।
3. समस्त कार्यदायी संस्थाओं/कर्मों के प्रोजेक्ट मैनेजर/प्रतिनिधियों समस्त सम्बन्धित सहायक अभियन्ता/जूनियर इंजीनियर/टी०पी०आई० को साइट इंजीनियरों को निर्देश दिए गए कि समस्त योजनाओं के अन्तर्गत जिन ग्रामों में पेयजल आपूर्ति प्रारम्भ हो गयी है, उन ग्रामों में पाइप लाइन बिछाने के दौरान क्षतिग्रस्त की गयी सड़क मार्गों के पुनर्स्थापन के कार्यों को पर्याप्त मैनपावर एवं मशीनरी लगाते हुये प्राथमिकता पर 15.08.2024 तक शत-प्रतिशत पूर्ण करना सुनिश्चित करें एवं फोटोग्राफ्स उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। जिसकी ग्रामवार कार्ययोजना प्रत्येक दशा में 02 दिवस के अंदर अपर जिलाधिकारी (नमाने गये) चित्रकूट कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें एवं डिप्टी टी० सी०ए० टी०पी०आई० सेन्सिटिव डेक लि० चित्रकूट को निर्देश दिये गये कि रोक रेस्टोरेशन कार्यों को स्वयं या टी०पी०आई० के इंजीनियरों की उपस्थिति में गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण करना सुनिश्चित करें।
4. योजनान्तर्गत कार्यों की प्रगति अत्यन्त धीमी होने के दृष्टिकोण जिलाधिकारी महोदय चित्रकूट की तरफ से फर्म एल०ए०ए०टी० के कन्सल्टर इंज/स्टेट इंज एवं फर्म जी०पी०पी०आई० के डेपुटी सी०ए० को एक्सपोजर विजिट कराने के निर्देश दिये गये।
5. खण्ड कार्यालय (वि०/या०), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) चित्रकूट के सहायक अभियन्ता को निर्देश दिये गये कि योजनान्तर्गत शिसेपरी जलाशय को प्रतिदिन भरने की तद्वर्गि का विवरण वाट्सएप ग्रुप के माध्यम से प्रतिदिन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
6. जिलाधिकारी महोदय चित्रकूट द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में सिलौटा मुस्तकिल ग्राम समूह पेयजल योजना के अन्तर्गत विकास खण्ड रामनगर के ग्राम प्रधानों का डेपुटी सी०ए० का एक्सपोजर विजिट कराने के निर्देश दिये गये।

7. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) चित्रकूट के द्वारा अवगत कराया गया कि रैपुर ग्राम समूह पेयजल योजना के अन्तर्गत रुखमा खुर्द एवं ऐलहा बदैया सी०डब्ल्यू०आर० पर पम्प अधिष्ठापन का कार्य नहीं मिले जाने के कारण रेडोफिटिंग योजना के अन्तर्गत ०७ पेयजल योजनाओं में पेयजल आपूर्ति पूर्ण रूप से नहीं हो रही है। जिसके सम्बन्ध में फर्म जी०वी०पी०आर० चित्रकूट के प्रोजेक्ट मैनेजर को विगत ०३ महीनों से निरन्तर निर्देशित किया जा रहा है किन्तु फर्म जी०वी०पी०आर० चित्रकूट के प्रोजेक्ट मैनेजर के द्वारा वर्तमान तक रुक्ता सी०डब्ल्यू०आर० पर पम्प अधिष्ठापन का कार्य नहीं किया गया है। अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) चित्रकूट एवं फर्म जी०वी०पी०आर० चित्रकूट के प्रोजेक्ट मैनेजर को निर्देश दिये गये कि रैपुर ग्राम समूह पेयजल योजना के अन्तर्गत रुखमा खुर्द एवं ऐलहा बदैया सी०डब्ल्यू०आर० पर पम्प अधिष्ठापन का कार्य १५ दिन के अंदर पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।
8. फर्म एल०एम्ब०टी० एवं जी०वी०पी०आर० के प्रोजेक्ट मैनेजर को निर्देश दिये गये कि डिमाण्ड ओलेली के अवशेष कार्यों को पूर्ण कराकर रेडोफिटिंग पेयजल योजनाओं में नियमित पेयजल आपूर्ति कावशीघ्र प्रारम्भ कराना सुनिश्चित करें।
9. रेडोफिटिंग पेयजल योजनाओं से सम्बन्धित प्रोजेक्ट मैनेजर/प्रतिनिधियों को निर्देश दिए गए कि योजनान्तर्गत समस्त अवशेष कार्यों को पूर्ण कराते हुये ग्रामों का हर घर जल प्रदानकरण कराना सुनिश्चित करें एवं ग्रामों में नियमित जल आपूर्ति कराना सुनिश्चित करें।
10. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) चित्रकूट के द्वारा अवगत कराया गया कि योजनान्तर्गत आई०जी०आर०एस०, पीपिवान्ता, जनप्रतिनिधियों एवं सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हो रही शिकायतों का गुणवत्तापूर्वक एवं निर्धारित समयान्तर्गत निस्तारण सम्बन्धित प्रोजेक्ट मैनेजर/प्रतिनिधियों के द्वारा नहीं किया जाता है जिसके सम्बन्ध में सम्बन्धित प्रोजेक्ट मैनेजर/प्रतिनिधियों एवं सम्बन्धित जूनियर इंजीनियर्स को निर्देश दिए गए कि योजनान्तर्गत आई०जी०आर०एस० सन्दर्भों का गुणवत्तापूर्ण समयान्तर्गत निस्तारण करना सुनिश्चित करें। यदि किसी भी शिकायत की गुणवत्तामानक के अनुरूप नहीं होने एवं डिफाक्टर बेंची में आने की स्थिति में सम्बन्धित प्रोजेक्ट मैनेजर/प्रतिनिधियों एवं सम्बन्धित जूनियर इंजीनियर्स, सहायक अभियन्ताओं की व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय करते हुए अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। समीक्षा बैठक में उपस्थित सभी कार्यदायी संस्थाओं के प्रोजेक्ट मैनेजर/टीम लीडर्स को निर्देशित किया गया कि अपने परियोजना क्षेत्र से सम्बन्धित सभी प्रकार की शिकायतें ऑफलाइन/ ऑनलाइन आई०जी०आर०एस० सन्दर्भों का जवाबी/समयबद्ध एवं संतोषजनक, गुणवत्तापूर्ण ढंग से निस्तारण कराया जाये तथा योजनान्तर्गत समस्त कार्यदायी संस्थाओं के प्रोजेक्ट मैनेजर/टेकदारों एवं जूनियर इंजीनियर सहायक अभियन्ताओं को कहे निर्देश दिए गए कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पोर्टल पर प्रदर्शित असंतुष्ट फीडबैक सन्दर्भों ऑफलाइन/ ऑनलाइनआई०जी०आर०एस० सन्दर्भों का जवाबी/समयबद्ध एवं संतोषजनक, गुणवत्तापूर्ण ढंग से निस्तारण कराया जावे। आई०जी०आर०एस० सन्दर्भों के निस्तारण का संतुष्टि फीडबैक ८० प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिये। साथ ही ओ०एम्ब०टी० एजेन्सी के डिस्ट्रिक्ट हेड को निर्देश दिये गये ओ०एम्ब०टी० योजनाओं के अन्तर्गत आई०जी०आर०एस० सन्दर्भों के निस्तारण का संतुष्टि फीडबैक ९० प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिये। अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) चित्रकूट को निरन्तर अनुषंगान्तर करते हुए अपने स्तर से स्वयं मानीटरिंग करने को निर्देश दिये गये।
11. चांदी बागर ग्राम समूह पेयजल योजना के अन्तर्गत गहौली खानपुर खैरी, हिनीतानाफरी मैसिया अीदहा, देवज, चनहट गौली एवं कुसेली सी०डब्ल्यू०आर० पर एवं रैपुर ग्राम समूह पेयजल योजना के अन्तर्गत मानिकपुर रुस्त फीडर से कनेक्ट ०५ गंग कमरा, पटा, सखट, चुल्ही भंडा एवं टिकरिया सी०डब्ल्यू०आर० पर अनियमित विद्युत आपूर्ति प्राप्त होने एवं सेक्टर टाइम निर्धारित नहीं होने के कारण पेयजल आपूर्ति प्रभावित होती है। इसके संबंध में अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खंड राजापुर एवं चित्रकूट को निर्देशित किया गया कि जल जीवन मिशन के अन्तर्गत समस्त लोकेशन पर आवश्यक विद्युत आपूर्ति हेतु सेपरेट फीडर का प्रस्ताव अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय (वि०/वा०) उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) चित्रकूट को उपलब्ध कराया जाये एवं अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड राजापुर एवं कर्दी को निर्देशित किया गया कि योजनाओं के संकलन हेतु प्वांस विद्युत आपूर्ति उपलब्ध कराया।
12. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) चित्रकूट के द्वारा अवगत कराया गया कि समस्त कार्यदायी संस्थाओं/फर्मों के प्रोजेक्ट मैनेजर/ प्रतिनिधियों को निरन्तर निर्देशित करने के उपरान्त भी जनपद अन्तर्गत समस्त सरकारी स्कूल, आंगनवाड़ी केंद्रों, पंचायत भवन, सी०एच०सी०, पी०एच०सी० आदि समस्त सरकारी भवनों में स्टैंड पोस्ट/ हाउस कनेक्शन के माध्यम से पेयजल से आच्छादित नहीं किया जा रहा है। जिसके सम्बन्ध में समस्त कार्यदायी संस्थाओं/फर्मों के प्रोजेक्ट मैनेजर/प्रतिनिधियों को पुन निर्देशित किया गया कि जनपद अन्तर्गत समस्त सरकारी स्कूल, आंगनवाड़ी केंद्रों, पंचायत भवन, सी०एच०सी०, पी०एच०सी० आदि समस्त सरकारी भवनों में स्टैंड पोस्ट/ हाउस कनेक्शन के माध्यम से पेयजल से आच्छादित कराना सुनिश्चित करें। साथ ही समस्त सम्बन्धित सहायक अभियन्ता/ जूनियर इंजीनियर/टी०पी०आई० के साइट इंजीनियर्स को निर्देश दिये गये कि कार्यदायी संस्थाओं के द्वारा उपरोक्त स्थलों पर कराये गये कनेक्शनों का स्थापन कार्य पूर्ण कराते हुये आगामी बैठक के पूर्व अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) चित्रकूट को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

इसके अतिरिक्त उक्त समीक्षा बैठक में उपस्थित कार्यवाही संख्या (L&T)/ (GVPR) इंजीनियर्स सि० के प्रोजेक्ट मैनेजर/ डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर तथा जल निगम को समस्त टेन्डरों को अपने-अपने परियोजना से आश्वासित घटकवार अग्रणी कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूर्ण किये जाने हेतु कार्यस्थलों में अतिरिक्त मैनेजर/टीम/मशीनरी को तैनात करने हेतु समस्त अवशेष कार्यों को पूर्ण कराकर समस्त ग्रामों में नियमित शुद्ध पेयजल आपूर्ति कराना एवं गुणवत्तापूर्ण सड़क रैस्टोरेशन का कार्य यथाशीघ्र पूर्ण करने को निर्देश दिये गये।

समीक्षा बैठक में उपस्थित नोटल विभाग जल निगम ग्रामीण अधिशासी अभियन्ता सिविल/ विद्युत यान्त्रिकी एवं (TPI) के डिप्टी टीम लीडर को निर्देशित किया गया कि स्वयं व अपने अधीनस्थ समस्त इंजीनियर्स के माध्यम से नियमित रूप से फील्ड प्रमाण कर प्रतिदिन की जीपीएस कोऑर्डिनेट/ सिफ्ट की आख्या जे०जे०एम० वाट्सएप ग्रुप पर प्रेषित करने के साथ-साथ परियोजनाओं के लम्बित कार्यों की प्रगति में अपेक्षित सुधार लाने हेतु अपने स्तर से स्वयं गानीयर्दिग कर संसमय कार्य गुणवत्तापूर्वक कराते हुए योजनाओं के सफल क्रियान्वयन किये जाने के निर्देश के साथ सप्ताहवार बैठक सम्पन्न की गयी।

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

(पुलकित गर्ग)
जिलाधिकारी
बिठूर

कार्यालय जिलाधिकारी बिठूर

संख्या 113 / म-० / १२ / 2024 २५-४-२०२६

दिनांक 2026

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव महोदय, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जल आपूर्ति विभाग, लखनऊ।
2. प्रबंध निदेशक महोदय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
3. अधिशासी निदेशक महोदय, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
4. आयुक्त महोदय, बिठूर ग्राम मण्डल, बांदा।
5. मुख्य अभियन्ता (कुल्लेखण्ड क्षेत्र) उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) झांसी।
6. मुख्य विकास अधिकारी महोदय, बिठूर।
7. अधीक्षण अभियन्ता, नष्टल कार्यालय उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), बांदा।
8. अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे), बिठूर।
9. अधिशासी अभियन्ता, सफ्ट कार्यालय उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण)/ नोटल विभाग बिठूर/ अधिशासी अभियन्ता, सफ्ट कार्यालय (वि०/या०) उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), बिठूर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
10. समस्त सहायक अभियन्ता, सिविल/मैकनिकल इंजीनियर (SWSM) को आवश्यक कार्यवाही एवं अनुपालनार्थ।
11. डिप्टी टीम लीडर, थर्ड पार्टी इंप्रेशन (टीपीआईआई), सेन्सिट टेक लि० बिठूर को अनुपालनार्थ।
12. क्लस्टर हेड/स्टेट हेड, कार्यवाही संख्या L&T/GVPR को आवश्यक कार्यवाही एवं अनुपालनार्थ।
13. प्रोजेक्ट मैनेजर/टीआईएम० कार्यवाही संख्या L&T/GVPR को अनुपालनार्थ।
14. समस्त टेन्डर, रेडिफिकेशन पैकेज-123, मऊ व बरगड, परदवा एवं कोल्हवानाही को अनुपालनार्थ।

जिलाधिकारी
बिठूर

इससे अतिरिक्त उक्त समीक्षा बैठक में उपस्थित कार्यवाही संस्था (L&T) (GVPR) इंजीनियरिंग लि. के प्रोजेक्ट मैनेजर/ डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर तथा जल निगम के समस्त ठेकेदारों को अपने-अपने परियोजना से आवाहकित घटकवार अवशेष कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूर्ण किये जाने हेतु कार्यस्थलों में अतिरिक्त नैनपावर/टीम/मजदूरों की तैनाती करते हुए समस्त अवशेष कार्यों को पूर्ण करवाकर समस्त कामों में नियमित शुद्ध पेयजल आपूर्ति करना एवं गुणवत्तापरक रीड रेस्टोरेशन का कार्य यथाशीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिये गये।

समीक्षा बैठक में उपस्थित नोडल विभाग जल निगम ग्रामीण अधिशासी अभियन्ता सिविल/विद्युत यान्त्रिकी एवं (TPI) के डिप्टी टीम लीडर को निर्देशित किया गया कि स्वयं व अपने अधीनस्थ समस्त इंजीनियरों के माध्यम से नियमित रूप से वील्ड प्रगता कर प्रतिदिन की जीपीएस फोटोग्राफ/रिपोर्ट की आख्या जे0जे0एम0 वाट्सएप ग्रुप पर प्रेषित करने के साथ-साथ परियोजनाओं के लम्बित कार्यों की प्रगति में अपेक्षित सुधार लाने हेतु अपने स्तर से स्वयं मानीटरिंग कर ससमय कार्य गुणवत्तापूर्वक करवाते हुए योजनाओं के सफल क्रियान्वयन किये जाने के निर्देश के साथ सखन्धवाद बैठक समाप्त की गयी।

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

(मुलकिता गर्ग)
जिलाधिकारी
चित्रकूट

कार्यालय जिलाधिकारी चित्रकूट

संख्या 1113 / M-8 / 92 / 2026 25-8-26

दिनांक 2026

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव महोदय, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, लखनऊ।
2. प्रमुख निदेशक महोदय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
3. अधिशासी निदेशक महोदय, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
4. आगुस्त महोदय, चित्रकूट ग्राम सभ, बांदा।
5. मुख्य अभियन्ता, (सुन्दरलखण्ड क्षेत्र) राजप्राजल निगम (ग्रामीण) झांसी।
6. मुख्य विकास अधिकारी महोदय, चित्रकूट।
7. अधीक्षण अभियन्ता, सभ्दल कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), बांदा।
8. अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे), चित्रकूट।
9. अधिशासी अभियन्ता, सभ्द कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण)/नोडल विभाग चित्रकूट/अधिशासी अभियन्ता, सभ्द कार्यालय (वि0/यं0) उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) चित्रकूट को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
10. समस्त सहायक अभियन्ता, सिविल/मैकनिकल इंजीनियर (SWSM) को आवश्यक कार्यवाही एवं अनुपालनार्थ।
11. डिप्टी टीम लीडर, बड पाटी इन्फेशन (टी0पी0आई0), सन्सिस टेक लि0 चित्रकूट को अनुपालनार्थ।
12. क्लस्टर हेड/स्टेट हेड, कार्यवाही संस्था L&T/GVPR को आवश्यक कार्यवाही एवं अनुपालनार्थ।
13. प्रोजेक्ट मैनेजर/टी0पी0एम0 कार्यवाही संस्था L&T/GVPR को अनुपालनार्थ।
14. समस्त ठेकेदार, रेडिफिकेशन पैकेज-1,2,3, मऊ व बरगड, पस्दवा एवं कोल्लुयानाडी को अनुपालनार्थ।

जिलाधिकारी
चित्रकूट