

**जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत जिला पेयजल स्वच्छता समिति की पेयजल योजना से सम्बन्धित महत्वपूर्ण बिन्दुओं की प्रगति की समीक्षा हेतु आयोजित बैठक
दिनांक 22.08.2026 का कार्यवृत्त**

बिन्दु सं0 1:- पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार दिनांक 22.08.2026 को जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जल जीवन मिशन योजना की समीक्षा बैठक सम्पन्न हुयी। बैठक में अधिशासी अभियंता, उ0प्र0 जल निगम, ग्रामीण, कार्यदायी संस्था वेल्स्पन एवं जी.ए. इन्फ्रा के अधिकारी, डीपीएमयू टीम सहित अन्य अधिकारीकरण उपस्थित रहे। समीक्षा के दौरान कार्यदायी संस्था वेल्स्पन एवं जी.ए. इन्फ्रा की प्रगति निम्नवत् पायी गयी :-

वेल्स्पन इन्टरप्राइजेज लिमिटेड-

Sl.No.	Item	Scope	Completed	Work in Progress
1	Tubewell	262	258	04
2	Pump House	262	256	06
3	Solar	258	204	54
4	ESR (OHT)	262	87	175
5	Pipeline (Km.)	3951	3943	08
6	FHTC	160069	153062	7007
7	Har Ghar Jal Certification	532	48	484

जी0ए0 इन्फ्रा-

Sl.No.	Item	Scope	Completed	Work in Progress
1	Tubewell	136	135	1
2	Pump House	136	132	4
3	Solar	121	119	2
4	ESR (OHT)	136	129	7
5	Pipeline (Km.)	1560	1537	23
6	FHTC	54024	52710	1314
7	Har Ghar Jal Certification	216	132	84

अधिशासी अभियंता, जल निगम द्वारा अवगत कराया गया कि गत बैठक दिनांक 25.07.2026 से दिनांक 22.08.2026 तक कार्यदायी संस्था वेल्स्पन द्वारा शिरोपरि जलाशय में 06 नग, सोलर में 03 नग एवं 401 नग FHTC की प्रगति की गयी है। मेसर्स जी0ए0इन्फ्रा0 के द्वारा शिरोपरि जलाशय में 01 नग, पाइप लाइन में 09 कि0मी0 एवं 180 नग FHTC की प्रगति की गयी है, शेष कार्यों में अपेक्षित प्रगति परिलक्षित नहीं है। उक्त स्थिति पर कार्यदायी संस्थाओं को निर्देशित किया गया कि वे मैनपावर बढ़ाकर तेजी से कार्य कराना सुनिश्चित करें। अधिशासी अभियंता, जल निगम, ग्रामीण को निर्देशित किया गया कि वे कार्यदायी संस्थाओं की धीमी प्रगति के दृष्टिगत पत्र प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही- अधिशासी अभियंता, जल निगम, ग्रामीण/ कार्यदायी संस्था)

बिन्दु सं0 2:- अधिशासी अभियंता, जल निगम द्वारा अवगत कराया गया कि ग्राम प्रयागदासपुर विकासखण्ड ज्ञानपुर में भूमि प्राप्त कर बाउन्ड्रीवाल का कार्य पूर्ण करा लिया गया है, अवशेष 03 नग पेयजल योजनाओं (ग्राम अशोगापुर विकासखण्ड भदोही, ग्राम अहिमनपुर विकासखण्ड औराई, ग्राम कठौता विकासखण्ड ज्ञानपुर) में भूमि प्राप्त किये जाने हेतु सम्बन्धित उपजिलाधिकारी से निरन्तर समन्वय स्थापित किया जा रहा है। अधिशासी अभियंता जल निगम को निर्देशित किया गया कि सम्बन्धित उप जिलाधिकारी से सम्पर्क कर अप्राप्त भूमि का चिन्हांकन कराना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही- अधिशासी अभियंता, जल निगम, ग्रामीण/सम्बन्धित उपजिलाधिकारी)

बिन्दु सं0 3:- समीक्षा के दौरान अधिशासी अभियंता, जल निगम द्वारा अवगत कराया गया कि चकबसुही का कार्य पूर्ण हो गया है, गोपीपुर-कांशीरामपुर पेयजल योजना से एच0टी0लाइन शिफ्टिंग का कार्य प्रगति पर है। पुरेविश्वनाथ एवं सीकीचौरा पेयजल योजनाओं (02नग) से एच0टी0लाइन शिफ्टिंग का कार्य अभी भी अवशेष है। इसके अतिरिक्त 04 नग नये विद्युत कनेक्शन के सापेक्ष 03 नग (नथईपुर, अनेगपुर, खेमईपुर,) का प्राक्कलन प्राप्त कर भुगतान की कार्यवाही करायी जा रही है। शेष 01 नग पेयजल योजना (अमवाखुर्द) का प्राक्कलन अप्राप्त है। अधिशासी अभियंता जल निगम को निर्देशित किया गया कि अधिशासी अभियंता, विद्युत विभाग से समन्वय स्थापित कर समस्त कार्यों को पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही- अधिशासी अभियंता, विद्युत/अधिशासी अभियंता, जल निगम, ग्रामीण)

बिन्दु सं0 4:- समीक्षा के दौरान अधिशासी अभियंता जल निगम द्वारा अवगत कराया गया कि मेसर्स वेलस्पन इण्टर प्राइजेज के द्वारा अभी तक किसी भी ओ0एच0टी0 पर इंडीकेटर लाइट एवं जलकल परिसर में प्रकाश की व्यवस्था नहीं की गयी है तथा मात्र 11 नग पेयजल योजनाओं पर क्लोज सर्किट कैमरा लगा दिया गया है, अवशेष योजनाओं पर क्लोज सर्किट कैमरा लगाने की कार्यवाही की जा रही है। मेसर्स जी0ए0इन्फ्रा के द्वारा किसी भी ओ0एच0टी0 पर इंडीकेटर लाइट एवं किसी भी पेयजल योजना पर क्लोज सर्किट कैमरा नहीं लगाया गया है। मेसर्स जी0ए0इन्फ्रा के द्वारा किसी भी ओ0एच0टी0 पर इंडीकेटर लाइट एवं किसी भी पेयजल योजना पर क्लोज सर्किट कैमरा नहीं लगाये जाने पर अधिशासी अभियंता जल निगम को निर्देशित किया गया कि सम्बंधित फर्म की योजनाओं से चोरी होने के उपरांत एफ0आई0आर0 में फर्म के प्रतिनिधि/प्रोजेक्ट मैनेजर के नाम को भी सम्मिलित किया जाये एवं समस्त कार्यदायी संस्थाओं को निर्देशित किया गया कि ओएचटी पर इंडीकेटर लाइट, परिसर के अन्दर संस्यक प्रकाश व्यवस्था, एवं समस्त पेयजल परियोजनाओं पर क्लोज सर्किट कैमरा लगवाने की व्यवस्था करायें।

(कार्यवाही- अधिशासी अभियंता, जल निगम, ग्रामीण/ कार्यदायी संस्था)

बिन्दु सं0 5:- समीक्षा के दौरान अधिशासी अभियंता जल निगम द्वारा अवगत कराया गया कि सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी से समन्वय स्थापित करते हुये नल जल मित्र की प्रगति 84.40% (859 नग के सापेक्ष 725 नग पूर्ण) प्राप्त कर ली गयी है। अवशेष नल जल मित्र के चयन हेतु सम्बंधित खण्ड विकास अधिकारी से समन्वय स्थापित करते हुए लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु प्रयास किये जा रहे हैं। अधिशासी अभियंता जल निगम को निर्देशित किया गया कि सम्बंधित खण्ड विकास अधिकारी से समन्वय स्थापित करते हुए नल जल मित्र के चयन में आपेक्षित प्रगति लाना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही- अधिशासी अभियंता, जल निगम/खण्ड विकास अधिकारी)

बिन्दु सं0 6:- समीक्षा के दौरान अधिशासी अभियंता द्वारा अवगत कराया गया कि आपके द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में योजनावार लम्बित आई0जी0आर0एस0 शिकायतों का विवरण तैयार करते हुए निस्तारण कराया जा रहा है। माह अगस्त 2026 में शिकायतों से प्राप्त फीडबैक का विवरण निम्नानुसार है:-

S.No	Agency	IGRS				Helpline			
		Total Feedback taken	Satisfactory	Unsatisfactory	Satisfactory %	Total Feedback taken	Satisfactory	Unsatisfactory	Satisfactory %
1	Welspan	06	04	02	66.67 %	32	15	17	46.87%
2	G.A.	08	04	04	50%	94	76	18	80.85%

आई0जी0आर0एस0 शिकायतों के समयबद्ध एवं गुणवत्ता पूर्ण निस्तारण हेतु लगातार फर्मों को निर्देशित किया जा रहा है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा अधिशासी अभियंता, जल निगम को निर्देशित किया गया कि लम्बित आई0जी0आर0एस0 प्रकरणों का समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण कराना सुनिश्चित करें। यदि फर्म के द्वारा आई0जी0आर0एस0 से प्राप्त शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण कराये जाने में रुचि नहीं ली जाती है तो फर्म के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही- अधिशासी अभियंता, जल निगम/ कार्यदायी संस्था)

बिन्दु सं0 7:- समीक्षा के दौरान अधिशासी अभियन्ता जल निगम द्वारा अवगत कराया गया कि हर घर जल प्रमाणीकरण में विगत माह में मेसर्स वेलस्पन इन्टर प्राइजेज एवं मेसर्स जी0ए0इन्फ्रा0 के द्वारा कोई प्रगति नहीं की गयी है। अधिशासी अभियन्ता, जल निगम, ग्रामीण को निर्देशित किया गया कि कार्यदायी संस्थाओं की हर घर जल प्रमाणीकरण में धीमी प्रगति के दृष्टिगत पत्र प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
(कार्यवाही- अधिशासी अभियन्ता, जल निगम/ कार्यदायी संस्था)

बिन्दु सं0 8:- समीक्षा के दौरान अधिशासी अभियन्ता जल निगम द्वारा अवगत कराया गया कि स्कूल, आंगनवाडी, सामुदायिक शौचालयो एवं अन्य सरकारी भवनों पर में कराये गये गृह जल संयोजन का विवरण तैयार किया जा रहा है। स्कूल एवं आंगनवाडी केन्द्रों पर कराये गये गृह जल संयोजन का विकासखण्ड वार विवरण निम्नानुसार है-

क्र0सं0	विकासखण्ड	स्कूल		आंगनवाडी	
		लक्ष्य	पूर्ण	लक्ष्य	पूर्ण
1	अभौली	88	71	160	98
2	औराई	184	148	308	126
3	भदोही	168	112	275	138
4	डीघ	167	103	268	103
5	ज्ञानपुर	163	96	226	87
6	सुरियावा	105	42	161	55
	योग	875	572	1398	607

इसके अतिरिक्त समस्त विकासखण्डों में खण्डविकास अधिकारी से समन्वय स्थापित करते हुए विकासखण्ड स्तरीय टीम का गठन कर पूर्ण एवं संचालित योजनाओं की जाँच करायी जा रही है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा संचालित एवं अनुरक्षित की जा रही पेयजल योजनाओं से अत्यधिक शिकायतें प्राप्त होने के दृष्टिगत जिला पंचायतराज अधिकारी को निर्देशित किया गया कि खण्ड विकास अधिकारी के माध्यम से अनुरक्षणाधीन पेयजल योजनाओं का सत्यापन कराना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही- अधिशासी अभियन्ता, जल निगम/ जिला पंचायतराज अधिकारी)

अतः सभी संबंधित निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन करते हुए अगामी बैठक के पूर्व अनुपालन आख्या प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

Digitally signed by
Shailesh Kumar
Date: 01-09-2026
18:58:29
(जिलाधिकारी)
भदोही।

पत्रांक 4723/विधि-11 / 40 दिनांक 01.09.2026
प्रतिलिपि :-

1. मुख्य विकास अधिकारी भदोही।
2. सम्बन्धित समस्त अधिकारी भदोही।
3. समस्त अन्य संबंधित अधिकारीगण को इस आशय से प्रेषित कि अपेक्षित बिन्दुओं का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए अनुपालन आख्या बैठक के पूर्व प्रस्तुत करें।

(जिलाधिकारी)
भदोही।