

जिलाधिकारी महोदय आगरा की अध्यक्षता में दिनांक 06.08.2026 को आयोजित जल जीवन मिशन (फेस-4) के अन्तर्गत सतही स्रोत आधारित पेयजल योजना में कराये जा रहे कार्यों की समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त।

जिलाधिकारी महोदय, की अध्यक्षता में दिनांक 06.08.2026 को जिलाधिकारी कैम्प कार्यालय पर समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में श्रीमति प्रतिभा सिंह, मुख्य विकास अधिकारी, श्री जुवेर बेग, अपर जिलाधिकारी(नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति), श्री अचनीश सिंह, अधिशासी अभियंता, उ० प्र० जल निगम (ग्रामीण), श्री रविन्द्र प्रताप सिंह, परियोजना प्रबन्धक, यमुना प्रदुषण नियन्त्रण इकाई, आगरा डॉ० मुकेश चौधरी, डिप्टी मुख्य धिकित्ता अधिकारी, श्री सम्यक केन, आर.एफ.ओ खेरागढ़ आगरा, श्री दीपक कुमार, हाइड्रोलॉजिस्ट, भू गर्भ जल विभाग, श्री अशिलेश कुमार, अधिशासी अभियंता, तधु सिंघाई विभाग, श्री अंकुर पटेल, सहायक अभियंता, नलकूप खण्ड आगरा, श्री महेश कुमार, जिला पंचायत राज अधिकारी, श्री शैलेन्द्र शर्मा, डी.आई.ओ श्री एन. के. सिंह, अधिशासी अभियंता सिंघाई, श्री विकास गौर, वन विभाग, श्री कमल भारद्वाज, सहायक अभियंता, उ० प्र० जल निगम(ग्रामीण), श्री विपिन कुमार अगरिया, सहायक अभियंता, उ० प्र० जल निगम(ग्रामीण), श्री रविन्द्र कुमार जैन, डी.पी.एम, टीपीआई, श्री रोहित ठाकुर, डीपीएम, आर.बी.एसोसियेट, श्री आनन्द कुमार सिंह, डिस्ट्रिक्ट कोडिनेटर, डीपीएमयू, कार्यदायी संस्था मै० एन०सी०सी० लि० से श्री शिवराम राजू, प्रोजेक्ट मैनेजर, मै० मेधा इंजीनियरिंग एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लि० से श्री दीपक कुमार, डीपीएम और मै० दारा इंजीनियरिंग एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा० लि० से श्री अमित पाण्डे, प्रोजेक्ट मैनेजर उपस्थित रहे।

अधिशासी अभियंता, उ० प्र० जल निगम (ग्रामीण) द्वारा दोनों निर्माणाधीन परियोजनाओं की भौतिक प्रगति एवं मै० दारा इंजीनियरिंग के द्वारा 89 नग पेयजल योजनाओं के संचालन एवं रखरखाव की प्रगति के सम्बन्ध में निम्नलिखित रूप से बताया गया-

मै० एन०सी०सी०-एफको(जे०बी०), पैकेज-01

1. भूमिगत जलाशय (CWR) की प्रगति- जल जीवन मिशन के अन्तर्गत मै० एन०सी०सी० द्वारा कुल 17 सीडब्ल्यूआर का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। अधिशासी अभियंता, उ० प्र० जल निगम (ग्रामीण) द्वारा बताया गया कि 17 सीडब्ल्यूआर पर पीसीसी का कार्य (0-25 प्रतिशत) पूर्ण, 17 सीडब्ल्यूआर पर राफ्ट कार्य (26-50 प्रतिशत) पूर्ण, 17 सीडब्ल्यूआर पर रिटेनिंग वॉल कार्य (51-75 प्रतिशत) पूर्ण एवं 17 सीडब्ल्यूआर पर स्लैब कार्य (76-99 प्रतिशत) कार्य प्रगति पर है। टी०पी०आई० द्वारा बताया गया 514 के सापेक्ष मात्र 178 मैनपावर उपलब्ध है जो कि बहुत कम है जिससे निर्माण कार्य धीमी गति से हो रहा है। प्रोजेक्ट मैनेजर द्वारा बताया गया कि सीडब्ल्यूआर के समस्त कार्य सितम्बर 2026 तक पूर्ण करा लिये जायेंगे। जिस पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा मै० एन.सी.सी. के प्रोजेक्ट मैनेजर को निर्देशित किया गया कि तत्काल मैनपावर व मशीनरी बढ़ाते हुए सर्वोच्च प्राथमिकता पर कार्य पूर्ण कराये।
2. पम्प हाउस (Pump House) की प्रगति- जल जीवन मिशन के अन्तर्गत मै० एन०सी०सी० द्वारा कुल 17 सीडब्ल्यूआर पर 17 पम्प हाउस का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। अधिशासी अभियंता, उ० प्र० जल निगम (ग्रामीण) द्वारा बताया गया कि 17 सीडब्ल्यूआर के पम्प हाउस पर पीसीसी का कार्य (0-25 प्रतिशत) पूर्ण, 01 सीडब्ल्यूआर के पम्प हाउस पर राफ्ट कार्य (26-50 प्रतिशत), 03 सीडब्ल्यूआर के पम्प हाउस पर रिटेनिंग वॉल कार्य (51-75 प्रतिशत) एवं 13 सीडब्ल्यूआर के पम्प हाउस पर स्लैब कार्य (76-99 प्रतिशत) प्रगति पर है। प्रोजेक्ट मैनेजर द्वारा बताया गया कि सीडब्ल्यूआर के पम्प हाउस के समस्त कार्य सितम्बर 2026 तक पूर्ण करा लिये जायेंगे। जिस पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा प्रोजेक्ट मैनेजर, एन०सी०सी० को तत्काल मैनपावर व मशीनरी बढ़ाते हुए सर्वोच्च प्राथमिकता पर कार्य समयान्तर्गत पूर्ण करने के निर्देश दिये गये।
3. सब स्टेशन बिल्डिंग (Sub-Station Building) की प्रगति- जल जीवन मिशन के अन्तर्गत मै० एन०सी०सी० द्वारा 17 सीडब्ल्यूआर पर 17 सब स्टेशन बिल्डिंग (HT Room, LT Room, Scada Room आदि) का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। जिसमें 05 सीडब्ल्यूआर के सब स्टेशन बिल्डिंग पर फुटिंग का कार्य(0-25 प्रतिशत), 01 सीडब्ल्यूआर के सब स्टेशन बिल्डिंग पर प्लिथ वीम का कार्य(26-50 प्रतिशत) कार्य प्रगति पर है। 02 सीडब्ल्यूआर के सब स्टेशन बिल्डिंग पर लिन्टेल वीम कार्य(51-75 प्रतिशत) एवं 09 सीडब्ल्यूआर के सब स्टेशन बिल्डिंग पर रूफ स्लैब कार्य (76-99 प्रतिशत) कार्य प्रगति पर है। प्रोजेक्ट मैनेजर द्वारा बताया गया कि 05 सब स्टेशन बिल्डिंग हेतु मिट्टी भराव की आवश्यकता है जिस पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा 05 किमी० के अन्दर वाली किसी भी ग्राम पंचायत से मिट्टी उपलब्ध कराने के लिए सम्बन्धित उपजिलाधिकारी से सम्पर्क करते हुये मिट्टी भराव का कार्य कराये। यह ध्यान रखा जाये कि मिट्टी खुदाई 01 मीटर से ज्यादा गहरी न करें। साथ ही तत्काल मैनपावर व मशीनरी बढ़ाते हुए सर्वोच्च प्राथमिकता पर कार्य समयान्तर्गत पूर्ण कराने के निर्देश दिये गये। यह सुनिश्चित किया जाये कि Drawing/Design के अनुसार ही निर्माण कार्य कराये।

4. क्लोरीनेटर बिल्डिंग (Chlorinator Building) की प्रगति:- अधिशासी अभियंता, उ० प्र० जल निगम (ग्रामीण) द्वारा बताया गया कि जल जीवन मिशन के अन्तर्गत मै० एन०सी०सी० द्वारा 17 सीडब्ल्यूआर पर 17 क्लोरीनेटर बिल्डिंग एवं UGR पर 01 क्लोरीनेटर बिल्डिंग का निर्माण कार्य किया जाना है। 07 सीडब्ल्यूआर के क्लोरीनेटर बिल्डिंग पर कार्य (0-25 प्रतिशत) प्रारम्भ नहीं किया गया है। एवं 11 सीडब्ल्यूआर के क्लोरीनेटर बिल्डिंग पर फुटिंग का कार्य पूर्ण किया गया है। 02 सीडब्ल्यूआर के क्लोरीनेटर बिल्डिंग पर लिफ्टेल बीम कार्य (61-75 प्रतिशत) एवं 09 सीडब्ल्यूआर के क्लोरीनेटर बिल्डिंग पर रूफ रेल्वे कार्य (76-89 प्रतिशत) प्रगति पर है। जिस पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा प्रोजेक्ट मैनेजर, एन०सी०सी० को तत्काल मैनपावर व मशीनरी बढ़ाते हुए प्राथमिकता पर कार्य पूर्ण कराने के निर्देश दिये गये।
5. पाइप लेइंग - अधिशासी अभियंता उ० प्र० जल निगम (ग्रामीण) द्वारा बताया गया कि कार्यदायी संस्था को कुल 1967.71 किमी पाइप बिछाने जाने के सापेक्ष 1216.82 किमी कार्य पूर्ण हो चुका है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा प्रोजेक्ट मैनेजर, एन०सी०सी० को निर्देशित किया गया कि पाइप लेइंग की गहराई मानक के अनुसार ही की जाये इसके साथ ही एम.एस. पाइप की ज्वाइंटिंग एवं बेल्डिंग अनुबन्ध के अनुसार आई.एस. कोड में निहित मानकों के अनुसार की जाये तथा टीम व मैनपावर व मशीनरी बढ़ाते हुए, स्वीकृत ड्राइंग एवं डिजाइन तथा गुणवत्ता मानकों का पालन कराते हुए कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करे।
6. यमुना ब्रिज की प्रगति:- अधिशासी अभियंता उ० प्र० जल निगम (ग्रामीण) द्वारा बताया गया कि पाइपलाइन बिछाने जाने के लिए यमुना नदी पर ब्रिज निर्माण का कार्य किया जा रहा है। यमुना पर ब्रिज निर्माण की कुल भौतिक प्रगति 75 प्रतिशत है। जिसमें 44 PSC Girder (29.8 Mtr.) के सापेक्ष 29 PSC Girder का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। 117 पाइलों (21 X 5, 2 X 6, 1) में से 117 पाइलों का कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा इसी प्रकार 23 पाइल कैप में से 16 पाइल कैप, 21 पाइल शाफ्ट में से 12 पाइल शाफ्ट तथा 21 पियर कैप में से 4 पियर कैप का कार्य एवं 2 एबटमेंट में से 1 एबटमेंट कार्य किया जा चुका है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा प्रोजेक्ट मैनेजर, एन०सी०सी० को निर्देशित किया गया कि टीम व मैनपावर व मशीनरी बढ़ाते हुए, स्वीकृत ड्राइंग एवं डिजाइन तथा गुणवत्ता मानकों का पालन कराते हुए कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करे।
7. ऊंटगन ब्रिज की प्रगति:- अधिशासी अभियंता उ० प्र० जल निगम (ग्रामीण) द्वारा बताया गया कि पाइपलाइन बिछाने जाने के लिए ऊंटगन नदी पर ब्रिज निर्माण का कार्य किया जा रहा है। ऊंटगन ब्रिज निर्माण की कुल भौतिक प्रगति 75 प्रतिशत है। जिसमें 22 PSC Girder (29.5 Mtr.) के सापेक्ष 15 PSC Girder का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। 49 पाइलों (10 X 4, 2 X 4, 1) में से 49 पाइलों का कार्य शत-प्रतिशत पूर्ण किया जा चुका है तथा इसी प्रकार 12 पाइल कैप में से 11 पाइल कैप, 10 पाइल शाफ्ट में से 05 पाइल शाफ्ट तथा एवं 2 एबटमेंट में से 2 एबटमेंट कार्य शत-प्रतिशत कार्य पूर्ण किया जा चुका है एवं 10 पियर कैप का कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा प्रोजेक्ट मैनेजर, एन०सी०सी० को निर्देशित किया गया कि टीम व मैनपावर व मशीनरी बढ़ाते हुए, स्वीकृत ड्राइंग एवं डिजाइन तथा गुणवत्ता मानकों का पालन कराते हुए कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करे।
8. हाइड्रोटेस्टिंग- समीक्षा बैठक में अधिशासी अभियंता उ० प्र० जल निगम (ग्रामीण) द्वारा बताया गया कि 1216.82 किमी पाइप लेइंग की गयी है जिसके सापेक्ष 200.71 किमी की हाइड्रोटेस्टिंग हुई है जो कि बहुत कम है इस पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा नाराजगी व्यक्त की गयी तथा प्रोजेक्ट मैनेजर, एन०सी०सी० को निर्देशित किया गया कि निर्धारित मानकों के अनुसार सभी लेइंग किये गये पाइपों की हाइड्रोटेस्टिंग की जाये।
9. रोड रेस्टोरेशन- अधिशासी अभियंता, उ० प्र० जल निगम (ग्रामीण) द्वारा बताया गया कि कार्यदायी संस्था मै० एन०सी०सी० द्वारा रोड डिस्मेंटलिंग 22.24 किमी की गयी है जिसके सापेक्ष में 5.32 किमी कार्य पूर्ण किया जा चुका है। शेष 16.92 किमी रोड रेस्टोरेशन का कार्य प्रगति पर है। जिस पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा प्रोजेक्ट मैनेजर, एन०सी०सी० को निर्देशित किया गया कि तत्काल मैनपावर व मशीनरी बढ़ाते हुए रोड रेस्टोरेशन का कार्य कराये। साथ ही, रोड रेस्टोरेशन से संबंधित कार्यों का भुगतान संबंधित विभाग से एन०ओ०सी० प्राप्त होने के उपरांत ही किया जाए।
10. एन०ओ०सी०- अधिशासी अभियंता उ० प्र० जल निगम (ग्रामीण) द्वारा बताया गया कि मै० एन.सी.सी. को एन०ओ०सी० का विवरण निम्नवत् है:-
- रेलवे एन०ओ०सी०- रेलवे के अन्तर्गत फर्म को 71 एन०ओ०सी० की आवश्यकता है जिसके अन्तर्गत 66 एन०ओ०सी० पोर्टल पर अप्लाइ कर दी गयी है। 47 एन०ओ०सी० प्राप्त हो चुकी है।
 - एन०एच०आई०- एन०एच०आई० के अन्तर्गत फर्म को 07 फाइल के अन्तर्गत 37 एन०ओ०सी० की आवश्यकता है जिसके अन्तर्गत सभी एन०ओ०सी० पोर्टल पर अप्लाइ कर दी गयी है। 04 नम एन.ओ.सी का एस्टीमेट रिवीव हुआ है एवं 03

नग एन.ओ.सी का एस्टीमेट का भुगतान किया जा चुका है। 03 फाइल की एनओसी की परमिशन प्राप्त हो चुकी है।

- एनओचओ(पीओडब्ल्यूडी)- एनओचओ(पीओडब्ल्यूडी) के अन्तर्गत फर्म को 03 नग एनओसी की आवश्यकता है जिसके अन्तर्गत सभी एनओसी अप्लाई कर दी गयी है सभी परमिशन प्राप्त हो चुकी है।
- Yekla- येडा के अन्तर्गत 01 नग एनओसी की आवश्यकता है जिसकी परमिशन प्राप्त हो चुकी है।
- यूपीडा(UPEIDA)- यूपीडा के अन्तर्गत 01 नग एनओसी फर्म द्वारा अप्लाई कर दी गयी है जिसका ज्वाइंट इन्सपेक्शन हो चुका है एवं एस्टीमेट 22.04.2026 यूपीडा लेखनक से अप्राप्त है।
- सिंचाई विभाग- सिंचाई विभाग के अन्तर्गत कुल 283 एनओसी की आवश्यकता है 283 एनओसी पोर्टल पर अप्लाई कर दी गयी है। 02 एनओसी प्राप्त हो चुकी है।
- वन विभाग- फॉरेस्ट विभाग के अन्तर्गत फर्म को 11 एनओसी की आवश्यकता है जिसमें 06 एनओसी परिवेश पोर्टल पर अप्लाई कर दी गयी है। 02 नग एन.ओ.सी प्राप्त हो चुकी है वाइल्ड लाइफ सेंचरी की एनओसी हेतु ज्वाइंट सिजिट कर परिवेश पोर्टल पर ऑनलाइन अपलोड कराया जा रहा है।

जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि अपर जिलाधिकारी (नगामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति) एवं अधिशासी अभियन्ता, उ० प्र० जल निगम (ग्रामीण), आगरा सभी सम्बन्धित विभागों से अप्राप्त एनओसी की साप्ताहिक समीक्षा करके उसे जल्द से जल्द प्राप्त करायेंगे।

- 11 नॉन-कंप्लायंस रिपोर्ट- टीपीआई के डीपीएम द्वारा बताया गया कि मै० एनओसी पर कुल 96 एनओसी लगायी गयी थी जिसमें से 84 एनओसी का अनुपालन हो गया है। वर्तमान में 12 एनओसी (क्रिटिकल-06, मेजर-06) अभी लंबित है जिनको अभी तक कार्यवाही सस्था द्वारा पूर्ण नहीं की गयी है। जिस पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा मै० एनओसी के प्रोजेक्ट मैनेजर, को निर्देशित किया गया कि जल्द से जल्द लंबित एनओसी का नियमानुसार निस्तारित करायें। यदि गुणवत्ता में कमी पायी जाती है तो कठोर कार्यवाही की जाएगी। टी.पी.आई को निर्देशित किया गया कि गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखें।

मै० मेघा इंजीनियरिंग एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लि०, पैकेज-02

1. अवर जलाशय (OHT) की प्रगति- अधिशासी अभियन्ता उ० प्र० जल निगम (ग्रामीण) द्वारा बताया गया कि मै० मेघा इंजीनियरिंग द्वारा अभी तक 407 के सापेक्ष मात्र 380 ओओचओटी० पर कार्य प्रगति पर है। जिसमें 06 नग पर खुदाई कार्य, 112 नग पर पीओसी० कार्य, 20 नग पर राफ्ट कार्य, 68 नग पर जी.एल लेवल तक कार्य, 42 नग पर स्टेजिंग कार्य, 68 नग पर स्टेयरकेस कार्य, 54 नग पर स्लैब कार्य तथा 10 नग पर आरओसी० ड्रॉम कार्य प्रगति पर है। टी.पी.आई द्वारा बताया गया कि 1050 के सापेक्ष मात्र 678 मैनपावर उपलब्ध है जो कि बहुत कम है जिससे निर्माण कार्य धीमी गति से हो रहा है। इनकी मैनपावर कम है, जिससे निर्माण कार्य अत्यन्त धीमी गति से हो रहा है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा मै० मेघा इंजीनियरिंग से शेष ओएचटी पर कार्य न होने का कारण पूछा गया। जिस पर प्रोजेक्ट मैनेजर द्वारा बताया गया कि 17 ओएचटी पर निर्माण कार्य विभिन्न कारणों से बाधित है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि जाँच कराकर कार्य शीघ्र प्रारम्भ करायें तथा मै० मेघा इंजी० के प्रोजेक्ट मैनेजर को निर्देशित किया गया कि तत्काल मैनपावर बढ़ायें एवं कार्य को ससमय गुणवत्ता के साथ पूर्ण करें तथा शेष बची हुई 10 ओएचटी पर शीघ्र कार्य प्रारम्भ करायें।
2. पाइप लेइंग- अधिशासी अभियन्ता, उ० प्र० जल निगम (ग्रामीण) द्वारा बताया गया कि पाइप लेइंग के अन्तर्गत कुल 7567.76 किमी पाइप लाइन बिछाये जाने के सापेक्ष 4245.85 किमी पाइप लाइन बिछाये जाने का कार्य पूर्ण हो चुका है। अगस्त माह में 88 किमी पाइप लेइंग एवं 16000 एफ.एच.टी.सी का लक्ष्य है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा प्रोजेक्ट मैनेजर, मै० मेघा इंजीनियरिंग को निर्देशित किया गया कि वह शेष डिस्ट्रीब्यूशन पाइप की आपूर्ति को लक्ष्य के सापेक्ष पूर्ण कराना सुनिश्चित करे तथा टीम व मैन पावर की संख्या बढ़ाते हुए गुणवत्ता मानकों का पालन कराते हुए कार्य कराना सुनिश्चित करे। इसके साथ ही अधिशासी अभियन्ता, उ० प्र० जल निगम (ग्रामीण) को निर्देशित किया गया कि पाइप बिछाये जाने के दौरान लेइंग की गहराई का विशेष ध्यान रखते हुए मानक के अनुसार कार्य कराना सुनिश्चित करे।
3. हाइड्रोटेरिंग- समीक्षा बैठक में अधिशासी अभियन्ता, उ० प्र० जल निगम (ग्रामीण) द्वारा बताया गया कि 4245.85 किमी पाइप लेइंग की गयी है जिसके सापेक्ष 823.65 किमी की हाइड्रोटेरिंग हुई है जो कि बहुत कम है इस पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा नाराजगी व्यक्त की गयी तथा प्रोजेक्ट मैनेजर, मेघा इंजी० को निर्देशित किया गया कि निर्धारित मानकों के अनुसार सभी लेइंग किए गये पाइपों की हाइड्रोटेरिंग की जाये।

4. **एफ0एच0टी0सी0 की स्थिति-** अधिशासी अभियंता उ0 प्र0 जल निगम (ग्रामीण) द्वारा बताया गया कि जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जनपद आगरा में कार्यवाही संस्था मै0 मेघा इंजीनियरिंग को 810 राजस्व ग्रामों में कुल 296833 एफ0एच0टी0सी0 का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिसके सापेक्ष संस्था द्वारा 91127 एफ0एच0टी0सी0 कनेक्शन दिये गये। जिस पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा मै0 मेघा इंजीनियरिंग को निर्देश दिया कि मशीनरी व लेबर की संख्या बढ़ाते हुए नल संयोजन की गति को तीव्र कराए। हाउरा टैंप कनेक्शन को घर के अन्दर तक पहुंचाया जाए एवं स्कूलों, पंचायतों भवनों आंगनवाड़ी केन्द्रों व अन्य सरकारी भवनों पर भी नियमानुसार नल संयोजन कराये जाए तथा यह भी सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी ग्राम भंवायत एवं राजस्व ग्राम का कोई गजरा छूट ना पाये एवं प्रत्येक दशा में एफ0एच0टी0सी0 कनेक्शन घर के अन्दर ही हो एवं सही तरीके से क्लेपिंग व ज्याइंटिंग की जाये।
5. **रोड़ रेस्टोरेशन-** अधिशासी अभियंता उ0 प्र0 जल निगम (ग्रामीण) द्वारा बताया गया कि कार्यवाही संस्था मै0 मेघा इंजी0 के द्वारा रोड़ डिस्सेन्टलिंग 1318.18 किमी की गयी है जिसके सापेक्ष में 1197.28 किमी कार्य पूर्ण किया जा चुका है। शेष 120.90 किमी0 रोड़ रेस्टोरेशन का कार्य लंबित है। जिस पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा प्रोजेक्ट मैनेजर, मै0 मेघा इंजीनियरिंग को निर्देशित किया गया कि तत्काल गैरपायर व मशीनरी बढ़ाते हुए रोड़ रेस्टोरेशन का कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करें एवं पाइप लाइन बिछाने के दौरान सी0सी0 रोड़ की कटिंग जो0सी0सी0 से न कराकर रोड़ कटर से कराये व कॉम्पेक्टर के माध्यम से पूर्ण कॉम्पैक्शन कराये। अधिशासी अभियंता उ0 प्र0 जल निगम (ग्रामीण) को निर्देशित किया गया कि मै0 मेघा इंजी0 के द्वारा जो रोड़ रेस्टोरेशन किया गया है वहाँ पर कार्य संतोषजनक है या गुणवत्ता खराब है की जाँच कर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें तथा रिपोर्ट भेजे।
6. **नॉन-कंप्लायंस रिपोर्ट-** टी0पी0आई के डीपीएम द्वारा बताया गया कि मै0 मेघा इंजीनियरिंग को कुल 268 एन0सी0 लगायी गयी थी जिसमें से 132 एन0सी0 का अनुपालन हो गया है। वर्तमान में 136 (क्रिटिकल-94 एवं मेजर-38 माइनर-04) एन0सी0 अभी लंबित है जिनको अभी तक कार्यवाही संस्था द्वारा क्लोज नहीं की गयी है। टी.पी.आई द्वारा बताया गया कि मै0 मेघा इंजी द्वारा एन.सी क्लोज नहीं की जा रही है जिससे गुणवत्ता प्रभावित हो रही है, जिस पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा मै0 मेघा इंजीनियरिंग के प्रोजेक्ट मैनेजर को निर्देशित किया गया कि जल्द से जल्द लंबित एन0सी0 का नियमानुसार निस्तारण कराये। यदि गुणवत्ता में कमी पायी जाती है तो कठोर कार्यवाही की जायेगी। टी.पी.आई को निर्देशित किया गया कि गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखें।
7. **एन0ओ0सी0-** अधिशासी अभियंता उ0 प्र0 जल निगम (ग्रामीण) द्वारा बताया गया कि मै0 मेघा इंजी0 द्वारा एन0ओ0सी0 के कार्यों में रुचि नहीं ली जा रही है। एन0ओ0सी0 का विवरण निम्नवत् है-
- **रेलवे एन0ओ0सी0-** रेलवे के अन्तर्गत फर्म को 59 एन0ओ0सी0 की आवश्यकता है जिसके अन्तर्गत सभी एन0ओ0सी पोर्टल पर अप्लाई कर दी गयी है। 36 एन0ओ0सी0 प्राप्त हो चुकी है।
 - **एन0एच0ए0आई0(NHAI)-** एन0एच0ए0आई0 के अन्तर्गत फर्म को 06 एन0ओ0सी0 की आवश्यकता है जिसके अन्तर्गत सभी एन0ओ0सी पोर्टल पर अप्लाई कर दी गयी है। 03 एन0ओ0सी0 के एस्टीमेट प्राप्त हो चुके हैं एवं सभी का मुगतान किया जा चुका है। शेष 03 नग एन.ओ.सी में दिनांक 30.09.2025 से एन0एच0ए0आई0 द्वारा कुछ Observation दिये गये थे जिसका फर्म द्वारा Compliance लंबित है।
 - **एन0एच0(पी0डब्लू0डी)-** एन0एच0(पी0डब्लू0डी) की फर्म द्वारा 01 नग एन0ओ0सी0 जिसके अन्तर्गत 42 कांसिंग है। जिसका एस्टीमेट रिस्वी हो चुका है।
 - **Yeida-** येडा के अन्तर्गत 01 नग एन0ओ0सी0 फर्म द्वारा अप्लाई की गयी है जिसकी परमिशन प्राप्त हो चुकी है एवं कार्य प्रगति पर है।
 - **यूपीडा(UPEIDA)-** यूपीडा के अन्तर्गत 01 नग एन0ओ0सी फर्म द्वारा अप्लाई कर दी गयी है जिसका ज्वाइंट इन्सपेक्शन हो चुका है एवं एस्टीमेट 22.04.2025 यूपीडा लखनऊ से अप्राप्त है।
 - **सिंचाई विभाग-** सिंचाई विभाग के अन्तर्गत कुल 183 एन0ओ0सी0 की आवश्यकता है 67 नग एन.ओ.सी हेतु झाइंग अधिशासी अभियंता लोअर खण्ड आगरा नहर, आगरा के यहाँ जमा करवा दी गयी है शेष प्रक्रियाधीन है। 67 एन.ओ.सी का एस्टीमेट प्राप्त हो चुका है। शेष एन.ओ0सी0 का सिंचाई विभाग से संबंधित नहरों का डाटा लेकर जी.ए.डी की प्रक्रिया प्रक्रियाधीन है।
 - **वन विभाग-** फॉरेस्ट विभाग के अन्तर्गत फर्म द्वारा 02 नग एन.ओ.सी परिवेश पोर्टल पर अप्लाई की गयी है जिसके अन्तर्गत 10 नग कांसिंग/समानान्तर बिछाये जाने हेतु जरूरत है। वाइल्ड लाइफ/घम्बल सेंचुरी की एन.ओ.सी के लिये परिवेश पोर्टल पर 05.05.2026 को संशोधित कर प्रपोजल पुनः अपलोड कर दिया गया है।

मै0 मेघा इंजी0 के प्रोजेक्ट मैनेजर को निर्देशित किया गया कि शेष बची हुई सम्बन्धित विभागों की NOC तत्काल अप्लाई करें।

जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति) एवं अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), आगरा सभी सम्बन्धित विभागों से अप्राप्त एन०ओ०सी० की साप्ताहिक समीक्षा करके उसे जल्द से जल्द प्राप्त करावेंगे।

मै० दारा इंजीनियरिंग एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा० लि०। (O&M)

1. संचालन एवं रखरखाव— अधिशासी अभियन्ता उ० प्र० जल निगम (ग्रामीण) द्वारा बताया गया कि मै० दारा इंजीनियरिंग को जनपद आगरा की 89 नग पेयजल योजनाओं के संचालन एवं रखरखाव हेतु दिनांक 01.05.2025 को शासन द्वारा अनुबन्धित किया गया है। जिसके अन्तर्गत फर्म को पेयजल योजनाओं का प्राथमिक तैयार कर अधिशासी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण) कार्यालय में जमा करा दिया गया है। जिसमें 73 नग पेयजल योजनाएँ आंशिक क्रियाशील एवं 16 नग पेयजल योजनाएँ बंद थी। यद्यपि इनके द्वारा 16 नग अक्रियाशील पेयजल योजनाओं में से 5 नग योजनाएँ आंशिक क्रियाशील की गयी हैं परन्तु इनका गृह जल संयोजन कवरेज प्रति माह कम होता जा रहा है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा मै० दारा इंजीनियरिंग एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा० लि० को निर्देशित दिये कि बंद पड़ी 16 नग पेयजल योजनाएँ को नियमानुसार शीघ्र चालू कर जलापूर्ति सुचारू करें।
2. टी.टी.एस.पी का रखरखाव एवं संचालन— अधिशासी अभियन्ता उ० प्र० जल निगम (ग्रामीण) द्वारा बताया गया कि मै० दारा इंजीनियरिंग को 6393 टी.टी.एस.पी का संचालन एवं रखरखाव हेतु अनुबन्धित किया गया है जिसमें से 2206 टी.टी.एस.पी पूर्ण रूप क्रियाशील है 2347 टी.टी.एस.पी अस्थायी रूप क्रियाशील है एवं 1840 टी.टी.एस.पी स्थायी रूप अक्रियाशील है। आर.बी.एसोसियेट के टीम लीडर द्वारा बताया गया कि 2347 अस्थायी रूप से क्रियाशील टी.टी.एस.पी में से इनके द्वारा मात्र 946 टी.टी.एस.पी की मरम्मत कराकर चालू किया गया है इसके साथ ही 12 स्थायी रूप से अक्रियाशील टी.टी.एस.पी को सुचारू किया गया है, जो बहुत कम है। इसके साथ ही अचोहरस्ताक्षरी द्वारा टी.टी.एस.पी. के संचालन एवं अनुरक्षण में पाई गई समस्या कमियों का तत्काल निराकरण कराया जाए। इसके लिए नियमित निरीक्षण एवं अनुरक्षण की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। लीकेज मरम्मत, टी.टी.एस.पी. की मरम्मत/प्रतिस्थापन, क्लोरीनेशन व्यवस्था तथा अन्य अनुरक्षण कार्यों की दैनिक प्रगति रिपोर्ट अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) एवं अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे) कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

जिलाधिकारी महोदय द्वारा कार्य की धीमी प्रगति पर नाराजगी व्यक्त की गई। इस पर अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि जे० जे०एम०-2 के दिशा-निर्देशों के अनुसार योजनान्तर्गत समस्त कार्यों को पूर्ण करने की प्रस्तावित तिथि 31 दिसम्बर, 2027 निर्धारित है। परन्तु मै० एन.सी.सी द्वारा सीडब्लूआर के समस्त कार्य सितम्बर 2026 तक पूर्ण करा लिये जायेंगे। एवं मै० मेघा इंजी० द्वारा समस्त कार्य को जुलाई 2027 तक पूर्ण करा लिया जायेगा। जिसकी कार्य योजना जल निगम (ग्रामीण) कार्यालय में जमा करा दी गयी है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा अधिशासी अभियन्ता उ० प्र० जल निगम (ग्रामीण) को निर्देशित किया गया कि प्रस्तुत माइक्रो प्लान के सापेक्ष प्रगति की नियमित समीक्षा की जाये तथा प्रगति योजना के अनुरूप न पाये जाने पर अनुबंध की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। मै० दारा इंजीनियरिंग एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा० लि० को निर्देश दिये कि वह अपनी कार्यशीली में सुधार करते हुये मरम्मत एवं रिपेयरिंग कार्य कर सभी योजनाओं को शीघ्र क्रियाशील करें।

उक्त के अतिरिक्त अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नानुसार निर्देश दिये गये—

1. जल जीवन मिशन फेज-04 के अंतर्गत संचालित समस्त कार्यों की पिछली माह की समीक्षा बैठक में उपलब्ध प्रगति तथा वर्तमान समीक्षा बैठक तक हुई वार्षिक प्रगति का कार्यवार एवं मदवार तुलनात्मक विवरण प्रस्तुत करें।
(कार्यवाही:—अधिशासी अभियन्ता उ० प्र० जल निगम(ग्रामीण), डी.पी.एम, टी.पी.आई, एवं जिला समन्वयक, डी.पी.एम.यू)।
2. समस्त सहायक अभियन्ता तहसीलवार मॉनिटरिंग करें एवं साथ ही ग्राम पंचायत वार मासिक कार्ययोजना के अनुरूप कार्य कराना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही:—अधिशासी अभियन्ता/सहायक अभियन्ता उ० प्र० जल निगम(ग्रामीण)।

3. मै० मेघा इंजी कम्पोनेंट वाइज सभी तहसीलों में आवश्यकतानुसार मैनपावर/गैंग को नियुक्त करें ताकि सभी सहायक अभियन्ता कार्यों की कुशल तरीके से मॉनिटरिंग कर सकें। इस निर्देश का कड़ाई से अनुपालन किया जाये।

(कार्यवाही:—प्रोजेक्ट मैनेजर, मै० मेघा इंजीनियरिंग)।

4. मै0 एन सी सी-एण्डको (जेवी) को निर्देशित किया गया कि मनुष्य व कुटुम्ब ब्रिज पर (पाइलिंग, पाइप कैप, पाइप शाफ्ट, पिघर कैप व पी.एस.सी. रोडर) व अन्य सभी घटकों पर मैनपावर/मशीनरी बढ़ाते हुये समयान्तर्गत कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही-जे.जी.एम, मै0 एन सी.सी-एण्डको(जे.वी)।

5. मै0 दारा इंजीनियरिंग आशिक कियारील टी.टी.एस.पी. योजनाओं पर टीम बढ़ाकर तेजी से कार्य कराते हुये टी.टी.एस.पी. को कियारील कराना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही-प्रोजेक्ट मैनेजर, मै0 दारा इंजीनियरिंग)।

अन्त में जिलाधिकारी महोदय द्वारा अधिशासी अभियंता, उ० प्र० जल निगम (ग्रामीण), को निर्देशित किया गया कि बैठक में दिये गये निर्देशों का तत्परीतवार सम्बन्धित सहायक अभियंता एवं फर्म द्वारा अनुपालन कराते हुये अनुपालन आख्या एवं कृत कार्यवाही आगामी मासिक समीक्षा बैठक में प्रस्तुत करें।

अपर जिलाधिकारी
नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति
आगरा।

कार्यालय जिलाधिकारी आगरा।

(नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति)

पत्रांक 1122 / जे०जे०एम०/का०यू० / 121 दिनांक 27-8-2026
प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अधिशासी निर्देशक महोदय, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ को सादर अवलोकनार्थ।
2. जिलाधिकारी महोदय, आगरा को सादर सूचनार्थ।
3. मुख्य विकास अधिकारी महोदय, आगरा।
4. अधिशासी अभियंता, उ० प्र० जल निगम (ग्रामीण), आगरा को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सतत पर्यवेक्षण करते हुए गुणवत्ता मानकों को लागू कराते हुए अनुपालन कराना सुनिश्चित करें व अनुपालन आख्या प्रेषित करें।
5. अधिशासी अभियंता, उ० प्र० जल निगम (वि०/यौ०), आगरा को इस निर्देश के साथ जहाँ-जहाँ सिविल कार्य पूर्ण हो चुका है वहां पर E&M के उपकरण/मशीनरी की आपूर्ति कराकर शीघ्र ही इन्स्टॉलेशन का कार्य प्रारम्भ कराये।
6. समस्त सहायक अभियंता उ० प्र० जल निगम(ग्रामीण), आगरा इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वह स्वयं अपने-अपने क्षेत्रों में जाकर अपने पर्यवेक्षण में गुणवत्ता एवं मानकों का कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।
7. टीम लीडर/डी०पी०एम०, किशनर कन्सल्टिंग इंजीनियर्स (इण्डिया) प्रा० लि० आगरा को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने पर्यवेक्षण करते हुए गुणवत्ता मानकों का विशेष ध्यान रखें।
8. जिला समन्वयक, जिला परियोजना अनुश्रवण इकाई (डी०पी०एम०यू०), आगरा को अनुपालनार्थ।
9. जे०जी०एम०, मैसर्स एन०सी०सी० एण्डको (जे०वी०) (पैकेज-1), आगरा को अनुपालनार्थ।
10. प्रोजेक्ट मैनेजर, मैसर्स मेधा इंजी० एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लि० (पैकेज-2), आगरा को अनुपालनार्थ।
11. प्रोजेक्ट मैनेजर/डी०जी०एम०, मै० दारा इंजीनियरिंग एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा० लि०, आगरा को इस निर्देश के साथ नियमानुसार योजनाओं का संचालन कराना सुनिश्चित करें।

अपर जिलाधिकारी
नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति
आगरा।