

= DWSM Minuts Of Meeting - Gautam Buddha Nagar

Table 1- Jal Nigam Under Construction (UC) Scheme Progress

Schemes	Villages	< 50% Physical Progress	51-75% Physical Progress	> 75% Physical Progress	Physically Completed Scheme	Financially Completed Scheme
1	2	3	4	5	6	7
0	0	0	0	0	0	0

Table 1 Observations

लागू नहीं

Table 1A- Jal Nigam Operation and Maintenance Scheme Progress

Total Schemes	Total Village	RWS Village Status		
		Fully Functional	Partially Functional	Non Functional
1	2	3	4	5
6	7	0	5	2

Table 1A Observations

Table No-1A के अंतर्गत संचालन एवं अनुरक्षण (Operation & Maintenance) के अधीन संचालित योजनाओं की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि नॉन-फंक्शनल योजनाओं पर प्राथमिकता के आधार पर आवश्यक कार्यवाही करते हुए पेयजल आपूर्ति शीघ्र संचालित कराना सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए गए।

Table 1B- Jal Nigam Retrofit Scheme Progress

Total No of Schemes	Total No of Village	No of Physically Completed Scheme	Total No of Village Physically Completed	No of Financially Completed Scheme	Total No of Village Financially Completed	No of Physicaly Not Completed /WIP Schemes	Total No of Village Not Completed /WIP	No of Financialy Not Completed /WIP Schemes	Total No of Village financialy Not Completed /WIP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	1	2	1	2	1	0	0	0	0

Table 1B Observations

Table No-1B में जल निगम की रेट्रोफिट योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि उक्त दोनों योजनाओं के संबंध में लेखाबंदी से संबंधित आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए।

Table 2 Physical Progress Phase wise

Sno	Agency Name	Total Schemes	Total Villages	RWS Villages		Work Completed		Work In Progress			Villages in O&M but not RWS	OHT	
				Total RWS Villages	100%	O&M Schemes Villages	Trial Run Schemes Villages	Schemes Villages	Direct Pumping Schemes Villages	No RWS Schemes Villages		Required OHT	Completed OHT
					90% to 99%								
					< 90%								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	[JJM] LC INFRA	85	92	72	40 17 15	43 48	11 13	31 32	3 3	19 20	0	83	72
2	[Jal Nigam] Sarala Project Works	6	7	5	0 0 5	6 7	0 0	0 0	0 0	0 0	0	0	0
Total		91	99	77	40 17 20	49 55	11 13	31 32	3 3	19 20	0	83	72

Table 2 Observations

Table No-2 में जल जीवन मिशन के अंतर्गत Phase wise योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि योजनाओं के समस्त अवशेष कार्यों को समयबद्ध रूप से पूर्ण कराते हुए माइक्रो प्लान तैयार किया जाए तथा सभी योजनाओं से सुचारु रूप से पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित किए जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाए।

Table 2A-Single Village Scheme Physical Progress

SNO	Type	Total Schemes	Total Villages ———— Certified Village	RWS Villages		Work Completed		Work In Progress			Villages in O&M but not RWS/No Disruption	OHT		Financial Details (Lakh)	
				Total RWS Villages ———— RWS(%)	100%	O&M Schemes ———— Villages	Trial Run Schemes ———— Villages	Schemes ———— Villages	Direct Pumping Schemes ———— Villages	No RWS Schemes ———— Villages		Required OHT	Completed OHT	Estimated Cost	Expenditure
					90% to 99%										
					< 90%										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	SINGLE VILLAGE SCHEME (JJM)	78	78 ———— 11	60 ———— 77%	34 ———— 14 ———— 12	39 ———— 39	9 ———— 9	30 ———— 30	3 ———— 3	18 ———— 18	0	76	66	20865.51	15960.45
2	SINGLE VILLAGE SCHEME (Jal Nigam)	5	5 ———— 5	4 ———— 80%	0 ———— 0 ———— 4	5 ———— 5	0 ———— 0	0 ———— 0	0 ———— 0	0 ———— 0	0	0	0	0.00	0.00
	Total	83	83 ———— 16	64 ———— 77%	34 ———— 14 ———— 16	44 ———— 44	9 ———— 9	30 ———— 30	3 ———— 3	18 ———— 18	0	76	66	20865.51	15960.45

Table 2A Observations

Table No-2A में जल जीवन मिशन के अंतर्गत एकल ग्राम पेयजल योजनाओं की भौतिक प्रगति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि सिंगल विलेज स्कीम के समस्त कार्यों को शीघ्र पूर्ण कराकर योजनाओं को O&M चरण में ले जाया जाए तथा योजनाओं में सम्मिलित/प्रस्तावित ग्रामों में शत-प्रतिशत पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित की जाए।

Table 3 RWS disruption(Village)

SNo.	Agency Name	Total RWS disruption(Village)							O&M RWS disruption(Village)						
		Theft	Power Electrical Issue	Tullu Pump	Road Widening	Damage Village Internal Works	Local Repairing	Total	Theft	Power Electrical Issue	Tullu Pump	Road Widening	Damage Village Internal Works	Local Repairing	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	LC INFRA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Sarala Project Works[Jal Nigam]	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0

SNo.	Agency Name	Total RWS disruption(Village)							O&M RWS disruption(Village)						
		Theft	Power Electrical Issue	Tullu Pump	Road Widening	Damage Village Internal Works	Local Repairing	Total	Theft	Power Electrical Issue	Tullu Pump	Road Widening	Damage Village Internal Works	Local Repairing	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Total		1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0

Table 3 Observations

Table No-3 में जल जीवन मिशन के अंतर्गत नियमित पेयजल आपूर्ति वाले ग्रामों में जलापूर्ति व्यवधान की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष,जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि एजेंसी द्वारा वॉच एंड वार्ड हेतु आवश्यकतानुसार पर्याप्त संख्या में सुरक्षा गार्ड तैनात किए जाना सुनिश्चित किया जाए।

Table 4 Certification/Jal Arpan/Jal Aklan/RPWSS/Road Restoration

SNo.	Agency Name	Villages	Certification	Jal Arpan	Jal Aklan	100% Road Restoration Villages
1	2	3	4	5	6	7
1	LC INFRA	92	13	35	20	79
2	Sarala Project Works	7	7	6	7	0
Total		99	20	41	27	79

Table 4 Observations

Table No-4 में जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर जल Certification/Jal Arpan/Jal Aklan/RPWSS/Road Restoration वाले ग्रामों की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष,जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि ओएंडएम चरण की समस्त 43 योजनाओं में प्राथमिकता के आधार पर अवशेष कार्य पूर्ण कराते हुए हर घर जल प्रमाणीकरण/जलार्पण का कार्य कराया जाए तथा शेष ग्रामों में सड़क पुनर्स्थापन का कार्य भी प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाए।

Table 4A RPWSS Village Details

SNo.	Total No of Villages	No of Villages Where RPWSS Finalized	No of Villages Where RPWSS in Draft	No of Village RPWSS not Started	Finalized(%)
1	2	3	4	5	6
1	100	100	0	0	100%

Table 4A Observations

लागू नहीं

Table 5 Components Wise Physical Progress

Sr.No.	Components	Physical Progress		
		Target	Achivement	%
1	2	3	4	5
1	ट्यूबवेल	89	87	97.75
2	पंप हाउस	89	86	96.63
3	क्लोरीनीकरण प्रणाली	89	61	68.54
4	ओवरहेड टैंक (OHT)	83	81/72	97.59
5	पाइपलाइन बिछाने का कार्य (कि.मी).	699	681	97.42
6	सौर ऊर्जा प्लांट	81	70	86.42
7	घरेलू नल कनेक्शन(FHTC)	45453	44047	96.91
9	सड़क मरम्मत का कार्य (KM)	663	652	98.34
10	वे गाँव जहाँ 100% सड़क मरम्मत का कार्य पूर्ण हो चुका है।	92	79	85.87
11	कमीशनिंग गाँव	92	69	75.00
12	नियमित जल आपूर्ति	92	72	78.26

Table 5 Observations

Table No-5 में जल जीवन मिशन के अंतर्गत योजना के विभिन्न घटकों की भौतिक प्रगति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि सीआईआरपी में निर्धारित समय-सीमा के अंतर्गत ही समस्त कार्य पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाए।

Table 6 Unified Command and Control System (UCCS)-Automation

SNo.	Agency Name	Total			O&M		
		Scheme	Integrated	Live	Scheme	Integrated	Live
1	2	3	4	5	6	7	8
1	LC INFRA	85	58	26	43	42	21
Total		85	58	26	43	42	21
##	Jal Nigam	6	0	0	0	0	0
Total		91	58	26	43	42	21

Table 6 Observations

Table No-6 में जल जीवन मिशन के अंतर्गत योजना के अंतर्गत लगाए गए Unified Command and Control System (UCCS)-Automation की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि इंटीग्रेटेड 58 योजनाओं में से मात्र 26 योजनाएँ ही लाइव हैं। साथ ही, ओएंडएम चरण की 43 योजनाओं में से 42 योजनाएँ इंटीग्रेटेड हैं, जिनमें से मात्र 21 योजनाएँ ही लाइव हैं। अतः समस्त 57 योजनाओं को एक सप्ताह के भीतर लाइव कराए जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित की जाए।

Table 7 Grievance Redressal System

SNo.	Agency Name	Total Complaint			O&M Complaint		
		Total	Close	Pending	Total	Close	Pending
1	2	3	4	5	6	7	8
1	LC INFRA	129	128	1	68	68	0
2	Sarala Project Works(Jal Nigam)	12	12	0			0
Total		141	140	1	68	68	0

Table 7 Observations

Table No-7 में जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्राप्त शिकायतों के निस्तारण हेतु समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि सभी शिकायतों का समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।

Table 8- भारत सरकार द्वारा निर्धारित, प्रदेश के Arsenic/Fluoride/JE/AES प्रभावित क्षेत्रों का विवरण

Sno	Description	Total Villages	Completed Villages	Work In Progress Villages	Completed(%)
1	2	3	4	5	6
1	Fluoride	12	9	3	75

Table 8 Observations

Table No-8 में आर्सेनिक /फ्लोराइड/ जेई/एई प्रभावित ग्रामों मे पेयजल कि सुविधा सुनिश्चित करने के लिए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि उक्त तीनों ग्रामों में भी शत-प्रतिशत हर घर जल कनेक्शन प्रदान कराते हुए प्रत्येक ग्राम को पेयजल सुविधा से लाभान्वित कराना सुनिश्चित किया जाए।

Table 9- Water Quality

S. No.	Test By	Test Details							Contaminated Test Scheme Details				
		Total Test	Village Tested	Safe found	Contaminated found	Remedial Action	Re-Test	Re-Test found Safe	Village Without Scheme	Village With Scheme	O&M Scheme Village	Trial Run Scheme Village	Under Construction Scheme Village
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Arsenic Parameter test	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Fluoride Parameter test	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Other Parameter test	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Table 9 Observations

Table No-9 में जल जीवन मिशन के अंतर्गत उपलब्ध कराए जा रहे पेयजल कि गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि मिशन कार्यालय द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को समयबद्ध रूप से प्राप्त करना सुनिश्चित किया जाए। यदि किसी जलस्रोत में संदूषण पाया जाता है, तो प्राथमिकता के आधार पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए।

Other Instructions

CIRP Status

सीआईआरपी के अनुसार लक्षित योजनाओं के समस्त कार्यों को निर्धारित समय-सीमा के अंतर्गत पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाए।

Additional CISP Notes

Land Availability / Issues

जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि ग्राम आलियाबाद उर्फ मेहंदीपुर एवं ग्राम जेवर खादर में योजनाओं हेतु भूमि प्राप्त किए जाने के संबंध में संबंधित उपजिलाधिकारी से समन्वय स्थापित कर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। साथ ही, माननीय उच्च न्यायालय एवं अन्य न्यायालयों में विचाराधीन प्रकरणों के संबंध में विभागीय अधिवक्ता/डीजीसी से समन्वय स्थापित करते हुए न्यायालय के निर्देशानुसार अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

Chlorination Details

जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि जनपद में जलापूर्ति कर रही समस्त पेयजल योजनाओं के माध्यम से क्लोरीनयुक्त एवं शुद्ध पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए।

Other Issue-Related Instructions

जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि विभिन्न माध्यमों से प्राप्त शिकायतों पर समयबद्ध रूप से आवश्यक कार्यवाही करते हुए उनका गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।

Digitally Signed By :-

AVINASH GUPTA

Date : 22-Sep-2026 03:46 PM

Executive Engineer (EE) Signature

District Magistrate Signature