

जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत जिला पेयजल स्वच्छता समिति की पेयजल योजना से सम्बन्धित महत्वपूर्ण बिन्दुओं की प्रगति की समीक्षा हेतु आयोजित बैठक
दिनांक 24.09.2026 का कार्यवृत्त

बिन्दु सं० 1:- पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार दिनांक 24.09.2026 को जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जल जीवन मिशन योजना की समीक्षा बैठक सम्पन्न हुयी। बैठक में अधिशासी अभियंता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), कार्यदायी संस्था वेलस्पन-कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्ट जे०वी० एवं जी.ए. इन्फ्रा-बाबा जे०वी० के प्रोजेक्ट मैनेजर, डीपीएमयू एवं टी०पी०आई० टीम सहित अन्य अधिकारीकरण उपस्थित रहे। समीक्षा के दौरान कार्यदायी संस्था वेलस्पन-कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्ट एवं जी.ए. इन्फ्रा-बाबा जे०वी० की प्रगति निम्नवत् पायी गयी :-

वेलस्पन-कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्ट जे०वी० -

Sl.No.	Item	Scope	Completed	Work in Progress
1	Tubewell	262	258	04
2	Pump House	262	257	05
3	Solar	258	205	53
4	ESR (OHT)	262	96	166
5	Pipeline (Km.)	3951	3943	08
6	FHTC	160069	153062	7007
7	Har Ghar Jal Certification	532	50	482

जी.ए. इन्फ्रा-बाबा जे०वी० -

Sl.No.	Item	Scope	Completed	Work in Progress
1	Tubewell	136	135	1
2	Pump House	136	133	3
3	Solar	121	119	2
4	ESR (OHT)	136	131	5
5	Pipeline (Km.)	1560	1541	19
6	FHTC	54024	52900	1124
7	Har Ghar Jal Certification	216	132	84

अधिशासी अभियंता, जल निगम द्वारा अवगत कराया गया कि गत बैठक दिनांक 22.08.2026 से दिनांक 24.09.2026 तक कार्यदायी संस्था वेलस्पन-कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्ट जे०वी० द्वारा शिरोपरि जलाशय में 09 नग, सोलर में 01 नग, पम्प हाउस में 01 नग एवं हर घर प्रमाणिकरण में 02 नग की प्रगति की गयी है। मेसर्स जी०ए०इन्फ्रा०-बाबा जे०वी० के द्वारा शिरोपरि जलाशय में 02 नग, पम्प हाउस में 01 नग, पाइप लाइन में 04 कि०मी० एवं 190 नग FHTC की प्रगति की गयी है, शेष कार्यों में अपेक्षित प्रगति परिलक्षित नहीं है। उक्त स्थिति पर मेसर्स वेलस्पन-कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्ट जे०वी० के स्टेट हेड को निर्देशित किया गया कि वे मैनपावर बढ़ाकर तेजी से कार्य कराना सुनिश्चित करें एवं माइक्रो प्लान तैयार कर 03 दिवस में अवगत कराये कि कब तक अपनी समस्त योजनाओं को पूर्ण करेंगे। अधिशासी अभियंता, जल निगम, ग्रामीण को निर्देशित किया गया कि कार्यदायी संस्थाओं की धीमी प्रगति के दृष्टिगत अधोहस्ताक्षरी के माध्यम से पत्र प्रेषित कराना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही- अधिशासी अभियंता, जल निगम, ग्रामीण/ कार्यदायी संस्था)

बिन्दु सं० 2:- अधिशासी अभियंता, जल निगम द्वारा अवगत कराया गया कि अवशेष 02 नग पेयजल योजनाओं ग्राम अहिमनपुर विकासखण्ड औराई, ग्राम कठौता विकासखण्ड ज्ञानपुर में भूमि प्राप्त किये जाने हेतु सम्बन्धित उपजिलाधिकारी से निरन्तर समन्वय स्थापित किया जा रहा है। अधिशासी अभियंता जल निगम को निर्देशित किया गया कि सम्बन्धित उप जिलाधिकारी से सम्पर्क कर अप्राप्त भूमि का चिन्हांकन कराना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही- अधिशासी अभियंता, जल निगम, ग्रामीण/ सम्बन्धित उपजिलाधिकारी)

बिन्दु सं0 3:- समीक्षा के दौरान अधिशासी अभियंता, जल निगम द्वारा अवगत कराया गया कि गोपीपुर-कांशीरामपुर पेयजल योजना से एच0टी0लाइन शिपिंग का कार्य प्रगति पर है। पुरेविश्वनाथ एवं सीकीचौरा पेयजल योजनाओं (02नग) से एच0टी0लाइन शिपिंग का कार्य अभी भी अवशेष है। इसके अतिरिक्त 04 नग नये विद्युत कनेक्शन के सापेक्ष 03 नग (नथईपुर, अनेगपुर, खेमईपुर,) का प्राक्कलन प्राप्त कर भुगतान की कार्यवाही पूर्ण कर ली गयी है, शेष 01 नग पेयजल योजना (अमवाखुर्द) का प्राक्कलन अप्राप्त है। अधिशासी अभियंता जल निगम को निर्देशित किया गया कि अधिशासी अभियंता, विद्युत विभाग से समन्वय स्थापित कर समस्त कार्यो को पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही- अधिशासी अभियंता, जल निगम, ग्रामीण / अधिशासी अभियंता, विद्युत)

बिन्दु सं0 4:- समीक्षा के दौरान अधिशासी अभियन्ता जल निगम को निर्देशित किया गया कि जिला स्तरीय अधिकारियों की टीम गठित कराते हुये संचालन एवं अनुरक्षणाधीन पेयजल योजनाओं का सत्यापन कराना सुनिश्चित करें एवं सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण) लखनऊ को अधोहस्ताक्षरी के माध्यम से पत्र प्रेषित करायें ।

(कार्यवाही- अधिशासी अभियंता, जल निगम/ कार्यदायी संस्था)

बिन्दु सं0 5:- समीक्षा के दौरान अधिशासी अभियन्ता जल निगम को निर्देशित किया गया कि माह अक्टूबर 2026 में विशेष अभियान चलाते हुये अवशेष सड़क मरम्मत का कार्य शत प्रतिशत पूर्ण कराना सुनिश्चित करें एवं सड़क मरम्मत कार्य में रूचि न लेने पर कार्यदायी संस्थाओ के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराते हुये अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायें।

(कार्यवाही- अधिशासी अभियंता, जल निगम/ कार्यदायी संस्था)

बिन्दु सं0 6:- समीक्षा के दौरान अधिशासी अभियंता द्वारा अवगत कराया गया कि आपके द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में योजनावार लम्बित आई0जी0आर0एस0 शिकायतों का विवरण तैयार करते हुए निस्तारण कराया जा रहा है। माह अगस्त 2026 में शिकायतो से प्राप्त फीडबैक का विवरण निम्नानुसार है-

S.No	Agency	IGRS				Helpline			
		Total Feedback taken	Satisfactory	Unsatisfactory	Satisfactory %	Total Feedback taken	Satisfactory	Unsatisfactory	Satisfactory %
1	Welspan	11	07	04	63.63 %	38	27	11	71.05%
2	G.A.	13	10	03	76.92%	88	67	21	76.13%

आई0जी0आर0एस0 शिकायतो के समयबद्ध एवं गुणवत्ता पूर्ण निस्तारण हेतु लगातार फर्मो को निर्देशित किया जा रहा है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा अधिशासी अभियन्ता, जल निगम को निर्देशित किया गया कि लम्बित आई0जी0आर0एस0 प्रकरणों का समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण कराना सुनिश्चित करें। यदि फर्म के द्वारा आई0जी0आर0एस0 से प्राप्त शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण कराये जाने में रूचि नहीं ली जाती है तो फर्म के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही- अधिशासी अभियंता, जल निगम/ कार्यदायी संस्था)

बिन्दु सं0 7:- समीक्षा के दौरान अधिशासी अभियन्ता जल निगम द्वारा अवगत कराया गया कि हर घर जल प्रमाणीकरण में विगत माह में मेसर्स वेलस्पन-कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्ट जे0वी0 के द्वारा मात्र 02 नग की प्रगति की गई है एवं मेसर्स जी0ए0इन्फ्रा0-बाबा जे0वी0 के द्वारा कोई प्रगति नहीं की गयी है। अधिशासी अभियंता, जल निगम, ग्रामीण को निर्देशित किया गया कि कार्यदायी संस्थाओं की हर घर जल प्रमाणीकरण में धीमी प्रगति के दृष्टिगत पत्र प्रेषित करना सुनिश्चित करें ।

(कार्यवाही- अधिशासी अभियंता, जल निगम/ कार्यदायी संस्था)

बिन्दु सं0 8:- समीक्षा के दौरान अधिशासी अभियंता जल निगम द्वारा अवगत कराया गया कि स्कूल, आंगनवाड़ी, सामुदायिक शौचालयों एवं अन्य सरकारी भवनों पर में कराये गये गृह जल संयोजन का विवरण तैयार किया जा रहा है। स्कूल एवं आंगनवाड़ी केन्द्रों पर कराये गये गृह जल संयोजन का विकाराखण्ड वार विवरण निम्नानुसार है-

क्र.सं0	विकाराखण्ड	स्कूल		आंगनवाड़ी	
		लक्ष्य	पूर्ण	लक्ष्य	पूर्ण
1	अमौली	88	71	160	105
2	औरसई	184	148	308	142
3	भदोही	168	117	275	153
4	झीघ	167	108	268	121
5	झानपुर	163	102	226	116
6	सुरियोवा	105	46	161	73
	योग	875	592	1398	710

अधिशासी अभियंता जल निगम को निर्देशित किया गया कि सम्बंधित विभागों से सम्पर्क कर स्कूलों एवं आंगनवाड़ी में शतप्रतिशत गृह जल संयोजन कराना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही- अधिशासी अभियंता, जल निगम/ कार्यदायी संस्था)

अतः सभी संबंधित निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन करते हुए अगामी बैठक के पूर्व अनुपालन आख्या प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

Digitally signed by

Shailesh Kumar

Date: 28-09-2026

21:10:59 (जिलाधिकारी)

भदोही।

कार्यालय जिलाधिकारी भदोही।

पत्रांक 5272 / कार्य - 33 / 14
प्रतिलिपि :-

दिनांक 30.09.2026

1. मुख्य विकास अधिकारी भदोही।
2. सम्बन्धित समस्त अधिकारी भदोही।
3. समस्त अन्य संबंधित अधिकारीगण को इस आशय से प्रेषित कि अपेक्षित बिन्दुओं का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए अनुपालन आख्या बैठक के पूर्व प्रस्तुत करें।

(जिलाधिकारी)

भदोही।