

**दिनांक 29.09.2026 को भारत सरकार द्वारा संचालित जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जनपद उन्नाव में प्रस्तावित कार्यों की समीक्षा हेतु आहूत बैठक का कार्यवृत्त**

**—: उपस्थिति —:**

1. श्री अजीत कुमार सिंह, अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), उन्नाव।
2. श्री जय नारायण यादव, सहायक अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), उन्नाव।
3. श्री अभिषेक पाण्डेय, सहायक अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), उन्नाव।
4. श्री सत्येन्द्र कुमार, सहायक अभियन्ता (SWSM), खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), उन्नाव।
5. श्री शशी प्रकाश भारती, सहायक अभियन्ता (SWSM), खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), उन्नाव।
6. श्री धनन्जय कुमार, डिप्टी टीम लीडर, मेसर्स सेन्सिस टेक्नो लि० (टी.पी.आई.), उन्नाव।
7. श्री तरुण कुमार त्रिपाठी, जनरल मैनेजर, फर्म मेसर्स मेधा इंजीनियरिंग एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लि०, लखनऊ।

भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित जल जीवन मिशन (फेज-IV) के अन्तर्गत जनपद उन्नाव में सतही स्रोत आधारित पेयजल योजना के निर्माण कार्य प्रस्तावित है, जिसके कार्य क्लस्टर- A एवं क्लस्टर- B में कराये जाने हैं। जिस हेतु राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ द्वारा निविदा प्रक्रिया पूर्ण कर कार्यदायी फर्म मेसर्स मेधा इंजीनियरिंग एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लि०, सेक्टर-सी-2, प्लॉट नं०- 177, सुशान्त गोल्फ सिटी, अन्सल ए.पी.आई., निकट लुलु मॉल, लखनऊ को नामित किया गया है। उक्त योजना से सम्बन्धित निम्नलिखित बिन्दुओं पर समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट स्थित अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में दिनांक 29.09.2026 को सम्पन्न हुई:-

1. जल जीवन मिशन योजना (फेज-IV) के अन्तर्गत भूमि उपलब्धता के सापेक्ष भूमि चिन्हांकन की अद्यतन स्थिति।
2. जल जीवन मिशन योजना (फेज- IV) के अन्तर्गत जनपद उन्नाव में प्रस्तावित कार्यों पर प्रगति की समीक्षा।
3. जल जीवन मिशन योजना (फेज-IV) के अन्तर्गत पाइप लाइन बिछाये जाने हेतु खोदी गयी सड़कों की पुनर्स्थापना के कार्यों की समीक्षा।

1. जल जीवन मिशन योजना (फेज-4) के अन्तर्गत भूमि उपलब्धता के सापेक्ष भूमि चिन्हांकन की अद्यतन स्थिति:-  
उक्त के सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), उन्नाव द्वारा अवगत कराया गया जनपद में शिरोपरि जलाशय (OHT) एवं भूमिगत जलाशय (CWR) निर्माण हेतु उपलब्ध कुल भूमि 471 नग के सापेक्ष समस्त वांछित भूमि का चिन्हांकन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

| क०सं० | तहसील का नाम | प्रस्तावित भूमि | चिन्हित स्थल | अवशेष स्थल |
|-------|--------------|-----------------|--------------|------------|
| 1     | सदर          | 94              | 94           | 0          |
| 2     | बांगरमऊ      | 55              | 55           | 0          |
| 3     | सफीपुर       | 42              | 42           | 0          |
| 4     | हसनगंज       | 127             | 127          | 0          |
| 5     | दीघापुर      | 65              | 65           | 0          |
| 6     | पुरवा        | 89              | 89           | 0          |
|       | योग          | 471             | 471          | 0          |

**जल जीवन मिशन योजना (फेज-4) के अन्तर्गत जनपद उन्नाव में प्रस्तावित कार्यों पर प्रगति की समीक्षा:-**

- > **इन्टेकवेल**- अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि योजनान्तर्गत जनपद कानपुर नगर के ग्राम कटरी शंकरपुर सराय में निर्माणाधीन 359 एम.एल.डी. क्षमता के इन्टेकवेल के कार्य लगभग 82.90 प्रतिशत तक पूर्ण कर लिये गये हैं, शेष कार्य प्रगति पर हैं। योजनान्तर्गत प्रस्तावित 345 मीटर बाउन्ड्रीवाल के कार्यों के सापेक्ष लगभग 285 मीटर बाउन्ड्रीवाल का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। फर्म द्वारा वर्तमान में कार्यस्थल पर 27 श्रमिक तैनात किये गये हैं। अधोहस्ताक्षरी द्वारा जनरल मैनेजर श्री तरुण कुमार त्रिपाठी को निर्देशित किया गया कि कार्यस्थल पर कार्यों को समय से पूर्ण किये जाने हेतु अधिक से अधिक श्रमिक तैनात करते हुये कार्यों में गतिशीलता लायें जिससे कि योजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों को निर्धारित समयवाधि में पूर्ण कराते हुये योजना का जनोपयोगी बनाया जा सके।
- > **डब्ल्यू.टी.पी. ए (क्षमता-170 एम.एल.डी.)**- अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि उन्नाव सतही स्रोत आधारित योजना के अन्तर्गत डब्ल्यू.टी.पी. ए का निर्माण कार्य गंगा बैराज (लवकुश बैराज) परियोजना में बांये गार्डर्ड बन्ध से लगभग 200 मी० की दूरी पर जनपद कानपुर नगर की तहसील कानपुर सदर के अन्तर्गत ग्राम कटरी शंकरपुर सराय में किया जा रहा है, डब्ल्यू.टी.पी. क्लस्टर-ए के कार्यों की प्रगति कार्यदायी फर्म की लचर कार्यप्रणाली के कारण वर्तमान तक मात्र 60.32 प्रतिशत प्राप्त हो सकी है, फर्म द्वारा वर्तमान में कार्यस्थल पर 102 श्रमिक तैनात किये गये हैं। जिसके लिये कार्यदायी फर्म के प्रतिनिधि जनरल मैनेजर श्री तरुण कुमार त्रिपाठी को निर्देशित किया गया कि कार्यस्थल पर कार्यों को समय से पूर्ण किये जाने हेतु अधिक से अधिक श्रमिक तैनात करते हुये कार्यों में गतिशीलता लायें जिससे कि योजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों को निर्धारित समयवाधि में पूर्ण कराते हुये योजना का जनोपयोगी बनाया जा सके।
- > **डब्ल्यू.टी.पी. बी (क्षमता-130 एम.एल.डी.)**- अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि उन्नाव सतही स्रोत आधारित योजना के अन्तर्गत डब्ल्यू.टी.पी. बी का निर्माण कार्य जनपद के विकास खण्ड बिछिया के ग्राम कोरासी कला में

कराया जा रहा है तथा डब्ल्यू.टी.पी. क्लस्टर-बी के कार्यों की प्रगति कार्यदायी फर्म की लचर कार्यप्रणाली के कारण वर्तमान तक मात्र 62.24 प्रतिशत प्राप्त हो सकी है, फर्म द्वारा वर्तमान में कार्यस्थल पर 35 श्रमिक तैनात किये गये हैं। जिसके लिये कार्यदायी फर्म के प्रतिनिधि जनरल मैनेजर श्री तरुण कुमार त्रिपाठी को निर्देशित किया गया कि कार्यस्थल पर कार्यों को समय से पूर्ण किये जाने हेतु अधिक से अधिक श्रमिक तैनात करते हुये कार्यों में गतिशीलता लायें जिससे कि योजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों को निर्धारित समयावधि में पूर्ण कराते हुये योजना का जनोपयोगी बनाया जा सके।

- **भूमिगत जलाशय (CWR):**— अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि उन्नाव सतही स्रोत आधारित योजना के क्लस्टर-ए के अन्तर्गत 27 नग तथा क्लस्टर-बी के अन्तर्गत 26 नग इस प्रकार कुल 53 नग भूमिगत जलाशयों (CWR) का निर्माण कराया जाना है, जिसके सापेक्ष भूमि विन्हांकन का कार्य पूर्ण करा लिया गया है एवं क्लस्टर- ए के अन्तर्गत प्रस्तावित 27 नग भूमिगत जलाशय (CWR) के सापेक्ष 24 नग भूमिगत जलाशय (CWR) तथा क्लस्टर- बी के अन्तर्गत प्रस्तावित समस्त 26 नग भूमिगत जलाशय (CWR) के निर्माण कार्य प्रारम्भ कराये गये थे, जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

| Work Progress       | Cluster- A (Scope- 27 Nos. CWR) |         | Cluster- B (Scope- 26Nos. CWR) |         |
|---------------------|---------------------------------|---------|--------------------------------|---------|
|                     | Total                           | Balance | Total                          | Balance |
| Excavation Progress | 24                              | 3       | 26                             | 0       |
| PCC Progress        | 16                              | 11      | 23                             | 3       |
| Raft Progress       | 12                              | 15      | 18                             | 8       |
| Vertical Wall       | 3                               | 24      | 5                              | 21      |
| 0% to 25%           | 22                              | 5       | 23                             | 3       |
| 26% to 50%          | 0                               | 27      | 2                              | 24      |
| 51% to 75%          | 2                               | 25      | 1                              | 25      |
| 76% to 100%         | 0                               | 27      | 0                              | 26      |
| Complete            | 0                               | 27      | 0                              | 26      |

परन्तु विगत 06 माह से मात्र 04 नग भूमिगत जलाशय (CWR) पर फर्म द्वारा कार्य कराये जा रहे थे, विगत 01 माह पूर्व 9 नग भूमिगत जलाशय (CWR) पर कार्य किया जा रहा है, शेष 43 नग भूमिगत जलाशयों (CWR) पर निर्माण कार्य फर्म द्वारा पूर्णतः बन्द कर दिया गया है। जबकि 03 नग भूमिगत जलाशयों (CWR) पर निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किये गये। उक्त के सम्बन्ध में कार्यदायी फर्म के प्रतिनिधि जनरल मैनेजर श्री तरुण कुमार त्रिपाठी को निर्देश दिये गये कि समस्त भूमिगत जलाशयों (CWR) पर निर्माण कार्य यथाशीघ्र प्रारम्भ करायें।

- **शिरोपरि जलाशय (OHT):**— अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि उन्नाव सतही स्रोत आधारित योजना के क्लस्टर-A के अन्तर्गत 239 नग तथा क्लस्टर-B के अन्तर्गत 205 नग इस प्रकार कुल 445 नग शिरोपरि जलाशयों (OHT) का निर्माण कराया जाना है, जिसके सापेक्ष शत-प्रतिशत विन्हांकन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा क्लस्टर-A के अन्तर्गत 210 नग OHT Structures तथा क्लस्टर-B के अन्तर्गत 188 नग OHT Structures पर कुल 398 नग OHT Structures पर फर्म द्वारा निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया गया था, जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

| Work Progress            | Cluster- A (Scope- 239 Nos. OHT) |         | Cluster- B (Scope- 205 Nos. OHT) |         |
|--------------------------|----------------------------------|---------|----------------------------------|---------|
|                          | Total                            | Balance | Total                            | Balance |
| Excavation Progress      | 210                              | 29      | 188                              | 17      |
| PCC Progress             | 201                              | 38      | 176                              | 29      |
| Raft Progress            | 169                              | 70      | 152                              | 53      |
| Column Up to GL Progress | 157                              | 82      | 143                              | 62      |
| 0% to 25%                | 156                              | 83      | 139                              | 66      |
| 26% to 50%               | 51                               | 188     | 48                               | 157     |
| 51% to 75%               | 3                                | 236     | 1                                | 204     |
| 76% to 100%              | 1                                | 238     | 0                                | 205     |
| Complete                 | 0                                | 239     | 0                                | 205     |

परन्तु विगत 06 माह से मात्र 07 नग शिरोपरि जलाशयों (OHT) पर फर्म द्वारा कार्य कराये जा रहे थे, वर्तमान में कुल 82 नग शिरोपरि जलाशय (OHT) पर कार्य प्रारम्भ कराया गया है, शेष 316 नग भूमिगत जलाशयों (OHT) पर निर्माण कार्य फर्म द्वारा पूर्णतः बन्द कर दिया गया है। जबकि 48 नग शिरोपरि जलाशयों (OHT) पर निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किये गये। उक्त के सम्बन्ध में कार्यदायी फर्म के प्रतिनिधि जनरल मैनेजर श्री तरुण कुमार त्रिपाठी को निर्देश दिये गये कि आगामी 10 दिवसों में उक्त के अतिरिक्त अन्य 10 नग शिरोपरि जलाशयों (OHT) पर निर्माण कार्य यथाशीघ्र प्रारम्भ करायें।

- **वितरण प्रणाली, पेयजल गृह संयोजन:**— उक्त के सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), उन्नाव द्वारा अवगत कराया गया कि कार्यदायी फर्म मेसर्स मेधा इंजीनियरिंग एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लि0, लखनऊ द्वारा क्लस्टर ए एवं बी में आवंटित कुल 1673 राजस्व ग्रामों में पाइप लाइन बिछाने हेतु सर्वेक्षण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है एवं प्रस्तावित पाइप लाइन बिछाये जाने के कार्यों की प्रगति निम्नानुसार है:-

| क्रम सं. | Cluster   | प्रस्तावित पाइप लाइन<br>(in KM) | बिछाई गयी पाइप लाइन<br>(in KM) | % of Pipe laying |
|----------|-----------|---------------------------------|--------------------------------|------------------|
| 1        | 2         | 3                               | 4                              | 5                |
| 1        | Cluster-A | 6862.56                         | 3883.02                        | 56.36%           |
| 2        | Cluster-B | 5990.45                         | 3590.35                        | 59.55%           |
|          | Total     | 12853.01                        | 7473.37                        | 58.14%           |

क्लस्टर-A के अन्तर्गत 757 राजस्व ग्रामों में कार्यों को प्रारम्भ कराते हुये लगभग 3883.02 किमी. वितरण प्रणाली एवं 55906 नग पेयजल गृह संयोजन करा दिये गये हैं, शेष कार्य प्रगति पर हैं। क्लस्टर-B के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यों में से 570 राजस्व ग्रामों में कार्यों को प्रारम्भ कराते हुये लगभग 3590.35 किमी. वितरण प्रणाली एवं 47451 नग पेयजल गृह संयोजन करा दिये गये हैं, शेष कार्य प्रगति पर हैं। इस प्रकार 1327 राजस्व ग्रामों में कार्यों को प्रारम्भ कराते हुये कुल 7473.37 किमी. वितरण प्रणाली एवं 93293 नग पेयजल गृह संयोजन उपलब्ध कराये जा चुके हैं, शेष कार्य प्रगति पर हैं। एफ.एच.टी.सी. कार्यों की धीमी प्रगति के सम्बन्ध में कार्यदायी फर्म के जनरल मैनेजर श्री तरुण कुमार त्रिपाठी द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में पाइप लाइन बिछाये जाने का कार्यों के साथ खोदी गयी सड़कों की पुनर्स्थापना का कार्य प्राथमिकता पर कराया जा रहा है तथा पाइप लाइन कार्यों की प्रगति बढ़ाये जाने हेतु एक सप्ताह में पाइप लाइन बिछाये जाने हेतु अतिरिक्त श्रमिक कार्यस्थल पर तैनाती कर दी जायेगी। जिस पर अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि सीएम0 डैशबोर्ड पर ग्रेड में सुधार हेतु जनपद में कुल 35910 नग FHTC की फीडिंग किये जाने की आवश्यकता है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा भारत सरकार के <https://ejalshakti.gov.in> पोर्टल पेयजल गृह संयोजन फीड किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। योजनान्तर्गत प्रस्तावित कुल पेयजल गृह संयोजन 489659 नग के सापेक्ष उपलब्ध कराये गये क्रियाशील पेयजल गृह संयोजनों की संख्या- 127244 नग (25.99 प्रतिशत) प्रदर्शित हो रही है, जबकि माह अप्रैल, 2026 में 875 नग पेयजल गृह संयोजन तथा माह मई, 2026 में 19799 नग पेयजल गृह संयोजन तथा माह जून, 2026 में दिनांक 24.06.2026 तक 15381 नग पेयजल गृह संयोजन कुल 36086 नग भारत सरकार के <https://ejalshakti.gov.in> पोर्टल पर फीड किये जा चुके हैं, <https://ejalshakti.gov.in> पोर्टल पर क्रियाशील पेयजल गृह संयोजन (FHTC) 163299 नग (33.35 प्रतिशत) की प्रगति प्रदर्शित हो रही है।

3. **जल जीवन मिशन योजना (फेज-IV) के अन्तर्गत पाइप लाइन बिछाये जाने हेतु खोदी गयी सड़कों की पुनर्स्थापना के कार्यों की समीक्षा:-** अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि कार्यदायी फर्म द्वारा वर्तमान तक क्लस्टर-ए एवं बी के अन्तर्गत कुल बिछाई गयी पाइप लाइन हेतु काटी गयी सड़क एवं कार्य समाप्ति के उपरान्त पुनर्स्थापित की गयी सड़कों का विवरण निम्नानुसार है:-

| क्रम सं. | Cluster   | प्रस्तावित पाइप लाइन (in KM) | बिछाई गयी पाइप लाइन (Pipe laying Length in KM) | रोड कटिंग (Road Cutting in KM) | सड़क पुनर्स्थापना (Road restoration in KM) | Balance Road Restoration (in KM) |
|----------|-----------|------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
| 1        | 2         | 3                            | 4                                              | 5                              | 6                                          | 7=(5-6)                          |
| 1        | Cluster-A | 6862.56                      | 3883.02                                        | 1203.55                        | 1098.2                                     | 105.35                           |
| 2        | Cluster-B | 5990.45                      | 3590.35                                        | 1211.62                        | 1145.3                                     | 66.278                           |
|          | Total     | 12853.01                     | 7473.37                                        | 2415.17                        | 2243.5                                     | 171.63                           |

उपरोक्त के सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी को कार्यदायी फर्म के प्रतिनिधि जनरल मैनेजर श्री तरुण कुमार त्रिपाठी द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में पाइप लाइन बिछाये जाने के साथ अधिक से अधिक श्रमिकों को सड़क पुनर्स्थापना के कार्यों में लगा दिया गया है। वितरण प्रणाली बिछाये जाने के दौरान खोदी सड़कों को पाइप लाइन बिछाने के तुरन्त बाद मोटरबल एवं पुनर्स्थापना का कार्य 30 दिनों में कराया जा रहा है जिससे सड़क पुनर्स्थापना से सम्बन्धित शिकायतों में कमी आयी है। जिसके सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी द्वारा कार्यदायी फर्म के प्रतिनिधि को निर्देशित किया गया कि सड़क पुनर्स्थापना की गुणवत्ता के साथ कार्य की प्रगति सुनिश्चित की जाये तथा दिनांक 06.10.2026 तक 24.97 किमी. सड़क पुनर्स्थापना हेतु लक्ष्य निर्धारित किया गया। साथ ही यह भी निर्देशित किया गया कि यदि फर्म द्वारा सड़क पुनर्स्थापना के कार्य को कराने में अनावश्यक विलम्ब किये जाने की दशा में कोई भी घटना-दुर्घटना घटित होती है तो उसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व फर्म का होगा।

अधिकासी अभियन्ता द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि योजनान्तर्गत प्रस्तावित समस्त कार्यो को माह दिसम्बर, 2027 तक पूर्ण किये जाने हेतु आवश्यक 1748 श्रमिकों के सापेक्ष वर्तमान में 2093 श्रमिक कार्यरत हैं, परन्तु निम्न कार्यो हेतु आवश्यक श्रमिकों संख्या अत्यन्त कम है:-

| S. No.            | Unit Name                                        | Required Manpower | Available as Site | lack of manpower |
|-------------------|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>Cluster- A</b> |                                                  |                   |                   |                  |
| 1                 | FHTC Work (10 Nos. FHTC done by/1 Nos Manpower)  | 43                | 6                 | 37               |
| 2                 | CWR- (3 Skill & 5 UnSkill manpower required/CWR) | 99                | 22                | 77               |
| 3                 | OHT-(239-31 Slab Comp.=208)                      | 512               | 265               | 247              |
|                   | Total                                            | 654               | 293               | 361              |
| <b>Cluster- B</b> |                                                  |                   |                   |                  |
| 1                 | FHTC Work (10 Nos. FHTC/1 Nos Manpower)          | 30                | 6                 | 24               |
| 2                 | CWR-(3 Skill & 5 UnSkill manpower required/CWR)  | 96                | 33                | 63               |
| 3                 | OHT-(205-21 Slab comp.=184)                      | 435               | 240               | 195              |
|                   | Total                                            | 561               | 279               | 282              |
|                   | Total Cluster- A+B                               | 1215              | 572               | 643              |

जिस अधोहस्ताक्षरी द्वारा फर्म के जनरल मैनेजर श्री तरुण कुमार त्रिपाठी को निर्देशित किया गया है कि अपने पत्र सं०- MEIL/UNNAO CLUSTER-A&B/2026-27/1157&1121 दिनांक 27.07.2026 द्वारा क्लस्टर-A एवं क्लस्टर-B के कार्यो को प्रस्तुत कार्ययोजना के अनुसार माह दिसंबर, 2027 तक पूर्ण करना तथा Commissioning of Project दिनांक मार्च, 2028 तक किए जाने आवश्यक गैरपावर एवं अन्य संसाधनों की उपलब्धता निरंतर बनाए रखें। अधिकासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया इसी क्रम में कार्यदायी फर्म के प्रतिनिधि श्री तरुण कुमार त्रिपाठी को निर्देशित किया गया कि योजना से सम्बन्धित कार्यो की कार्ययोजना एवं प्रगति को इस प्रकार सुनियोजित कर लें कि निर्धारित समयावधि में पूर्ण कराते हुये योजना को जनोपयोगी बनाया जा सके।

अन्त में बैठक सधन्यवाद सम्पन्न हुयी।

(विधेश)

अपर जिलाधिकारी,

नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग  
उन्नाव।

### कार्यालय जिलाधिकारी, उन्नाव

पत्रांक:- 2916 / W.S.-103A / 573 दिनांक : 30.09.2026

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. जिलाधिकारी महोदय, उन्नाव।
2. अधिकासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन(नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग), किसान बाजार, प्रथम तल, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. मुख्य अभियन्ता (ल०क्षेत्र), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
4. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
5. अधिकासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), उन्नाव।
6. सहायक अभिलेख अधिकारी, उन्नाव।
7. डिप्टी टीम लीडर, सेन्सिस टेक्नो लि० (टी.पी.आई.), उन्नाव।
8. मेसर्स मेधा इंजीनियर्स एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लि०, लखनऊ।

अपर जिलाधिकारी,

नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग  
उन्नाव।