

रु0 1.00 करोड़ से अधिक लागत की निर्माणाधीन परियोजनाओं की समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त

- बैठक की तिथि एवं समय
- अध्यक्षता
- स्थान
- उपस्थित अधिकारीगण

—12.08.2026 प्रातः 10:30 बजे
—जिलाधिकारी महोदय
—नवीन समागार सरसैयाघाट कानपुर
—समस्त कार्यदायी संस्थाएं/सम्बन्धित विभाग/गुणवत्ता जाँच हेतु नामित तकनीकी एवं प्रशासकीय समिति के सदस्यगण

मुख्य बिन्दु—

01—मुख्यमंत्री अम्युदय कम्पोजिट विद्यालय (प्रि0प्राइमरी से कक्षा-8 जनपद कानपुर नगर) —

प्रारम्भ की तिथि— 15.05.2025

समाप्ति की तिथि— 14.05.2026

लागत —1.49 करोड़

भौतिक प्रगति—70.00 प्रतिशत

- समीक्षा के दौरान पाया गया कि परियोजना पूर्ण करने की समयावधि समाप्त हो चुकी है परन्तु अभी तक कार्य अपूर्ण है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि कार्य शीघ्र गुणवत्तापरक पूर्ण कराना सुनिश्चित करे।

कार्यवाही—अधिशायी अभियन्ता उ0प्र0राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लि0

02—वर्किंग वीमेन हास्टल कैंटोन्मेन्ट बोर्ड —

प्रारम्भ की तिथि— 29.09.2021

समाप्ति की तिथि— 31.07.2026

लागत —रु0 2.5 करोड़

भौतिक प्रगति—42.00 प्रतिशत

- समीक्षा के दौरान पाया गया कि परियोजना पूर्ण करने की समयावधि समाप्त हो चुकी है परन्तु अभी तक कार्य अपूर्ण है। कार्यदायी संस्था द्वारा अवगत कराया गया कि परियोजना पुनः निविदा प्रक्रियाधीन है जिसे 18 अगस्त तक पूर्ण करा लिया जायेगा। कार्य की पूर्णता की तिथि में संशोधन हेतु पत्र शासन को प्रेषित किया जा चुका है एवं माह—सितम्बर 2026 के प्रथम सप्ताह से कार्य प्रारम्भ हो जायेगा। जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि कार्य शीघ्र गुणवत्तापरक पूर्ण कराना सुनिश्चित करे।

कार्यवाही—उ0प्र0वक्फ विकास नि0लि0

03—मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट स्कीम (अर्बन) (सी0एम0ग्रिड) योजनान्तर्गत नगर निगम कानपुर में जोन-06 के अन्तर्गत बगिया कासिंग कल्यानपुर में केसा कार्यालय तक सड़क निर्माण कार्य—

प्रारम्भ की तिथि— 07.11.2024

समाप्ति की तिथि— 30.06.2026

लागत —रु0 1298.00 करोड़

भौतिक प्रगति— 72.00 प्रतिशत

- समीक्षा बैठक के दौरान पाया गया कि परियोजना की समयावधि समाप्त हो गयी है किन्तु कार्य अभी तक अपूर्ण है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा कार्यदायी संस्था को निर्देशित किया गया कि कार्य की गति को बढ़ाते हुए शीघ्र ही गुणवत्तापरक पूर्ण कराना सुनिश्चित करे।

कार्यवाही—अधिशायी अभियन्ता स्मार्ट सिटी कानपुर नगर

04—जनपद कानपुर नगर में विकासखण्ड-भीतरगाँव के अन्तर्गत डिफेन्स कॉरीडोर को एन0एच0-1 पर स्थिति नर्वल मोड़ से साढ़-सरसौल मार्ग के किमी0 5/2 पर सचौली घाट के निकट पाण्डु नदी में सेतु का निर्माण—

प्रारम्भ की तिथि— 13.02.2025

समाप्ति की तिथि— 12.08.2026

लागत —रु0 15.28 करोड़

भौतिक प्रगति—51.00 प्रतिशत

- परियोजना की समीक्षा के दौरान पाया गया कि परियोजना समाप्ति की तिथि समाप्त हो चुकी है किन्तु कार्य अभी तक अपूर्ण है। कार्यदायी संस्था द्वारा अवगत कराया गया कि परियोजना पूर्ण करने की संशोधित तिथि मार्च 2027 हो गयी है। कार्य प्रगति पर है शीघ्र ही पूर्ण करा लिया जायेगा। जिलाधिकारी महोदय द्वारा कार्य को गुणवत्तापरक शीघ्र ही पूर्ण कराना सुनिश्चित करे।

कार्यवाही—परियोजना प्रबन्धक उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0

05-स्पेशल टास्कफोर्स फील्ड कार्यालय भवन का निर्माण कार्य -

प्रारम्भ की तिथि- 01.11.2023

समाप्ति की तिथि- 31.12.2026

लागत -रु0 3.85 करोड़

भौतिक प्रगति-97.00 प्रतिशत

- समीक्षा के दौरान कार्यदायी संस्था द्वारा अवगत कराया गया कि कार्य पूर्ण हो चुका है किन्तु कुछ अतिरिक्त कार्य जुड़ जाने के कारण कार्य अभी तक पूर्ण नहीं कराया जा सका है। अतिरिक्त कार्य का आगणन प्रेषित किया जा चुका है।

अधिशायी अभियन्ता उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0

06-गंधना बितूर मार्ग के किमी0 01 से 08 (800) तक मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृणीकरण का कार्य तथा 03X18.75 मी0 स्थान की आर0सी0सी0 सेतु एवं पहुँच मार्ग का निर्माण कार्य -

प्रारम्भ की तिथि- 17.05.2025

समाप्ति की तिथि- 16.08.2026

लागत -रु0 137.64 करोड़

भौतिक प्रगति-40.00 प्रतिशत

- समीक्षा के दौरान पाया गया कि कार्य समाप्ति की तिथि शीघ्र ही पूर्ण होने वाली है किन्तु अभी तक कार्य अपूर्ण है। जिस पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा असन्तोष व्यक्त किया गया। कार्यदायी संस्था द्वारा अवगत कराया गया कि वृक्षों की कटाई का कार्य न होने के कारण कार्य बाधित है। वन विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि वृक्षों के कटान हेतु वन निगम को लॉट भेजी जा चुकी है। कार्य में अत्यधिक विलम्ब होने पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा रोष व्यक्त करते हुए जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी को निर्देशित किया गया कि अधिशायी अभियन्ता/प्रभागीय निदेशक वन के विरुद्ध जिलाधिकारी महोदय के स्तर से शासन स्तर पर पत्राचार किया जाए।

अधिशायी अभियन्ता लोक निर्माण विभाग नि0ख0-2/जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी

07-कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कानपुर परिसर में विभिन्न पुराने भवनों के विभिन्न स्थानों पर विद्युत वायरिंग का नवीनीकरण एवं फीडर पिलर स्थापना का कार्य -

प्रारम्भ की तिथि- 02.06.2025

समाप्ति की तिथि- 01.06.2026

लागत -रु0 2.94 करोड़

भौतिक प्रगति-46.00 प्रतिशत

- समीक्षा के दौरान पाया गया कि कार्य समाप्ति की तिथि समाप्त हो चुकी है किन्तु अभी तक कार्य अपूर्ण है। कार्यदायी संस्था द्वारा अवगत कराया गया कि परियोजना के कार्य हेतु रु0 2.00 करोड़ की धनराशि प्राप्त हुई थी जिसकी यू0 सी0 प्रेषित की जा चुकी है अवशेष धनराशि प्राप्त होने पर कार्य पूर्ण करा लिया जायेगा। जिस पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि कार्य को गुणवत्तापरक शीघ्र पूर्ण कराना सुनिश्चित करे।

परियोजना प्रबन्धक उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0

08-अधिशायी अभियन्ता लोक निर्माण विभाग प्रान्तीय खण्ड के बैठक से अनुपस्थित रहने के कारण उनके द्वारा कराये जा रहे कार्यों की समीक्षा न की जा सकी। जिस पर महोदय द्वारा रोष व्यक्त करते हुए जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी कानपुर नगर को निर्देशित किया गया कि अधिशायी अभियन्ता लोक निर्माण विभाग प्रान्तीय खण्ड के विगत कई बैठकों से अनुपस्थित रहने के कारण उनका माह-अगस्त 2026 का वेतन रोकने सम्बन्धी पत्राचार जिलाधिकारी महोदय के स्तर से कराये।

09-अधिशायी अभियन्ता जल निगम ग्रामीण कानपुर को निर्देशित किया गया कि प्रतिदिन का लक्ष्य निर्धारित करते हुए कार्य को कराना सुनिश्चित करे।

महत्वपूर्ण निर्देश-

1-समी कार्यदायी संस्थाओं/विभागों के निर्देशित किया गया कि वर्तमान माह में मा0 मुख्यमंत्री जी एवं आगामी माह में मा0 प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम जनपद में प्रस्तावित है। जिस कारण जनपद में लोकार्पण/शिलान्यास की जाने वाली परियोजनाओं की सूची विधानसभावार/लोकसभावार तैयार कर जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी कार्यालय में तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे। साथ ही लोकार्पण हेतु प्रस्तावित परियोजनाओं की गुणवत्ता में यदि कोई कमी प्रदर्शित हो रही है तो तत्काल सुधार करते हुए जिलाधिकारी महोदय को अवगत कराना सुनिश्चित करे।

2-समी विभागों को निर्देशित किया गया कि अपने-अपने विभाग से सम्बन्धित परियोजनाओं को सूचीबद्ध कर हस्तान्तरित किये जाने वाला प्रस्ताव मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करे तथा जिन कार्यदायी संस्थाओं द्वारा कार्य को पूर्ण करने में विलम्ब किया जा रहा है या समय से हस्तान्तरित नहीं की जा रही है उन कार्यदायी संस्थाओं के सुनिश्चित की जायेगी।


3-सी0एम0आई0एस0 पोर्टल पर जो परियोजनाएं 100 प्रतिशत पूर्ण प्रदर्शित हो रही है लेकिन डैशबोर्ड पर ग्रीन प्रदर्शित नहीं हो रही हैं उन परियोजनाओं को दिनांक 20.08.2026 तक ग्रीन प्रदर्शित कराना सुनिश्चित करे अन्यथा की स्थिति में उनके विरुद्ध कार्यवाही कर दी जायेगी।

4-गुणवत्ता एवं तकनीकी जाँच समिति के सभी सदस्यों को निर्देशित किया गया कि परियोजना निरीक्षण के समय पायी गयी कमियों का उल्लेख करते हुए एक उसकी एक प्रति सम्बन्धित कार्यदायी संस्थाओं/विभागों को प्रेषित करना सुनिश्चित करे। सम्बन्धित कार्यदायी संस्थाएं जाँच समिति द्वारा दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित करे। जाँच समिति द्वारा अगले माह होने वाले सत्यापन में पुनः पिछले सत्यापन में पायी गयी कमियों की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए।

5-सभी कार्यदायी संस्थाओं को निर्देशित किया गया कि जो परियोजनाएं घनाभाव एवं गूमी उपलब्ध न होने या अंतरविभागीय समस्या के कारण बाधित है ऐसी परियोजनाओं के सम्बन्ध में जिलाधिकारी महोदय के स्तर से पत्राचार कराना सुनिश्चित करे।

6-परियोजना से सम्बन्धित सभी विभागों को निर्देशित किया गया कि समीक्षा के दौरान बैठक में उपस्थित होना सुनिश्चित करे एवं समीक्षा के दौरान परियोजना से सम्बन्धित पायी गयी कमियों को इंगित करे जिससे समस्या का निराकरण किया जा सके।

7-सभी कार्यदायी संस्थाओं को निर्देशित किया गया कि बैठक के दो दिन पूर्व अपने-अपने कार्यों से सम्बन्धित अद्यतन फोटोग्राफ परियोजना स्थल पर जाकर अधिशासी अभियन्ता की उपस्थिति के साथ दिनांक एवं समय सहित कार्यालय जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी कानपुर नगर को हार्ड/साफ्टकापी में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे जिससे फोटोग्राफ के आधार पर समीक्षा की जा सके।


(अभिनव जे0 जैन)
मुख्य विकास अधिकारी
कानपुर नगर।

कार्यालय-मुख्य विकास अधिकारी, कानपुर नगर।

दिनांक 17/08/26.

पत्रांक 1311.

/ नि0 कार्य-स0वै0/2026-27

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1-जिलाधिकारी महोदय कानपुर नगर।

2-सम्बन्धित कार्यदायी संस्था/प्रशासकीय विभाग कानपुर नगर को इस आशय से प्रेषित कि अपने से सम्बन्धित बिन्दुओं पर अनुपालन आख्या दो दिवस के अन्दर हार्ड एवं साफ्ट कापी में अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे तथा आगामी बैठक हेतु प्रेषित की जाने वाली सूचनाओं का स्वयं समीक्षा करते हुए नवीनतम फोटोग्राफ उपलब्ध कराये।


जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी
कानपुर नगर।