

दिनांक 25.09.2026 को जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन की अध्यक्षता में जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति की बैठक का कार्यवृत्त

दिनांक 25.09.2026 को अपराह्न 4:30 बजे अद्योहस्ताक्षरी द्वारा जल जीवन मिशन की समीक्षा बैठक आयोजित की गयी। बैठक में निम्नलिखित अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया—

1. श्री संतोष बहादुर सिंह, मुख्य विकास अधिकारी, मैनपुरी।
2. इं० अरुण सिंह, अधिशासी अभियंता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), मैनपुरी।
3. इं० सूरजभान सिंह, सहायक अभियंता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), मैनपुरी।
4. इं० अशुवेन्द्र सिंह, प्रोजेक्ट मैनेजर, जिला परियोजना अनुश्रवण इकाई, मैनपुरी।
5. इं० सूर्याकान्त शाहू, डी०पी०एम०, टी०पी०आई० (फिचनर कन्सल्टिंग इंजीनियर्स प्रा०लि०), मैनपुरी।
6. इं० मो० जेद, डी०टी०एल०, (मै० आर०वी० एसोसिएट), मैनपुरी।
7. इं० श्रीनिवासउलू सिरजीरेड्डी, संयुक्त महाप्रबन्धक, एन०सी०सी० लि०, हैदराबाद।

आहूत समीक्षा बैठक में अद्योहस्ताक्षरी द्वारा निम्न बिन्दुओं की समीक्षा की गयी एवं निम्नानुसार निर्देशित भी किया गया – अधिशासी अभियंता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि जल जीवन मिशन (हर घर जल) कार्यक्रम के तहत निर्माणाधीन पाइप पेयजल योजनान्तर्गत विभिन्न अवयवों की भौतिक प्रगति निम्नवत् है—

क्र०सं०	कार्य का विवरण	लक्ष्य	गत माह की प्रगति	वर्तमान माह की प्रगति	कुल प्रगति	अवशेष
1	गृह पेयजल संयोजन (एफ०एच०टी०सी०)	259933	254932	254968	36	4965
2	बाउण्ड्रीवाल	488	458	458	0	30
3	वितरण प्रणाली	5928	5226	5236	10	692
4	अवर जलाशय	478	176	181	5	297
5	पम्प हाउस	541	449	449	0	92
6	पम्प इंस्टालेशन	541	532	532	0	9
7	सोलर पैनल इंस्टालेशन	471	434	434	0	37
8	ई०वी० कनेक्शन	70	50	50	0	20
9	हर घर जल प्रमाणीकरण	783	135	135	0	768
10	पूर्ण योजनाएँ	418	74	76	2	368

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि मै० एन०सी०सी० लि० द्वारा गत माह समीक्षा बैठक से वर्तमान तक निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष प्रगति बहुत कम है, अधिशासी अभियंता जल निगम(ग्रामीण), द्वारा अवगत कराया गया, कि मै० एन०सी०सी० लि० के पास मशीनरी/मैनपावर का अभाव होने के कारण प्रगति प्राप्त नहीं की जा सकी। निर्देशित किया गया कि पर्याप्त मात्रा में मशीनरी/मैनपावर उपलब्ध कराते हुए प्राथमिकता के आधार पर 208 नग बहु-ग्राम पेयजल योजनाओं के अपूर्ण कार्यों को पूर्ण करने हेतु PERT chart बनाते हुए एवं पर्याप्त मैनपावर/मशीनरी लगाते हुए योजनाओं का निर्माण कार्य पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यवाही(कार्यदायी संस्था/टी०पी०आई०/अधिशासी अभियन्ता,जल निगम(ग्रामीण))

हर घर जल प्रमाणीकरण की प्रगति:— अधिशासी अभियंता जल निगम(ग्रामीण), द्वारा अवगत कराया गया कि 231 नग राजस्व ग्रामों को हर घर जल रिपोर्ट किया गया। जिसके सापेक्ष मात्र 135 नग राजस्व ग्रामों को हर घर जल प्रमाणीकरण किया गया। निर्देशित किया गया कि अवशेष 96 राजस्व ग्रामों में पर्याप्त मात्रा में मशीनरी/मैनपावर उपलब्ध कर जलापूर्ति कराते हुए हर घर जल प्रमाणीकरण कराना सुनिश्चित करें।

कार्यवाही(जिला समन्वयक (डी०पी०एम०यू०)/अधिशासी अभियन्ता,जल निगम(ग्रामीण))

योजनाओं की स्थिति:— अधिशासी अभियंता जल निगम(ग्रामीण), द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद में 418 नग निर्माणाधीन पेयजल योजनाओं के सापेक्ष 74 नग योजनाएँ पूर्ण की जा चुकी हैं। 13 नग योजनाएँ पंचायतीराज विभाग द्वारा हस्तान्तरण की जा चुकी हैं तथा 49 नग योजनाओं को पंचायतीराज विभाग के पोर्टल पर हस्तान्तरण के लिए अपलोड की जा चुकी हैं। शेष कार्य प्रगति पर है। निर्देशित किया गया कि ग्राम पंचायत को हस्तान्तरण हेतु पोर्टल पर अपलोड (uploaded) 49 योजनाओं को जिला पंचायत राज

अधिकारी से समन्वय स्थापित कर 1 सप्ताह के अन्दर ग्राम पंचायत को हस्तान्तरण की कार्यवाही पूर्ण करें, पूर्ण योजनाओं में रोस्टर के अनुसार नियमित जलापूर्ति करायी जाये तथा योजनाओं पर जलापूर्ति समस्या एवं शिकायतों का तत्काल निस्तारण किया जाये।

कार्यवाही(कार्यदायी संस्था/अधिशाली अभियन्ता जल निगम(ग्रामीण)/जिला पंचायत राज अधिकारी)

अवर जलाशय एवं जलापूर्ति की स्थिति:- अधिशाली अभियन्ता जल निगम(ग्रामीण), द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद में 418 नग निर्माणाधीन पेयजल योजनाओं के 478 नग प्रस्तावित अवर जलाशय के सापेक्ष 184 नग अवर जलाशय का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा 184 नग अवर जलाशय के सापेक्ष 153 नग अवर जलाशय से 260 राजस्व ग्रामों को जलापूर्ति से आच्छादित किया जा रहा है एवं 212 राजस्व ग्रामों में सीधे नलकूप के माध्यम से जलापूर्ति की जा रही है। शेष 292 नग अवर जलाशय का निर्माण कार्य प्रगति पर है एवं 02 नग अवर जलाशय पर भूमि विवाद होने के कारण निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया जा सका है। निर्देशित किया गया कि उक्त 02 नग अवर जलाशय पर माह अक्टूबर तक निर्माण कार्य प्रारम्भ कराना सुनिश्चित करें। शेष 31 नग निर्मित अवर जलाशय के अवशेष कार्य पूर्ण कराने का PERT chart बनाते हुए जलापूर्ति प्रारम्भ कराना सुनिश्चित करें।

कार्यवाही(कार्यदायी संस्था/अधिशाली अभियन्ता जल निगम(ग्रामीण))

सड़क पुर्नस्थापना/मरम्मत की प्रगति:- अधिशाली अभियन्ता जल निगम(ग्रामीण), द्वारा अवगत कराया गया है कि जनपद अन्तर्गत 780 नग राजस्व ग्रामों के सापेक्ष 604 नग राजस्व ग्रामों में सड़क मरम्मत का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। निर्देशित किया गया कि मा0 जनप्रतिनिधियों, ग्राम प्रधान, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पोर्टल (I.G.R.S) के माध्यम से प्राप्त हो रही शिकायतों को शीर्ष प्राथमिका के आधार पर निस्तारित कराया जाये एवं अवशेष सड़क मरम्मत का कार्य योजना बनाकर 15 दिवस में मरम्मत कार्य पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

कार्यवाही(कार्यदायी संस्था/टी0पी0आई0/अधिशाली अभियन्ता,जल निगम(ग्रामीण))

मशीनरी/मैनपावर:- डी0पी0एम0, टी0पी0आई0 द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद में जल जीवन मिशन हर घर जल कार्यक्रम अन्तर्गत निर्माणाधीन 418 पेयजल योजनाओं में कार्यदायी फर्म मै0 एन0सी0सी0 लि0 द्वारा कार्यस्थल पर मात्र 620 मैनपावर उपलब्ध है निर्देशित किया गया कि उपरोक्त योजनाओं को निर्धारित तिथि अन्तर्गत पूर्ण करने हेतु PERT chart के माध्यम से मानव श्रमिकों का आकलन कर संख्या में वृद्धि की जाये जिसकी आख्या टी0पी0आई0 द्वारा प्रतिदिन प्रेषित की जायेगी।

कार्यवाही(कार्यदायी संस्था/टी0पी0आई0/अधिशाली अभियन्ता,जल निगम(ग्रामीण))

बैठक सधन्यवाद समन्न हुयी।


अधिशाली अभियन्ता/
सदस्य सचिव
जि0पे0 एवं स्वच्छता समिति
मैनपुरी।

Digitally signed by
INDRA MANI TRIPATHI
Date: 07-10-2026
18:03:31

जिलाधिकारी/
अध्यक्ष
जि0पे0 एवं स्वच्छता समिति
मैनपुरी।

पत्रांक—

/

/

दिनांक—

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. मुख्य विकास अधिकारी, महोदया मैनपुरी ।
2. जिला पंचायत राज अधिकारी, मैनपुरी (सदस्य)।
3. समस्त खण्ड विकास अधिकारी, मैनपुरी।
4. जिला समन्वयक, डी0पी0एम0यू0, मैनपुरी।
5. डी0पी0एम0, टी0पी0आई0 मैनपुरी।
6. मै0 एन0सी0सी0 लि0, हैदराबाद।


अधिशाली अभियन्ता