

कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी, मुजफ्फरनगर।

जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत फर्मों द्वारा कराये जा रहे पेयजल योजनाओं के निर्माण कार्यों की प्रगति के संबंध में दिनांक 16.09.2026 को सम्पन्न जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति की समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त:-

बैठक में निम्नलिखित अधिकारियों एवं फर्म के प्रतिनिधियों द्वारा प्रतिभाग किया गया:-

1. श्री कंडारकर कमलकिशोर देशभूषण, मुख्य विकास अधिकारी/उपाध्यक्ष जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, मुजफ्फरनगर।
2. श्री संजीत कुमार कटियार, अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), मुजफ्फरनगर।
3. श्री शमीम अहमद, सहायक अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), मुजफ्फरनगर।
4. श्री अकिंत कुमार, सहायक अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), मुजफ्फरनगर।
5. श्री अनुज कुमार, सहायक अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), मुजफ्फरनगर।
6. श्री मनेन्द्र कुमार, डिस्ट्रिक्ट कोंर्डिनेटर, डी०पी०एम०यू०, मुजफ्फरनगर।
7. श्री यगन कुमार, डी०पी०एम०, टी०पी०आई०, मुजफ्फरनगर।
8. श्री संदीप धीमान, प्रोजेक्ट मैनेजर, मै० जे०एम०सी०-एल०सी०एस०पी०एल(जे०वी०)।
9. श्री मांगेराम प्रोजेक्ट मैनेजर, मै० गायत्री-रेमकी(जे०वी०)।
10. श्री संजीव त्यागी, जनरल मैनेजर, मै० एन०के०जी०-प्राइमस(जे०वी०)।
11. श्री प्रवीण कुमार, प्रोजेक्ट मैनेजर, मै० ल्यूमिनो इण्डस्ट्रीज।

बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए अधिशासी अभियन्ता द्वारा जल जीवन मिशन के अन्तर्गत कराये जा रहे निर्माण कार्यों की प्रगति से निम्न तालिकानुसार अवगत कराया गया:-

TableNo.-1A:JalNigamOperationandMaintenanceSchemeProgress-

TableNo.-1A के अंतर्गत संचालन एवं अनुरक्षण (Operation & Maintenance) के अधीन संचालित योजनाओं की प्रगति से अवगत कराया गया जिसका विवरण निम्न तालिकानुसार है:-

Total Schemes	TotalVillage	RWSVillage Status		
		FullyFunctional	PartiallyFunctional	NonFunctional
1	2	3	4	5
130	143	33	99	11

TableNo.-1B :JalNigamRetrofitSchemeProgress-

TableNo.-1B में जल निगम की रेट्रोफिट योजनाओं के अधीन संचालित योजनाओं की प्रगति से अवगत कराया गया जिसका विवरण निम्न तालिकानुसार है:-

TotalNo of Schemes	Total No of Village	No of Physically Completed Scheme	TotalNo ofVillage Physically Completed	No of Financially Completed Scheme	TotalNoofVill age Financially Completed	No of Physically Not Completed /WIP Schemes	TotalNoofVill age Not Completed /WIP	No of Financially Not Completed /WIP Schemes	TotalNoofVill age financialy Not Completed /WIP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63	67	63	67	25	27	0	0	38	40

TableNo.-2 :PhysicalProgressPhasewise-

TableNo.-2 में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत Phase wise योजनाओं की प्रगति से अवगत कराया गया जिसका विवरण निम्न तालिकानुसार है:-

S.No	Agency Name	Total Schemes	Total Villages	RWS Villages		Work Completed		Work In Progress			Villages with O&M but not RWS	OHT	
				Total RWS Villages	100% 90% to 99% <90%	O&M Schemes Villages	Total RWS Schemes Villages	Schemes Villages	Direct Pumping Schemes Villages	No RWS Schemes Villages		Required OHT	Completed OHT
1	GAYATRI-BANKY (JV)	19	36	36	26 9 9	12 36	0 0	0 0	2 4	0 0	0	19	19
2	KPHL-LEESPL (JV)	215	298	140	41 60 39	27 41	51 62	122 197	43 47	87 153	1	214	99
3	NKG-Prison	109	196	25	10 5 10	2 2	2 8	22 185	18 18	21 171	0	110	22
4	Jal Nigam Limited Industries	130	143	132	23 11 88	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0	0	0
Total		473	673	333	120 76 137	59 80	58 70	226 382	56 69	179 324	1	345	152

TableNo.-2A:SingleVillageSchemePhysical Progress-

Table No.-2A में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत एकल ग्राम पेयजल योजनाओं की प्रगति से अवगत कराया गया जिसका विवरण निम्न तालिकानुसार है:-

S.No	Type	Total Schemes	Total Villages Covered Villages	RWS Villages		Work Completed		Work In Progress		
				Total RWS Villages	100% 90% to 99% <90%	O&M Schemes Villages	Total RWS Schemes Villages	Schemes Villages	Direct Pumping Schemes Villages	No RWS Schemes Villages
1	SINGLE VILLAGE SCHEME (JNM)	251	251 28	135 54%	50 33 30	46 46	49 49	156 156	48 48	114 114
2	SINGLE VILLAGE SCHEME (Jal Nigam)	118	118 118	109 92%	26 2 74	26 26	0 0	0 0	0 0	0 0
Total		369	369 146	244 66%	76 62 104	72 72	49 49	156 156	48 48	114 114

TableNo.-3:RWS(RegularWaterSupplyVillages)disruption-

TableNo.-3 में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत नियमित पेयजल आपूर्ति वाले ग्रामों में जलापूर्ति व्यवधान की प्रगति से अवगत कराया गया जिसका विवरण निम्न तालिकानुसार है:-

S. N.	Agency Name	TotalRWS disruption(Village)							O&MRWdisruption(Village)						
		Theft	Power Electrical Issue	TubePump	Road Widening	Damage Village Internal Works	Local Repairing	Total	Theft	Power Electrical Issue	Tube Pump	Road Widening	Damage Village Internal Works	Local Repairing	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	GAYATRI-RAMKY (JV)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	KPIL-LCESPL (JV)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	NKG-Primus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Jal Nigam/Lumino Industries	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TableNo.-4:Certification/JalArpan/JalAklan/RPWSS/Road Restoration-

Table No.-4 में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत हर घर जल Certification/Jal Arpan/Jal Aklan/RPWSS/Road Restoration वाले ग्रामों की प्रगति से अवगत कराया गया जिसका विवरण निम्न तालिकानुसार है:-

S.No.	AgencyName	Villages	Certification	Jal Arpan	JalAklan	100%Road Restoration Villages
1	2	3	4	5	6	7
1	GAYATRI-RAMKY (JV)	36	36	36	36	36
2	KPIL-LCESPL (JV)	298	18	30	57	194
3	NKG-Primus(JV)	196	44	4	18	83
4	Lumino Industries	143	143	40	141	0
Total		673	201	94	249	313

TableNo.-4A:RPWSSVillage Details-

Table No.-4A में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत ग्रामीण पाइप पेयजल आपूर्ति योजनाओं Sujal Gaon ID/RPWSS ID की RPWSS ID की प्रगति से अवगत कराया गया जिसका विवरण निम्न तालिकानुसार है:-

S.No.	TotalNoof Villages	No of Villages WhereRPWSS Finalized	No of Villages WhereRPWSSin Draft	NoofVillage RPWSS not Started	Finalized(%)
1	2	3	4	5	6
1	673	675	0	1	100%

TableNo.-5:ComponentsWisePhysicalProgress-

TableNo.-5 में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत योजना के विभिन्न घटकों की भौतिक प्रगति की प्रगति से अवगत कराया गया जिसका विवरण निम्न तालिकाानुसार है-

Sr.No.	Components	PhysicalProgress		
		Target	Achievement	%
1	2	3	4	5
1	टयूबवैल	351	341	97.15
2	पम्प हाउस	351	159	45.29
3	क्लोरीनीकरण प्रणाली	351	190	54.13
4	ओवरहेड टैंक(OHT)	345	126	36.52
5	पाइप लाइन बिछाने का कार्य(कि०मी०)	2693	2487	92.35
6	सौर उर्जा प्लान्ट	239	173	72.38
7	घरेलू नल कनेक्शन(FHTC)	380126	368828	97.03
9	सड़क मरम्मत का कार्य(कि०मी०)	2256	2184	96.80
10	वे गाँव जहाँ 100% प्रतिशत सड़क मरम्मत का कार्य पूर्ण हो चुका है।	530	313	59.05
11	कमीशनिंग गाँव	530	239	45.09
12	नियमित जल आपूर्ति	530	189	35.66

TableNo.-6:UnifiedCommandandControlSystem(UCCS)-Automation-

TableNo.-6 में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत योजना के अन्तर्गत लगाए गए Unified Command and Control System (UCCS)-Automation की प्रगति से अवगत कराया गया जिसका विवरण निम्न तालिकाानुसार है-

S.No.	Agency Name	Total			O&M		
		Scheme	Integrated	Live	Scheme	Integrated	Live
1	2	3	4	5	6	7	8
1	GAYATRI-RAMKY (JV)	19	19	15	19	19	15
2	KPIL-LCESPL (JV)	215	85	55	37	35	29
3	NKG-Primus(JV)	109	6	0	3	1	0
Total		343	110	70	59	55	44
ww	Jal Nigam	130	0	0	0	0	0
Total		473	110	70	59	55	44

Table No.-7: Grievance Redressal System-

Table No.-7 में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत प्राप्त शिकायतों के निस्तारण की प्रगति से अवगत कराया गया जिसका विवरण निम्न तालिका अनुसार है-

S.No.	Agency Name	Total Complaint			O&M Complaint		
		Total	Close	Pending	Total	Close	Pending
1	2	3	4	5	6	7	8
1	GAYATRI-RAMKY (JV)	144	139	5	144	139	5
2	KPIL-LCESPL (JV)	552	397	155	158	142	16
3	NKG-Primes	135	68	67	16	5	11
4	Jal Nigam Laxmi Industries	272	233	39	29	26	3
Total		1103	837	266	347	312	35

Table No.-9: Water Quality-

Table No.-9 में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत उपलब्ध कराए जा रहे पेयजल की गुणवत्ता की प्रगति से अवगत कराया गया जिसका विवरण निम्न तालिका अनुसार है-

Water Quality Testing in HGJ Certified Villages (by FTK)										
Sr.No.	District Name	No. of villages	Quarterly planned (No. of test in quarter)	Total achieved in Q1	%age Achieved in Q1	Achievement in Q2				
						Target for Month (July + August)	Achieved in (July + August)	%age Achieved in (July + August)	Total achieved in Q2	%age Achieved in Q2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Muzaffarnagar	204	612	368	60.14%	612	560	91.50%	560	75.82%

Table No.-10: Automation Integrated Schemes-

Table No.-10 में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत सभी पेयजल योजनाओं पर पानी की गुणवत्ता एवं नियमित जलापूर्ति सुनिश्चित करने तथा live monitoring के लिए Scada/Automation Integrated Schemes लगाए जाने की प्रगति से अवगत कराया गया जिसका विवरण निम्न तालिका अनुसार है-

S. N	District Name	Agency Name	Total Schemes	Total Subscriptions IOT Hub against JMSchemes	O&M Scheme Status					Integrated with Automation Scheme	Data Verify by EEE & M Scheme
					O&M schemes	Integrated with Automation Scheme	Data Verify by EEE & M Scheme	Live connected Scheme	No. of Schemes, data not received past two days		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Muzaffarnagar	GAYATRI-RAMKY (JV)	19	20	19	19	4	15	4	19	4
2		KPIL-LCESPL (JV)	215	291	37	35	9	28	5	85	12
3		NKG-Primes	109	18	3	1	-	-	1	6	-
Total			343	329	59	55	13	43	10	110	16

अन्य बिन्दु -

1-अधिशाली अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), मुजफ्फरनगर द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद में अब तक 06 ग्रामों में भूमि अर्पण है। विवरण निम्नवत् है -

क्र० सं०	तहसील का नाम	विकास खण्ड	पेयजल योजना का नाम	फर्म का नाम
1	सदर	चरधावल	बेगमपुर	मै० एन०के०जी०-प्राइमस(जे०वी०)
2	सदर	चरधावल	महाबलीपुर	मै० के०पी०आई०एल०-एस०सी०ई०एस०पी०एल०(जे०वी०)
3	सदर	चरधावल	सैदनागला	मै० एन०के०जी०-प्राइमस(जे०वी०)
4	सदर	चरधावल	दधेडू कली	मै० एन०के०जी०-प्राइमस(जे०वी०)
5	सदर	पुरकाजी	खोजानागला	मै० एन०के०जी०-प्राइमस(जे०वी०)
6	जानसठ	मोरना	रहमतपुर गडवाडा	मै० के०पी०आई०एल०-एस०सी०ई०एस०पी०एल०(जे०वी०)

मुख्य विकास अधिकारी, मुजफ्फरनगर की अध्यक्षता में दिनांक 16.09.2026 को जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत सम्बन्धित फर्मों द्वारा कराये जा रहे कार्यों की प्रगति हेतु समीक्षा बैठक विकास भवन सभागार में सम्पन्न हुई, जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा 68 नग योजनाओं जिनके निर्माण कार्य शत-प्रतिशत पूर्ण कर अनुरक्षण एवं संचालन मद में क्रियाशील है, की सूची उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया।

(कार्यवाही अधिशाली अभियन्ता, जल निगम ग्रामीण)

मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा फर्म मै० के०पी०आई०एल०-एस०सी०ई०एस०पी०एल०(जे०वी०) व मै० एन०के०जी०-प्राइमस(जे०वी०) को पेयजल योजना निर्माण अन्तर्गत क्रमशः शेष 09 नग एवं 16 नग पम्प हाउस का निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण कराने हेतु निर्देशित किया गया।

(कार्यवाही अधिशाली अभियन्ता, जल निगम ग्रामीण/ मै०

के०पी०आई०एल०-एस०सी०ई०एस०पी०एल०(जे०वी०) व मै० एन०के०जी०-प्राइमस(जे०वी०))

मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा फर्म मै० के०पी०आई०एल०-एस०सी०ई०एस०पी०एल०(जे०वी०) व मै० एन०के०जी०-प्राइमस(जे०वी०) को पेयजल योजना निर्माण अन्तर्गत क्रमशः शेष 06 नग एवं 31 नग अवर जलाशय का निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण कराने हेतु निर्देशित किया गया। साथ ही मै० एन०के०जी०-प्राइमस(जे०वी०) के महाप्रबन्धक श्री संजीव त्यागी को आगामी बैठक तक 20 नग अवर जलाशय के निर्माण कार्य पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया गया।

(कार्यवाही अधिशाली अभियन्ता, जल निगम ग्रामीण/ मै०

के०पी०आई०एल०-एस०सी०ई०एस०पी०एल०(जे०वी०) व मै० एन०के०जी०-प्राइमस(जे०वी०))

मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा फर्म मै० के०पी०आई०एल०-एस०सी०ई०एस०पी०एल०(जे०वी०) व मै० एन०के०जी०-प्राइमस(जे०वी०) को पेयजल योजना निर्माण अन्तर्गत क्रमशः शेष 160.54 कि०मी० एवं 220.00 कि०मी० वितरण प्रणाली बिछाते हुए वितरण प्रणाली के कार्य पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया गया।

(कार्यवाही अधिशाली अभियन्ता, जल निगम ग्रामीण/ मै०

के०पी०आई०एल०-एस०सी०ई०एस०पी०एल०(जे०वी०) व मै० एन०के०जी०-प्राइमस(जे०वी०))

मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा फर्म मै० के०पी०आई०एल०-एस०सी०ई०एस०पी०एल०(जे०वी०) व मै० एन०के०जी०-प्राइमस(जे०वी०) को पेयजल योजना निर्माण अन्तर्गत क्रमशः शेष 5279 नग एवं 5988 नग गृह संयोजन उपलब्ध कराते हुए गृह संयोजन के कार्य पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया गया।

(कार्यवाही अधिशाली अभियन्ता, जल निगम ग्रामीण/ मै०

के०पी०आई०एल०-एस०सी०ई०एस०पी०एल०(जे०वी०) व मै० एन०के०जी०-प्राइमस(जे०वी०))

मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा फर्म मै0 के0पी0आई0एल0-एस0सी0ई0एस0पी0एल0(जे0वी0) व मै0 एन0के0जी0-प्राइमस(जे0वी0) को पेयजल योजना निर्माण अन्तर्गत क्रमशः शेष 28 नग एवं 34 नग सोलर अधिष्ठापन का कार्य कराते हुए सोलर अधिष्ठापन के कार्य पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया गया।

(कार्यवाही अधिशासी अभियन्ता, जल निगम ग्रामीण/ मै0 के0पी0आई0एल0-एस0सी0ई0एस0पी0एल0(जे0वी0) व मै0 एन0के0जी0-प्राइमस(जे0वी0))

मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा फर्म मै0 के0पी0आई0एल0-एस0सी0ई0एस0पी0एल0(जे0वी0) व मै0 एन0के0जी0-प्राइमस(जे0वी0) को पेयजल योजना निर्माण अन्तर्गत क्रमशः शेष 06 नग एवं 32 नग विद्युत संयोजन उपलब्ध कराते हुए विद्युत संयोजन के कार्य पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया गया।

(कार्यवाही अधिशासी अभियन्ता, जल निगम ग्रामीण/ मै0 के0पी0आई0एल0-एस0सी0ई0एस0पी0एल0(जे0वी0) व मै0 एन0के0जी0-प्राइमस(जे0वी0))

मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा फर्म मै0 के0पी0आई0एल0-एस0सी0ई0एस0पी0एल0(जे0वी0) व मै0 एन0के0जी0-प्राइमस(जे0वी0) को पेयजल योजना निर्माण अन्तर्गत क्रमशः शेष 23.61 कि0मी0 एवं 35.99 कि0मी0 सडक पुर्नस्थापन के कार्य कराते हुए सडक पुर्नस्थापन के कार्य पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया गया।

(कार्यवाही अधिशासी अभियन्ता, जल निगम ग्रामीण/ मै0 के0पी0आई0एल0-एस0सी0ई0एस0पी0एल0(जे0वी0) व मै0 एन0के0जी0-प्राइमस(जे0वी0))

मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा फर्म मै0 के0पी0आई0एल0-एस0सी0ई0एस0पी0एल0(जे0वी0) व मै0 एन0के0जी0-प्राइमस(जे0वी0) को पेयजल योजना निर्माण उपरान्त जिन योजनाओ में हर घर जल मानकानुसार नियमित पेयजलापूर्ति की जा रही है, उनमें हर घर जल प्रमाणिकता का प्रतिशत क्रमशः 6.04 एवं 3.06 है। ऐसी शेष योजनाएं जिनमें हर घर जल प्रमाणीकरण का कार्य शेष है, उनमें ग्राम सचिव से समन्वय स्थापित कर हर घर जल प्रमाणिकता के शेष कार्य प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कराने हेतु निर्देशित किया गया। साथ ही फर्म मै0 के0पी0आई0एल0-एस0सी0ई0एस0पी0एल0(जे0वी0) के परियोजना प्रबन्ध श्री संदीप धीमान व फर्म मै0 एन0के0जी0-प्राइमस(जे0वी0) के महाप्रबन्ध श्री संजीव त्यागी को आगामी बैठक से पूर्व क्रमशः 20 नग व 06 नग पेयजल योजनाओ को हर घर जल प्रमाणीकरण का लक्ष्य निर्धारित कर लक्ष्य पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया गया।

(कार्यवाही अधिशासी अभियन्ता, जल निगम ग्रामीण/ मै0 के0पी0आई0एल0-एस0सी0ई0एस0पी0एल0(जे0वी0) व मै0 एन0के0जी0-प्राइमस(जे0वी0))

मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा फर्म मै0 के0पी0आई0एल0-एस0सी0ई0एस0पी0एल0(जे0वी0) व मै0 एन0के0जी0-प्राइमस(जे0वी0) को पेयजल योजना निर्माण अन्तर्गत जिन योजनाओ में अवर जलाशय व डारेक्ट पम्पिंग के माध्यम से नियमित पेयजलापूर्ति की जा रही है ऐसी योजनाओ के निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण कर शीघ्र अतिशीघ्र अनुरक्षण एवं संचालन के अन्तर्गत सम्मिलित करने हेतु निर्देशित किया गया।

(कार्यवाही अधिशासी अभियन्ता, जल निगम ग्रामीण/ मै0 के0पी0आई0एल0-एस0सी0ई0एस0पी0एल0(जे0वी0) व मै0 एन0के0जी0-प्राइमस(जे0वी0))

मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा अधिशासी अभियन्ता जल निगम ग्रामीण व समस्त उपजिलाधिकारी, जनपद-मुजफ्फरनगर को भूमि विवाद/अनुपलब्ध भूमि व कार्य बाधित योजनाओ के शेष विवादो व अनुपलब्धता का शीघ्र नियमानुसार निराकरण कराने हेतु निर्देशित किया गया।

(कार्यवाही अधिशासी अभियन्ता, जल निगम ग्रामीण/उपजिलाधिकारी, तहसील-सदर, बुढाना, खतौली एवं जानसठ)

मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा अधिशासी अभियन्ता जल निगम ग्रामीण व समस्त उपजिलाधिकारी, जनपद-मुजफ्फरनगर को भूमि विवाद/अनुपलब्ध भूमि व कार्य बाधित योजनाओ के शेष विवादो व अनुपलब्धता का शीघ्र नियमानुसार निराकरण कराने हेतु निर्देशित किया गया।

(कार्यवाही अधिशासी अभियन्ता, जल निगम ग्रामीण/उपजिलाधिकारी, तहसील-सदर, बुढाना, खतौली एवं जानसठ)

अन्य निर्देश-

मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा पेयजल योजनाओं के निर्माण हेतु कार्य को मानकानुसार व ससमय पूर्ण कराने हेतु अधिशासी अभियन्ता, जल निगम ग्रामीण को निम्नलिखित अन्य निर्देश दिए गए:-

- 1- पेयजल योजनाओं के निर्माण कार्य मानकानुसार व ससमय पूर्ण कर योजना को अनुरक्षण एवं संचालन मद में सम्मिलित किया जाए।
- 2- पेयजल योजना में दिये जा रहे गृह संयोजनों को मानकानुसार करते हुए निर्धारित लक्ष्य शीघ्रताशीघ्र प्राप्त करें।
- 3- जिन फर्मों द्वारा पेयजल योजनाओं के निर्माण कार्य अनावश्यक रूप से विलम्बित है, उनकी प्रगति से उच्चाधिकारियों को अवगत कराये।
- 4- पेयजल योजनाओं के निर्माण कार्यों में भूमि विवाद व कार्य विवाद के निराकरण हेतु समस्त उपजिलाधिकारियों को पत्र के माध्यम से अवगत कराते हुए समन्वय स्थापित कर नियमानुसार विवाद निस्तारित कराये।
- 5- पेयजल योजनाओं पर स्थापित सोलर पैनल की सुरक्षा के दृष्टिगत सम्बन्धित थाना अध्यक्ष को पेयजल योजना के मार्ग पर तैनात बीट प्रभारी को नियमानुसार नियमित गश्त हेतु पत्र के माध्यम से अवगत कराये।
- 6- जिन योजनाओं में विद्युत संयोजन के अधिष्ठापन का कार्य विलम्बित है, उनके सम्बन्ध में विद्युत विभाग से समन्वय स्थापित कर पेयजल योजनाओं पर विद्युत अधिष्ठापन का कार्य शीघ्र पूर्ण कराये।
- 7- हर घर जल प्रमाणित योजनाओं के जल अर्पण का कार्य शीघ्रता से किया जाये।
- 8- पेयजल योजनाओं के निर्माण कार्यों के दौरान कराये जा रहे सड़क पुनर्स्थापन के कार्यों को प्राथमिकता व मानकानुसार कराना सुनिश्चित करें।
- 9- कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी के पत्रोंक 1036/पी0ए0/2026-27 दिनांक 11.09.2026 के अनुसार जिन पेयजल योजनाओं के निर्माण कार्यों की जाँच खण्ड विकास अधिकारियों व सहायक विकास अधिकारी(पं0) द्वारा की गई है, उनकी जाँच में उल्लिखित टिप्पणी के अनुसार परिलक्षित कमियों का निराकरण कराते हुए आख्या 15 दिन में प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया।
- 10- जिन योजनाओं के निर्माण कार्य अपूर्ण व बन्द है, उन योजनाओं के अपूर्ण व बन्द कार्यों को शीघ्र प्रारम्भ कर गुणवत्तापूर्वक पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

बैठक सधन्यवाद समपन्न हुई।

(कंडारकर कमलकिशोर देशभूषण)
मुख्य विकास अधिकारी/उपाध्यक्ष
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
मुजफ्फरनगर।

पृ0सं0

6997 / 108 / 124

दिनांक:- 12/10/2026

प्रतिलिपि निम्नलिखित को उक्त विषयक सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. जिलाधिकारी महोदय, मुजफ्फरनगर।
2. अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
3. मुख्य अभियन्ता(मेरठ क्षेत्र), उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), मेरठ।
4. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), सहारनपुर।
5. उपजिलाधिकारी, तहसील-सदर, खतीली, बुढाना, जानसठ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि पेयजल योजनाओं के निर्माण हेतु भूमि उपलब्धता कराना सुनिश्चित करें।

6. समस्त स0अ0/जू0इ0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि पेयजल योजनाओं के निर्माण कार्य मानकानुसार एवं गुणवत्तापूर्वक पूर्ण कराना सुनिश्चित करे।
7. डी0पी0एम0, टी0पी0आई0, मुजफ्फरनगर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सभी निर्माण कार्य गुणवत्तापूर्वक एवं मानकानुसार पूर्ण कराना सुनिश्चित करे।
8. प्रोजेक्ट मैनेजर, मै0 जे0एम0सी0-एल0सी0एस0पी0एल(जे0वी0) को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सभी निर्माण कार्य गुणवत्तापूर्वक एवं मानकानुसार पूर्ण कराना सुनिश्चित करे।
9. प्रोजेक्ट मैनेजर, मै0 गायत्री-रेमकी(जे0वी0) को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सभी निर्माण कार्य गुणवत्तापूर्वक एवं मानकानुसार पूर्ण कराना सुनिश्चित करे।
10. प्रोजेक्ट मैनेजर, मै0 एन0के0जी0-प्राइमस(जे0वी0) को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सभी निर्माण कार्य गुणवत्तापूर्वक एवं मानकानुसार पूर्ण कराना सुनिश्चित करे।
11. प्रोजेक्ट मैनेजर, मै0 ल्यूमिनो इन्डस्ट्रीज, लि0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि समस्त ग्रामों में पेयजलापूर्ति निरन्तर चालू रखे।

12/12/26

अधिसासी अभियन्ता/सदस्य सचिव
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
मुजफ्फरनगर।