

—: बैठक कार्यवृत्त :—

दिनांक 05.10.2026 को अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट कार्यालय में "जल जीवन मिशन" कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गयी। बैठक में निम्नानुसार अधिकारी/कर्मचारी द्वारा प्रतिभाग किया गया।

1. श्री संजय कुमार, जिला विकास अधिकारी, पीलीभीत।
2. श्री योगेश कुमार, अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), पीलीभीत।
3. श्री मनोज कुमार, सहायक अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), पीलीभीत।
4. श्री दाताराम, सहायक अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), पीलीभीत।
5. श्री मो० शफीक, सहायक अभियन्ता, डी०डब्ल्यू०एस०एम०, पीलीभीत।
6. श्री इमामत हुसैन, जूनियर इंजीनियर, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), पीलीभीत।
7. श्री इरफान रजा, जूनियर इंजीनियर, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), पीलीभीत।
8. श्री सर्वेश बाबू, जूनियर इंजीनियर, डी०डब्ल्यू०एस०एम०, पीलीभीत।
9. श्री स्वतंत्र यादव, जूनियर इंजीनियर, डी०डब्ल्यू०एस०एम०, पीलीभीत।
10. श्री मो० नासिर खां, उप-परियोजना प्रबन्धक, मै० टी०पी०आई० एजेन्सी, पीलीभीत।
11. श्री आमिर अली खां, उप-परियोजना प्रबन्धक, मै० टी०पी०आई० एजेन्सी(O&M), पीलीभीत।
12. श्री के० रमेश, परियोजना प्रबन्धक, मै० पी०एन०सी०-एस०पी०एम०एल० जे०वी०, पीलीभीत।
13. श्री धीरेन्द्र कुमार, परियोजना प्रबन्धक, मै० विश्वराज इन्वायरमेंट प्रा०लि०, पीलीभीत।

बैठक के प्रारम्भ में अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), पीलीभीत द्वारा जनपद में संचालित समस्त ग्रामीण पेयजल योजनाओं की विस्तृत प्रगति पुस्तिका प्रस्तुत करते हुए योजनावार भौतिक एवं वित्तीय प्रगति, नियमित जलापूर्ति, ओवरहेड टैंक निर्माण, ट्यूबवैल, पम्प हाउस, वितरण प्रणाली, सड़क पुनर्स्थापना, एफ.एच.टी.सी., हर घर जल, ओ०एण्डएम० तथा अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया गया। प्रस्तुत प्रगति पुस्तिका के बिंदुवार अवलोकन उपरान्त अधोहस्ताक्षरी द्वारा निम्नानुसार समीक्षा एवं निर्देश प्रदान किए गए।

1. ट्यूबवैल/बोरिंग कार्य :

फेज-2 : अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), पीलीभीत द्वारा अवगत कराया गया कि फेज-2 के कार्यों हेतु कार्यदायी संस्था- मै० पी०एन०सी०-एस०पी०एम०एल० जे०वी०, आगरा द्वारा प्रस्तावित 264 नग ट्यूबवैलों के सापेक्ष समस्त ट्यूबवैलों का बोरिंग कार्य पूर्ण करा लिया गया है तथा 145 नग ट्यूबवैल क्रियाशील है, जिसपर अधोहस्ताक्षरी द्वारा समस्त ट्यूबवैलों को शीघ्रातिशीघ्र क्रियाशील करने हेतु अधिशासी अभियन्ता एवं परियोजना प्रबन्धक को निर्देश दिये गये।

फेज-3 : अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), पीलीभीत द्वारा अवगत कराया गया कि फेज-3 के कार्यों हेतु कार्यदायी संस्था- विश्वराज इन्वायरमेंट लि० द्वारा स्वीकृत 220 नग ट्यूबवैलों के सापेक्ष 219 नग ट्यूबवैलों का बोरिंग कार्य पूर्ण करा लिया गया है। शेष 01 नग ट्यूबवैल का कार्य वन विभाग की भूमि होने के कारण बाधित है, जिसकी एन०ओ०सी० सम्बन्धी कार्यवाही प्रगति पर है तथा 219 के सापेक्ष 182 नग ट्यूबवैल क्रियाशील है, जिसपर अधोहस्ताक्षरी द्वारा फर्म के परियोजना प्रबन्धक एवं अधिशासी अभियन्ता को शीघ्रातिशीघ्र समस्त ट्यूबवैलों को क्रियाशील करने के निर्देश दिये गये।

2. शिरोपरि जलाशय (OHT) का कार्य :

फेज-2 : अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), पीलीभीत द्वारा अवगत कराया गया कि स्वीकृत कुल 264 नग शिरोपरि जलाशय का कार्य के सापेक्ष वर्तमान तक फर्म द्वारा 119 नग शिरोपरि जलाशय का कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा 145 नग शिरोपरि जलाशय पर कार्य प्रगति पर है। शिरोपरि जलाशय की पूर्ण होने की प्रगति काफी धीमी होने के कारण अधोहस्ताक्षरी द्वारा शेष व्यक्त किया गया एवं निर्देश दिये गये कि शेष 145 नग शिरोपरि जलाशयों के निर्माण कार्य हेतु श्रमशक्ति की संख्या में तत्काल बढ़ौतरी कर अपेक्षित गति लाते हुए निर्धारित समयावधि में कार्य पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करें। साथ ही, अधिशासी अभियन्ता कार्य की प्रगति की नियमित समीक्षा करें।

फेज-3 : अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), पीलीभीत द्वारा अवगत कराया गया कि स्वीकृत कुल 220 नग शिरोपरि जलाशय के सापेक्ष वर्तमान तक फर्म द्वारा 212 नग शिरोपरि जलाशय का कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा शेष शिरोपरि जलाशय पर कार्य प्रगति पर है, जिसपर अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्देशित किया गया कि शेष शिरोपरि जलाशयों के निर्माण कार्य में अपेक्षित गति लाते हुए कार्य को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करें।

3. पाइप लाइन का कार्य :

फेज-2 : अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), पीलीभीत द्वारा अवगत कराया गया कि फेज-2 के कार्यों हेतु कार्यदायी संस्था- मै० पी०एन०सी०-एस०पी०एम०एल० जे०वी०, आगरा द्वारा लक्षित 1836 कि०मी० पाइप लाइन के सापेक्ष 1786 कि०मी० का पाइप लाइन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। इस सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी द्वारा फर्म के परियोजना प्रबन्धक को शेष पाइप लाइन का कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण करने के निर्देश दिये गये।

Handwritten signature/initials

फेज-3 : अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), पीलीभीत द्वारा अवगत कराया गया कि फेज-3 के कार्यों हेतु कार्यदायी संस्था- मै० विश्वराज इनवायरमेन्ट लि०, नागपुर द्वारा स्वीकृत 3612 कि०मी० पाइप लाईन के सापेक्ष 3343.00 कि०मी० पाइप लाईन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। इस सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी द्वारा फर्म के परियोजना प्रबन्धक को शेष पाइप लाईन का कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण करने के निर्देश दिये गये।

4. FHTC का कार्य :

फेज-2 : अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), पीलीभीत द्वारा अवगत कराया गया कि फेज-2 के कार्यों हेतु कार्यदायी संस्था- मै० पी०एन०सी०-एस०पी०एम०एल० जे०वी०, आगरा द्वारा लक्षित 111289 नग FHTC के सापेक्ष 111081 नग FHTC प्रदान किये गये हैं, जिसपर अधोहस्ताक्षरी द्वारा शेष कार्य तत्काल पूर्ण करने के निर्देश दिये गये।

फेज-3 : अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), पीलीभीत द्वारा अवगत कराया गया कि फेज-3 के कार्यों हेतु कार्यदायी संस्था- मै० विश्वराज इनवायरमेन्ट लि०, नागपुर द्वारा लक्षित 137639 नग FHTC के सापेक्ष 100355 नग FHTC प्रदान किये गये हैं। शेष 37284 के सम्बन्ध में फर्म के परियोजना प्रबन्धक द्वारा अवगत कराया गया कि विशेष रूप से विकास खण्ड- पूरनपुर के कतिपय ग्रामों में सिख समुदाय द्वारा कनेक्शन लेने एवं पाइप लाइन बिछाने हेतु असहमति व्यक्त की जा रही है, जिसके कारण कार्य में अनावश्यक विलम्ब हो रहा है तथा लक्षित FHTC की पूर्ति प्रभावित हो रही है, जिस पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा अधिशासी अभियन्ता को ऐसे ग्रामों की सूची उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये, जहाँ उक्त कारण से कार्य प्रभावित हो रहा है।

5. सड़क पुनर्स्थापना (Road Restoration) का कार्य :

फेज-2 : अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), पीलीभीत द्वारा अवगत कराया गया कि फेज-2 के कार्यों हेतु कार्यदायी संस्था- मै० पी०एन०सी०-एस०पी०एम०एल० जे०वी०, आगरा द्वारा 901.23 कि०मी० काटी/तोड़ी गयी है, के सापेक्ष 833.98 कि०मी० सड़क का पुनर्स्थापना कार्य पूर्ण करा दिया गया है।

फेज-3 : अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), पीलीभीत द्वारा अवगत कराया गया कि फेज-3 के कार्यों हेतु कार्यदायी संस्था- मै० विश्वराज इनवायरमेन्ट लि०, नागपुर द्वारा 996.13 कि०मी० काटी/तोड़ी गयी है, के सापेक्ष 903.06 कि०मी० सड़क का पुनर्स्थापना कार्य पूर्ण करा दिया गया है।

उपरोक्त स्थिति के सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्देशित किया गया कि सड़क पुनर्स्थापना के सम्बन्ध में काफी संख्या में शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। अवशेष सड़क पुनर्स्थापना कार्य को शीघ्र प्राथमिकता के आधार पर विशेष अभियान चलाकर शीघ्र पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करें। साथ ही, उप-परियोजना प्रबन्धक, मै० टी०पी०आई०, अपनी टीम सहित नियमित रूप से स्थलीय निरीक्षण/जाँच करते हुए पुनर्स्थापित सड़कों की गुणवत्ता एवं कार्य की प्रगति का सत्यापन करें तथा निरीक्षण में पायी गयी कमियों को तत्काल सम्बन्धित कार्यदायी संस्था से दूर कराया जाना सुनिश्चित कराए। अधिशासी अभियन्ता कार्यदायी संस्था के कार्यों की नियमित समीक्षा करते हुए अवशेष सड़क पुनर्स्थापना कार्य तत्काल शत-प्रतिशत पूर्ण कराए।

6. नियमित जलापूर्ति :

फेज-2 : अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), पीलीभीत द्वारा अवगत कराया गया कि फेज-2 के कार्यों हेतु कार्यदायी संस्था- मै० पी०एन०सी०-एस०पी०एम०एल० जे०वी०, आगरा द्वारा 472 नग ग्रामों के सापेक्ष 230 नग ग्रामों में नियमित जलापूर्ति की जा रही है।

फेज-3 : अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), पीलीभीत द्वारा अवगत कराया गया कि फेज-3 के कार्यों हेतु कार्यदायी संस्था- मै० विश्वराज इनवायरमेन्ट लि०, नागपुर द्वारा 719 नग ग्रामों के सापेक्ष 450 नग ग्रामों में नियमित जलापूर्ति की जा रही है।

उपरोक्त प्रगति के सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी द्वारा रोष व्यक्त किया गया एवं अधिशासी अभियन्ता को निर्देशित किया गया कि नियमित जलापूर्ति वाले ग्रामों में तत्काल बढ़ोतरी करना सुनिश्चित करें।

7. ओ०एण्डएम० हस्तान्तरण :

फेज-2 : अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), पीलीभीत द्वारा अवगत कराया गया कि फेज-2 के कार्यों हेतु कार्यदायी संस्था- मै० पी०एन०सी०-एस०पी०एम०एल० जे०वी०, आगरा द्वारा 264 नग योजनाओं के सापेक्ष 78 नग योजनाओं को ऑपरेशन एवं मेंटेनेंस (ओ०एण्डएम०) में हस्तान्तरित किया जा चुका है।

फेज-3 : अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), पीलीभीत द्वारा अवगत कराया गया कि फेज-3 के कार्यों हेतु कार्यदायी संस्था- मै० विश्वराज इनवायरमेन्ट लि०, नागपुर द्वारा 220 नग योजनाओं के सापेक्ष 98 नग योजनाओं को ऑपरेशन एवं मेंटेनेंस (ओ०एण्डएम०) में हस्तान्तरित किया जा चुका है।

ओ०एण्डएम० में योजनाओं के हस्तान्तरण की प्रगति अत्यन्त धीमी होने के कारण अधोहस्ताक्षरी द्वारा रोष व्यक्त किया गया। अधोहस्ताक्षरी द्वारा परियोजना प्रबन्धक को निर्देशित किया गया कि ओ०एण्डएम० में शेष योजनाओं के हस्तान्तरण हेतु कार्ययोजना तैयार कर अधिशासी अभियन्ता को प्रस्तुत करें तथा कार्ययोजना के अनुसार योजनाओं का हस्तान्तरण निर्धारित समयावधि में पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करें। साथ ही, अधिशासी अभियन्ता को निर्देशित किया गया कि नियमित रूप से ओ०एण्डएम० हस्तान्तरण की प्रगति की समीक्षा एवं अनुश्रवण करें तथा कार्यदायी संस्था से समन्वय स्थापित कर शेष योजनाओं का हस्तान्तरण प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

Handwritten signature
EG

8. हर घर जल प्रमाणीकरण :

परियोजना प्रबन्धक, मै0 विश्वराज द्वारा अवगत कराया गया कि 63 ग्राम पंचायतों के हर घर जल-प्रमाण पत्र पर पंचायत सचिवों द्वारा हस्ताक्षर नहीं किये जा रहे हैं, जिसके कारण उक्त ग्राम पंचायतों का हर घर जल प्रमाणीकरण लम्बित है, जिस पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा अधिशासी अभियन्ता को निर्देशित किया गया कि सम्बन्धित ग्राम पंचायतों की सूची जिला पंचायत राज अधिकारी को उपलब्ध कराते हुए सम्बन्धित पंचायत सचिवों को हर घर जल-प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर किये जाने हेतु निर्देशित कर कार्यवाही शीघ्र पूर्ण करायी जाए।

बैठक के अंत में अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्देशित किया गया कि अधिशासी अभियन्ता, कार्यदायी संस्थाएँ, थर्ड पार्टी एजेंसी एवं समस्त संबंधित अधिकारी आपसी समन्वय स्थापित करते हुए योजनाओं की नियमित समीक्षा करें। प्रत्येक कार्य गुणवत्ता मानकों के अनुरूप एवं निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण कराया जाए। किसी भी प्रकार की तकनीकी, प्रशासनिक अथवा स्थानीय समस्या उत्पन्न होने पर उसका तत्काल समाधान सुनिश्चित किया जाए तथा लंबित प्रकरणों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित किया जाए।

(आलोक कुमार)

जिलाधिकारी,

पीलीभीत।

कार्यालय जिलाधिकारी पीलीभीत।

पत्रांक : 4277 / 1M-07

/ 70

दिनांक: 17/10/2026

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), लखनऊ।
3. अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
4. मुख्य अभियन्ता(मु0क्षे0), उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), मुरादाबाद।
5. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), बरेली।
6. मुख्य विकास अधिकारी, पीलीभीत।
7. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), पीलीभीत।
8. समस्त सहायक अभियन्ता/जूनियर इंजीनियर।
9. समस्त परियोजना प्रबन्धक, कार्यदायी संस्था, पीलीभीत।
10. उप-परियोजना प्रबन्धक, मै0 बी0एल0जी0 कान्सट्रक्शन सर्विसेज (टी0पी0आई0 एजेन्सी- JJM/O&M), पीलीभीत।

जिलाधिकारी,

पीलीभीत।