

दिनांक 13.10.2026 को मुख्य विकास अधिकारी महोदय की अध्यक्षता में आयोजित
जल जीवन मिशन "हर घर नल से जल योजना" के कार्यों के
प्रगति की समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त

दिनांक 13.10.2026 को जल जीवन मिशन की समीक्षा बैठक विकास भवन सभागार-
गोण्डा में अपरान्ह 12.00 बजे आयोजित हुयी बैठक में निम्न अधिकारी एवं कार्यदायी एजेन्सियों के
प्रतिनिधि उपस्थित रहे:-

1. श्री आदित्य तिवारी, जिला विकास अधिकारी, गोण्डा।
2. श्री गोवर्धन दास जैन, जिला पंचायत राज अधिकारी, गोण्डा।
3. श्री महेन्द्र सिंह, अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, जल निगम (ग्रामीण), गोण्डा।
4. श्री प्रवीण ठाकरे, डिप्टी टीम लीडर, टी.पी.आई. गोण्डा।
5. श्री राम भवन तिवारी, जिला समन्वयक, डी.पी.एम.यू., गोण्डा।
6. श्री सुनील कुमार टीसी, परियोजना प्रबन्धक, मेसर्स लारसेन एण्ड टूब्रो, गोण्डा।
7. श्री रोहित सुलेरे, परियोजना प्रबन्धक, मेसर्स के.एल.एस.आर.-रेज(जेवी.), गोण्डा।
8. श्री राजेश भिलाटिया, परियोजना प्रबन्धक, मेसर्स वी.टी.एल. गोण्डा।

सीआईआरपी के अनुसार दिये गये लक्ष्य के सापेक्ष कार्यों की प्रगति :-

जनपद में जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत लक्षित 917 पाइप पेयजल योजनाओं में से 255 पाइप पेयजल योजनाएं पूर्ण की जा चुकी हैं एवं शेष 662 परियोजनाओं में से मार्च, 2027 तक 183 परियोजनाएं एवं मार्च, 2028 तक 446 परियोजनाएं तथा जून, 2028 तक शेष 33 परियोजनाओं को शतप्रतिशत पूर्ण किया जाना लक्षित है। बैठक में उपस्थिति अधिशासी अभियन्ता एवं फर्म के प्रतिनिधियों को निर्देशित किया गया कि दिये गये सी.आई.आर.पी. समयावधि में कार्यों को पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

नलकूप बोरिंग का कार्य :-

मेसर्स लारसेन एण्ड टूब्रो द्वारा विरचित 775 परियोजनाओं में लक्षित 777 नग नलकूपों के सापेक्ष 727 नग नलकूपों पर कम्प्रेसर एवं ओ.पी. यूनिट का कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा मे0 के.एल.एस.आर.-रेज द्वारा विरचित 142 नग परियोजनाओं में लक्षित 146 नग नलकूपों के सापेक्ष मात्र 140 नग नलकूपों पर कम्प्रेसर एवं ओ.पी. यूनिट का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

नलकूप बोरिंग के कार्यों की प्रगति संतोषजनक पायी गयी। बैठक में उपस्थिति अधिशासी अभियन्ता एवं फर्म के प्रतिनिधियों को निर्देशित किया गया कि नलकूपों के लक्ष्य को शीघ्र प्राप्त करना सुनिश्चित करें।

वितरण प्रणाली का कार्य :-

मेसर्स लारसेन एण्ड टूब्रो द्वारा विरचित 775 नग परियोजनाओं में 11810 किमी. वितरण प्रणाली के सापेक्ष 8193 किमी. वितरण प्रणाली बिछाने का कार्य किया गया है तथा मेसर्स के.एल.एस.आर.-रेज द्वारा विरचित 142 नग परियोजनाओं में 2667 किमी. वितरण प्रणाली के सापेक्ष 1983 किमी. वितरण प्रणाली बिछाने का कार्य किया गया है।

वितरण प्रणाली बिछाने के कार्यों में दोनों फर्मों की प्रगति काफी धीमी है। बैठक में उपस्थिति अधिशासी अभियन्ता एवं फर्म के प्रतिनिधियों को निर्देशित किया गया कि वितरण प्रणाली के लक्ष्य को शीघ्र गुणवत्ता पूर्ण प्राप्त कराना सुनिश्चित करें।

सड़क पुर्नस्थापना का कार्य :-

मेसर्स लारसेन एण्ड टूब्रो द्वारा वितरण प्रणाली बिछाते समय कुल 811 किमी. सड़क तोड़ी/काटी गयी जिसके सापेक्ष 719 किमी. के पुर्नस्थापना का कार्य किया गया है, इसी प्रकार मेसर्स के.एल.एस.आर.-रेज द्वारा 367 किमी. सड़क तोड़ी/काटी गयी है जिसके सापेक्ष 356 किमी. के पुर्नस्थापना का कार्य किया गया है। प्रायः देखा गया है कि पुर्नस्थापना की गयी सड़कों की गुणवत्ता असंतोषजनक है।

अधिशासी अभियन्ता, टीम लीडर, टी.पी.आई. एवं फर्म के प्रतिनिधियों को निर्देशित किया गया कि वितरण प्रणाली बिछाने हेतु काटी गयी सड़कों के पुर्नस्थापना का कार्य गुणवत्ता पूर्वक कराया जाना सुनिश्चित करें, तथा जिन ग्राम पंचायतों में शतप्रतिशत सड़कों के पुर्नस्थापना का कार्य पूर्ण कर लिया गया है उसकी सूची एक सप्ताह के भीतर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

पम्प हाउस का निर्माण का कार्य :-

मेसर्स लारसेन एण्ड टूब्रो द्वारा विरचित 775 नग परियोजनाओं में लक्षित 777 नग पम्प हाउस के सापेक्ष मात्र 714 नग पम्प हाउस का निर्माण कार्य प्रारम्भ कर मात्र 561 नग पम्प हाउस का कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा मेसर्स के.एल.एस.आर.-रेज द्वारा विरचित 142 नग परियोजनाओं में लक्षित 146 नग पम्प हाउस के सापेक्ष मात्र 130 नग पम्प हाउस का निर्माण कार्य प्रारम्भ कर मात्र 94 नग पम्प हाउस का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। अवशेष पम्प हाउस का कार्य शीघ्र प्रारम्भ कराते हुए गुणवत्ता पूर्वक पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

शिरोपरि जलाशय का निर्माण का कार्य :-

मेसर्स लारसेन एण्ड टूब्रो द्वारा विरचित 775 नग परियोजनाओं में लक्षित 775 नग शिरोपरि जलाशय के सापेक्ष मात्र 592 नग शिरोपरि जलाशय का कार्य प्रारम्भ कर 242 नग शिरोपरि जलाशय का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया है तथा मेसर्स के.एल.एस.आर.-रेज द्वारा विरचित 142 नग परियोजनाओं में लक्षित 142 नग शिरोपरि जलाशय के सापेक्ष मात्र 121 नग शिरोपरि जलाशय का कार्य प्रारम्भ कर 06 नग शिरोपरि जलाशय का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया है।

शिरोपरि जलाशय के निर्माण की प्रगति अत्यन्त खराब है, जिस हेतु फर्म के प्रतिनिधियों को निर्देशित किया गया कि लेबर एवं मशीनरी इत्यादि बढ़ाते हुए प्रगति में सुधार लाना सुनिश्चित करें।

नियमित जलापूर्ति की स्थिति :-

मेसर्स लारसेन एण्ड टूब्रो को आवंटित 1251 नग राजस्व ग्रामों के सापेक्ष मात्र 364 नग राजस्व ग्रामों में नियमित जलापूर्ति प्रारम्भ की गयी है, मेसर्स के.एल.एस.आर.-रेज को आवंटित 298 नग राजस्व ग्रामों के सापेक्ष मात्र 93 नग राजस्व ग्रामों में नियमित जलापूर्ति प्रारम्भ की गयी है

जनपद में नियमित जलापूर्ति की स्थिति अत्यन्त ही असंतोषजनक है, जिसके लिए बैठक में उपस्थित अधिशासी अभियन्ता एवं फर्म के प्रतिनिधियों को निर्देशित किया गया कि एकल ग्राम की योजनाओं में युद्धस्तर पर कार्य कराते हुए दिसम्बर, 2027 तक तथा बहुल्य ग्राम पेयजल योजनाओं को जून, 2028 तक समस्त कार्यों को पूर्ण कर नियमित जलापूर्ति प्रारम्भ कराना सुनिश्चित करें।

संचालन एवं रख-रखाव :-

मेसर्स लारसेन एण्ड टूब्रो द्वारा कुल 180 नग परियोजनाओं के संचालन एवं रख-रखाव हेतु ले ली गयी है जिसमें से 129 नग परियोजनाओं का संचालन एवं रख-रखाव का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है शेष 51 नग परियोजनाओं को माह नवम्बर, 2026 तक संचालन एवं रख-रखाव प्रारम्भ करा दिया जायेगा। इसी प्रकार मेसर्स के.एल.एस.आर.-रेज कुल 18 नग परियोजनाओं के संचालन एवं रख-रखाव हेतु ले ली गयी है जिसमें से 11 नग परियोजनाओं का संचालन एवं रख-रखाव का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है शेष 07 नग परियोजनाओं को माह नवम्बर, 2026 तक संचालन एवं रख-रखाव प्रारम्भ करा दिया जायेगा।

अधिशासी अभियन्ता एवं फर्म के प्रतिनिधियों को निर्देशित किया गया कि दोनों फर्मों की कुल अवशेष 136 नग परियोजनाओं को प्रत्येक दशा में माह नवम्बर, 2026 तक संचालन एवं रख-रखाव प्रारम्भ कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा कि स्थिति में फर्म के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही हेतु बाध्य होना पड़ेगा। जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

मैनपावर की उपलब्धता :-

मेसर्स लारसेन एण्ड टूब्रो को आवंटित योजनाओं के अवशेष कार्यों एवं सड़क पुर्नस्थापना के कार्य हेतु कुल 1546 मैनपावर की आवश्यकता है जिसके सापेक्ष वर्तमान में 1368 मैनपावर ही कार्यस्थल पर लगाये गये हैं इसी प्रकार मेसर्स के.एल.एस.आर.-रेज को आवंटित योजनाओं के अवशेष कार्यों एवं सड़क पुर्नस्थापना के कार्य हेतु कुल 530 मैनपावर की आवश्यकता है जिसके सापेक्ष वर्तमान में 358 मैनपावर ही कार्यस्थल पर लगाये गये हैं। उक्त से स्पष्ट है कि एजेन्सियों द्वारा वर्तमान में कार्यस्थल पर लगाये गये मैनपावर कम है जिससे लक्ष्य को समय से प्राप्त किया जाना सम्भव नहीं है।

अधिकांश अभियन्ता एवं फर्म के प्रतिनिधियों को निर्देशित किया गया कि एक सप्ताह के भीतर आवश्यक मैनपावर बढ़ाते हुए कार्यों में तेजी लाना सुनिश्चित करें अन्यथा कि स्थिति में फर्म के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही हेतु बाध्य होना पड़ेगा। जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

उक्त के अतिरिक्त निम्न महत्वपूर्ण विन्दुओं पर भी विचार-विमर्श किया गया जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

1. पाइप पेयजल परियोजनाओं को भौतिक रूप से पूर्ण होने के उपरान्त जन प्रतिनिधियों की उपस्थिति में जल अर्पण दिवस आयोजित कराने के सम्बन्ध में अधिकांश अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि जन प्रतिनिधियों से समन्वय स्थापित कर जल अर्पण का कार्य कराया जा रहा है वर्तमान तक 203 राजस्व ग्रामों में जल अर्पण कार्यक्रम किया जा चुका है। उक्त के क्रम में अधिकांश अभियन्ता को निर्देशित किया गया कि पाइप पेयजल योजनाओं को सी.आई.आर.पी. के अनुसार पूर्ण कराते हुए जल अर्पण कराना सुनिश्चित करें।
2. ग्रामीण जलापूर्ति कार्यों की दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने तथा निष्पादित कार्यों की निगरानी को सुदृढ़ करने में तृतीय-पक्ष निरीक्षण एजेंसियों(TPIAs) की महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखते हुए TPIAs द्वारा किए जाने वाले विशिष्ट कार्यों की समीक्षा किया जाना है। उक्त के क्रम में टी.पी.आई. को निर्देशित किया गया कि सड़क पुर्नस्थापन के कार्य को गहनता से निरीक्षण किया जाय एवं फर्मों द्वारा कराये गये कार्यों की कार्य से पूर्व एवं कार्य समाप्ति के उपरान्त फोटोग्राफ्स लिया जाय एवं कार्यों को मानक के अनुसार पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।
3. अधिकांश अभियन्ता को निर्देशित किया गया कि सड़क पुर्नस्थापन अभियान की नियमित अनुश्रवण करते हुए समयान्तर्गत उक्त कार्य को गुणवत्ता पूर्वक पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।
4. संचालन एवं अनुरक्षण के अन्तर्गत संचालित परियोजनाओं में नियमित रूप से क्लोरिन युक्त जलापूर्ति कराना सुनिश्चित करें।
5. अधिकांश अभियन्ता को निर्देशित किया गया कि पाइप पेयजल योजनाओं पर पम्प संचालन हेतु रखे गये श्रमिकों/ऑपरेटरों को नियमानुसार मानदेय उपलब्ध कराना सुनिश्चित कराया जाये।
6. अधिकांश अभियन्ता को निर्देशित किया गया कि जिलाधिकारी महोदया के पत्र संख्या 2969, दिनांक 25.08.2026 के क्रम में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत संचालित समस्त परियोजनाओं का स्थलीय सत्यापन का कार्य शीघ्र पूर्ण कराना सुनिश्चित करें तथा अगली बैठक में पूर्ण/अपूर्ण परियोजनाओं की सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

(दयानन्द प्रसाद)

मुख्य विकास अधिकारी,
गोण्डा।

कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी, गोण्डा

पत्रांक: 3783 / पो-50 / 472 दिनांक: / / 2026

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. जिलाधिकारी, महोदया, गोण्डा।
2. अधिकांश अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), गोण्डा।
3. टीम लीडर, मेसर्स सेन्सियस टेक लिमिटेड, गोण्डा।
4. परियोजना प्रबन्धक, मेसर्स लारसेन एण्ड टूब्रो, गोण्डा।
5. परियोजना प्रबन्धक, मेसर्स के0एल0एस0आर0-रेज(जेवी), गोण्डा।

मुख्य विकास अधिकारी,
गोण्डा।