

DWSM Minuts Of Meeting - Aligarh

Table 1- Jal Nigam Under Construction (UC) Scheme Progress

Schemes	Villages	< 50% Physical Progress	51-75% Physical Progress	> 75% Physical Progress	Physically Completed Scheme	Financially Completed Scheme
1	2	3	4	5	6	7
0	0	0	0	0	0	0

Table 1 Observations

Table No-1 में निर्माणाधीन योजनाओं की प्रगति के सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया जनपद में जल निगम की सभी निर्माणाधीन योजनाएं पूर्ण हैं।

Table 1A- Jal Nigam Operation and Maintenance Scheme Progress

Total Schemes	Total Village	RWS Village Status		
		Fully Functional	Partially Functional	Non Functional
1	2	3	4	5
43	54	0	39	15

Table 1A Observations

Table No-1A के अंतर्गत संचालन एवं अनुरक्षण (Operation & Maintenance) के अधीन संचालित योजनाओं की समीक्षा करते हुए जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि शेष 15 राजस्व ग्रामों में भी माह सितम्बर 2026 तक पेयजलापूर्ति प्रारम्भ की जाये।

Table 1B- Jal Nigam Retrofit Scheme Progress

Total No of Schemes	Total No of Village	No of Physically Completed Scheme	Total No of Village Physically Completed	No of Financially Completed Scheme	Total No of Village Financially Completed	No of Physicaly Not Completed /WIP Schemes	Total No of Village Not Completed /WIP	No of Financialy Not Completed /WIP Schemes	Total No of Village financialy Not Completed /WIP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	33	29	33	29	33	0	0	0	0

Table 1B Observations

Table No-1B में जल निगम की रेट्रोफिट योजनाओं की प्रगति के सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) अलीगढ़ द्वारा अवगत कराया गया की जल निगम की रेट्रोफिट योजनाओं की प्रगति 100 प्रतिशत हैं।

Table 2 Physical Progress Phase wise

Sno	Agency Name	Total Schemes	Total Villages	RWS Villages		Work Completed		Work In Progress			Villages in O&M but not RWS	OHT	
				Total RWS Villages	100%	O&M Schemes Villages	Trial Run Schemes Villages	Schemes Villages	Direct Pumping Schemes Villages	No RWS Schemes Villages		Required OHT	Completed OHT
					90% to 99%								
					< 90%								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	[JJM] ION EXCHANGE	155	208	125	32 19 74	22 24	18 26	115 158	46 61	61 77	0	155	61
2	[JJM] JMC - Lakshmi (JV)	151	208	153	98 24 31	67 89	29 45	55 75	14 16	40 46	0	156	131
3	[JJM] PNC-SPML-JV	418	654	495	110 92 293	64 103	33 62	321 491	221 306	111 153	0	418	128
4	[Jal Nigam] Pravin Electrical PVT	43	54	39	0 1	43 54	0 0	0 0	0 0	0 0	0	0	0

Sno	Agency Name	Total Schemes	Total Villages	RWS Villages		Work Completed		Work In Progress			Villages in O&M but not RWS	OHT	
				Total RWS Villages	100%	O&M Schemes Villages	Trial Run Schemes Villages	Schemes Villages	Direct Pumping Schemes Villages	No RWS Schemes Villages		Required OHT	Completed OHT
					90% to 99%								
					< 90%								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					38								
Total		767	1124	812	240 136 436	196 270	80 133	491 724	281 383	212 276	0	729	320

Table 2 Observations

Table No-2 में जल जीवन मिशन के अंतर्गत Phase wise योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि-

- जलापूर्ति प्रारम्भ करने हेतु अवशेष ग्रामों में जलापूर्ति शीघ्र प्रारम्भ की जाये।
- कॉलम 14 के अनुसार पूर्ण शिरोपरि जलाशयों की योजनाओं की शीघ्र Trail & Run में सम्मलित किया जाये।
- ट्रायल एण्ड रन में चल रही योजनाओं को तीव्र गति से Operation & Maintenance (O&M) में सम्मलित किया जाये।

Table 2A-Single Village Scheme Physical Progress

SNO	Type	Total Schemes	Total Villages _____ Certified Village	RWS Villages		Work Completed		Work In Progress			Villages in O&M but not RWS/No Disruption	OHT		Financial Details (Lakh)	
				Total RWS Villages _____ RWS(%)	100%	O&M Schemes _____ Villages	Trial Run Schemes _____ Villages	Schemes _____ Villages	Direct Pumping Schemes _____ Villages	No RWS Schemes _____ Villages		Required OHT	Completed OHT	Estimated Cost	Expenditure
					90% to 99%										
					< 90%										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	SINGLE VILLAGE SCHEME (JJM)	442	442 _____ 54	320 _____ 72%	110 _____ 51 _____ 159	108 _____ 109	36 _____ 36	298 _____ 298	162 _____ 162	117 _____ 117	0	446	195	111310.65	44289.99
2	SINGLE VILLAGE SCHEME (Jal Nigam)	34	34 _____ 34	26 _____ 76%	0 _____ 1 _____ 25	34 _____ 34	0 _____ 0	0 _____ 0	0 _____ 0	0 _____ 0	0	0	0	0.00	0.00
	Total	476	476 _____ 	346 _____ 	110 _____ 	142 _____ 	36 _____ 	298 _____ 	162 _____ 	117 _____ 	0	446	195	111310.65	44289.99

SNO	Type	Total Schemes	Total Villages ———— Certified Village	RWS Villages		Work Completed		Work In Progress			Villages in O&M but not RWS/No Disruption	OHT		Financial Details (Lakh)	
				Total RWS Villages ———— RWS(%)	100% 90% to 99%	O&M Schemes ———— Villages	Trial Run Schemes ———— Villages	Schemes ———— Villages	Direct Pumping Schemes ———— Villages	No RWS Schemes ———— Villages		Required OHT	Completed OHT	Estimated Cost	Expenditure
					< 90%										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			88	73%	52 184	143	36	298	162	117					

Table 2A Observations

Table No-2A में जल जीवन मिशन के अंतर्गत एकल ग्राम पेयजल योजनाओं की भौतिक प्रगति की समीक्षा के समय अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया है कि CIRP Time Line के अनुसार जनपद में सभी एकल ग्राम पेयजल योजनाओं को पूर्ण करने की लक्षित तिथि 31.03.2027 है। समिति द्वारा निर्देश दिये गये हैं कि निर्धारित टाइम लाइन में ही योजनाओं को पूर्ण किया जाये।

Table 3 RWS disruption(Village)

SNo.	Agency Name	Total RWS disruption(Village)							O&M RWS disruption(Village)						
		Theft	Power Electrical Issue	Tullu Pump	Road Widening	Damage Village Internal Works	Local Repairing	Total	Theft	Power Electrical Issue	Tullu Pump	Road Widening	Damage Village Internal Works	Local Repairing	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	ION EXCHANGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	JMC - Lakshmi (JV)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	PNC-SPML-JV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Pravin Electrical PVT[Jal Nigam]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Table 3 Observations

Table No-3 में जल जीवन मिशन के अंतर्गत नियमित पेयजल आपूर्ति वाले ग्रामों में जलापूर्ति व्यवधान के विषय में अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया है कि जनपद में जलापूर्ति व्यवधान वर्तमान में किसी भी योजना पर नहीं है।

Table 4 Certification/Jal Arpan/Jal Aklan/RPWSS/Road Restoration

SNo.	Agency Name	Villages	Certification	Jal Arpan	Jal Aklan	100% Road Restoration Villages
1	2	3	4	5	6	7
1	ION EXCHANGE	208	14	11	33	165
2	JMC - Lakshmi (JV)	208	34	50	24	192
3	PNC-SPML-JV	654	76	64	129	562
4	Pravin Electrical PVT	54	54	4	51	0
Total		1124	178	129	237	919

Table 4 Observations

Table No-4 में जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर जल Certification/Jal Arpan/Jal Aklan/RPWSS/Road Restoration वाले ग्रामों की समीक्षा करते हुए समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि हर घर जल सर्टिफिकेशन की प्रगति काफी कम है, जिसे बढ़ाते हुए Operation & Maintenance (O&M) में सम्मलित योजनाओं के सभी राजस्व ग्रामों का हर घर जल सर्टिफिकेशन पूर्ण करते हुए जल अर्पण सुनिश्चित करें।

Table 4A RPWSS Village Details

SNo.	Total No of Villages	No of Villages Where RPWSS Finalized	No of Villages Where RPWSS in Draft	No of Village RPWSS not Started	Finalized(%)
1	2	3	4	5	6
1	1130	1123	0	7	99.38%

Table 4A Observations

Table No-4A में जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्रामीण पाइपड पेयजल आपूर्ति योजनाओं Sujal Gaon ID/RPWSS ID के विषय में अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद में सभी ग्रामों की RPWSS ID बना ली गयी है। शेष सात राजस्व में 05 गैर आवाद व 01 Urbanized व 01Duplicate है।

Table 5 Components Wise Physical Progress

Sr.No.	Components	Physical Progress		
		Target	Achivement	%
1	2	3	4	5
1	ट्यूबवेल	731	730	99.86

Sr.No.	Components	Physical Progress		
		Target	Achivement	%
1	2	3	4	5
2	पंप हाउस	731	725	99.18
3	क्लोरीनीकरण प्रणाली	731	561	76.74
4	ओवरहेड टैंक (OHT)	729	727/320	99.73
5	पाइपलाइन बिछाने का कार्य (कि.मी).	7171	7120	99.29
6	सौर ऊर्जा प्लांट	616	556	90.26
7	घरेलू नल कनेक्शन(FHTC)	428359	420931	98.27
9	सड़क मरम्मत का कार्य (KM)	2428	2214	91.19
10	वे गाँव जहाँ 100% सड़क मरम्मत का कार्य पूर्ण हो चुका है।	1070	921	86.07
11	कमीशनिंग गाँव	1070	798	74.58
12	नियमित जल आपूर्ति	1070	773	72.24

Table 5 Observations

Table No-5 में जल जीवन मिशन के अंतर्गत योजना के विभिन्न घटकों की भौतिक प्रगति की समीक्षा करते हुए समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि अन्य घटकों की तुलना में शिरोपरि जलाशय की प्रगति कम है। जिसे बढ़ाना सुनिश्चित करें।

Table 6 Unified Command and Control System (UCCS)-Automation

SNo.	Agency Name	Total			O&M		
		Scheme	Integrated	Live	Scheme	Integrated	Live
1	2	3	4	5	6	7	8
1	JMC - Lakshmi (JV)	151	85	85	67	67	67
2	PNC-SPML-JV	418	113	56	64	64	52
3	ION EXCHANGE	155	36	31	22	22	20
Total		724	234	172	153	153	139
##	Jal Nigam	43	0	0	0	0	0

SNo.	Agency Name	Total			O&M		
		Scheme	Integrated	Live	Scheme	Integrated	Live
1	2	3	4	5	6	7	8
Total		767	234	172	153	153	139

Table 6 Observations

Table No-6 में जल जीवन मिशन के अंतर्गत योजना के अंतर्गत लगाए गए Unified Command and Control System (UCCS)-Automation की समीक्षा करते हुए जिला समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि Operation & Maintenance (O&M) में सम्मलित 153 नग, योजनाओं का इण्टीग्रेशन पूर्ण है किन्तु 139 परियोजनाएं लाइव हैं। शेष योजनाओं को भी लाइव कराना सुनिश्चित करें।

Table 7 Grievance Redressal System

SNo.	Agency Name	Total Complaint			O&M Complaint		
		Total	Close	Pending	Total	Close	Pending
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ION EXCHANGE	314	314	0	59	59	0
2	JMC - Lakshmi (JV)	231	229	2	131	129	2
3	PNC-SPML-JV	936	928	8	267	263	4
4	Pravin Electrical PVT(Jal Nigam)	110	110	0	3	3	0
Total		1591	1581	10	460	454	6

Table 7 Observations

Table No-7 में जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्राप्त शिकायतों के निस्तारण हेतु समीक्षा करते हुए मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि लम्बित 10 शिकायतों का गुणवत्तापरक त्वरित निराकरण सुनिश्चित करायें।

Table 8- भारत सरकार द्वारा निर्धारित, प्रदेश के Arsenic/Fluoride/JE/AES प्रभावित क्षेत्रों का विवरण

Sno	Description	Total Villages	Completed Villages	Work In Progress Villages	Completed(%)
1	2	3	4	5	6
1	Fluoride	1	1	0	100

Table 8 Observations

Table No-8 में आर्सेनिक / फ्लोराइड/ जेई/एई प्रभावित ग्रामों में पेयजल की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए अधिशासी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया है कि जनपद के अन्तर्गत एक राजस्व ग्राम नगलिया गौरोला फ्लोराइड प्रभावित सूची में है जो पूर्व निर्मित नगलिया गौरोला पेयजल योजना में आच्छादित है। योजना पूर्व में ग्राम पंचायत को हस्तान्तरित थी, वर्तमान में शासन की नवीन अनुरक्षण नीति 2024 के क्रम में 10 वर्षों हेतु संचालन एवं रख-रखाव के अन्तर्गत है। प्रवीन इलेक्ट्रीकल्स द्वारा संचालित की जा रही है एवं मरम्मत कार्य प्रगति में हैं।

Table 9- Water Quality

S. No.	Test By	Test Details							Contaminated Test Scheme Details				
		Total Test	Village Tested	Safe found	Contaminated found	Remedial Action	Re-Test	Re-Test found Safe	Village Without Scheme	Village With Scheme	O&M Scheme Village	Trial Run Scheme Village	Under Construction Scheme Village
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Arsenic Parameter test	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Fluoride Parameter test	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Other Parameter test	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Table 9 Observations

Table No-9 में जल जीवन मिशन के अंतर्गत उपलब्ध कराए जा रहे पेयजल की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए अधिशासी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया है कि जनपद में पेयजल कन्टामिनेशन की कोई भी शिकायत लम्बित नहीं है।

Other Instructions

CIRP Status

मुख्य विकास अधिकारी महोदय, द्वारा निर्देश दिये गये हैं कि सभी योजनाएं CIRP टाइम लाइन के अन्तर्गत ही पूर्ण की जाये। अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया है कि वर्तमान में सभी योजनाएँ CIRP TIME LINE के अन्तर्गत ही प्रगति पर हैं। तथा टाइम लाइन में ही पूर्ण करने का पूर्ण प्रयास किया जायेगा।

Additional CISP Notes

Null

Land Availability / Issues

अधिशायी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया है कि जनपद में जल जीवन मिशन योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु समस्त वांछित भूमि प्राप्त हो चुकी है।

Chlorination Details

अधिशायी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया है कि जनपद में लक्षित 731 नग, क्लोरीनेशन प्लांट के सापेक्ष 561 नग, क्लोरीनेशन प्लांट का अधिष्ठापन कर क्रियाशील किया जा चुका है एवं क्लोरीनेशन के उपरान्त ही जलापूर्ति की जा रही है।

Other Issue-Related Instructions

1- अधिशायी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया है कि जनपद में नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग के कार्यालय निर्माण हेतु भूमि की आवश्यकता है, जिस हेतु भूमि का प्रस्ताव प्राप्त कर उप जिलाधिकारी कोल को पूर्व में ही प्रेषित किया जा चुका है। मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि शासन द्वारा पत्र प्राप्त होने पर विवरण प्रस्तुत करें।

2- जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन समिति द्वारा निर्देश दिये गये कि वर्तमान तक ओ0 एण्ड एम0 में जा चुकी परियोजनाओं पर नियमित रूप से जलापूर्ति सुनिश्चित की जाये। तदनुसार टी. पी. आई. द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की जाये।

3- सूचीवद्ध फर्मों द्वारा जल कल प्रांगणों में हो रही चोरी के विषय में अवगत कराये जाने के क्रम में महोदय द्वारा निर्देशित किया गया गया है कि सभी प्रांगणों पर चौकीदार नियुक्त करें, तथा सीसीटीवी लगाकर भी घटनाओं में कमी लायी जा सकती है। यह भी निर्देशित किये गये कि अद्योहस्तक्षरी की तरफ से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, महोदय को पत्र प्रेषित कराया जाये।

4- महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि वर्तमान तक रख-रखाव एवं संचालन में सम्मलित 153 नग योजनाओं के अतिरिक्त नई योजनाओं को ओ0 एण्ड एम0 में ले जाने से पूर्व टी. पी. आई. योजना का भ्रमण कर रगीन फोटोग्राफ युक्त रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी, रिपोर्ट के अद्योहस्तक्षरी द्वारा अवलोकन उपरान्त ही योजना ओ0 एण्ड एम0 सम्मलित की जाये

Executive Engineer (EE) Signature

District Magistrate Signature