

= DWSM Minuts Of Meeting - Baghpat

Table 1- Jal Nigam Under Construction (UC) Scheme Progress

Schemes	Villages	< 50% Physical Progress	51-75% Physical Progress	> 75% Physical Progress	Physically Completed Scheme	Financially Completed Scheme
1	2	3	4	5	6	7
0	0	0	0	0	0	0

Table 1 Observations

Table No-1 1में निर्माणाधीन योजनाओं की प्रगति के सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया जनपद में जल निगम की सभी निर्माणाधीन योजनाएं पूर्ण हैं।

Table 1A- Jal Nigam Operation and Maintenance Scheme Progress

Total Schemes	Total Village	RWS Village Status		
		Fully Functional	Partially Functional	Non Functional
1	2	3	4	5
83	83	21	60	2

Table 1A Observations

Table No-1A के अंतर्गत संचालन एवं अनुरक्षण (Operation & Maintenance) के अधीन संचालित योजनाओं की समीक्षा करते हुए मुख्य विकास अधिकारी, बागपत द्वारा फर्म मेसर्स एल0सी0 इन्फ्रा को निर्देशित किया गया कि संचालन एवं अनुरक्षण मद में स्वीकृत कार्यों को अधिकतम 01 माह में पूर्ण कराते हुये योजनाबद्ध तरीके से Partial Functional को Fully Functional एवं Non Functional को Partial Functional में शिफ्ट कराना सुनिश्चित करें।

Table 1B- Jal Nigam Retrofit Scheme Progress

Total No of Schemes	Total No of Village	No of Physically Completed Scheme	Total No of Village Physically Completed	No of Financially Completed Scheme	Total No of Village Financially Completed	No of Physicaly Not Completed /WIP Schemes	Total No of Village Not Completed /WIP	No of Financialy Not Completed /WIP Schemes	Total No of Village financialy Not Completed /WIP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
45	46	45	46	38	39	0	0	7	8

Table 1B Observations

Table No-1B में जल निगम की रेट्रोफिट योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए मुख्य विकास अधिकारी, बागपत द्वारा अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) को निर्देशित किया गया कि 45 नग पेयजल योजनायें जो भौतिक रूप से पूर्ण है, जिनमें से अवशेष वित्तीय रूप से अपूर्ण 07 नग योजनाओं को यथा शीघ्र वित्तीय रूप से पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

Table 2 Physical Progress Phase wise

Sno	Agency Name	Total Schemes	Total Villages	RWS Villages		Work Completed		Work In Progress			Villages in O&M but not RWS	OHT	
				Total RWS Villages	100%	O&M Schemes Villages	Trial Run Schemes Villages	Schemes Villages	Direct Pumping Schemes Villages	No RWS Schemes Villages		Required OHT	Completed OHT
					90% to 99%								
					< 90%								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	[JJM] LC INFRA	174	191	160	69 18 73	65 67	33 35	76 89	39 41	27 29	0	149	122
2	[Jal Nigam] LC Infra Project Limited	83	83	81	21 0 60	83 83	0 0	0 0	0 0	0 0	0	0	0
Total		257	274	241	90 18 133	148 150	33 35	76 89	39 41	27 29	0	149	122

Table 2 Observations

Table No-2 में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत Phase wise योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए मुख्य विकास अधिकारी, बागपत द्वारा अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) एवं सम्बन्धित फर्म को निर्देशित किया गया कि -

1. मेसर्स एल0सी0 इन्फ्रा द्वारा जो 33 नग पेयजल योजनायें (35 राजस्व ग्राम) ट्रॉयल एण्ड रन में है, उन्हें ओ0 एण्ड एम0 में ले जाने हेतु Weekly Completion Plan अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) को प्रस्तुत करते हुए यथा शीघ्र अनुरक्षण एवं संचालन में ले जाने के निर्देश सम्बन्धित फर्म के प्रतिनिधि को दिये गये।
2. जिन पेयजल योजनाओं पर नियमित जलापूर्ति की जा रही है उन्हें अधिक क्षमता पर नियमित रूप से क्लोरीन युक्त (उचित गुणवत्ता) एवं प्रेशर के साथ संचालन के निर्देश सम्बन्धित फर्म के प्रतिनिधि को दिये गये।
3. जिन पेयजल योजनाओं में अभी तक जलापूर्ति प्रारम्भ नहीं की गयी है, उन योजनाओं की कार्ययोजना अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) को उपलब्ध कराते हुए यथाशीघ्र जलापूर्ति प्रारम्भ कराने के निर्देश सम्बन्धित फर्म को दिये गये।

Table 2A-Single Village Scheme Physical Progress

SNO	Type	Total Schemes	Total Villages ———— Certified Village	RWS Villages		Work Completed		Work In Progress			Villages in O&M but not RWS/No Disruption	OHT		Financial Details (Lakh)	
				Total RWS Villages ———— RWS(%)	100%	O&M Schemes ———— Villages	Trial Run Schemes ———— Villages	Schemes ———— Villages	Direct Pumping Schemes ———— Villages	No RWS Schemes ———— Villages		Required OHT	Completed OHT	Estimated Cost	Expenditure
					90% to 99%										
					< 90%										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	SINGLE VILLAGE SCHEME (JJM)	157	157 ———— 44	133 ———— 85%	61 ———— 16 ———— 56	63 ———— 63	31 ———— 31	63 ———— 63	36 ———— 36	22 ———— 22	0	132	109	37942.61	22602.44
2	SINGLE VILLAGE SCHEME (Jal Nigam)	83	83 ———— 83	81 ———— 98%	21 ———— 0 ———— 60	83 ———— 83	0 ———— 0	0 ———— 0	0 ———— 0	0 ———— 0	0	0	0	0.00	0.00
	Total	240	240 ———— 127	214 ———— 89%	82 ———— 16 ———— 116	146 ———— 146	31 ———— 31	63 ———— 63	36 ———— 36	22 ———— 22	0	132	109	37942.61	22602.44

Table 2A Observations

Table No-2Aमें जल जीवन मिशन के अन्तर्गत एकल ग्राम पेयजल योजनाओं की भौतिक प्रगति की समीक्षा के समय अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद में 02 कैटेगरी की योजनायें है एकल ग्राम पेयजल योजना,एवं ग्राम समुह पेयजल योजना।

उपरोक्त प्रगति के सम्बन्ध में मुख्य विकास अधिकारी, बागपत द्वारा निम्न निर्देश दिये गये -

1. फर्म मेसर्स एल0सी0 इन्फ्रा प्रोजेक्ट लि0 जिन 94 पेयजल योजनाओं पर कार्य प्रगति पर है उनकी कार्य पूर्णतः योजना अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) सम्बन्धित फर्म से प्राप्त करते हुए प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।
2. जिन 63 राजस्व ग्रामों में सम्बन्धित फर्मों द्वारा जलापूर्ति की जा रही है को हर घर जल सर्टिफाईड कराते हुए जल अर्पण कराने के निर्देश अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) को दिये गये।

3. CIRP Time Line के अनुसार जनपद में सभी एकल ग्राम पेयजल योजनाओं को पूर्ण करने की लक्षित तिथि 31.03.2027 है। समिति द्वारा निर्देश दिये गये हैं कि निर्धारित टाइम लाइन में ही योजनाओं को पूर्ण किया जाये।

Table 3 RWS disruption(Village)

SNo.	Agency Name	Total RWS disruption(Village)							O&M RWS disruption(Village)						
		Theft	Power Electrical Issue	Tullu Pump	Road Widening	Damage Village Internal Works	Local Repairing	Total	Theft	Power Electrical Issue	Tullu Pump	Road Widening	Damage Village Internal Works	Local Repairing	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	LC INFRA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	LC Infra Project Limited[Jal Nigam]	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Total		0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0

Table 3 Observations

Table No-3 में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत नियमित पेयजल आपूर्ति वाले ग्रामों में जलापूर्ति व्यवधान की समीक्षा करते हुए मुख्य विकास अधिकारी, बागपत द्वारा निर्देशित किया गया कि पूर्व निर्मित योजनाओं में से 01 योजना पर प्राप्त शिकायत को शीघ्रातिशीघ्र निस्तारण कराना सुनिश्चित करें।

Table 4 Certification/Jal Arpan/Jal Aklan/RPWSS/Road Restoration

SNo.	Agency Name	Villages	Certification	Jal Arpan	Jal Aklan	100% Road Restoration Villages
1	2	3	4	5	6	7
1	LC INFRA	191	47	42	87	168
2	LC Infra Project Limited	83	83	1	79	0
Total		274	130	43	166	168

Table 4 Observations

Table No-4 में जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर जल Certification/Jal Arpan/Jal Aklan/RPWSS/Road Restoration वाले ग्रामों की समीक्षा करते हुए समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि हर घर जल सर्टिफिकेशन की प्रगति काफी कम है, जिसे बढ़ाते हुए Operation & Maintenance (O&M) में सम्मलित योजनाओं के सभी राजस्व ग्रामों का हर घर जल सर्टिफिकेशन पूर्ण करते हुए जल अर्पण कराना सुनिश्चित करें।

Table 4A RPWSS Village Details

SNo.	Total No of Villages	No of Villages Where RPWSS Finalized	No of Villages Where RPWSS in Draft	No of Village RPWSS not Started	Finalized(%)
1	2	3	4	5	6
1	275	273	0	2	99.27%

Table 4A Observations

Table No-4A में जल जीवन मिशन के अंतर्गतर्ग ग्रामीण पाइपड पेयजल आपूर्ति योजनाओं Sujal Gaon ID/RPWSS ID के विषय में अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद में सभी ग्रामों की RPWSS ID बना ली गयी है। शेषे 02 गैर आवाद है।

Table 5 Components Wise Physical Progress

Sr.No.	Components	Physical Progress		
		Target	Achivement	%
1	2	3	4	5
1	ट्यूबवेल	170	170	100.00
2	पंप हाउस	170	173	100.00
3	क्लोरीनीकरण प्रणाली	170	152	89.41
4	ओवरहेड टैंक (OHT)	149	149/122	100.00
5	पाइपलाइन बिछाने का कार्य (कि.मी).	1272	1229	96.62
6	सौर ऊर्जा प्लांट	115	99	86.09
7	घरेलू नल कनेक्शन(FHTC)	165524	163723	98.91
9	सड़क मरम्मत का कार्य (KM)	938	933	99.47
10	वे गाँव जहाँ 100% सड़क मरम्मत का कार्य पूर्ण हो चुका है।	191	168	87.96
11	कमीशनिंग गाँव	191	166	86.91
12	नियमित जल आपूर्ति	191	160	83.77

Table 5 Observations

Table No-5में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत योजना के विभिन्न घटकों की भौतिक प्रगति की समीक्षा करते हुए मुख्य विकास अधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया कि -

- जिन ग्रामों में नियमित जलापूर्ति की जा रही है उन्हें नियमित रूप से उचित गुणवत्ता एवं प्रेशर के साथ संचालित करने के निर्देश सम्बन्धित फर्म को दिये गये।
- जिन ग्रामों में अभी तक जलापूर्ति प्रारम्भ नहीं की गयी है उन ग्रामों की कार्य योजना बनाकर जलापूर्ति प्रारम्भ कराने के निर्देश सम्बन्धित फर्म को दिये गये।

3. फर्म मेसर्स एल0सी0 इन्फ्रा के प्रतिनिधि को निर्देशित किया गया कि अपने से सम्बन्धित समस्त शिरोपरि जलाशयों की व्यक्तिगत रूप से जांच कर लें यदि निरीक्षण के दौरान कोई कमी परिलक्षित होती है तो तत्काल निराकरण कराये। उक्त के साथ-साथ निर्मित/निर्माणाधीन समस्त पेयजल योजनाओं के शिरोपरि जलाशय का Structural Audit किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से कराते हुए Safety Certificate अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) को उपलब्ध कराने के निर्देश सम्बन्धित फर्म को दिये गये।
4. अवशेष 27 नग अवर जलाशय को लक्ष्य के अनुरूप प्लान बनाकर पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

Table 6 Unified Command and Control System (UCCS)-Automation

SNo.	Agency Name	Total			O&M		
		Scheme	Integrated	Live	Scheme	Integrated	Live
1	2	3	4	5	6	7	8
1	LC INFRA	174	94	36	65	65	28
Total		174	94	36	65	65	28
##	Jal Nigam	83	0	0	0	0	0
Total		257	94	36	65	65	28

Table 6 Observations

Table No-6 में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत योजना के अन्तर्गत लगाए गए Unified Command and Control System (UCCS)-Automation जपवद की समीक्षा करते हुए मुख्य विकास अधिकारी, बागपत द्वारा बैठक में उपस्थित सम्बन्धित फर्म/सहायक अभियन्ता, विद्युत यांत्रिक खण्ड, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), बागपत को निर्देशित किया गया कि -

1. जो पेयजल योजनायें ओ0एण्ड एम0 में है किन्तु Integrated नहीं है उन्हें Integrated कराना सुनिश्चित करें।
2. जो पेयजल योजनायें Integrated है किन्तु Live नहीं है, उनको Live ले जाना सुनिश्चित करें।

Table 7 Grievance Redressal System

SNo.	Agency Name	Total Complaint			O&M Complaint		
		Total	Close	Pending	Total	Close	Pending
1	2	3	4	5	6	7	8
1	LC INFRA	481	444	37	271	248	23
2	LC Infra Project Limited(Jal Nigam)	195	177	18	10	10	0
Total		676	621	55	281	258	23

Table 7 Observations

Table No-7 में जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्राप्त शिकायतों के निस्तारण हेतुसमीक्षा करते हुए मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि लम्बित 78 शिकायतों का गुणवत्तापरक त्वरित निराकरण सुनिश्चित करायें।

Table 8- भारत सरकार द्वारा निर्धारित, प्रदेश के Arsenic/Fluoride/JE/AES प्रभावित क्षेत्रों का विवरण

Sno	Description	Total Villages	Completed Villages	Work In Progress Villages	Completed(%)
1	2	3	4	5	6
1	Fluoride	3	3	0	100
2	JE/AES	1	1	0	100

Table 8 Observations

Table No-8 में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रदेश के Arsenic/Flouride/JE/AEs प्रभावित ग्रामों में पेयजल कि सुविधा सुनिश्चित करने के लिए अधिशासी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया है कि जनपद के अन्तर्गतर्ग 03 पेयजल योजनायें (अशरफाबाद थल, विकास खण्ड बडौत, बोपुरा एव तमेलागढी विकास खण्ड बिनौली) फलोराई एवं 01 जेई0 ए0ई0 (बाम, विकास खण्ड-बडौत) से प्रभावित थी, जोकि पूर्व निर्मित है। योजनाओं का वर्तमान में जनपद हेतु नामित फर्म मै0 एल0सी0 इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा0लि0, द्वारा संचालन एवं अनुरक्षण कराया जा रहा है।

Table 9- Water Quality

S. No.	Test By	Test Details							Contaminated Test Scheme Details				
		Total Test	Village Tested	Safe found	Contaminated found	Remedial Action	Re-Test	Re-Test found Safe	Village Without Scheme	Village With Scheme	O&M Scheme Village	Trial Run Scheme Village	Under Construction Scheme Village
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Arsenic Parameter test	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Fluoride Parameter test	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Other Parameter test	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Table 9 Observations

Table No-9 9में जल जीवन मिशन के अंतर्गत उपलब्ध कराए जा रहे पेयजल कि गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए अधिशासी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया है कि जनपद में पेयजल कन्टामिनेशन की कोई भी शिकायत लम्बित नहीं है।

Other Instructions

CIRP Status

मुख्य विकास अधिकारी महोदय, द्वारा निर्देश दिये गये हैं कि सभी योजनाएं CIRP टाइम लाइन के अन्तर्गत ही पूर्ण की जाये। अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया है कि वर्तमान र्त में सभी योजनाएँ CIRP TIME LINE के अन्तर्गत ही प्रगति पर है। तथा टाइम लाइन में ही पूर्ण करने का पूर्ण प्रयास किया जायेगा।

Additional CISP Notes

nill

Land Availability / Issues

क्र० सं०	तहसील का नाम	विकास खण्ड का नाम	पेयजल योजना का नाम	भूमि विवाद का कारण	फर्म
1	खेकडा मेसर्स एल०सी० इन्फ्रा प्रोजेक्ट लि०	खेकडा	बन्दपुर पे०यो०	जलकल परिसर भूमि पर पहुँच मार्ग का विवाद	
2	खेकडा मेसर्स एल०सी० इन्फ्रा प्रोजेक्ट लि०	खेकडा	सैदपुर कलां पे०यो०	जलकल परिसर भूमि पर कोर्ट स्टे	
3	बडौत मेसर्स एल०सी० इन्फ्रा प्रोजेक्ट लि०	बडौत	बावली पे०यो०	जलकल परिसर भूमि पर कब्रिस्तान होने का	ग्रामीणों का विवाद।

Chlorination Details

अधिशासी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया है कि जनपद में लक्षित 170 नग, क्लोरीनेशन प्लांट के सापेक्ष 152 नग, क्लोरीनेशन प्लांट का अधिष्ठापन कर क्रियाशील किया जा चुका है एवं क्लोरीनेशन के उपरान्त ही जलापूर्ति की जा रही है।

Other Issue-Related Instructions

जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन समिति द्वारा निर्देश दिये गये कि वर्तमान तक ओ० एण्ड एम० में जा चुकी परियोजनाओं पर नियमित रूप से जलापूर्ति सुनिश्चित की जाये।

2- सूचीबद्ध फर्म द्वारा जल कल प्रांगणों में हो रही चोरी के विषय में अवगत कराये जाने के क्रम में महोदय द्वारा निर्देशित किया गया गया है कि सभी प्रांगणों पर चौकीदार नियक्तु करें, तथा सीसीटीवी लगाकर भी घटनाओं में कमी लायी जा सकती है।

3- महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि वर्तमान तक रख-रखाव एवं संचालन में सम्मिलित योजनाओं पर जूनियर इंजीनियर, सहायक अभियन्ता प्रति सप्ताह 02 नग योजनाओं का भ्रमण कर आख्या प्रस्तुत करेंगे तथा ओ० एण्ड

एम0 में सम्मलित की जानी वाली नई योजनाओं पर टी0पी0आई0 एण्ड जू0इंजी0 द्वारा भ्रमण कर रिपोर्ट अवलोकन पश्चात योजना ओ0 एण्ड एम0 में सम्मलित की जाये।

- 4. फर्म को पेयजल योजनाओं पर ट्रेन्ड आपरेटर रखने हेतु निर्देशित किया गया।
- 5. खण्ड विकास अधिकारियों को प्रधानों के माध्यम से जल मूल्य वसूली कराये जाने के निर्देश दिये गये।
- 6. जिन योजनाओं में 100 प्रतिशत सडक पुर्नस्थापना का कार्य पूर्ण हो गया है, उन योजनाओं की सडक पुर्नस्थापना की जाँच करने हेतु सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी को निर्देशित किया गया।
- 7. जनपद हेतु नामित आई0एस0ए0 को अगली जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन की मीटिंग में योजनावार जल मूल्य वसूली का विवरण उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया।

Digitally Signed By :-
CHANDRAHAS
Date : 09-Oct-2026 06:32 PM

Executive Engineer (EE) Signature

District Magistrate Signature