

= DWSM Minuts Of Meeting - Pilibhit

Table 1- Jal Nigam Under Construction (UC) Scheme Progress

Schemes	Villages	< 50% Physical Progress	51-75% Physical Progress	> 75% Physical Progress	Physically Completed Scheme	Financially Completed Scheme
1	2	3	4	5	6	7
0	0	0	0	0	0	0

Table 1 Observations

Table No-1 में निर्माणाधीन योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष,जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि - शून्य

Table 1A- Jal Nigam Operation and Maintenance Scheme Progress

Total Schemes	Total Village	RWS Village Status		
		Fully Functional	Partially Functional	Non Functional
1	2	3	4	5
65	92	21	71	0

Table 1A Observations

Table No-1A के अंतर्गत संचालन एवं अनुरक्षण (Operation & Maintenance) के अधीन संचालित योजनाओं की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि Partially Functional योजनाओं को Fully Functional श्रेणी में लाने हेतु आवश्यक मरम्मत एवं सुधार कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर यथाशीघ्र पूर्ण करायी जाए।

Table 1B- Jal Nigam Retrofit Scheme Progress

Total No of Schemes	Total No of Village	No of Physically Completed Scheme	Total No of Village Physically Completed	No of Financially Completed Scheme	Total No of Village Financially Completed	No of Physicaly Not Completed /WIP Schemes	Total No of Village Not Completed /WIP	No of Financialy Not Completed /WIP Schemes	Total No of Village financialy Not Completed /WIP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28	35	28	35	18	24	0	0	10	11

Table 1B Observations

Table No-1B में जल निगम की रेट्रो फिट योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि Physically Completed योजनाओं के सापेक्ष Financially Completed योजनाओं की संख्या शत-प्रतिशत सुनिश्चित की जाए।

Table 2 Physical Progress Phase wise

Sno	Agency Name	Total Schemes	Total Villages	RWS Villages		Work Completed		Work In Progress			Villages in O&M but not RWS	OHT	
				Total RWS Villages	100%	O&M Schemes Villages	Trial Run Schemes Villages	Schemes Villages	Direct Pumping Schemes Villages	No RWS Schemes Villages		Required OHT	Completed OHT
					90% to 99%								
					< 90%								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	[JJM] PNC-SPML-JV	264	472	377	168 86 123	81 129	42 82	141 261	99 171	48 91	0	264	132
2	[JJM] VISHVARAJ	220	719	572	216 131 225	101 263	54 209	65 247	1 7	34 103	0	220	216
3	[Jal Nigam] Om Construction & Supplier	65	92	92	21 0 71	65 92	0 0	0 0	0 0	0 0	0	0	0
Total		549	1283	1041	405 217 419	247 484	96 291	206 508	100 178	82 194	0	484	348

Table 2 Observations

Table No-2 में जल जीवन मिशन के अंतर्गत Phase wise योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि समस्त योजनाओं के अवशेष कार्यो को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कराते हुए ग्रामों में नियमित पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। इसके अतिरिक्त, जिन योजनाओं में ओवरहेड टैंक (OHT) का निर्माण अवशेष है, उन्हें निर्धारित समयावधि में पूर्ण कराया जाए तथा सभी सम्बन्धित कार्यदायी संस्थाएँ अपने-अपने फेज की योजनाओं की नियमित समीक्षा करते हुए अपेक्षित प्रगति सुनिश्चित करें।

Table 2A-Single Village Scheme Physical Progress

SNO	Type	Total Schemes	Total Villages ———— Certified Village	RWS Villages		Work Completed		Work In Progress			Villages in O&M but not RWS/No Disruption	OHT		Financial Details (Lakh)	
				Total RWS Villages ———— RWS(%)	100%	O&M Schemes ———— Villages	Trial Run Schemes ———— Villages	Schemes ———— Villages	Direct Pumping Schemes ———— Villages	No RWS Schemes ———— Villages		Required OHT	Completed OHT	Estimated Cost	Expenditure
					90% to 99%										
					< 90%										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	SINGLE VILLAGE SCHEME (JJM)	166	166 ———— 59	135 ———— 81%	57 ———— 36 ———— 42	67 ———— 67	19 ———— 19	80 ———— 80	47 ———— 47	27 ———— 27	0	166	103	37240.07	23912.71
2	SINGLE VILLAGE SCHEME (Jal Nigam)	50	50 ———— 50	50 ———— 100%	8 ———— 0 ———— 42	50 ———— 50	0 ———— 0	0 ———— 0	0 ———— 0	0 ———— 0	0	0	0	0.00	0.00
	Total	216	216 ———— 109	185 ———— 86%	65 ———— 36 ———— 84	117 ———— 117	19 ———— 19	80 ———— 80	47 ———— 47	27 ———— 27	0	166	103	37240.07	23912.71

Table 2A Observations

Table No-2A में जल जीवन मिशन के अंतर्गत एकल ग्राम पेयजल योजनाओं की भौतिक प्रगति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि एकल ग्राम पेयजल योजनाओं के अवशेष कार्यो को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूर्ण कराया जाए तथा योजनाओं को पूर्ण क्रियाशील बनाते हुए ग्रामों में नियमित पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित की जाए।

Table 3 RWS disruption(Village)

SNo.	Agency Name	Total RWS disruption(Village)							O&M RWS disruption(Village)						
		Theft	Power Electrical Issue	Tullu Pump	Road Widening	Damage Village Internal Works	Local Repairing	Total	Theft	Power Electrical Issue	Tullu Pump	Road Widening	Damage Village Internal Works	Local Repairing	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	PNC-SPML-JV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	VISHVARAJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Om Construction & Supplier[Jal Nigam]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Table 3 Observations

Table No-3 में जल जीवन मिशन के अंतर्गत नियमित पेयजल आपूर्ति वाले ग्रामों में जलापूर्ति व्यवधान की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष,जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि - शून्य

Table 4 Certification/Jal Arpan/Jal Aklan/RPWSS/Road Restoration

SNo.	Agency Name	Villages	Certification	Jal Arpan	Jal Aklan	100% Road Restoration Villages
1	2	3	4	5	6	7
1	PNC-SPML-JV	472	169	109	221	436
2	VISHVARAJ	719	187	247	172	631
3	Om Construction & Supplier	92	92	1	89	0
Total		1283	448	357	482	1067

Table 4 Observations

Table No-4 में जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर जल Certification/Jal Arpan/Jal Aklan/RPWSS/Road Restoration वाले ग्रामों की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष,जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि अवशेष ग्रामों में हर घर जल प्रमाणीकरण एवं जलार्पण की कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूर्ण करायी जाए तथा जल आकलन की प्रगति में तेजी लायी जाए।

Table 4A RPWSS Village Details

SNo.	Total No of Villages	No of Villages Where RPWSS Finalized	No of Villages Where RPWSS in Draft	No of Village RPWSS not Started	Finalized(%)
1	2	3	4	5	6
1	1291	1285	0	6	99.54%

Table 4A Observations

Table No-4A में जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्रामीण पाइपड पेयजल आपूर्ति योजनाओं Sujal Gaon ID/RPWSS ID ओं की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि अवशेष 06 ग्रामों की RPWSS प्रविष्टियाँ डुप्लीकेट होने के कारण सम्बन्धित आईडी को पोर्टल से हटाये जाने हेतु नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जाए।

Table 5 Components Wise Physical Progress

Sr.No.	Components	Physical Progress		
		Target	Achivement	%
1	2	3	4	5
1	ट्यूबवेल	485	485	100.00
2	पंप हाउस	485	481	99.18
3	क्लोरीनीकरण प्रणाली	485	443	91.34
4	ओवरहेड टैंक (OHT)	484	482/348	99.59
5	पाइपलाइन बिछाने का कार्य (कि.मी).	5447	5445	99.96
6	सौर ऊर्जा प्लांट	423	416	98.35
7	घरेलू नल कनेक्शन(FHTC)	306759	301197	98.19
9	सड़क मरम्मत का कार्य (KM)	3762	3707	98.54
10	वे गाँव जहाँ 100% सड़क मरम्मत का कार्य पूर्ण हो चुका है।	1191	1062	89.17
11	कमीशनिंग गाँव	1191	868	72.88
12	नियमित जल आपूर्ति	1191	949	79.68

Table 5 Observations

Table No-5 में जल जीवन मिशन के अंतर्गत योजना के विभिन्न घटकों की भौतिक प्रगति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि अवशेष कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूर्ण कराते हुए योजना के समस्त घटकों में शत-प्रतिशत भौतिक प्रगति सुनिश्चित की जाए।

Table 6 Unified Command and Control System (UCCS)-Automation

SNo.	Agency Name	Total			O&M		
		Scheme	Integrated	Live	Scheme	Integrated	Live
1	2	3	4	5	6	7	8
1	PNC-SPML-JV	264	97	72	81	75	60
2	VISHVARAJ	220	132	93	101	93	73
Total		484	229	165	182	168	133
##	Jal Nigam	65	0	0	0	0	0
Total		549	229	165	182	168	133

Table 6 Observations

Table No-6 में जल जीवन मिशन के अंतर्गत योजना के अंतर्गत लगाए गए Unified Command and Control System (UCCS)-Automation की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि अवशेष योजनाओं में UCCS-ऑटोमेशन का कार्य प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूर्ण कराया जाए। पी0एन0सी0-एस0पी0एम0एल0-जे0वी0 एवं विश्वराज एनवायरनमेंट लिमिटेड द्वारा अपने-अपने कार्यक्षेत्र की अवशेष योजनाओं में ऑटोमेशन का कार्य पूर्ण कराते हुए योजनाओं को सिस्टम से एकीकृत (Integrated) किया जाए तथा सभी सम्बन्धित योजनाओं की लाइव स्थिति (Live Status) सुनिश्चित की जाए। साथ ही, ओ0एण्ड0एम0 के अन्तर्गत संचालित योजनाओं में ऑटोमेशन की स्थिति की नियमित समीक्षा करते हुए कमियों का तत्काल निराकरण किया जाए।

Table 7 Grievance Redressal System

SNo.	Agency Name	Total Complaint			O&M Complaint		
		Total	Close	Pending	Total	Close	Pending
1	2	3	4	5	6	7	8
1	PNC-SPML-JV	417	401	16	193	185	8
2	VISHVARAJ	368	351	17	194	186	8
3	Om Construction & Supplier(Jal Nigam)	66	66	0	3	3	0
Total		851	818	33	390	374	16

Table 7 Observations

Table No-7 में जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्राप्त शिकायतों के निस्तारण हेतु समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं के स्तर पर लम्बित शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।

Table 8- भारत सरकार द्वारा निर्धारित, प्रदेश के Arsenic/Fluoride/JE/AES प्रभावित क्षेत्रों का विवरण

Sno	Description	Total Villages	Completed Villages	Work In Progress Villages	Completed(%)
1	2	3	4	5	6
1	Fluoride	2	2	0	100
2	JE/AES	2	2	0	100

Table 8 Observations

Table No-8 में आर्सेनिक /फ्लॉराइड/ जेई/एई प्रभावित ग्रामों मे पेयजल कि सुविधा सुनिश्चित करने के लिए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि प्रभावित ग्रामों में पेयजल की गुणवत्ता एवं नियमित जलापूर्ति सुनिश्चित की जाए।

Table 9- Water Quality

S. No.	Test By	Test Details							Contaminated Test Scheme Details				
		Total Test	Village Tested	Safe found	Contaminated found	Remedial Action	Re-Test	Re-Test found Safe	Village Without Scheme	Village With Scheme	O&M Scheme Village	Trial Run Scheme Village	Under Construction Scheme Village
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Arsenic Parameter test	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Fluoride Parameter test	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Other Parameter test	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Table 9 Observations

Table No-9 में जल जीवन मिशन के अंतर्गत उपलब्ध कराए जा रहे पेयजल कि गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि - शून

Other Instructions

CIRP Status

CIRP के निर्धारित समय-सीमा के अनुसार अवशेष कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कराया जाए। सम्बन्धित कार्यदायी संस्थाओं द्वारा CIRP के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्यों एवं समय-सीमा के अनुपालन की नियमित समीक्षा की जाए।

Additional CISP Notes

Land Availability / Issues

विकास खण्ड - पूरनपुर की सिंघाड़ा उर्फ टाटरगंज योजना हेतु प्रस्तावित भूमि वन विभाग के स्वामित्व में होने के कारण वन विभाग से परिवेश पोर्टल के माध्यम से अनुमति प्राप्त करने की कार्यवाही प्रगति पर है।

Chlorination Details

Other Issue-Related Instructions

Digitally Signed By :-
YOGESH KUMAR
Date : 24-Oct-2026 02:22 PM

Executive Engineer (EE) Signature

District Magistrate Signature