

◆ संदर्भ : दैनिक समाचार पत्र "दैनिक भास्कर" में दिनांक 20.07.2026 को प्रकाशित समाचार

👉 " जल जीवन मिशन की टंकियां तीन साल से अधूरी "

👉 उप-शीर्षक : "गोला की दो पंचायतों में ग्रामीणों को नहीं मिल रहा पानी"

📌 1. योजना का परिचय

➡ समाचार पत्र में प्रकाशित फोटोग्राफ जल जीवन मिशन (फेज-3) के अन्तर्गत संचालित बरईपुरा उर्फ पडौली पेयजल योजना से सम्बन्धित है।

🏗️ 2. योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्य

योजना में निम्न कार्य प्रस्तावित हैं:

बरईपुरा उर्फ पडौली :

- ✓ 01 नग अवर जलाशय — 150 KL क्षमता
- ✓ 01 नग ट्यूबवेल
- ✓ 01 नग पम्प हाउस
- ✓ 9 किमी पाइपलाइन बिछाने का कार्य
- ✓ 391 गृह संयोजन (घरेलू कनेक्शन)

गंगवल :

- ✓ 01 नग अवर जलाशय — 100 KL क्षमता
- ✓ 01 नग ट्यूबवेल

- ✓ 01 नग पम्प हाउस
- ✓ 9.3 किमी पाइपलाइन बिछाने का कार्य
- ✓ 412 गृह संयोजन (घरेलू कनेक्शन)

3. निर्माण कार्य की वर्तमान स्थिति

बरईपुरा उर्फ पडौली :

- ➔ अवर जलाशय का कार्य 30% पूर्ण कर लिया गया है।
- ➔ ट्यूबवेल का कार्य पूर्ण है।
- ➔ पम्प हाउस का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है।
- ➔ कुल 9 के सापेक्ष 8.3 किमी पाइपलाइन बिछाई जा चुकी है।
- ➔ अब तक 391 के सापेक्ष 250 गृह संयोजन का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। शेष कार्य प्रगति पर है जिसे शीघ्र ही पूर्ण करा लिया जाएगा।

गंगवल :

- ➔ अवर जलाशय का कार्य 85% पूर्ण कर लिया गया है।
- ➔ ट्यूबवेल का कार्य पूर्ण है।
- ➔ पम्प हाउस का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है।
- ➔ कुल 9.3 के सापेक्ष 7.7 किमी पाइपलाइन बिछाई जा चुकी है।
- ➔ अब तक 412 के सापेक्ष 108 गृह संयोजन का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। शेष कार्य प्रगति पर है जिसे शीघ्र ही पूर्ण करा लिया जाएगा।

