

◆ संदर्भ: दैनिक समाचार पत्र "दैनिक भास्कर" में दिनांक 09.06.2026 को प्रकाशित समाचार

👉 " जल जीवन मिशन पाइप लाइन से रिसाव"

👉 उप-शीर्षक: "उज्जीखोर के ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन पेयजल आपूर्ति बाधित"

📌 1. योजना का परिचय

➡ समाचार पत्र में प्रकाशित फोटोग्राफ जल जीवन मिशन (फेज-2) के अन्तर्गत संचालित उज्जीखोर पेयजल योजना से सम्बन्धित है।

🏗️ 2. योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्य

योजना में निम्न कार्य प्रस्तावित हैं:

✓ 01 नग अवर जलाशय – 150 KL क्षमता

✓ 01 नग ट्यूबवेल

✓ 01 नग पम्प हाउस

- ✓ 6.54 किमी पाइपलाइन बिछाने का कार्य
- ✓ 400 गृह संयोजन (घरेलू कनेक्शन)



3. निर्माण कार्य की वर्तमान स्थिति

- ➔ अवर जलाशय का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।
- ➔ ट्यूबवेल का कार्य पूर्ण है।
- ➔ पम्प हाउस का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है।
- ➔ कुल 6.54 के सापेक्ष 8.09 किमी पाइपलाइन बिछाई जा चुकी है।
- ➔ अब तक 400 के सापेक्ष 464 गृह संयोजन का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। नियमित जलापूर्ति की जा रही है।



4. पाइपलाइन ज्वाइंटिंग एवं टेस्टिंग कार्य

- ➔ वर्तमान में पाइपलाइन की ज्वाइंटिंग एवं टेस्टिंग का कार्य प्रगति पर है।
- ➔ पाइपलाइन बिछाने के दौरान जिन सड़कों को खोदा गया था, उन्हें मोटरेबल (आवागमन योग्य) कर दिया गया है।

➡ पाइपलाइन टेस्टिंग एवं ज्वाइंटिंग कार्य पूर्ण होने के उपरान्त सड़कों की स्थाई मरम्मत करा दी जायेगी।

➡ अवशेष कार्यों को जून 2026 तक शीघ्र पूर्ण कर पेयजल आपूर्ति सुचारू रूप से प्रारम्भ कर दी जायेगी।