



अधिशाली अभियन्ता
खण्ड कार्यालय
उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण),
ग्वाल मैदान, कन्नौज (209725)

E-Mail ID

ee_cd_kannauj@yahoo.com

ee.cd.kannauj@gmail.com

पत्रांक:-
सेवा मे,

01 / Camp-Kannauj

/01

दिनांक:-10.05.2026

मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण)
उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण)
लखनऊ।

विषय:- दैनिक भास्कर समाचार पत्र मे प्रकाशित खबर जल जीवन मिशन की टंकियों अधूरी पड़ी ग्रामीणों को नहीं मिल रहा पीने का पानी, मदद की लगाई की शिकायत के सम्बन्ध मे।

महोदय,

उपरोक्त विषयक दैनिक भास्कर के माध्यम से प्राप्त शिकायत उमर्दा ब्लॉक मे जल जीवन मिशन की टंकियों अधूरी पड़ी ग्रामीणों को नहीं मिल रहा पीने का पानी, मदद की लगाई के सम्बन्ध मे अवगत कराना है कि विकास खण्ड उमर्दा की निस्तीली पेयजल योजना का निर्माण कार्य मैसर्स वी०एस०ए० इन्फ्रा द्वारा कराये जा रहे है। योजना के कार्य प्रारम्भ की तिथि 27.03.2023 एवं कार्य समापन की तिथि 15.12.2026 है। योजना के अन्तर्गत बाउण्ड्रीवाल, पम्पहाउस एवं अवर जलाशय का कार्य स्टेजिंग तक पूर्ण किया जा चुका है। गृह नल जल संयोजन 905 के सापेक्ष 695 नग कराये जा चके है शेष का कार्य प्रगति पर है। सोलर पैनल अधिष्ठापन का कार्य पूर्ण है।

विकास खण्ड उमर्दा की मुन्ना पेयजल योजना के कार्य प्रारम्भ तिथि 17.06.2023 एवं कार्य समापन की तिथि 31.12.2026 है। योजना के अन्तर्गत बाउण्ड्रीवाल, पम्पहाउस एवं अवर जलाशय का कार्य स्टेजिंग तक पूर्ण किया जा चुका है। हाउस गृह नल जल संयोजन 1276 के सापेक्ष 1009 नग कराये जा चके है एवं अवर जलाशय का कार्य स्टेजिंग तक पूर्ण है।

विकास खण्ड उमर्दा की ठठिया पेयजल योजना के कार्य प्रारम्भ की तिथि 15.06.2023 एवं कार्य समापन की तिथि 20.12.2026 है। योजना के अन्तर्गत बाउण्ड्रीवाल, पम्पहाउस एवं अवर जलाशय की मरम्मत का कार्य करा दिया गया है। गृह नल जल संयोजन 1138 के सापेक्ष 930 नग कराये जा चके है शेष का कार्य प्रगति पर है।

विकास खण्ड उमर्दा की रत्नापुर सरैया पेयजल योजना के कार्य प्रारम्भ की तिथि 06.01.2022 एवं कार्य समापन की तिथि 25.02.2026 है। योजना के अन्तर्गत बाउण्ड्रीवाल, पम्पहाउस एवं अवर जलाशय का कार्य स्टेजिंग तक पूर्ण किया जा चुका है। गृह नल जल संयोजन 520 के सापेक्ष 476 नग कराये जा चके है शेष का कार्य प्रगति पर है।

विकास खण्ड उमर्दा की बहुसुईया पेयजल योजना के कार्य प्रारम्भ की तिथि 27.03.2023 एवं कार्य समापन की तिथि 15.12.2026 है। योजना के अन्तर्गत बाउण्ड्रीवाल, पम्पहाउस एवं अवर जलाशय का कार्य स्लैव कास्टिंग तक पूर्ण किया जा चुका है। गृह नल जल संयोजन 605 के सापेक्ष 550 नग कराये जा चके है। शेष का कार्य प्रगति पर है। सोलर पैनल अधिष्ठापन का कार्य पूर्ण है।

विकास खण्ड उमर्दा की जैनपुर पेयजल योजना के कार्य प्रारम्भ की तिथि 15.06.2023 एवं कार्य समापन की तिथि 30.03.2026 है। योजना के अन्तर्गत बाउण्ड्रीवाल, पम्पहाउस एवं अवर जलाशय का कार्य स्लैव कास्टिंग तक पूर्ण किया जा चुका है। गृह नल जल संयोजन 1216 के सापेक्ष 1089 नग कराये जा चके है। शेष का कार्य प्रगति पर है। सोलर पैनल अधिष्ठापन का कार्य पूर्ण है।

फर्म को अवशेष कार्य पूर्ण कराये जाने हेतु निर्देशित कर दिया गया है। जिस हेतु फर्म द्वारा शीघ्र जलापूर्ति बहाल किये जाने हेतु आश्वासन दिया गया है। साथ ही यह भी अवगत कराना है, कि फर्म द्वारा उपरोक्त योजनाओं को 10 वर्ष तक रख-रखाव एवं संचालन किया जाना प्रस्तावित है।

भवदीय

(वी०पी० सिंह)

अधिशाली अभियन्ता

पृ०सं०

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1-प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) लखनऊ।

2-मुख्य अभियन्ता (का०क्षे०) उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) कानपुर।

3-अधीक्षक अभियन्ता मण्डल कार्यालय उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) कानपुर।

दिनोंक

अधिशाली अभियन्ता

