

संदर्भ:डिजिटल समाचार पत्र "हिन्दुस्तान " में दिनांक 17.05.2026 को प्रकाशित समाचार

👉 "चार साल से लटका ओवर हेड टैंक निर्माण ग्रामीणों का प्रदर्शन"

👉 उप-शीर्षक: "जल जीवन मिशन की सुस्त रफ्तार से ग्रामीणों में नाराजगी, वर्ष 2022 में शुरू हुआ था टंकी का निर्माण"

📌 1. योजना का परिचय

➡ समाचार पत्र में प्रकाशित फोटोग्राफ जल जीवन मिशन (फेज-2) के अन्तर्गत संचालित सिसई पेयजल योजना से सम्बन्धित है।

🔧 2. योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्य

योजना में निम्न कार्य प्रस्तावित हैं:

- ✓ 01 नग अवर जलाशय – 125 KL क्षमता
- ✓ 01 नग ट्यूबवेल
- ✓ 01 नग पम्प हाउस
- ✓ 7.30 किमी पाइपलाइन बिछाने का कार्य
- ✓ 354 गृह संयोजन (घरेलू कनेक्शन)

⚙️ 3. निर्माण कार्य की वर्तमान स्थिति

- ➡ अवर जलाशय का कार्य ग्राउंड लस्तर तक पूर्ण कर लिया गया है।
- ➡ ट्यूबवेल का कार्य पूर्ण है।
- ➡ पम्प हाउस का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है।
- ➡ कुल 7.30 के सापेक्ष 5.82 किमी पाइपलाइन बिछाई जा चुकी है।
- ➡ अब तक 354 के सापेक्ष 180 गृह संयोजन का कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

🔧 4. पाइपलाइन ज्वाइंटिंग एवं टेस्टिंग कार्य

- ➡ वर्तमान में पाइपलाइन की ज्वाइंटिंग एवं टेस्टिंग का कार्य प्रगति पर है।
- ➡ पाइपलाइन बिछाने के दौरान जिन सड़कों को खोदा गया था, उन्हें मोटरेबल (आवागमन योग्य) कर दिया गया है।
- ➡ योजना मार्च 2027 तक पूर्ण कर दी जायेगी।

