

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), मऊ।

पत्रांक

११३

/ m-1

/ 24

दिनांक 23/4/26

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण),
लखनऊ।

विषय :

अमर उजाला दैनिक समाचार पत्र में दिनांक 22.04.2026 प्रकाशित "ओवरहेड टैंक बना पर नहीं शुरू हो सकी पेयजल आपूर्ति, शीर्षक से प्रकाशित समाचार के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भ में सादर अवगत कराना है कि जल जीवन मिशन कार्य क्रम के अन्तर्गत पेयजल परियोजनाओं के सम्बन्ध में दैनिक समाचार पत्र अमर उजाला में दिनांक 22.04.2026 को समाचार पत्र में मऊ न्यूज "ओवरहेड टैंक बना पर नहीं शुरू हो सकी पेयजल आपूर्ति, शीर्षक से समाचार प्रकाशित किया गया है। समाचार पत्र में निम्नलिखित 05 ग्रामों में नियमित जलापूर्ति के सम्बन्ध में शिकायत की गई है। सभी 05 पेयजल योजनाओं की प्रगति के सम्बन्ध में कार्यदायी संस्था मेसर्स एल०सी० इन्फ्रा से आख्या प्राप्त की गई। संस्था द्वारा अपने पत्र सं० LC/JJM/LKO/MAU 2026-27/113, दिनांक 23.04.2026 के माध्यम से पृथक-पृथक आख्या प्रस्तुत की गई है (पत्र संलग्न है)। परियोजनावार विवरण निम्न प्रकार है।

1-बीबीपुर- ट्रायल रन को पूर्ण करते हुए पानी की सप्लाई प्रारम्भ कर दी गई है।

2-सिधवल- सभी कार्यों को पूर्ण करते हुए टेस्टिंग एवं कमिशनिंग का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।

3-खालिसपुर- ग्राम पंचायत खालिसपुर में बोरिंग, सोलर एवं बाउण्ड्रीवाल का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। पाईप लाईन बिछाने का कार्य 88 प्रतिशत एवं गृह संयोजन का कार्य 15 प्रतिशत तक पूर्ण कर लिया गया है। ओएचटी जी०एल० तक पूर्ण हो चुकी है। फर्म द्वारा अवगत कराया गया है कि वर्तमान में योजनाओं पूर्ण कराये जाने हेतु फंड रिलीज किया जा रहा है। जल्द ही कार्य आरम्भ करते हुए योजनाओं के शेष कार्यों को पूर्ण करा लिया जायेगा और नियमित रूप से पानी की सप्लाई आरम्भ कर दी जायेगी।

4-पीपरसाथ- ग्राम पंचायत पीपरसाथ में बोरिंग का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। पाईप बिछाने का कार्य 80 प्रतिशत एवं गृह संयोजन का 90 प्रतिशत तक कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा ओएचटी जी०एल० तक पूर्ण कर लिया गया है।

उपरोक्त के अलावा ग्राम पेयजल योजना बिलौवा का कार्यदायी संस्था मेसर्स के०एल०एस०आर रेज द्वारा निर्माण कार्य किया जा रहा है। कार्यदायी संस्था से आख्या प्राप्त की गई। योजनान्तर्गत ओवरहेड टैंक 86 प्रतिशत पूर्ण, पम्प हाउस का कार्य पूर्ण, बाउण्ड्रीवाल का कार्य पूर्ण, पाईप लेइंग पूर्ण, हाउस कनेक्शन 50 प्रतिशत पूर्ण, बिलौवा पेयजल योजना ट्रायल एवं रन में है।

धनावटन एवं धनाभाव के कारण परियोजनाओं का कार्य शिथिल हुआ था। परियोजनाओं के लिए 31.03.2027 तक कार्य पूर्ण करने हेतु अवधि प्रस्तावित की गई है। धन प्राप्त होने पर समय से योजनाओं को पूर्ण कर लिया जायेगा।

सादर सूचनार्थ प्रेषित।

संलग्नक : फर्म का पत्र।

भवदीय

(रामेश्वर दयाल)

अधिशासी अभियन्ता

पु०सं० एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
- 2- मुख्य अभियन्ता (वारा.क्षेत्र), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), वाराणसी।
- 3- अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), आजमगढ़।

अधिशासी अभियन्ता

Letter No-LC/JJM/LKO/MAU/2026-27/113

Date-23.04.2026

सेवा में,
अधिशायी अभियन्ता
उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण),
मऊ।

विषय:- जल जीवन मिशन योजना अन्तर्गत दिनांक 23-04-2023 को अमर उजाला द्वारा सोशल उपकरण में प्रेषित की गयी न्यूज़ के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय में अवगत कराना है कि विकास खण्ड रतनपुरा के ग्राम पंचायत बीबीपुर, सिधवल, खालिसपुर एवं पिपरसाथ में सभी कार्यों का विवरण निम्नलिखित है।

बीबीपुर - ट्रायल रन को पूर्ण करते हुए पानी की सप्लाई प्रारम्भ कर दी गई है।

सिधवल - सभी कार्यों को पूर्ण करते हुए टेस्टिंग एवं कमिनिंग का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।

खालिसपुर - ग्राम पंचायत खालिसपुरा में बोरिंग, सोलर एवं बाउड्री वॉल का कार्य पूर्ण कर लिया गया है, पाइपलाइन बिछाने का कार्य 88 प्रतिशत एवं गृह संयोजन का कार्य 15 प्रतिशत तक पूर्ण कर लिया गया, ओ०एच०टी जी.एल तक पूर्ण हो चुकी है।

पिपरसाथ - ग्राम पंचायत पिपरसाथ में बोरिंग का कार्य पूर्ण कर लिया गया है, पाइपलाइन बिछाने का कार्य 80 प्रतिशत एवं गृह संयोजन का 90 प्रतिशत तक कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा ओ०एच०टी जी.एल तक पूर्ण कर ली गई है।

वर्तमान में विभाग द्वारा योजनाओं को पूरा करने के दृष्टिगत प्राथमिकतावार फण्ड रिलिज किया जा रहा है, अतः जल्दी ही कार्य आरम्भ करते हुए योजनाओं के शेष कार्यों को पूर्ण करा लिया जाएगा और नियमित रूप से पानी की सप्लाई आरम्भ कर दी जाएगी।

मेसर्स एल.सी. इन्फ्रा
मऊ



प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ सादर प्रेषित है-

1. अवर अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), मऊ।

सेवा में,

अधिशायी अभियंता

उ.प्र.जल निगम (ग्रामीण),

मऊ उत्तर प्रदेश।

सन्दर्भ:-1. ग्राम पंचायत लसरा एवं बिलौवा ब्लॉक-रतनपुरा के कार्य प्रगति के सन्दर्भ में

महोदय,

उपरोक्त विशयक के सन्दर्भ में अवगत करना है की हम घोषणा करते हैं कि ग्राम पंचायत: लासरा एवं बिलौवा ब्लॉक-रतनपुरा का कार्य लगभाग 95 प्रतिशत पूरा कर दिया गया है जिसका विवरण निम्नलिखित है:-

Boundary wall	Overhead Tank	Pump House	HDPE Laying	HSC
Completed	95 %	Completed	Completed	50%

उपर्युक्त के तहत विवरण कार्य प्रगति के अनुसार प्रदान किया गया है।

धन्यवाद !

भवदीय

के०एल००एस०आर० - रेज़ पावर इंफ्रा (जे०वी०)