



अधिशाली अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र०जल निगम(ग्रामीण)

लडापुरा वाटर वर्क्स के निकट, झालू रोड, बिजनौर(उ०प्र०)

(दूरभाष / फ़ैक्स : 01342-252649)

E-mail: ee_bjn_cdupjn@yahoo.co.in

पत्रांक:
सेवा में,

5058 / प्रेस कटिंग / 51

दिनांक:-05.10.2026

मुख्य अभियन्ता(ग्रामीण),
उ०प्र०जल निगम(ग्रामीण),
लखनऊ।

विषय :-
महोदय,

उ०प्र०जल निगम(ग्रामीण), लखनऊ से प्राप्त प्रेस कटिंग पर आख्या का प्रेषण।

उपरोक्त विषयक आपके कार्यालय से द्वारा प्राप्त दैनिक भास्कर दिनांक 05 अक्टूबर 2026 प्रेस कटिंग " ताहरपुर इसाक में जल जीवन मिशन की टंकी अधूरी:- शिकायतें अनसुनी, टूटी दीवारों से खतरा; प्रधान ने अधिकारियों से बात की ' खण्ड कार्यालय को आख्या उपलब्ध कराने हेतु प्राप्त हुई है। आपके द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उक्त पर आख्या निम्नानुसार सादर प्रेषित है:-

प्रेस कटिंग	आख्या
नजीबाबाद ब्लॉक के ताहरपुर इसाक उर्फ गाजीपुर गांव में जल जीवन मिशन के तहत बन रही पानी की टंकी का काम अधूरा पड़ा है। इससे ग्रामीणों को घर-घर नल से शुद्ध पानी मिलने की योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है।	जनपद बिजनौर में जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्राम ताहरपुर इसाक उर्फ गाजीपुर विकास खण्ड नजीबाबाद में फेज-III के अन्तर्गत कार्यदायी एजेन्सी मै०विंध्या टेलीलिंक्स लि०-गजा इंजी०प्रा०लि० लि० द्वारा पेयजल योजना का निर्माण कार्य किया जा रहा है।
ग्रामीणों का कहना है कि टंकी का निर्माण समय पर पूरा नहीं होने से पानी की समस्या बनी हुई है। टंकी की दीवारें टूट चुकी हैं और उनमें गड्ढे हो गए हैं, जिससे खतरा बना हुआ है।	योजना के कार्यप्रारम्भ की तिथि 03.01.2023 है तथा कार्य पूर्ण करने की प्रस्तावित तिथि मार्च 2027 है। योजना की स्वीकृत लागत रु० 200.52 लाख है, तथा अवमुक्त एवं व्यय की गयी धनराशि रु० 200.19 लाख है।
ग्रामीणों ने कई बार संबंधित विभाग के अधिकारियों और ग्राम प्रधान मोहम्मद खालिद से शिकायत की है। ग्राम प्रधान मोहम्मद खालिद ने बताया कि उन्होंने अधिकारियों से बात की है। अधिकारियों ने जल्द ही बचा हुआ काम पूरा कर पानी की समस्या खत्म करने का आश्वासन दिया है। ग्रामीण टंकी के शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं।	योजना के अन्तर्गत पम्प हाउस, बाउण्ड्रीवाल, अवर जलाशय, वितरण प्रणाली, एफ०एच०टी०सी० का कार्य पूर्ण है योजना की अद्यतन भौतिक प्रगति लगभग 95 प्रतिशत है एवं योजना के अवशेष कार्य प्रगति पर है।
	जूनियर इंजीनियर एवं एजेन्सी द्वारा अवगत कराया गया है कि योजना में डायरेक्ट पम्पिंग से पेयजल आपूर्ति कर पेयजल आपूर्ति प्रारम्भ की गयी थी, वर्तमान में योजना पर राईजिंग मेन को ज्वाइंट करने का कार्य प्रगति पर है एक सप्ताह में कार्य पूर्ण कर योजना पर पेयजल आपूर्ति प्रारम्भ कर दी जायेगी एवं कैम्पस के अवशेष कार्य भी 15 दिन में पूर्ण करा लिये जायेंगे।

भवदीय

(राकेश चौधरी)

अधिशाली अभियन्ता

पृ०सं०एवं दिनांक उपरोक्तानुसार

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- मुख्य अभियन्ता(मुरा०क्ष०), उ०प्र०जल निगम(ग्रामीण), मुरादाबाद को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ०प्र०जल निगम(ग्रामीण), मुरादाबाद को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- जिलाधिकारी महोदया, बिजनौर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 4- जिला सूचना अधिकारी, बिजनौर को सूचनार्थ प्रेषित।
- 5- श्री शुभम सकसैना सहायक अभियन्ता/श्री प्रदीप कुमार जूनियर इंजीनियर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 6- प्रोजेक्ट मैनेजर, मैसर्स विंध्या टेलीलिंक्स लि०-गजा इंजी०प्रा०लि० बिजनौर को इस निर्देश के साथ कि योजना के अवशेष कार्य शीघ्र पूर्ण कर पेयजल आपूर्ति प्रारम्भ करना सुनिश्चित करें।

अधिशाली अभियन्ता