

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), मऊ।

पत्रांक

2936

/ m-1

/ 58

दिनांक 6/10/26

सेवा में,

जिला सूचना अधिकारी
(निरीक्षा शाखा),
मऊ।

विषय : अमर उजाला समाचार पत्र में दिनांक 06.10.2026 को "साढ़े चार साल में 113 में सिर्फ 12 टैंक बनाए, कम्पनी होगी ब्लेकलिस्टेड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अमर उजाला समाचार पत्र में दिनांक 06.10.2026 को "साढ़े चार साल में 113 में सिर्फ 12 टैंक बनाए, कम्पनी होगी ब्लेकलिस्टेड" शीर्षक से समाचार प्रकाशित किया गया है (प्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। दिनांक 06.10.2026 को समाचार पत्र में प्रकाशित ओवरहेड टैंक निर्माण एवं जलापूर्ति कार्य से संबंधित समाचार के क्रम में कार्यदायी संस्था मेसर्स केएलएसआर रेज द्वारा कराए जा रहे कार्यों की वर्तमान प्रगति के सम्बन्ध में निम्नानुसार अवगत कराया गया है।

1. ट्यूबवेल:- जनपद मऊ की 113 ग्राम पंचायतों में 116 नग ट्यूबवेल की बोरिंग की जानी है जिसके सापेक्ष 113 नग ट्यूबवेल की बोरिंग पूर्ण कर ली गयी है शेष 3 नग भूमि अप्राप्त होने के कारण बोरिंग का कार्य प्रारम्भ नहीं हो सका है।
2. पम्पहाउस:- 116 नग पम्प हाउस का निर्माण कार्य किया जाना प्रास्तवित है जिसके सापेक्ष 110 नग पम्प हाउस निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है, शेष कार्य प्रगति पर है।
3. शिरोपरि जलाशय:- 113 शिरोपरि जलाशय के सापेक्ष 16 शिरोपरि जलाशय का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है, 16 शिरोपरि जलाशय में टॉप डोम व स्लैब का कार्य पूर्ण है, 10 नग शिरोपरि जलाशय के बॉटम डोम/स्लैब के निर्माण का कार्य एवं 32 शिरोपरि जलाशय में स्टेजिंग का कार्य प्रगति पर है। शेष निर्माण स्थलों पर भी जल्द ही टीम लगाते हुए कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा।
4. सोलर:- सोलर का कार्य 116 के सापेक्ष 75 में पूर्ण कर लिया गया है। जिन स्थलों पर शिरोपरि जलाशय निर्माण का कार्य पूर्ण कर लिया जा रहा है वहाँ पर सोलर पैनल इन्सटॉल करते हुए पानी की सप्लाई आरम्भ की जा रही है।
5. पाइपलाइन:- पाइप लाइन 1753किमी के सापेक्ष 1465 किमी में पाइप लाइन बिछाये जाने का कार्य पूर्ण हो चुका है, वर्तमान में गृह संयोजन, पाइप लाइन ज्वाइंटिंग एवं गैप क्लोजिंग का कार्य प्रगति पर है।
6. रोड रेस्टोरेशन:- पाइप लाइन बिछाने हेतु खोदे गये सार्वजनिक मार्गों को मोटरेबल कर दिया गया है, गृह संयोजन एवं पाइप लाइन ज्वाइंटिंग का कार्य पूर्ण करते हुए स्थाई रूप से रोड को मरम्मत का कार्य कराया जा रहा है।
7. रेगुलर वाटर सप्लाई:- कुल ग्राम पंचायतों के 113 राजस्व ग्राम में पानी की सप्लाई आरम्भ कर दी गयी है, जिसमें ओ०एच०टी के माध्यम से 08 ग्राम पंचायतों के 22 राजस्व ग्राम में एवं सीधे ट्यूबवेल

के माध्यम से 17 ग्राम पंचायतों के 42 राजस्व ग्रामों में सप्लाई की जा रही है एवं 8 ग्राम पंचायतों में पाइप लाइन की टेस्टिंग व कमिशनिंग का कार्य किया जा रहा है।

8. **मैनपावर:-** वर्तमान में सभी संरचनाओं पर समानुपातिक रूप से मैनपावर लगाते हुए तीव्र गति से कार्य किया जा रहा है जिसमें 13 स्थलों पर शिरोपरि जलाशय निर्माण, 1 स्थलों पर पम्पहाउस एवं बाउंड्रीवॉल तथा 12 ग्राम पंचायतों में पाइप लाइन जवाइंटिंग, गृह संयोजन एवं रोड रेस्टोरेशन का कार्य किया जा रहा है जिस हेतु प्रतिदिन लगभग 170 से अधिक मैनपावर द्वारा कार्य कराया जा रहा है।

आपसे अनुरोध है कि कृपया प्रकरण निक्षेपित करने का कष्ट करें।

संलग्नक : फर्म का पत्र।

पेपर कटिंग।

भवदीय

(रामेश्वर दयाल)

अधिसासी अभियन्ता

पुं०सं० एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:-

- 1- प्रबन्ध निदेशक महोदय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ को सादर अवलोकनार्थ।
- 2- अधिसासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ को सादर अवलोकनार्थ।
- 3- मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
- 4- जिलाधिकारी महोदय, मऊ को सादर अवलोकनार्थ।
- 5- मुख्य विकास अधिकारी महोदय, मऊ को सादर सूचनार्थ।
- 6- मुख्य अभियन्ता (वारा.क्षेत्र), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), वाराणसी।
- 7- अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), आजमगढ़।
- 8- मेसर्स कोएलएसआर रेज को उनके पत्र दिनांक 06.10.2026 के सन्दर्भ में इस आशय से कि अवशेष कार्यो को प्राथमिकता पर गुणवत्तापूर्वक पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करें।

अधिसासी अभियन्ता

DATE - 06/10/2026

Letter No. KLSR-RAYS-JV/Mau/2026-27/763

सेवा में,

अधिशाली अभियन्ता

उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण)

मऊ।

विषय:- समाचार पत्र में प्रकाशित खबर जिसका शीर्षक 113 में से केवल 12 ओवरहेड टैंक पूर्ण होने, पानी की सप्लाई शुरू न होने, कार्य धीमा होने तथा कंपनी पर कार्रवाई/ब्लैकलिस्ट किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक के संदर्भ में अवगत कराना है कि दिनांक 06.10.2026 को समाचार पत्र में प्रकाशित ओवरहेड टैंक निर्माण एवं जलापूर्ति कार्य से संबंधित समाचार के क्रम में हमारी फर्म द्वारा कराए जा रहे कार्यों की वर्तमान प्रगति से अवगत कराना है।

1. **ट्यूबवेल:-** जनपद मऊ की 113 ग्राम पंचायतों में हमारी फर्म द्वारा 116 नग ट्यूबवेल की बोरिंग की जानी है जिसके सापेक्ष 113 नग ट्यूबवेल की बोरिंग पूर्ण कर ली गयी है शेष 3 नग में भूमि विवाद होने के कारण कार्य लंबित है।

2. **पम्प हाउस:-** 116 नग पम्प हाउस का निर्माण कार्य किया जाना प्रास्तवित है जिसके सापेक्ष 110 नग पम्प हाउस निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है, शेष कार्य प्रगति पर है।

3. **शिरोपरि जलाशय:-** 113 शिरोपरि जलाशय के सापेक्ष 16 शिरोपरि जलाशय का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। 16 शिरोपरि जलाशय में टॉप डोम व स्लैब का कार्य पूर्ण है, 10 नग शिरोपति जलाशय के बॉटम डोम/स्लैब के निर्माण का कार्य एवं 32 शिरोपरि जलाशय में स्टेजिंग का कार्य प्रगति पर है। शेष निर्माण स्थलों पर भी जल्द ही टीम लगाते हुए कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा।

4. **सोलर:-** सोलर का कार्य 116 के सापेक्ष 75 में पूर्ण कर लिया गया है। जिन स्थलों पर शिरोपरि जलाशय निर्माण का कार्य पूर्ण कर लिया जा रहा है वहाँ पर सोलर पैनल इन्सटॉल करते हुए पानी की सप्लाई आरम्भ की जा रही है।

5. **पाइप लाइन:-** पाइपलाइन 1753 कि.मी के सापेक्ष 1465 कि.मी में पाइपलाइन बिछाये जाने का कार्य पूर्ण हो चुका है। वर्तमान में गृह संयोजन, पाइपलाइन ज्वाइंटिंग एवं गैप कोल्लिंग का कार्य प्रगति पर है।

6. **रोड रेस्टोरेशन:** पाइपलाइन बिछाने हेतु काटे गए सर्वाजनिक मर्गों को मोटेबल कर दिया गया है, गृह संयोजन एवं पाइपलाइन ज्वाइंटिंग का कार्य पूर्ण करते हुए स्थाई रूप से रोड की मरम्मत का कार्य पूर्ण कर लिया जा रहा है।

7. **रेगुलर वाटर सप्लाई:** कुल ग्राम पंचायतों के 113 राजस्व ग्राम में पानी की सप्लाई आरम्भ कर दी गयी है, जिसमें ओ०एच०टी के माध्यम से 08 ग्राम पंचायतों के 22 राजस्व ग्राम में एवं सीधे ट्यूबवेल के माध्यम से 17 ग्राम पंचायतों के 42 राजस्व ग्रामों में सप्लाई की जा रही है। एवं 8 ग्राम पंचायतों में पाइपलाइन की टेस्टिंग व कमिशनिंग का कार्य किया जा रहा है।

8. **मैन पॉवर:-** वर्तमान में हमारी फर्म द्वारा सभी संरचनाओं पर सामनुपातिक रूप से मैन पॉवर लगाते हुए तीव्र गति से कार्य किया जा रहा है जिसमें 13 स्थलों पर शिरोपरि जलाशय निर्माण, 1 स्थलों पर पम्प हाउस एवं बाउंड्रीवॉल तथा 12 ग्राम पंचायतों में पाइपलाइन जवाइटिंग, गृह संयोजन एवं रोड रेस्टोरेशन का कार्य किया जा रहा है जिस हेतु प्रतिदिन लगभग 170 से अधिक मैन पॉवर द्वारा कार्य कराया जा रहा है।



के0एल0एस0आर0-रेज (जेवी)

साढ़े चार साल में 113 में सिर्फ 12 टैंक बनाए, कंपनी होगी ब्लैकलिस्टेड

जल निगम ने भेजा पत्र, बने ओवरहेड टैंकों से भी अब तक शुरु नहीं हुई पानी की सप्लाई

संवाद न्यूज एजेंसी

मऊ। साढ़े चार साल में 113 में से सिर्फ 12 ओवरहेड टैंक बनाने वाली कंपनी केएलएसआर रेंज पावर को जिले से ब्लैकलिस्ट करने की तैयारी शुरू हो गई है। जल निगम के अधिशासी अभियंता ने कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने के लिए मुख्यालय को पत्र भेजा है।

मुख्यालय से लिखित अनुमति मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। कंपनी की ओर से बनाए गए 12 ओवरहेड टैंकों से भी अब तक पानी की सप्लाई शुरू नहीं हो सकी है। बीते अगस्त में हुई ऑनलाइन बैठक में भी कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने पर चर्चा हुई थी और इस संबंध में विभाग से पत्र मांगा गया था।

विभागीय आंकड़ों के अनुसार, करीब 1300 करोड़ रुपये की लागत

293.70

करोड़ रुपये का मिला था टेंडर, 140.10 करोड़ रुपये का हो चुका है भुगतान

काम अधूरा छोड़कर कंपनी के कर्मचारी कार्यालय में ताला लगाकर चले गए थे

से जल जीवन मिशन फेज-5 के तहत साढ़े चार साल पहले जिले में ओवरहेड टैंक निर्माण के लिए केएलएसआर रेंज पावर को 113, जीए इंधन को 200 और फेज-2 के तहत एलसी इंधन को 219 टैंकों का टेंडर मिला था। केएलएसआर रेंज पावर के 113 ओवरहेड टैंकों से 321 राजस्व गांवों को लाभान्वित होना है।

ओवरहेड टैंक निर्माण और पाइपलाइन बिछाने के लिए कंपनी



केएलएसआर रेंज पावर कंपनी की प्रगति रिपोर्ट बिल्कुल खराब है। कंपनी के कर्मचारी काम अधूरा छोड़कर जिले से चले गए हैं। कई जगहों पर गड़बड़े खोदकर छोड़ दिए गए हैं, जिसके चलते ग्रामीण इलाकों से शिकायतें आती हैं। कई बार जुर्माना लगाया गया, बावजूद इसके सुधार नहीं हुआ। इसे ब्लैकलिस्ट करने के लिए पत्र मांगा गया था, जिसे भेज दिया गया है। मुख्यालय से अनुमति मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। - रामेश्वर दयाल, अधिशासी अभियंता, जल निगम, मऊ

को 293.70 करोड़ रुपये का टेंडर दिया गया था। इसमें से 140.10 करोड़ रुपये का भुगतान भी हो चुका है। इसके बावजूद परियोजनाओं की प्रगति बेहद धीमी है। बीते जनवरी में परियोजनाओं का काम पूरा किए बिना कंपनी के कर्मचारी मऊ स्थित कार्यालय में ताला लगाकर जल निगम को बिना सूचना दिए चले गए थे।

कार्य में लापरवाही बरतने पर जल निगम की ओर से कंपनी पर कई बार जुर्माना भी लगाया गया, लेकिन इसके बावजूद काम में सुधार नहीं हुआ। साढ़े चार साल में कंपनी

केवल 12 ओवरहेड टैंकों का निर्माण कर सकी है और इनसे भी पानी की सप्लाई शुरू नहीं हुई है।

बताया गया कि कंपनी के कर्मचारियों ने विभिन्न परियोजनाओं के लिए निर्माण सामग्री और पाइप आदि खरीदकर जगह-जगह डंप कर दिए हैं, जो लंबे समय से पड़े रहने के कारण खराब हो रहे हैं।

कई गांवों में रास्ते खोदकर छोड़ दिए गए हैं, जिससे ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। काम की धीमी गति के चलते कंपनी पर कई बार 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।