

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण) बाराबंकी।

पत्रांक 10408 / ~~रफ~~-25 / 223 दिनांक 15-10-2026

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण)
उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण)
लखनऊ।

विषय:- समाचार पत्र में प्रकाशित खबर के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक समाचार पत्र में प्रकाशित खबर 'विधायकजी के गांव में दो साल से बन रही पानी टंकी अब तक नहीं हुई पूर्ण' के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि

जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत बन्दगीनगर-जजियामऊ पेयजल योजनान्तर्गत पाइप लाइन-100 प्रति०, शिरोपरि जलाशय- 80 प्रति०, पम्प हाउस-80 प्रतिशत, बाउण्ड्रीवाल-80 प्रतिशत एवं हाउस कनेक्शन का कार्य-95 प्रतिशत पूर्ण किया जा चुका है। पाइप लाइन बिछाये जाने हेतु खोदी गई समस्त रोडों की पुर्नस्थापना का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। वर्तमान में सीधे पम्प के माध्यम से जलापूर्ति की जा रही है। अवगत कराना है कि योजना पूर्ण किये जाने का लक्ष्य माह दिसम्बर, 2027 निर्धारित है।

जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत मीरापुर पेयजल योजना, विकास खण्ड सिद्धौर में मै० मेघा इंजीनियरिंग द्वारा कार्य कराये जा रहे हैं। योजनान्तर्गत पाइप लाइन-85 प्रति०, शिरोपरि जलाशय- 40 प्रति०, पम्प हाउस-80 प्रतिशत, बाउण्ड्रीवाल-70 प्रतिशत एवं हाउस कनेक्शन का कार्य-50 प्रतिशत पूर्ण किया जा चुका है। विगत लगभग 02 वर्षों से योजनान्तर्गत धनाभाव होने के कारण योजना के कार्य प्रभावित हुए। वर्तमान में सीधे पम्प के माध्यम से आंशिक जलापूर्ति की जा रही है। वितरण प्रणाली बिछाये जाने हेतु खोदी गयी रोड की मरम्मत का कार्य पूर्ण करा दिया गया था परन्तु बरसात होने के कारण कुछ स्थानों पर रोड धंस गयी है। वर्तमान में सड़क पुर्नस्थापना अभियान चलाकर दिनांक 10 नवम्बर, 2026 तक रोड रेस्टोरेशन का कार्य पूर्ण किया जाना है, जिसे समयान्तर्गत पूर्ण किये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं। साथ ही अवगत कराना है कि योजना पूर्ण किये जाने का लक्ष्य माह मार्च, 2028 निर्धारित है।

जियनपुर पेयजल योजनान्तर्गत पाइप लाइन-95 प्रति०, शिरोपरि जलाशय-30 प्रतिशत, पम्प हाउस-70 प्रति०, बाउण्ड्रीवाल-90 प्रति० एवं 70 प्रतिशत हाउस कनेक्शन का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। वर्तमान में पाइप लाइन में लीकेज होने के कारण जलापूर्ति बाधित है, जिसे शीघ्र ही ठीक कराकर जलापूर्ति प्रारम्भ करा दी जायेगी। अवगत कराना है कि योजना पूर्ण किये जाने का लक्ष्य माह दिसम्बर, 2027 निर्धारित है।

लाखूपुर पेयजल योजनान्तर्गत समस्त कार्य पूर्ण कराते हुए शिरोपरि जलाशय के माध्यम से पेयजल आपूर्ति की जा रही है।

भठिया पेयजल योजनान्तर्गत पाइप लाइन-90 प्रति०, शिरोपरि जलाशय-20 प्रतिशत, पम्प हाउस-70 प्रति०, बाउण्ड्रीवाल-80 प्रति० एवं 75 प्रतिशत हाउस कनेक्शन का कार्य पूर्ण कराते हुए सीधे पम्प के माध्यम से आंशिक जलापूर्ति की जा रही है। अवगत कराना है कि योजना पूर्ण किये जाने का लक्ष्य माह मार्च, 2027 निर्धारित है।

गौरवा उसमानपुर पेयजल योजनान्तर्गत लगभग 25 नग हाउस कनेक्शन का कार्य स्थानीय विवाद के कारण अवशेष थे, जिसे वर्तमान में पाइप लाइन बिछाते हुए पूर्ण करा लिया गया है। पाइप लाइन बिछाने हेतु खोदी गयी रोड को अस्थाई रूप से पुर्नस्थापित कर दिया गया है। शीघ्र ही खोदी गयी रोड की स्थाई पुर्नस्थापना का कार्य पूर्ण करा दिया जाएगा।

आख्या सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

भवदीय,

(अमित कुमार)
अधिशासी अभियन्ता

पृ०सं० एवं दिनांक यथोपरि।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
- 2- मुख्य अभियन्ता (ल०क्षे०), उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), लखनऊ।
- 3- अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), अयोध्या।
- 4- जिलाधिकारी, बाराबंकी।
- 5- मुख्य विकास अधिकारी, बाराबंकी।
- 6- जिला सूचना अधिकारी, बाराबंकी।
- 7- श्री शिवम कुमार, सहा०अभि०/ श्री पियूष शुक्ला, सहा०अभि०(एसडब्ल्यूएसएम)।
- 8- प्रोजेक्ट मैनेजर, मै० पी०एन०सी०/ मै० मेघा इंजीनियरिंग, बाराबंकी।

अधिशासी अभियन्ता