

= DWSM Minuts Of Meeting - Ambedkar Nagar

Table 1- Jal Nigam Under Construction (UC) Scheme Progress

Schemes	Villages	< 50% Physical Progress	51-75% Physical Progress	> 75% Physical Progress	Physically Completed Scheme	Financially Completed Scheme
1	2	3	4	5	6	7
0	0	0	0	0	0	0

Table 1 Observations

Table No-1 में निर्माणाधीन योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि

[illegible]**Table 1A- Jal Nigam Operation and Maintenance Scheme Progress**

Total Schemes	Total Village	RWS Village Status		
		Fully Functional	Partially Functional	Non Functional
1	2	3	4	5
18	28	3	20	5

Table 1A Observations

Table No-1 में निर्माणाधीन योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि

[illegible]

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया किTable No-1 में निर्माणाधीन योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष,जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया किTable No-1 में निर्माणाधीन योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष,जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि

Table 1B- Jal Nigam Retrofit Scheme Progress

Total No of Schemes	Total No of Village	No of Physically Completed Scheme	Total No of Village Physically Completed	No of Financially Completed Scheme	Total No of Village Financially Completed	No of Physicaly Not Completed /WIP Schemes	Total No of Village Not Completed /WIP	No of Financialy Not Completed /WIP Schemes	Total No of Village financialy Not Completed /WIP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	18	11	15	6	10	0	0	5	5

Table 1B Observations

Table No-1 में निर्माणाधीन योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष,जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि

Table No-1 में निर्माणाधीन योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष,जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया किTable No-1 में निर्माणाधीन योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष,जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया किTable No-1 में निर्माणाधीन योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष,जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया किTable No-1 में निर्माणाधीन योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष,जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया किTable No-1 में निर्माणाधीन योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष,जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया किTable No-1 में निर्माणाधीन योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष,जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया किTable No-1 में निर्माणाधीन योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष,जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया किTable No-1 में निर्माणाधीन योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष,जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया किTable No-1 में निर्माणाधीन योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष,जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया किTable No-1 में निर्माणाधीन योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष,जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया किTable No-1 में निर्माणाधीन योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष,जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि

Table 2 Physical Progress Phase wise

Sno	Agency Name	Total Schemes	Total Villages	RWS Villages		Work Completed		Work In Progress			Villages in O&M but not RWS	OHT	
				Total RWS Villages	100%	O&M Schemes Villages	Trial Run Schemes Villages	Schemes Villages	Direct Pumping Schemes Villages	No RWS Schemes Villages		Required OHT	Completed OHT
					90% to 99%								
					< 90%								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	[JJM] Vindhya-GAJA (JV)	509	1308	767	452 102 213	189 401	74 229	246 703	52 104	205 545	0	509	280
2	[JJM] Welspun Kaveri Infraprojects JV	62	247	217	66 52	22 82	29 120	11 45	13 39	7 23	0	62	46

SNO	Type	Total Schemes	Total Villages ———— Certified Village	RWS Villages		Work Completed		Work In Progress			Villages in O&M but not RWS/No Disruption	OHT		Financial Details (Lakh)	
				Total RWS Villages ———— RWS(%)	100%	O&M Schemes ———— Villages	Trial Run Schemes ———— Villages	Schemes ———— Villages	Direct Pumping Schemes ———— Villages	No RWS Schemes ———— Villages		Required OHT	Completed OHT	Estimated Cost	Expenditure
					90% to 99%										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	SINGLE VILLAGE SCHEME (JJM)	179	179 ———— 62	120 ———— 67%	85 ———— 8 ———— 27	85 ———— 85	23 ———— 23	71 ———— 71	21 ———— 21	56 ———— 56	0	179	104	60041.50	46383.33
2	SINGLE VILLAGE SCHEME (Jal Nigam)	11	11 ———— 11	8 ———— 73%	1 ———— 1 ———— 6	0 ———— 0	0 ———— 0	0 ———— 0	0 ———— 0	0 ———— 0	0	0	0	0.00	0.00
	Total	190	190 ———— 73	128 ———— 67%	86 ———— 9 ———— 33	85 ———— 85	23 ———— 23	71 ———— 71	21 ———— 21	56 ———— 56	0	179	104	60041.50	46383.33

Table 2A Observations

Table No-1 में निर्माणाधीन योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष,जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि

Table No-1 में निर्माणाधीन योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष,जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया किTable No-1 में निर्माणाधीन योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष,जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया किTable No-1 में निर्माणाधीन योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष,जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया किTable No-1 में निर्माणाधीन योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष,जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया किTable No-1 में निर्माणाधीन योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष,जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया किTable No-1 में निर्माणाधीन योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष,जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया किTable No-1 में निर्माणाधीन योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष,जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया किTable No-1 में निर्माणाधीन योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष,जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया किTable No-1 में निर्माणाधीन योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष,जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया किTable No-1 में निर्माणाधीन योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष,जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया किTable No-1 में निर्माणाधीन योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष,जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया किTable No-1 में निर्माणाधीन योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष,जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि

Table 3 RWS disruption(Village)

स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया किTable No-1 में निर्माणाधीन योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष,जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया किTable No-1 में निर्माणाधीन योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष,जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया किTable No-1 में निर्माणाधीन योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष,जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया किTable No-1 में निर्माणाधीन योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष,जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि

Table 4A RPWSS Village Details

SNo.	Total No of Villages	No of Villages Where RPWSS Finalized	No of Villages Where RPWSS in Draft	No of Village RPWSS not Started	Finalized(%)
1	2	3	4	5	6
1	1600	1573	1	26	98.31%

Table 4A Observations

Table No-1 में निर्माणाधीन योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष,जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि

Table No-1 में निर्माणाधीन योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष,जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया किTable No-1 में निर्माणाधीन योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष,जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया किTable No-1 में निर्माणाधीन योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष,जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया किTable No-1 में निर्माणाधीन योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष,जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया किTable No-1 में निर्माणाधीन योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष,जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया किTable No-1 में निर्माणाधीन योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष,जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया किTable No-1 में निर्माणाधीन योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष,जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया किTable No-1 में निर्माणाधीन योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष,जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया किTable No-1 में निर्माणाधीन योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष,जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया किTable No-1 में निर्माणाधीन योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष,जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया किTable No-1 में निर्माणाधीन योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष,जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि

Table 5 Components Wise Physical Progress

Sr.No.	Components	Physical Progress		
		Target	Achivement	%
1	2	3	4	5
1	ट्यूबवेल	574	572	99.65
2	पंप हाउस	574	572	99.65
3	क्लोरीनीकरण प्रणाली	574	704	100.00
4	ओवरहेड टैंक (OHT)	571	569/326	99.65
5	पाइपलाइन बिछाने का कार्य (कि.मी).	11359	11142	98.09
6	सौर ऊर्जा प्लांट	570	528	92.63
7	घरेलू नल कनेक्शन(FHTC)	316569	311017	98.25

[illegible]

Table 7 Grievance Redressal System

SNo.	Agency Name	Total Complaint			O&M Complaint		
		Total	Close	Pending	Total	Close	Pending
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Vindhya-GAJA (JV)	2455	2153	302	1213	1048	165
2	Welspun Kaveri Infraprojects JV	408	342	66	201	177	24
3	Om Construction & Supplier(Jal Nigam)	90	85	5			0
Total		2953	2580	373	1414	1225	189

Table 7 Observations

[illegible]

Table 8- भारत सरकार द्वारा निर्धारित, प्रदेश के Arsenic/Fluoride/JE/AES प्रभावित क्षेत्रों का विवरण

Sno	Description	Total Villages	Completed Villages	Work In Progress Villages	Completed(%)
1	2	3	4	5	6
1	Fluoride	3	3	0	100
2	JE/AES	5	1	4	20

Table 8 Observations

Table No-1 में निर्माणाधीन योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि

[illegible]

Table 9- Water Quality

[illegible]

Table 9 Observations

[illegible]

Other Instructions

CIRP Status

Additional CISP Notes

Table No-1 में निर्माणाधीन योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि

[illegible]

Land Availability / Issues

Table No-1 में निर्माणाधीन योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि

[illegible]

Chlorination Details

Table No-1 में निर्माणाधीन योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि

[illegible]

Other Issue-Related Instructions

[illegible]