

➡ DWSM Minuts Of Meeting - Mirzapur

Table 1- Jal Nigam Under Construction (UC) Scheme Progress

Schemes	Villages	< 50% Physical Progress	51-75% Physical Progress	> 75% Physical Progress	Physically Completed Scheme	Financially Completed Scheme
1	2	3	4	5	6	7
15	22	8	2	5	0	0

Table 1 Observations

Table No-1 में निर्माणाधीन योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष,जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि

Table 1A- Jal Nigam Operation and Maintenance Scheme Progress

Total Schemes	Total Village	RWS Village Status		
		Fully Functional	Partially Functional	Non Functional
1	2	3	4	5
72	133	12	100	21

Table 1A Observations

Table No-1A के अंतर्गत संचालन एवं अनुरक्षण (Operation & Maintenance) के अधीन संचालित योजनाओं की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि

Table 1B- Jal Nigam Retrofit Scheme Progress

Total No of Schemes	Total No of Village	No of Physically Completed Scheme	Total No of Village Physically Completed	No of Financially Completed Scheme	Total No of Village Financially Completed	No of Physicaly Not Completed /WIP Schemes	Total No of Village Not Completed /WIP	No of Financialy Not Completed /WIP Schemes	Total No of Village financialy Not Completed /WIP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	57	61	57	38	31	0	0	23	26

Table 1B Observations

Table No-1B में जल निगम की रेट्रोफिट योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि

Table 2 Physical Progress Phase wise

Sno	Agency Name	Total Schemes	Total Villages	RWS Villages		Work Completed		Work In Progress			Villages in O&M but not RWS	OHT	
				Total RWS Villages	100%	O&M Schemes Villages	Trial Run Schemes Villages	Schemes Villages	Direct Pumping Schemes Villages	No RWS Schemes Villages		Required OHT	Completed OHT
					90% to 99%								
					< 90%								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	[JJM] GVPR	1	124	123	<u>99</u> <u>19</u> 5	<u>1</u> <u>124</u>	<u>0</u> <u>0</u>	<u>0</u> <u>0</u>	<u>0</u> <u>0</u>	<u>0</u> <u>0</u>	1	12	12
2	[JJM] Megha	3	440	431	<u>393</u> <u>16</u> 22	<u>3</u> <u>440</u>	<u>0</u> <u>0</u>	<u>0</u> <u>0</u>	<u>0</u> <u>0</u>	<u>0</u> <u>0</u>	9	52	52
3	[JJM] NCC Ltd.	2	413	413	<u>362</u> <u>44</u> 7	<u>2</u> <u>413</u>	<u>0</u> <u>0</u>	<u>0</u> <u>0</u>	<u>0</u> <u>0</u>	<u>0</u> <u>0</u>	0	55	50
4	[JJM] GA INFRA	1	305	305	<u>246</u> <u>30</u> 29	<u>1</u> <u>305</u>	<u>0</u> <u>0</u>	<u>0</u> <u>0</u>	<u>0</u> <u>0</u>	<u>0</u> <u>0</u>	0	102	102

Sno	Agency Name	Total Schemes	Total Villages	RWS Villages		Work Completed		Work In Progress			Villages in O&M but not RWS	OHT	
				Total RWS Villages	100%	O&M Schemes Villages	Trial Run Schemes Villages	Schemes Villages	Direct Pumping Schemes Villages	No RWS Schemes Villages		Required OHT	Completed OHT
					90% to 99%								
					< 90%								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	[JJM] Multiurban	1	63	63	<u>43</u> 15 5	<u>1</u> 63	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	0	5	5
6	[JJM] Ramky baba	1	263	262	<u>226</u> 34 2	<u>1</u> 263	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	1	48	48
7	[Jal Nigma] Jayantisuper Construction PVT LTD	72	133	112	<u>12</u> 34 66	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	0	0	0
Total		81	1741	1709	<u>1381</u> 192 136	<u>9</u> 1608	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	11	274	269

Table 2 Observations

Table No-2 में जल जीवन मिशन के अंतर्गत Phase wise योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि

Table 2A-Single Village Scheme Physical Progress

SNO	Type	Total Schemes	Total Villages ———— Certified Village	RWS Villages		Work Completed		Work In Progress			Villages in O&M but not RWS/No Disruption	OHT		Financial Details (Lakh)	
				Total RWS Villages ———— RWS(%)	100% 90% to 99%	O&M Schemes ———— Villages	Trial Run Schemes ———— Villages	Schemes ———— Villages	Direct Pumping Schemes ———— Villages	No RWS Schemes ———— Villages		Required OHT	Completed OHT	Estimated Cost	Expenditure
					< 90%										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	SINGLE VILLAGE SCHEME (JJM)	0	0 ———— 0	0 ———— 0%	0 ———— 0	0 ———— 0	0 ———— 0	0 ———— 0	0 ———— 0	0 ———— 0	0	0	0	0.00	0.00
2	SINGLE VILLAGE SCHEME (Jal Nigam)	35	35 ———— 34	26 ———— 74%	1 ———— 10 ———— 15	0 ———— 0	0 ———— 0	0 ———— 0	0 ———— 0	0 ———— 0	0	0	0	0.00	0.00
	Total	35	35 ———— 34	26 ———— 74%	1 ———— 10 ———— 15	0 ———— 0	0 ———— 0	0 ———— 0	0 ———— 0	0 ———— 0	0	0	0	0.00	0.00

Table 2A Observations

Table No-2A में जल जीवन मिशन के अंतर्गत एकल ग्राम पेयजल योजनाओं की भौतिक प्रगति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि

Table 3 RWS disruption(Village)

SNo.	Agency Name	Total RWS disruption(Village)							O&M RWS disruption(Village)						
		Theft	Power Electrical Issue	Tullu Pump	Road Widening	Damage Village Internal Works	Local Repairing	Total	Theft	Power Electrical Issue	Tullu Pump	Road Widening	Damage Village Internal Works	Local Repairing	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	GVPR	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1
2	Megha	0	0	0	4	1	1	6	0	0	0	4	1	1	6
3	NCC Ltd.	1	3	0	5	0	0	9	1	3	0	5	0	0	9

SNo.	Agency Name	Total RWS disruption(Village)							O&M RWS disruption(Village)						
		Theft	Power Electrical Issue	Tullu Pump	Road Widening	Damage Village Internal Works	Local Repairing	Total	Theft	Power Electrical Issue	Tullu Pump	Road Widening	Damage Village Internal Works	Local Repairing	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4	GA INFRA	0	0	0	26	0	0	26	0	0	0	26	0	0	26
5	Multiurban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Ramky baba	0	0	0	4	0	0	4	0	0	0	4	0	0	4
7	Jayantisuper Construction PVT LTD[Jal Nigam]	0	0	22	1	0	0	23	0	0	0	0	0	0	0
Total		1	3	22	41	1	1	69	1	3	0	40	1	1	46

Table 3 Observations

Table No-3 में जल जीवन मिशन के अंतर्गत नियमित पेयजल आपूर्ति वाले ग्रामों में जलापूर्ति व्यवधान की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष,जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि

Table 4 Certification/Jal Arpan/Jal Aklan/RPWSS/Road Restoration

SNo.	Agency Name	Villages	Certification	Jal Arpan	Jal Aklan	100% Road Restoration Villages
1	2	3	4	5	6	7
1	GVPR	124	124	17	116	124
2	Megha	440	434	114	406	440
3	NCC Ltd.	413	409	99	396	413
4	GA INFRA	305	296	129	269	298
5	Multiurban	63	60	12	35	58
6	Ramky baba	263	250	75	227	257
Total		1608	1573	446	1449	1590

Table 4 Observations

Table No-4 में जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर जल Certification/Jal Arpan/Jal Aklan/RPWSS/Road Restoration वाले ग्रामों की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष,जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि

Table 4A RPWSS Village Details

SNo.	Total No of Villages	No of Villages Where RPWSS Finalized	No of Villages Where RPWSS in Draft	No of Village RPWSS not Started	Finalized(%)
1	2	3	4	5	6
1	1909	1720	19	170	90.10%

Table 4A Observations

Table No-4A में जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्रामीण पाइपड पेयजल आपूर्ति योजनाओं Sujal Gaon ID/RPWSS ID की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि

Table 5 Components Wise Physical Progress

Sr.No.	Components	Physical Progress		
		Target	Achivement	%
1	2	3	4	5
1	ट्यूबवेल	140	140	100.00
2	पंप हाउस	140	140	100.00
4	ओवरहेड टैंक (OHT)	274	269/269	98.18
5	पाइपलाइन बिछाने का कार्य (कि.मी).	10278	10236	99.60
7	घरेलू नल कनेक्शन(FHTC)	355207	349355	98.35
8	जल शुद्धिकरण संयंत्र (W.T.P)	9	9	100.00
9	सड़क मरम्मत का कार्य (KM)	1069	1065	99.63
10	वे गाँव जहाँ 100% सड़क मरम्मत का कार्य पूर्ण हो चुका है।	1608	1590	98.88
12	नियमित जल आपूर्ति	1608	1597	99.32

Table 5 Observations

Table No-5 में जल जीवन मिशन के अंतर्गत योजना के विभिन्न घटकों की भौतिक प्रगति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि

Table 6 Unified Command and Control System (UCCS)-Automation

SNo.	Agency Name	Total			O&M		
		Scheme	Integrated	Live	Scheme	Integrated	Live
1	2	3	4	5	6	7	8
1	GVPR	1	1	1	1	1	1
2	Megha	3	3	2	3	3	2
3	NCC Ltd.	2	2	2	2	2	2
4	GA INFRA	1	1	1	1	1	1
5	Multiurban	1	1	1	1	1	1
6	Ramky baba	1	1	0	1	1	0
Total		9	9	7	9	9	7
##	Jal Nigam	72	0	0	0	0	0
Total		81	9	7	9	9	7

Table 6 Observations

Table No-6 में जल जीवन मिशन के अंतर्गत योजना के अंतर्गत लगाए गए Unified Command and Control System (UCCS)-Automation की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि

Table 7 Grievance Redressal System

SNo.	Agency Name	Total Complaint			O&M Complaint		
		Total	Close	Pending	Total	Close	Pending
1	2	3	4	5	6	7	8
1	GVPR	232	213	19	232	213	19
2	Megha	1016	991	25	1016	991	25
3	NCC Ltd.	765	730	35	765	730	35
4	GA INFRA	1226	1194	32	1226	1194	32
5	Multiurban	88	78	10	88	78	10
6	Ramky baba	604	586	18	604	586	18
7	Jayantisuper Construction PVT LTD(Jal Nigam)	235	196	39	2	2	0

Table 9 Observations

Table No-9 में जल जीवन मिशन के अंतर्गत उपलब्ध कराए जा रहे पेयजल कि गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि

Other Instructions

CIRP Status

Additional CISP Notes

Land Availability / Issues

Chlorination Details

Other Issue-Related Instructions

Executive Engineer (EE) Signature

District Magistrate Signature