

DWSM Minuts Of Meeting - Auraiya

Table 1- Jal Nigam Under Construction (UC) Scheme Progress

Schemes	Villages	< 50% Physical Progress	51-75% Physical Progress	> 75% Physical Progress	Physically Completed Scheme	Financially Completed Scheme
1	2	3	4	5	6	7
0	0	0	0	0	0	0

Table 1 Observations

Table No-1 में जनपद औरैया में ऑनगोईंग की कोई योजना न होने के कारण समिति द्वारा कोई निर्देश नहीं दिये गये है।

Table 1A- Jal Nigam Operation and Maintenance Scheme Progress

Total Schemes	Total Village	RWS Village Status		
		Fully Functional	Partially Functional	Non Functional
1	2	3	4	5
37	43	1	35	7

Table 1A Observations

Table No-1A के अंतर्गत संचालन एवं अनुरक्षण (Operation & Maintenance) के अधीन संचालित योजनाओं की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि अक्रियाशील 07 नग ग्रामों में शीघ्र जलापूर्ति चालू कराये।

Table 1B- Jal Nigam Retrofit Scheme Progress

Total No of Schemes	Total No of Village	No of Physically Completed Scheme	Total No of Village Physically Completed	No of Financially Completed Scheme	Total No of Village Financially Completed	No of Physicaly Not Completed /WIP Schemes	Total No of Village Not Completed /WIP	No of Financialy Not Completed /WIP Schemes	Total No of Village financialy Not Completed /WIP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34	40	34	40	28	33	0	0	6	7

Table 1B Observations

Table No-1B में जल निगम की रेट्रोफिट योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि इस टेबल में प्रदर्शित हो रही 06 नग योजनाओं की वित्तीय लेखाबन्दी करायें।

Table 2 Physical Progress Phase wise

Sno	Agency Name	Total Schemes	Total Villages	RWS Villages		Work Completed		Work In Progress			Villages in O&M but not RWS	OHT	
				Total RWS Villages	100%	O&M Schemes Villages	Trial Run Schemes Villages	Schemes Villages	Direct Pumping Schemes Villages	No RWS Schemes Villages		Required OHT	Completed OHT
					90% to 99%								
					< 90%								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	[JJM] GVPR	278	574	529	<u>187</u> <u>203</u> <u>139</u>	<u>172</u> <u>351</u>	<u>51</u> <u>105</u>	<u>55</u> <u>129</u>	<u>46</u> <u>70</u>	<u>20</u> <u>35</u>	0	262	225
2	[JJM] Indian Hume Pipe	97	151	143	<u>102</u> <u>28</u> <u>13</u>	<u>64</u> <u>101</u>	<u>29</u> <u>42</u>	<u>4</u> <u>8</u>	<u>1</u> <u>2</u>	<u>4</u> <u>8</u>	0	97	96
3	[Jal Nigma] Hetvi Construction	37	43	36	<u>1</u> <u>0</u> <u>35</u>	<u>0</u> <u>0</u>	<u>0</u> <u>0</u>	<u>0</u> <u>0</u>	<u>0</u> <u>0</u>	<u>0</u> <u>0</u>	0	0	0
Total		412	768	708	<u>290</u> <u>231</u> <u>187</u>	<u>236</u> <u>452</u>	<u>80</u> <u>147</u>	<u>59</u> <u>137</u>	<u>47</u> <u>72</u>	<u>24</u> <u>43</u>	0	359	321

Table 2 Observations

Table No-2 में जल जीवन मिशन के अंतर्गत Phase wise योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि जल जीवन मिशन फेज-2 के अन्तर्गत कार्यरत फर्म द् इण्डियन ह्यूम पाइप कं0 लि0 के 29 नग योजनायें एवं फेज-3 के अन्तर्गत कार्यरत फर्म मै0 जी0वी0पी0आर0 इंजी0 लि0 की 52 नग योजनायें जो ट्रॉयल एवं रन में प्रदर्शित हो रही है को ऑपरेशन एवं मॅन्टीनेॅन्स में ले जायें। एवं इस टेबल में प्रदर्शित फेज-2 के 4 नग एवं फेज-3 के 20 नग पेयजल योजनायें में भी रेगुलर जलापूर्ति (RWS) सुनिश्चित कराया जाये।

Table 2A-Single Village Scheme Physical Progress

SNO	Type	Total Schemes	Total Villages ———— Certified Village	RWS Villages		Work Completed		Work In Progress			Villages in O&M but not RWS/No Disruption	OHT		Financial Details (Lakh)	
				Total RWS Villages ———— RWS(%)	100%	O&M Schemes ———— Villages	Trial Run Schemes ———— Villages	Schemes ———— Villages	Direct Pumping Schemes ———— Villages	No RWS Schemes ———— Villages		Required OHT	Completed OHT	Estimated Cost	Expenditure
					90% to 99%										
					< 90%										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	SINGLE VILLAGE SCHEME (JJM)	171	171 ———— 83	161 ———— 94%	70 ——— 66 ——— 25	112 ———— 112	38 ———— 38	21 ———— 21	25 ———— 25	7 ———— 7	0	156	140	43308.98	33727.23
2	SINGLE VILLAGE SCHEME (Jal Nigam)	31	31 ———— 31	26 ———— 84%	1 ——— 0 ——— 25	1 ———— 1	0 ———— 0	0 ———— 0	0 ———— 0	0 ———— 0	0	0	0	0.00	0.00
	Total	202	202 ———— 114	187 ———— 93%	71 ——— 66 ——— 50	113 ———— 113	38 ———— 38	21 ———— 21	25 ———— 25	7 ———— 7	0	156	140	43308.98	33727.23

Table 2A Observations

Table No-2A में जल जीवन मिशन के अंतर्गत एकल ग्राम पेयजल योजनाओं की भौतिक प्रगति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि इस टेबिल में SVS की 171 नग नग प्रदर्शित हो रही जबकि अधिशासी अभियन्ता एवं फर्म के परियोजना प्रबन्धक द्वारा अवगत कराया गया कि SVS की 160 नग है। तालिका के डाटा को सही कराने एवं SVS योजनाओं को निर्धारित टाइम लाइन के अनुसार पूर्ण कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

Table 3 RWS disruption(Village)

SNo.	Agency Name	Total RWS disruption(Village)							O&M RWS disruption(Village)						
		Theft	Power Electrical Issue	Tullu Pump	Road Widening	Damage Village Internal Works	Local Repairing	Total	Theft	Power Electrical Issue	Tullu Pump	Road Widening	Damage Village Internal Works	Local Repairing	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	GVPR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Indian Hume Pipe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Hetvi Construction[Jal Nigam]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Table 3 Observations

Table No-3 में किसी योजना पर कोई व्यवधान (disruption) प्रदर्शित न होने के कारण समिति द्वारा कोई निर्देश नहीं दिये गये हैं।

Table 4 Certification/Jal Arpan/Jal Aklan/RPWSS/Road Restoration

SNo.	Agency Name	Villages	Certification	Jal Arpan	Jal Aklan	100% Road Restoration Villages
1	2	3	4	5	6	7
1	GVPR	574	166	117	149	519
2	Indian Hume Pipe	151	111	60	92	148
Total		725	277	177	241	667

Table 4 Observations

Table No-4 में जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर जल Certification/Jal Arpan/Jal Aklan/RPWSS/Road Restoration वाले ग्रामों की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष,जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि जो योजनायें ऑपरेशन एवं मेंटीनेन्स में जा चुकी है। उन योजनाओं पर जलापर्ण एवं सर्टिफिकेशन कराये तथा उक्त के अतिरिक्त जल जीवन मिशन के अन्तर्गत कार्य कराये जाने वाले कुल 725 ग्रामों के सापेक्ष 667 ग्रामों का ही शत् प्रतिशत रोड रेस्टोरेशन कराया गया है तथा शेष 58 ग्रामों के भी रोड रेस्टोरेशन कार्य पूर्ण कराने हेतु निर्देशित किया गया।

Table 4A RPWSS Village Details

SNo.	Total No of Villages	No of Villages Where RPWSS Finalized	No of Villages Where RPWSS in Draft	No of Village RPWSS not Started	Finalized(%)
1	2	3	4	5	6
1	770	767	2	1	99.61%

Table 4A Observations

Table No-4A में जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्रामीण पाइपड पेयजल आपूर्ति योजनाओं Sujal Gaon ID/RPWSS ID की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि जल जीवन मिशन के अन्तर्गत ग्रामीण पाइप पेयजल आपूर्ति योजनाओं Sujal Gaon ID/RPWSS ID की समीक्षा करते हुये RPWSS ID 99.61 प्रतिशत प्रदर्शित हो रही है। अधिषासी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया, कि RPWSS ID सभी ग्रामों की फाइनल हो गयी है। जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा टेबिल सही कराने हेतु निर्देशित किया गया।

Table 5 Components Wise Physical Progress

Sr.No.	Components	Physical Progress		
		Target	Achivement	%
1	2	3	4	5
1	ट्यूबवेल	411	411	100.00
2	पंप हाउस	411	409	99.51
3	क्लोरीनीकरण प्रणाली	411	317	77.13
4	ओवरहेड टैंक (OHT)	359	358/321	99.72
5	पाइपलाइन बिछाने का कार्य (कि.मी).	3555	3534	99.41
6	सौर ऊर्जा प्लांट	327	329	100.00
7	घरेलू नल कनेक्शन(FHTC)	217903	214374	98.38
9	सड़क मरम्मत का कार्य (KM)	2237	2205	98.57
10	वे गाँव जहाँ 100% सड़क मरम्मत का कार्य पूर्ण हो चुका है।	725	674	92.97
11	कमीशनिंग गाँव	725	548	75.59
12	नियमित जल आपूर्ति	725	672	92.69

Table 5 Observations

Table No-5 में जल जीवन मिशन के अंतर्गत योजना के विभिन्न घटकों की भौतिक प्रगति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि इस टेबल में नलकूप 411 के सापेक्ष 411 तथा पम्प हाउस 411 के सापेक्ष 409 प्रदर्शित हो रहे हैं। जिसके सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता द्वारा बताया गया कि पम्प हाउस एवं नलकूप की संख्या 412 के सापेक्ष 412 पूर्ण की जा चुकी है। जो पोर्टल पर ठीक कराना शेष है। समिति द्वारा पाइप लाइन बिछवाये जाने हेतु तोड़ी गयी कुल सड़क 2237 कि.मी. के सापेक्ष 2205 कि.मी. का मरम्मत का कार्य पूर्ण है। तथा शेष 22 कि०मी० सड़क के मरम्मत एवं नियमित जलापूर्ति का कार्य शीघ्र पूर्ण करायें जाने हेतु निर्देशित किया गया।

Table 6 Unified Command and Control System (UCCS)-Automation

SNo.	Agency Name	Total			O&M		
		Scheme	Integrated	Live	Scheme	Integrated	Live
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Indian Hume Pipe	97	82	71	64	64	57

SNo.	Agency Name	Total			O&M		
		Scheme	Integrated	Live	Scheme	Integrated	Live
1	2	3	4	5	6	7	8
2	GVPR	278	191	170	172	169	151
Total		375	273	241	236	233	208
##	Jal Nigam	37	0	0	0	0	0
Total		412	273	241	236	233	208

Table 6 Observations

Table No-6 में जल जीवन मिशन के अंतर्गत योजना के अंतर्गत लगाए गए Unified Command and Control System (UCCS)-Automation की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि जल जीवन मिशन फेज-2 के अन्तर्गत 62 में 58 ऑनलाइन प्रदर्शित हो रही है तथा फेज'3 के अन्तर्गत 170 योजनाओं के सापेक्ष 167 इंटीग्रेटेड है जिसमें 153 ही ऑनलाइन प्रदर्शित हो रही है। शेष कार्य पूर्ण कराते हुये पोर्टल अपडेट करायें।

Table 7 Grievance Redressal System

SNo.	Agency Name	Total Complaint			O&M Complaint		
		Total	Close	Pending	Total	Close	Pending
1	2	3	4	5	6	7	8
1	GVPR	988	944	44	580	558	22
2	Indian Hume Pipe	239	230	9	195	187	8
3	Hetvi Construction(Jal Nigam)	79	71	8	1	0	1
Total		1306	1245	61	776	745	31

Table 7 Observations

Table No-7 में जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्राप्त शिकायतों के निस्तारण हेतु समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि वर्तमान में जल जीवन मिशन फेज-2 की 22 नग तथा फेज-3 की 14 नग लम्बित शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करायें। साथ ही जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि जनपद में जिस क्षेत्र से ज्यादा शिकायत प्राप्त हो रही हैं, वहां सर्वेक्षण कराकर अवषेय कार्य को पूर्ण करायें।

Other Instructions

CIRP Status

जनपद औरैया के अन्तर्गत 09 पेयजल योजनाओं की समयवृद्धि बढ़ायी गयी है।

Additional CISP Notes

Land Availability / Issues

NIL

Chlorination Details

ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं से क्लोरीनयुक्त जलापूर्ति की जा रही है।

Other Issue-Related Instructions

Executive Engineer (EE) Signature

District Magistrate Signature