

DWSM Minuts Of Meeting - Auraiya

Table 1- Jal Nigam Under Construction (UC) Scheme Progress

Schemes	Villages	< 50% Physical Progress	51-75% Physical Progress	> 75% Physical Progress	Physically Completed Scheme	Financially Completed Scheme
1	2	3	4	5	6	7
0	0	0	0	0	0	0

Table 1 Observations

Table No-1 में निर्माणाधीन योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष,जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा जनपद औरैया में ऑनगोईंग की कोई योजना न होने के कारण समिति द्वारा कोई निर्देश नहीं दिये गये हैं।

Table 1A- Jal Nigam Operation and Maintenance Scheme Progress

Total Schemes	Total Village	RWS Village Status		
		Fully Functional	Partially Functional	Non Functional
1	2	3	4	5
37	43	2	35	6

Table 1A Observations

Table No-1A के अंतर्गत संचालन एवं अनुरक्षण (Operation & Maintenance) के अधीन संचालित योजनाओं की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि अक्रियाशील 05 नग योजनाओं के 06 ग्रामों में 31.10.2026 तक कार्य पूर्ण कराकर जलापूर्ति चालू करायें।

Table 1B- Jal Nigam Retrofit Scheme Progress

Total No of Schemes	Total No of Village	No of Physically Completed Scheme	Total No of Village Physically Completed	No of Financially Completed Scheme	Total No of Village Financially Completed	No of Physicaly Not Completed /WIP Schemes	Total No of Village Not Completed /WIP	No of Financialy Not Completed /WIP Schemes	Total No of Village financialy Not Completed /WIP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34	40	34	40	28	33	0	0	6	7

Table 1B Observations

Table No-1B में जल निगम की रेट्रोफिट योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि इस टेबल में प्रदर्शित हो रही 06 नग योजनाओं की वित्तीय लेखाबन्दी करायें।

Table 2 Physical Progress Phase wise

Sno	Agency Name	Total Schemes	Total Villages	RWS Villages		Work Completed		Work In Progress			Villages in O&M but not RWS	OHT	
				Total RWS Villages	100%	O&M Schemes Villages	Trial Run Schemes Villages	Schemes Villages	Direct Pumping Schemes Villages	No RWS Schemes Villages		Required OHT	Completed OHT
					90% to 99%								
					< 90%								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	[JJM] GVPR	278	574	529	211 183 135	180 361	47 98	51 125	27 36	20 35	0	262	247
2	[JJM] Indian Hume Pipe	97	151	143	104 27 12	71 111	22 32	4 8	1 2	4 8	0	97	96
3	[Jal Nigam] Hetvi Construction	37	43	37	2 0 35	37 43	0 0	0 0	0 0	0 0	0	0	0
Total		412	768	709	317 210 182	288 515	69 130	55 133	28 38	24 43	0	359	343

Table 2 Observations

Table No-2 में जल जीवन मिशन के अंतर्गत Phase wise योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि जल जीवन मिशन फेज-2 के अन्तर्गत कार्यरत फर्म द् इण्डियन ह्यूम पाइप कं0 लि0 के 22 नग योजनायें एवं फेज-3 के अन्तर्गत कार्यरत फर्म मै0 जी0वी0पी0आर0 इंजी0 लि0 की 47 नग योजनायें जो ट्रॉयल एवं रन में प्रदर्शित हो रही है को ऑपरेशन एवं मॅन्टीनेॅन्स में ले जायें एवं इस टेबल में प्रदर्शित फेज-2 की 04 नग एवं फेज-3 की 20 नग पेयजल योजनायें में कार्य कराते हुये रेगुलर जलापूर्ति (RWS) सुनिश्चित करायी जाये।

Table 2A-Single Village Scheme Physical Progress

SNO	Type	Total Schemes	Total Villages ———— Certified Village	RWS Villages		Work Completed		Work In Progress			Villages in O&M but not RWS/No Disruption	OHT		Financial Details (Lakh)	
				Total RWS Villages ———— RWS(%)	100%	O&M Schemes ———— Villages	Trial Run Schemes ———— Villages	Schemes ———— Villages	Direct Pumping Schemes ———— Villages	No RWS Schemes ———— Villages		Required OHT	Completed OHT	Estimated Cost	Expenditure
					90% to 99%										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	SINGLE VILLAGE SCHEME (JJM)	171	171 ———— 83	161 ———— 94%	78 ———— 58 ———— 25	122 ———— 122	32 ———— 32	17 ———— 17	18 ———— 18	7 ———— 7	0	156	149	43308.98	33727.23
2	SINGLE VILLAGE SCHEME (Jal Nigam)	31	31 ———— 31	27 ———— 87%	2 ———— 0 ———— 25	31 ———— 31	0 ———— 0	0 ———— 0	0 ———— 0	0 ———— 0	0	0	0	0.00	0.00
	Total	202	202 ———— 114	188 ———— 93%	80 ———— 58 ———— 50	153 ———— 153	32 ———— 32	17 ———— 17	18 ———— 18	7 ———— 7	0	156	149	43308.98	33727.23

Table 2A Observations

Table No-2A में जल जीवन मिशन के अंतर्गत एकल ग्राम पेयजल योजनाओं की भौतिक प्रगति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि इस टेबिल में SVS की 171 नग योजनायें प्रदर्शित हो रहीं, जबकि अधिशासी अभियन्ता एवं फर्म के परियोजना प्रबन्धक द्वारा अवगत कराया गया कि SVS की 160 नग योजनायें हैं। जिसमें से 121 योजनायें पूर्ण हो चुकी हैं। तालिका के डाटा को सही कराने एवं शेष SVS योजनाओं को निर्धारित टाइम लाइन के अनुसार पूर्ण कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

Table 3 RWS disruption(Village)

SNo.	Agency Name	Total RWS disruption(Village)							O&M RWS disruption(Village)						
		Theft	Power Electrical Issue	Tullu Pump	Road Widening	Damage Village Internal Works	Local Repairing	Total	Theft	Power Electrical Issue	Tullu Pump	Road Widening	Damage Village Internal Works	Local Repairing	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	GVPR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Indian Hume Pipe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Hetvi Construction[Jal Nigam]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Table 3 Observations

Table No-3 में जल जीवन मिशन के अंतर्गत नियमित पेयजल आपूर्ति वाले ग्रामों में जलापूर्ति व्यवधान की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष,जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा इस टेबल में किसी योजना पर कोई व्यवधान (disruption) प्रदर्शित न होने के कारण समिति द्वारा कोई निर्देश नहीं दिये गये है।

Table 4 Certification/Jal Arpan/Jal Aklan/RPWSS/Road Restoration

SNo.	Agency Name	Villages	Certification	Jal Arpan	Jal Aklan	100% Road Restoration Villages
1	2	3	4	5	6	7
1	GVPR	574	166	208	149	531
2	Indian Hume Pipe	151	111	121	92	148
3	Hetvi Construction	43	43	8	41	0
Total		768	320	337	282	679

Table 4 Observations

Table No-4 में जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर जल Certification/Jal Arpan/Jal Aklan/RPWSS/Road Restoration वाले ग्रामों की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष,जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि जो योजनायें ऑपरेशन एवं मेंटीनेन्स में जा चुकी है। उन योजनाओं पर जलापर्ण एवं सर्टिफिकेशन कराये तथा उक्त के अतिरिक्त जल जीवन मिशन के अन्तर्गत कार्य कराये जाने वाले कुल 725 ग्रामों के सापेक्ष 679 ग्रामों का ही शत् प्रतिशत रोड रेस्टोरेशन कराया गया है तथा शेष 46 ग्रामों के भी रोड रेस्टोरेशन कार्य पूर्ण कराने हेतु निर्देशित किया गया।

Table 4A RPWSS Village Details

SNo.	Total No of Villages	No of Villages Where RPWSS Finalized	No of Villages Where RPWSS in Draft	No of Village RPWSS not Started	Finalized(%)
1	2	3	4	5	6
1	770	767	2	1	99.61%

Table 4A Observations

Table No-4A में जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्रामीण पाइपड पेयजल आपूर्ति योजनाओं Sujal Gaon ID/RPWSS ID की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि जल जीवन मिशन के अन्तर्गत ग्रामीण पाइप पेयजल आपूर्ति योजनाओं Sujal Gaon ID/RPWSS ID की समीक्षा करते हुये 770 ग्रामों के सापेक्ष RPWSS ID 99.61 प्रतिशत प्रदर्शित हो रही है। अधिषासी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया, कि RPWSS ID 768 ग्रामों की फाइनल हो गयी है। 02 ग्राम क्रमशः नखतपुर गैर आबाद है एवं मढ़ोकहराम ग्राम फील्ड में नहीं है। जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा टेबिल सही कराने हेतु निर्देशित किया गया।

Table 5 Components Wise Physical Progress

Sr.No.	Components	Physical Progress		
		Target	Achivement	%
1	2	3	4	5
1	ट्यूबवेल	412	412	100.00
2	पंप हाउस	412	410	99.51
3	क्लोरीनीकरण प्रणाली	412	349	84.71
4	ओवरहेड टैंक (OHT)	359	357/343	99.44
5	पाइपलाइन बिछाने का कार्य (कि.मी).	3555	3534	99.41
6	सौर ऊर्जा प्लांट	327	327	100.00
7	घरेलू नल कनेक्शन(FHTC)	217903	214374	98.38
9	सड़क मरम्मत का कार्य (KM)	2340	2332	99.66
10	वे गाँव जहाँ 100% सड़क मरम्मत का कार्य पूर्ण हो चुका है।	725	686	94.62
11	कमीशनिंग गाँव	725	550	75.86
12	नियमित जल आपूर्ति	725	672	92.69

Table 5 Observations

Table No-5 में जल जीवन मिशन के अंतर्गत योजना के विभिन्न घटकों की भौतिक प्रगति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि इस टेबल में नलकूप 412 के सापेक्ष 412 तथा पम्प हाउस 412 के सापेक्ष 410 प्रदर्शित हो रहे हैं। जिसके सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता द्वारा बताया गया कि नलकूप 412 के सापेक्ष 412 पूर्ण हो चुके हैं, पम्प हाउस के सापेक्ष 410 पूर्ण हो चुके हैं तथा 02 नग पम्प हाउस का कार्य प्रगति पर हैं। समिति द्वारा 02 नग पम्प हाउस पूर्ण करने, पाइप लाइन बिछवाये जाने हेतु तोड़ी गयी कुल सड़क 2340 कि.मी. के सापेक्ष 2332 कि.मी. का मरम्मत का कार्य पूर्ण है, शेष 08 कि०मी० सड़क के मरम्मत कराने एवं नियमित जलापूर्ति का कार्य शीघ्र पूर्ण करायें जाने हेतु निर्देशित किया गया।

Table 6 Unified Command and Control System (UCCS)-Automation

SNo.	Agency Name	Total			O&M		
		Scheme	Integrated	Live	Scheme	Integrated	Live
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Indian Hume Pipe	97	86	74	71	70	59
2	GVPR	278	208	189	180	179	164
Total		375	294	263	251	249	223
##	Jal Nigam	37	0	0	0	0	0
Total		412	294	263	251	249	223

Table 6 Observations

Table No-6 में जल जीवन मिशन के अंतर्गत योजना के अंतर्गत लगाए गए Unified Command and Control System (UCCS)-Automation की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि जल जीवन मिशन फेज-2 के अन्तर्गत 97 योजनाओं में से 86 इंटीग्रेटेड हैं, जिसमें से 76 ऑनलाइन प्रदर्शित हो रही है तथा फेज'3 के अन्तर्गत 278 योजनाओं के सापेक्ष 208 इंटीग्रेटेड है जिसमें 189 ही ऑनलाइन प्रदर्शित हो रही है। शेष कार्य पूर्ण कराते हुये पोर्टल अपडेट करायें।

Table 7 Grievance Redressal System

SNo.	Agency Name	Total Complaint			O&M Complaint		
		Total	Close	Pending	Total	Close	Pending
1	2	3	4	5	6	7	8
1	GVPR	1033	1026	7	631	626	5
2	Indian Hume Pipe	249	245	4	215	211	4
3	Hetvi Construction(Jal Nigam)	84	82	2	1	1	0
Total		1366	1353	13	847	838	9

Table 7 Observations

Table No-7 में जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्राप्त शिकायतों के निस्तारण हेतु समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि वर्तमान में जल जीवन मिशन फेज-2 की 04 नग, फेज-3 की 07 नग एवं जल निगम की 01 नग लम्बित शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करायें। साथ ही जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि जनपद में जिस क्षेत्र से ज्यादा षिकायत प्राप्त हो रही हैं, वहां सर्वेक्षण कराकर योजनाओं के अवषेष कार्य को पूर्ण करायें।

Other Instructions

CIRP Status

जनपद औरैया के अन्तर्गत 09 पेयजल योजनाओं की समयवृद्धि बढ़ायी गयी है।

Additional CISP Notes

Land Availability / Issues
NIL

Chlorination Details
ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं से क्लोरीनयुक्त जलापित् की जा रही है।

Other Issue-Related Instructions

अधिशायी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया, कि जनपद में जल जीवन मिशन योजना के अन्तर्गत निर्मित/निर्माणाधीन योजनाओं की रियल टाइम जानकारी उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से प्ले स्टोर/एप स्टोर पर जल सारथी एप उपलब्ध है। जिससे पेयजल योजना सम्बन्धी जानकारी को देखा जा सकता है। जिस पर जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देश दिये गये, कि जल सारथी एप के सम्बन्ध में अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार करायें। जो योजनायें ओ0 एंड एम0 में जा चुकी हैं, उनमें निर्धारित रोस्टर के अनुसार सुबह-शाम क्लोरीनयुक्त जलापूर्ति करायी जाये। जनपद में कार्यरत थर्ड पार्टी इन्स्पेक्शन एजेंसी मै0 बी.एल.जी सर्विसेज प्रा0लि0 से जल जीवन मिशन के अन्तर्गत कराये जा रहे कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित कराये जाने हेतु निर्देश दिये गये। साथ ही जनपद में कार्यरत एजेंसी द इण्डियन ह्यूम पाइप क0लि0 मुम्बई के रोड रेस्टोरेशन के शेष 11 ग्रामों एवं मै0 जी.वी.पी.आर. इंजीनियर्स लि0 हैदराबाद के 43 ग्रामों में रोड रेस्टोरेशन का कार्य सम्बन्धित एजेंसी से माइक्रोप्लान लेकर निर्धारित प्लान के अनुसार दिनांक 31.10.2026 तक पूर्ण कराने हेतु निर्देश दिये गये।

Digitally Signed By :-
RAKESH KUMAR
Date : 19-Sep-2026 04:37 PM

Executive Engineer (EE) Signature

Digitally Signed By :-
BRIJESH KUMAR
Date : 17-Oct-2026 05:53 PM

District Magistrate Signature