

मुख्य विकास अधिकारी जनपद गोरखपुर की अध्यक्षता में दिनांक 18.06.2024 को जल जीवन मिशन अन्तर्गत निर्मित/निर्माणाधीन शिरोपरि जलाशय निर्माण तथा पानी कनेक्शन के सत्यापन की समीक्षा बैठक की कार्यवृत्ति।

उपस्थिति

- 1-जिला कृषि अधिकारी
- 2-जिला कृषि रक्षा अधिकारी
- 3-सहायक आयुक्त, सहकारिता
- 4-प्रसार प्रशिक्षण अधिकारी, क्षेत्रीय ग्राम्य विकास संस्थान चरगावा
- 5-जिला ग्रामोद्योग अधिकारी
- 6-जिला समन्वयक, कौशल विकास मिशन
- 7-अधीक्षक राजकीय उद्यान
- 8-भूमि संरक्षण अधिकारी, कृषि
- 9-समस्त खण्ड विकास अधिकारी
- 10-अधिशाली अभियन्ता, जल निगम, ग्रामीण
- 11-जिला कोऑर्डिनेटर, डी0पी0एम0यू0
- 12-समस्त, अवर अभियन्ता, जल निगम ग्रामीण
- 13-समस्त नामित आई0एस0ए0
- 14-श्री सरोज जेना, डी0जी0एम0, एन0सी0सी0 व अन्य
- 15-प्रोजेक्ट मैनेजर, ऋत्विक् कोया
- 16-टीम लीडर मेघज व अन्य

दिनांक 18-06-2024 को पूर्वान्ह 11.00 बजे से बैठक आहुत किया गया। बैठक में उपरोक्त समस्त अधिकारी उपस्थित रहें।

जनपदस्तरीय अधिकारियों द्वारा ओवर हेड टैंक तथा अन्य परियोजनाओं के निर्माण कार्य का किये गये सत्यापन कार्य में विभिन्न कमियाँ पायी गयी, जिसकी समीक्षा बैठक में उपस्थित नागार्जुन कन्स्ट्रक्शन कम्पनी लि0, अधिशाली अभियन्ता जल निगम ग्रामीण तथा मेसर्स ऋत्विक् कोया से की गयी। मेसर्स ऋत्विक् कोया द्वारा मासिक प्रगति रिपोर्ट समय से उपलब्ध नहीं कराने पर काफी नाराजगी व्यक्त की गयी तथा निर्देशित किया गया प्रत्येक माह के अन्त तक संस्था द्वारा किये गये कार्यों का मासिक प्रगति विवरण कार्यालय में अवश्य उपलब्ध करायें।

(कार्यवाही-अधिशाली अभियन्ता जल निगम/ऋत्विक् कोया)

क्षेत्रीय ग्राम्य विकास संस्थान चरगावा द्वारा अवगत कराया गया कि विकास खण्ड भटहट के ग्राम पंचायत चितराडीह, बरडीहा खुर्द, बेलवारायपुर, जमुनिया एवं लंगड़ीगुलरिहा में आवेरहेड टैंक का कार्य अपूर्ण है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा उक्त के सम्बन्ध में कार्यदायी संस्था के डी0जी0एम0श्री सरोज जेना से पूछे जाने पर बताया गया कि ग्राम पंचायत में चितराडीह में जी0आई0एल0 तक कार्य पूर्ण हो गया है, शेष कार्य प्रगति पर है। ग्राम पंचायत बरडीहा खुर्द में ओवर हेड टैंक का कार्य पूर्ण हो चुका है। ग्राम पंचायत बेलवारायपुर में ओवर हेड टैंक निर्माण कराकर पानी की सप्लाई का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। ग्राम पंचायत जमुनिया व ग्राम पंचायत लंगड़ी गुलरिहा में ओवर हेड टैंक का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। विकास खण्ड चरगावा में ग्राम पंचायत जं0 अयोध्या प्रसाद में बाउण्ड्रीवाल एवं ओवरहेड टैंक का कार्य अपूर्ण पाया गया है। एन0सी0सी0 द्वारा अवगत कराया गया है ओवरहेड टैंक का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। बाउण्ड्रीवाल का कार्य प्रगति पर है।

(कार्यवाही-अधिशाली अभियन्ता जल निगम/मे0एन0सी0सी0/ऋत्विक् कोया)

जिला कृषि रक्षा अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि विकास खण्ड पाली के ग्राम पंचायत में सत्यापन का कार्य किया गया जिसमें ग्राम पंचायत चड़राव में पाइप लाइन का कार्य अपूर्ण पाया गया है, ग्राम पंचायत माटखास में स्लैब एवं पाईन लाइन का कार्य अपूर्ण है। ग्राम पंचायत भगवानपुर, बनकटिया, पुंडा में ओवरहेड टैंक का कार्य अपूर्ण है। उक्त के सम्बन्ध में कार्यदायी संस्था के डी०जी०एम०श्री सरोज जेना द्वारा बताया गया कि ग्राम पंचायत में चड़राव में 12 कि०मी० पाइप लाइन का कार्य कराया जाना है जिसके सापेक्ष 11 कि०मी० तक पाईप लाइन का कार्य कराया जा चुका है। शेष कार्य प्रगति पर है। ग्राम पंचायत माटखास में 1 कि०मी० पाइप लाइन का कार्य कराया जाना है जिसके सापेक्ष 09 कि०मी० तक पाईप लाइन का कार्य कराया जा चुका है। शेष कार्य प्रगति पर है। ग्राम पंचायत भगवानपुर, बनकटिया, पुंडा में ओवरहेड टैंक का कार्य प्रगति पर है।

इसी प्रकार विकास खण्ड सहजनवाँ में ग्राम पंचायत रानीडीह, दरघाट, भरसार, टेकुआपाती, तेनुहारी, जोगियाकोल, सिसवा में ओवरहेड टैंक का कार्य अपूर्ण पाया गया है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्देशित किया गया कि कार्य में तेजी लाते हुये कार्य को शीघ्र पूर्ण कराया जाय।

(कार्यवाही-अधिशाली अभियन्ता जल निगम/मे०एन०सी०सी०/ऋत्विक् कोया)

जिला समन्वयक, उ०प्र० कौशल विकास मिशन ने विकास खण्ड बेलघाट के ग्राम पंचायतों में सत्यापन का कार्य किया गया जिसमें ग्राम पंचायत ढखवा बाजार में पाईप लाइन एवं गृह संयोजन का कार्य अपूर्ण है। ग्राम पंचायत ब्रम्हदेवा में ओएचटी, पाईप लाइन, पम्प हाउस, बाउण्ड्रीवाल एवं कनेक्शन का कार्य अपूर्ण है। ग्राम पंचायत बुधनपुरा में ओएचटी, पाईप लाइन, पम्प हाउस, बाउण्ड्रीवाल एवं कनेक्शन का कार्य अपूर्ण है। टेस्टिंग व जलापूर्ति का कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है। ग्राम पंचायत असौजी टेस्टिंग व जलापूर्ति का कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है। अप्रोच रोड का कार्य अपूर्ण है। ग्राम पंचायत डाडी खास में ओ०एच०टी०, पाईप लाइन व कनेक्शन का कार्य अपूर्ण है।

एन०सी०सी० के डी०जी०एम०श्री सरोज जेना द्वारा बताया गया कि ग्राम पंचायत में ग्राम पंचायत ढखवा बाजार में पाईप लाइन एवं गृह संयोजन का कार्य पूर्ण करा लिया गया है। ग्राम पंचायत ब्रम्हदेवा में ओएचटी, पाईप लाइन, पम्प हाउस, बाउण्ड्रीवाल एवं कनेक्शन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। हाउस होल्ड टैप कनेक्शन 213 के सापेक्ष 202 कर लिया गया है। ग्राम पंचायत बुधनपुरा में ओएचटी, पाईप लाइन, पम्प हाउस, बाउण्ड्रीवाल एवं एफ०एच०टी०कनेक्शन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। 101 कि०मी० पाईप लाइन बिछाने का कार्य किया जाना है जिसके सापेक्ष 66 कि०मी० पाइप लाइन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। ग्राम पंचायत असौजी में अप्रोच रोड का कार्य पूर्ण हो गया है तथा पानी की आपूर्ति शुरू हो गयी है। ग्राम पंचायत डाडी खास में ओ०एच०टी०, का कार्य पूर्ण है। 6.1 कि०मी० पाईप लाइन बिछाने का कार्य किया जाना है जिसके सापेक्ष 5.9 कि०मी० पाइप लाइन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

(कार्यवाही-अधिशाली अभियन्ता जल निगम/मे०एन०सी०सी०/ऋत्विक् कोया)

अधीक्षक राजकीय उद्यान ने विकास खण्ड पिपरौली के ग्राम पंचायतों का पाइप पेयजल परियोजनाओं के निर्माण कार्य का सत्यापन किया जिसमें ग्राम पंचायत तेनुअन, अमतौरा, एवं नन्दापार में पाइप लाइन बिछाने का कार्य अपूर्ण पाया गया है। ग्राम पंचायत खानीमपुर में ओवर हेड टैंक का कार्य अपूर्ण है। ग्राम पंचायत राउतपार सरया में स्टाफ भवन का कार्य अपूर्ण है। ग्राम पंचायत जोत बगही में पाइप लाइन एवं पम्प हाउस का कार्य अपूर्ण पाया गया है।

बाउण्ड्रीवाल के पेंटिंग का कार्य अपूर्ण पाया गया है। ग्राम पंचायत भरमा में ओवर हेड टैंक तथा पम्प हाउस का कार्य अपूर्ण है व प्लास्टर बाकी है। ग्राम पंचायत चिउटहा में ओ०एच०टी० का कार्य अपूर्ण पाया गया है।

अधोहस्ताक्षरी द्वारा संस्था द्वारा धीमी प्रगति से कार्य कराये जाने के कारण काफी नाराजगी व्यक्त की गयी निर्देशित किया गया कि शीघ्र कार्य पूर्ण कराया जाय।

(कार्यवाही-अधिशाली अभियन्ता जल निगम/मे०एन०सी०सी०/ऋत्तिक कोया)

अधोहस्ताक्षरी द्वारा बैठक में उपस्थित सभी जॉच अधिकारी एवं अवर अभियन्ता से कार्य की गुणवत्ता के सम्बन्ध में पूछा गया। अधिकारियों एवं अवर अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि कार्य की गुणवत्ता ठीक है परन्तु कार्य की प्रगति धीमी है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा बैठक में उपस्थित एन०सी०सी० एवं ऋत्तिक कोया निर्देशित किया गया कि कार्य में तेजी लाते हुये कार्य को पूर्ण करा लिया जाय। जिससे सभी घरों को शुद्ध पेयजल से आच्छादित किया जा सकें। निर्देशित किया गया कि खण्ड विकास अधिकारी, ओवरहेड टैंक के निर्माण कार्य तथा हाउस कनेक्शन के सत्यापन का रिपोर्ट प्रत्येक माह उपलब्ध कराये।

अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्देशित किया गया कि पाइप लाइन बिछाने के कारण जो सड़क या इण्टरलाकिंग क्षतिग्रस्त हो गयी है उसको बरसात के पूर्व समस्त क्षतिग्रस्त सड़क को ठीक कराना सुनिश्चित करें। जिससे आवागमन में ग्रामवासियों को कोई असुविधा न हो। जहाँ पर पाइप लाइन नहीं बिछाया गया है वहाँ पर बारिश प्रारम्भ के पहले पाइप लाइन बिछाने का कार्य पूर्ण कर लिया जाय। बारिश से पूर्व स्टेक्चर तैयार करने हेतु निर्देशित किया गया तथा पेयजल से सम्बन्धित प्राप्त शिकायतों का निस्तारण करते हुये अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराये।

मुख्य विकास अधिकारी
गोरखपुर

पत्रांक 1125 / तददिनांकित। 27-6-2024

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- जिलाधिकारी, गोरखपुर।
- 2- जिला विकास अधिकारी, गोरखपुर।
- 3- समस्त नामित नोडल अधिकारी जनपद गोरखपुर।
- 4- समस्त खण्ड विकास अधिकारी जनपद गोरखपुर।
- 5- अधिशाली अभियन्ता, दशम खण्ड, जल निगम, ग्रामीण गोरखपुर।
- 6- मेसर्स एन०सी०सी०लि०/मेसर्स ऋत्तिक कोया, जनपद गोरखपुर।
- 7- मेसर्स मेधज टेक्नो कान्सेप्ट प्रा० लि० जनपद गोरखपुर।
- 8- जिला कोआर्डिनेटर, डी०पी०एम०यू० जनपद गोरखपुर।

मुख्य विकास अधिकारी
गोरखपुर

व/














मुख्य विकास अधिकारी महोदय की अध्यक्षता में जल जीवन मिशन अन्तर्गत ओवरहेड टैंक
सत्यापन से सम्बन्धित समीक्षा बैठक में उपस्थिति

दिनांक 18.06.2024 समय 11.00 बजे

क्र.सं०	नाम	पदनाम	मोबाइल नं०	हस्ताक्षर
1	2	3	4	5
1	Sanjay Kumar	CDO GKR	9457411251	Sanjay
2				
3	Abhishek Migam	BSA, JWRD	9685732588	Abhishek
4	Arun Kumar Tewari	DHO	7007160950	Arun
5	D.P. Singh	S.A.O	9919001060	D.P. Singh
6	R.D. Verma	PPO	9839206867	R.D. Verma
7	NEERAJ KUMAR	AL COOPERATIVE	9805452003	Neeraj
8	र.के. पाल	मिलावट निरोधक (कार)	9580503191	R.K. Pal
9	अमिताभ राय A.D.O. (T.S.B)	For रक्षण विकास आदि योजनाएं	9670307090	Amitabh Ray
10	Dilip Kumar Ray	TL, Medhaip	9862258459	Dilip
11	Navneet Upadhyay	CDM, Medhaip TPA	9236080818	Navneet
12	Markandey Singh	M.E Medhaip TPA	8973080166	Markandey
13	Tanmay Bhattacharya	QA/QC, Medhaip TPA	8777457149	Tanmay
14	Sachin Pradhan, Shukla	DPM-(TPA)	9082635813	Sachin
15	Deepak Kumar	JE (UPJN)	9973942860	Deepak
16	Ayadheesh Pr Singh	JE (CWJN)	9399385392	Ayadheesh
17	ARABIND LAL SRIVASTAVA	ETO RIRD	9985829522	Arabind
18	MITHLESH KUMAR	JE, JALNIGAM	8299702808	Mithlesh
19	PANKAJ LAL KANNAUSIA	JE, JALNIGAM. (GRAMIN)	9698846930	Pankaj

मुख्य विकास अधिकारी महोदय की अध्यक्षता में जल जीवन मिशन अन्तर्गत ओवरहेड टैंक
सत्यापन से सम्बन्धित समीक्षा बैठक में उपस्थिति

दिनांक 18.06.2024 समय 11.00 बजे

क्र.सं०	नाम	पदनाम	मोबाइल नं०	हस्ताक्षर
1	2	3	4	5
20	Anurag Kumar	JE, Jal Nigam	9415606780	
21	Prayansh Kumar Singh	D.C. DPMU JIM (JLP)	941 527909	
22	shiv chaudhary	PII DPMU JIM	9450504095	
23	Santosh Deelury	ISA coordinator	8052583465	
24	Pradeep Kumar Kanaujia	AE Jal Nigam (K)	7800674970	
25	Bansali Shashin	Planning Team Bansali Shashin	9742444648	
26	Uday Kumar	Asst. Comm. Officer	9135902971	
27	Ashish Kumar	Manager/NCC	8960035462	
28	S.K. Grewal	JGM/NCC	9676907961	
29	Akhil Arand.	Ex-EN Jal Nigam Rural	9453590179	
30	Samrat Nitin.	A-E NCC LTD	9382050563	
31	Santosh Kumar Padda	A-E NCC LTD	8249892115	
32	Atal Tanspathi	A-E NCC LTD	6306124295	
33	Abhishek Verma	JE (SWSM)	6392873704	
34	Haroon Chetumedi	JE (JALIT/ENR)	9889485613	
35	Anmol/Rao	J-E (SWSM)	8953315745	
36	Shashank Pandey	A-E. (SWSM)	9454387627	
37	Ankit Singh	A.E. (SWSM)	9335698992	
38	Shikha Shukla Day	A-E (SWSM)	887477732	