

मुख्य विकास अधिकारी जनपद गोरखपुर की अध्यक्षता में दिनांक 09.11.2022 को जल जीवन मिशन अन्तर्गत निर्मित/निर्माणाधीन ओवर हेड टैंक निर्माण तथा पानी कनेक्शन के सत्यापन की समीक्षा बैठक की कार्यवृत्ति।

उपस्थिति

- 1- जिला विकास अधिकारी
- 2- अधिशासी अभियन्ता, जल निगम, ग्रामीण
- 3- प्रसार प्रशिक्षण अधिकारी, चरगावा
- 4- पीओओयूपीओनेडा
- 5- जिला ग्रामोद्योग अधिकारी
- 6- भूमि संरक्षण अधिकारी
- 7- सहायक आयुक्त, सहकारिता
- 8- कार्यकारी अधिकारी, मत्स्य
- 9- जिला कृषि रक्षा अधिकारी
- 10- अधीक्षक राजकीय उद्यान
- 11- खण्ड विकास अधिकारी, पिपराईच, खजनी, गोला, ब्रम्हपुर, बांसगांव, भटहट, जं०कौ०, पाली, बड़हलगांज, कौड़ीराम, व सरदारनगर।
- 12- श्री सरोज जेना, डी०जी०एम०, एन०सी०सी०
- 13- श्री प्रसाद, तकनीकी अधिकारी, एन०सी०सी०
- 14- प्रोजेक्ट मैनेजर, ग्रहस्थिक कोथा
- 15- टीम लीडर मेधाज व अन्य
- 16- डी०पी०एम०यू०, स्ट्राफ
- 17- समस्त ओवर अभियन्ता, जल निगम ग्रामीण

दिनांक 09-11-2022 को पूर्वान्ह 11.00 बजे से बैठक प्रारम्भ किया गया। बैठक के समय उपरोक्त अधिकारी उपस्थित थे। जनपद गोरखपुर में मेसर्स एन०सी०सी० लिमिटेड, हैदराबाद फर्म एवं जल निगम ग्रामीण द्वारा जल जीवन मिशन योजना अन्तर्गत, पेयजल परियोजनाओं (ओवर हेड टैंक आदि निर्माण) निर्धारित मानक के अनुसार गुणवत्तायुक्त हो रहा है, या नहीं का स्थलीय सत्यापन हेतु जनपदस्तरीय अधिकारियों को विकास खण्डों का नोडल अधिकारी नामित कर सत्यापन का कार्य कराया जा रहा है।

जिला विकास अधिकारी गोरखपुर द्वारा विकास खण्ड खजनी में ग्राम पंचायत बदरा में निर्मित ओवर हेड टैंक का सत्यापन किया गया। ओवर हेड टैंक अगस्त 2020 से निर्मित है, जो जनवरी 2021 तक पूर्ण कर लेना था, परन्तु अभी तक कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। कार्य की प्रगति बहुत धीमी है। ग्राम पंचायत में पानी कनेक्शन भी नहीं किया गया है।

बैठक में उपस्थित श्री सरोज जेना, डी०जी०एम० एन०सी०सी० एवं अधिशासी अभियन्ता, जल निगम, ग्रामीण को निर्देशित किया गया कि कार्य में तेजी लाया जाय तथा ग्राम पंचायत में शत-प्रतिशत पानी कनेक्शन का कार्य पूर्ण किया जाय।

(कार्यवाही-अधिशासी अभियन्ता जल निगम/मे०एन०सी०सी०)

सहायक आयुक्त, सहकारिता द्वारा अवगत कराया गया कि आवंटित विकास खण्ड पिपराईच के ग्राम पंचायत सिसवा उर्फ चनकापुर का निरीक्षण किया गया, निरीक्षण के समय बाउण्ड्रीवाल में प्रयोग की जा रही ईट की क्वालिटी बहुत ही खराब पायी गयी।

अधोहस्ताक्षरी द्वारा बाजपट्टीवाल को तोड़ कर उच्च गुणवत्ता का ईट एवं अन्य सामग्री प्रयोग करते हुये मानक के अनुसार बाजपट्टीवाल निर्माण कराने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही-अधिरासी अभियन्ता जल निगम/ने०एन०सी०सी०)
जिला कृषि रक्षा अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि विकास खण्ड पाली में 10 एवं सहजनवाँ में 10 ग्राम पंचायतों का स्थलीय सत्यापन किया गया। विकास खण्ड सहजनवाँ में कार्य अपूर्ण पाया गया है तथा विकास खण्ड पाली में बोरिंग करके छोड़ा गया है। ग्राम पंचायतों में कहीं भी पानी की सप्लाई नहीं पायी गयी है।

खण्ड विकास अधिकारी पाली द्वारा बताया गया कि ग्राम पंचायत पनिका में पानी की कोई टंकी नहीं बनी है ना ही कोई पानी का कनेक्शन दिया गया है। जबकि सूची में 146 लोगों को पानी का कनेक्शन दिया जाना दर्शाया गया है।

अधोहस्ताक्षरी द्वारा उक्त के सम्बन्ध में मेसर्स एन०सी०सी० एवं अधिरासी अभियन्ता जल निगम से स्पष्टीकरण प्राप्त करने तथा जितने भी ग्राम पंचायत में पानी का कनेक्शन दिया गया है तामार्थीवार सूची उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया।

(कार्यवाही-अधिरासी अभियन्ता जल निगम/ने०एन०सी०सी०)

अधीक्षक राजकीय उद्यान द्वारा विकास खण्ड बांसगांव में 08 स्थलों का निरीक्षण किया गया जिसमें किसी भी स्थल पर पानी की टंकी का निर्माण नहीं हुआ है तथा 08 स्थलों पर कोई कार्य शुरू नहीं हुआ है।

निर्देशित किया गया कि उक्त स्थलों पर कार्य प्रारम्भ करके निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण कराया जाय।

(कार्यवाही-अधिरासी अभियन्ता जल निगम/ने०एन०सी०सी०)

मुख्य कार्यकारी अधिकारी नत्स्य एवं जिला सनन्दक कौशल विकास निश्चन द्वारा किसी भी ग्राम पंचायत में ओवर हेड टैंक का सत्यापन नहीं किया गया है।

निर्देशित किया गया कि अपने आवंटित विकास खण्डों के ग्राम पंचायतों का स्थलीय सत्यापन कर तीन दिवस के अन्दर प्रगति रिपोर्ट उपलब्ध करावें।

(कार्यवाही-मुख्य कार्यकारी अधिकारी नत्स्य/जिला सनन्दक कौशल विकास निश्चन)

जिला ग्रामोद्योग अधिकारी द्वारा विकास खण्ड गगहा में 05 ग्राम पंचायतों तथा बड़हलगाँज में 04 ग्राम पंचायतों का स्थलीय सत्यापन किया गया है। अवगत कराया गया ग्राम पंचायत करवल उर्फ मझगाँवा में रास्ता बन्द था। इसलिये कार्य बन्द पाया गया। पम्पबोरिंग व रुम तथा स्टाफ क्वार्टर का कार्य हो चुका है। 8.00 कि०मी० पाइप लाइन बिछ चुकी है 266 घरों में कनेक्शन दिया गया।

निर्देशित किया गया कि रास्ता खुलाने पर तत्काल प्रारम्भ कराया जाय।

(कार्यवाही-अधिरासी अभियन्ता जल निगम/ने०एन०सी०सी०)

आचार्य क्षेत्रीय ग्राम्य विकास संस्थान द्वारा अवगत कराया गया कि विकास खण्ड चरगाँवा में ग्राम पंचायत देवीपुर में सड़क के किनारे पाइप डालने हेतु खुदाई चल रही है पाइप कनेक्शन अभी नहीं हुआ है। ग्राम पंचायत बनकाटिया उर्फ इटाहिया में ट्यूबवेल ड्रिलिंग, पम्प हाउस बाजपट्टीवाल, स्टाफ क्वार्टर सोलर प्लेट एवं पम्प लोडिंग का कार्य पूर्ण है घरों में पाइप कनेक्शन का कार्य हुआ पाया गया।

निर्देशित किया गया कि पाइप कनेक्शन का कार्य तीव्रगति से कराकर पूर्ण करावें।

(कार्यवाही-अधिशाली अभियन्ता जल निगम/मे0एन0सी0सी0)

भूमि संरक्षण अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि विकास खण्ड खजनी में ग्राम पंचायत बस्तियों में जमीन पर विवादित होने के कारण कार्य प्रारम्भ नहीं हो रहा है। डी0जी0एम0 श्री सुशोभ जैना द्वारा अवगत कराया गया कि 40 ग्राम पंचायतों में भूमि पर लोकल लोगो का कब्जा तथा स्थानीय स्तर पर विवाद होने के कारण कार्य प्रारम्भ नहीं हो पा रहा तथा 06 ग्राम पंचायतों में कोर्ट का प्रकरण होने के कारण कार्य नहीं कराया जा रहा है।

निर्देशित किया गया भूमि विवाद के निस्तारण में खण्ड विकास अधिकारी, लेखपाल, लाहसीलदार एवं स्थानीय पुलिस से यथा आवश्यकता सहयोग प्राप्त करें तथा निस्तारण के पश्चात कार्य कराना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही-अधिशाली अभियन्ता जल निगम/ख0वि0अ0/मे0एन0सी0सी0)

मेसर्स नागार्जुन कन्स्ट्रक्शन कम्पनी लि0 द्वारा अवगत कराया गया कि 49 परियोजनाओं पर सोलर पैनल लगाया गया है।

निर्देशित किया गया कि जहाँ पर सोलर पैनल लगाया गया है उसकी सूची उपलब्ध कराये तथा जिन परियोजनाओं पर सोलर पैनल का कार्य होना है उसे एक सप्ताह में कार्य पूर्ण कराये।

(कार्यवाही-मेसर्स नागार्जुन कन्स्ट्रक्शन कम्पनी लि0/अधि0अभि0जल निगम, ग्रामीण)

निरीक्षण के दौरान अधिकतर ग्राम पंचायतों में लिकेज होने के कारण पानी की आपूर्ति नहीं हो रही है। निर्देशित किया गया कि ग्राम पंचायतों में लिकेज को एक सप्ताह में ठीक कराकर पानी की आपूर्ति सुनिश्चित किया जाय। सभी खण्ड विकास अधिकारी, नोडल अधिकारी, अवर अभियन्ता जल निगम अपनी सुविधानुसार ग्राम पंचायतों में हो रहे निर्मित/निर्माणाधीन ओवर हेड टैंक का सत्यापन, पानी कनेक्शन का सत्यापन, ग्राम पंचायतों में पानी की आपूर्ति का सत्यापन करें तथा किसी भी प्रकार की समस्या है तो अधिशाली अभियन्ता, जल निगम, ग्रामीण को अवगत कराये।

बैठक में उपस्थित समस्त अवर अभियन्ता तथा जनपदस्तरीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि परियोजनाओं का सत्यापन एक साथ ही करें।

मुख्य विकास अधिकारी
गोरखपुर

पत्रांक 5003 /तददिनांकित। 10-11-2022

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- अधिशाली अभियन्ता, दशम खण्ड, जल निगम, ग्रामीण गोरखपुर।
- 2- समस्त नामित नोडल अधिकारी जनपद गोरखपुर को उक्तानुसार सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- जिला विकास अधिकारी, गोरखपुर।
- 4- जिलाधिकारी, गोरखपुर।

मुख्य विकास अधिकारी
गोरखपुर