

राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) के अन्तर्गत जनपद मीरजापुर में ग्राम समूह पाइप पेयजल योजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त

दिनांक 01.08.2025 को "जल जीवन मिशन" नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति योजना के अन्तर्गत जनपद मीरजापुर में कुल 06 कार्यदायी संस्थाओं द्वारा 09 प्रोजेक्ट्स से सम्बन्धित किये जा रहे कार्यो यथा इन्टेक वेल, डब्ल्यू0टी0पी0, एफ0एच0टी0सी0, सी0डब्ल्यू0आर0, ओ0एच0टी0, रॉ-वाटर राइजिंग मेन, क्लीयर वाटर राइजिंग मेन एवं डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इत्यादि कार्यो की भौतिक/वित्तीय प्रगति एवं परियोजना से सम्बन्धित उत्पन्न होने वाली समस्याओं की समीक्षा अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में की गयी। समीक्षा के दौरान निम्नलिखित अधिकारी/अभियन्ता/टीम लीडर/परियोजना प्रबन्धक द्वारा प्रतिभाग किया गया :-

1. अधिशारी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, मीरजापुर।
 2. अधिशारी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-द्वितीय, मीरजापुर।
 3. अधिशारी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-चुनार, मीरजापुर।
 4. अधिशारी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), मीरजापुर।
 5. सहायक अभियन्ता, खण्ड कार्यालय (वि०/यों०), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), सोनभद्र।
 6. समस्त सहायक/अवर अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), मीरजापुर।
 7. टीम लीडर (पी०एम०सी०), मीरजापुर।
 8. टीम लीडर (टी०पी०आई०), मीरजापुर।
 9. समस्त परियोजना प्रबन्धक, कार्यदायी संस्था, जल जीवन मिशन प्रोजेक्ट, मीरजापुर।
1. समस्त कार्यदायी संस्थाओं द्वारा किये गये कार्यो की भौतिक/वित्तीय प्रगति की समीक्षा की गई। उक्त प्रगति की स्थिति निम्नवत् है :-

Sr. No.	Name of Agency	Name of Scheme	Physical Progress	Financial Progress
1.	NCC Pvt.Ltd	Ahugi Kala	100.00	88.83
2.		Mahadev	100.00	89.68
3.	Megha Engineering	Gothaura	100.00	88.27
4.		Dhauha		97.33
5.		Talar	100.00	95.00
6.	GVPR Infra Ltd.	Leduki	100.00	89.94
7.	GA Infra & Bhooratnam Const. (JV)	Mahurari	100.00	88.12
		98 Nos. Tubewell		
8.	Ramky Baba (JV)	Danti	100.00	93.53
		Tubewell scheme (42 Nos)		
9.	Multiurban Pvt. Ltd	Manikpur	100.00	86.00
Total			100.00	90.74

उपरोक्त से स्पष्ट है कि कार्यदायी संस्थाओं द्वारा ग्राम समूह पाइप पेयजल योजनाओं पर कराये जा रहे कार्यो में भौतिक/वित्तीय प्रगति के सापेक्ष समस्त घटकों का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है परन्तु सम्बन्धित राजस्व ग्रामों में निबार्ध जलापूर्ति पूर्ण रूप से नहीं की जा रही है।