

दिनांक 21.03.2025 को अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में जनपद में निर्माणाधीन पाइप पेयजल योजनाओं की प्रगति, हर घर जल प्रमाणीकरण तथा आ रही समस्याओं के समाधान किये जाने के सम्बन्ध में आयोजित समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त

जल जीवन मिशन के अन्तर्गत निर्माणाधीन पुनर्गठन पाइप पेयजल योजनाओं की प्रगति, हर घर जल प्रमाणीकरण तथा आ रही समस्याओं के समाधान के सम्बन्ध में समीक्षा बैठक का आयोजन अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में दिनांक 21.03.2025 को अपराह्न 12.30 बजे से कलेक्ट्रेट, हमीरपुर में सम्पन्न हुई। समीक्षा बैठक ने निम्नलिखित अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहें-

1. श्री सुरेश कुमार, अपर जिलाधिकारी (नगामि गणे तथा ग्रामीण जलापूर्ति), हमीरपुर।
2. श्री संदेश सिंह तोमर, अधिशासी अभियंता, जल निगम (ग्रामीण), हमीरपुर।
3. श्री डी०एन० प्रसाद, अधि० अभि०, विद्युत वितरण खण्ड, हमीरपुर।
4. श्री आर०के० राव, अधि० अभि०, विद्युत वितरण खण्ड, हमीरपुर।
5. श्री सुनित कुमार, अधिशासी अभियंता वि०/याँ०, जल निगम (ग्रामीण), चित्रकूट।
6. श्री शिवम कुमार, सहायक अभियंता, जल निगम (ग्रामीण), हमीरपुर।
7. श्री अभिगन्यु तिवारी, डी०टी०एल०, सेन्सिस टेक लि० (टी०पी०आई०), हमीरपुर।
8. श्री रोहित गर्ग, मैके०इंजी०, सेन्सिस टेक लि० (टी०पी०आई०), हमीरपुर।
9. श्री सतोष कुमार, सोशल एक्सपर्ट, पी०एम०सी०, हमीरपुर।
10. श्री शैलेन्द्र गुप्ता, असिस्टेंट जनरल मैनेजर, JWIL-SPML(JV), Hamirpur.
11. श्री कौशलेन्द्र यादव, असिस्टेंट जनरल मैनेजर, JWIL-SPML(JV), Hamirpur.
12. श्री प्रभांशु गुप्ता, मैनेजर, PNC-SPML(JV), Hamirpur.
13. श्री राकेश पारिख, डी०पी०एम०, PNC-SPML(JV), Hamirpur.
14. श्री अमित वर्मा, श्री हरि इन्फ्रा प्रा० लि०।
15. श्री प्रियांशु सिंह, जय गाँ लक्ष्मी कन्सट्रक्शन आदि।

फर्म जे डब्ल्यूआई.एल.-एसपी.एम.एल (जेवी) के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि पत्थौरा डांडा ग्राम समूह पेयजल योजनान्तर्गत 0.306किमी पाइप लाइन का कार्य तथा 06 ग्रामों में हर घर जल सर्टीफिकेट प्राप्त किये जाने का कार्य शेष है। कार्यदायी फर्म पी.एन.सी.-एसपी.एम.एल.(जेवी) के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि हरौलीपुर ग्राम समूह पेयजल योजनान्तर्गत शत-प्रतिशत कार्य पूर्ण कर लिया गया है, 03 हर घर जल सर्टीफिकेट प्राप्त किया जाना शेष है। अधिशासी अभियंता, जल निगम (ग्रामीण), हमीरपुर द्वारा अवगत कराया गया कि पत्थौरा डांडा ग्राम समूह पेयजल योजना से आच्छादित ग्रामों में पाइप लाइन लीकेज ठीक कराये जाने हेतु 30 टीमें लगाये जाने की आवश्यकता है, जिसके सापेक्ष फर्म मात्र 16 टीमें लगायी गयी हैं। अधिशासी अभियंता, जल निगम (ग्रामीण), हमीरपुर द्वारा अवगत कराया गया कि पर्याप्त टीमें न होने के कारण कार्यदायी फर्मों द्वारा पाइप लाइन लीकेज की मरम्मत तथा नियमित जलापूर्ति के सम्बन्ध में प्राप्त होने वाली शिकायतों ससमय निस्तारण नहीं हो पाने के कारण ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ता है।

अधिशासी अभियंता, जल निगम ग्रामीण, हमीरपुर द्वारा अवगत कराया गया कि पत्थौरा डांडा ग्राम समूह पेयजल योजना से आच्छादित ग्राम चमरखन्ना, भगौरा, सावर, मिहुना व मकरौव वि०ख० सुमेरपुर तथा खंडेहीजार, बांकी, कल्ला, कीरतपुर वि०ख० मौदहा में शत-प्रतिशत परिवारों को जलापूर्ति

नहीं है। इसी प्रकार अन्य योजनाओं ग्राम आँता राठ, पचखुस सरीला, करहिया मोदहा, हरसूंडी सरीला, बांकी सुभरपुर, गहरोली मुस्करा आदि ग्रामों से विभिन्न शिकायतें प्राप्त हुई हैं, किन्तु कार्यदायी फर्मों द्वारा ससमय शिकायतों निस्तारण कर रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की जाती है।

शिकायतों का निस्तारण ससमय न किये जाने पर असंतोष प्रकट किया गया तथा कार्यदायी फर्मों को निर्देशित किया गया कि पर्याप्त टीमें लगाकर पाइप लाइन लीकेज तथा पेयजल से सम्बन्धित प्राप्त होने वाली शिकायतों का ससमय निस्तारण कराये जाने के निर्देश दिये गये तथा यदि किसी ग्राम/मोहल्ले में कार्य अवशेष हो तो पूर्ण करा लिया जाय। हर घर जल प्रमाणीकरण दिनांक 31.03.2025 के पूर्व पूर्ण करा लिया जाय तथा योजना से आच्छादित समस्त ग्रामों के प्रत्येक परिवार को निर्धारित रोस्टर के अनुसार तथा दैनिक रूप से शत-प्रतिशत जलापूर्ति सुनिश्चित की जाय तथा शिकायतों का यथाशीघ्र निस्तारण कर अनुपालन आख्या अधि० अभि०, जल निगम ग्रामीण को उपलब्ध कराई जाय।

अधिशाली अभियंता, जल निगम (ग्रामीण), हमीरपुर द्वारा अवगत कराया गया कि फर्म श्री हरि इन्फ्रा प्रा० लि० द्वारा 02, मे० वी०के० कन्सट्रक्शन द्वारा 02, मे० नरेन्द्र कुमार गुप्ता द्वारा 01, मे० अवस्थी ट्यूबवेल द्वारा 01 तथा जय माँ लक्ष्मी कन्सट्रक्शन द्वारा 01 ग्राम में रोड रेस्टोरेशन का कार्य शेष है।

कार्यदायी फर्मों को निर्देशित किया कि पर्याप्त मैनपावर लगाकर 31.03.2025 तक रोड रेस्टोरेशन तथा अन्य कार्य यदि अवशेष हो तो मानक के अनुरूप पूर्ण कर रोस्टर के अनुसार नियमित जलापूर्ति सुनिश्चित करें।

अधिशाली अभियंता, विद्युत वितरण खण्ड, हमीरपुर द्वारा बताया गया कि पतौरा डांडा ग्राम समूह पेयजल योजना के 10 नग विद्युत संयोजनों का भुगतान कराया जाना शेष है। अधिशाली अभियंता, वि०/या०, जल निगम (ग्रामीण), चित्रकूट द्वारा अवगत गया कि बकाया बिलों के भुगतान की कार्यवाही करायी जा रही है, कुछ विद्युत बिल त्रुटिपूर्ण प्राप्त हुए हैं, जिससे समय लग रहा है, प्राप्त विद्युत बीजकों/बिलों की एम०आर०आई० रिपोर्ट उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया। अधिशाली अभियंता, वि०/या०, जल निगम (ग्रामीण), चित्रकूट द्वारा अवगत कराया गया कि ग्राम समूह पेयजल योजना के डब्लू०टी०पी० तथा सी०डब्लू०आर० पर स्वतंत्र फीडर के माध्यम से विद्युत उपलब्ध कराया जाना है, किन्तु स्वतंत्र फीडर का कार्य अभी तक पूर्ण नहीं गया है। उक्त के अतिरिक्त अवगत कराया गया कि चोंदीकला, छिरका व भवानी सी०डब्लू०आर० पर विद्युत मीटर एवं टू, पोल सी०टी०/पी०टी० लगभग 10 दिनों से खराब है।

अधिशाली अभियंता वि०/या०, जल निगम ग्रामीण, चित्रकूट तथा कार्यदायी फर्मों को समय से नियमानुसार विद्युत विद्युत बिलों का भुगतान कराये जाने के निर्देश दिये गये। अधिशाली अभियंता, विद्युत वितरण खण्ड हमीरपुर/राठ को नियमानुसार स्वतंत्र फीडर का कार्य पूर्ण कराने तथा विद्युत सम्बन्धित कमियों का प्राथमिकता के आधार पर निराकरण कराये जाने के निर्देश दिये गये।

अधिशाली अभियंता, जल निगम (ग्रामीण), हमीरपुर को निर्देशित किया कि जाँच कर ली जाय की अवर जलाशय व अन्य कार्य स्वीकृत ड्राइंग डिजाइन एवं अनुबंधानुसार गुणवत्तापूर्ण करा लिया गया है। यह सुनिश्चित कर लिया जाय की पेयजल की आपूर्ति प्रतिदिन व नियमित रूप से रोस्टर के अनुसार शत-प्रतिशत परिवारों को की जा रही है। विगत वर्षों में ग्रीष्म ऋतु में पानी की अधिक समस्या वाले ग्रामों, विशेषतः ऊँचाई पर स्थित ग्राम/मुहल्लों में पेयजल की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित कर लिया जाय, जिससे अगामी ग्रीष्म ऋतु में पेयजल की समस्या उत्पन्न न हो। पेयजल की नियमित रूप से जाँच की जाय कि पेयजल की आपूर्ति मानक के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण की जा रही है। डिस्ट्रिक्ट टीम लीडर,

सेन्सिस टेक लि०(टी०पी०आई०) को निर्देशित किया कि प्रतिदिन 10 ग्रामों का निरीक्षण कर आख्या उपलब्ध करायी जाय।

निर्देशित किया गया कि अधिशासी अभियंता, जल निगम (ग्रामीण), हमीरपुर, टी०पी०आई० तथा पी०एम०सी० व्यक्तिगत रुचि लेते हुए व निरंतर पर्यवेक्षण करते हुए कार्य मानक के अनुरूप, गुणवत्तापूर्ण तथा स्वीकृत ड्राइंग डिजाइन के अनुरूप कराये तथा कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जाय। अन्त में समी को धन्यवाद देते हुए बैठक समाप्त की गयी।

Sulley 29/3/25
अपर जिलाधिकारी

(नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग)
-*A* हमीरपुर।

कार्यालय जिलाधिकारी, हमीरपुर

(An ISO 9001:2015 Certified Collectorate)

पत्र संख्या-960/न०गंगे-पे०गंगे-रा०वे०(2024-25)

दिनांक-29 मार्च, 2025

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को अनुपालनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु-

1. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ को सादर अवलोकनार्थ। (ई-मेल)
2. जिलाधिकारी महोदय को सादर अवलोकनार्थ।
3. अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
4. मुख्य अभियंता, एस०डब्ल्यू०एस०एम०, लखनऊ। (ई-मेल द्वारा)
5. मुख्य अभियंता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), झांसी। (ई-मेल द्वारा)
6. अधीक्षण अभियंता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), रांदा।
7. अधिशासी अभियंता, वि०वि०ख०, राठ/हमीरपुर।
8. अधिशासी अभि०, जल निगम(ग्रामीण), हमीरपुर को इस निर्देश के साथ कि समीक्षा बैठक में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए 05 दिवस के अन्दर अनुपालन आख्या उपलब्ध कराये।
9. अधिशासी अभियंता वि०/याँ०, जल निगम (ग्रामीण), चित्रकूट। (ई-मेल द्वारा)
10. डिस्ट्रिक्ट टीम लीडर, सेन्सिस टेक लि० (टी०पी०आई०)/सुपरविजन इंजी०, पी०एम०सी० हमीरपुर।
11. प्रोजेक्ट मैनेजर, पी०एम०सी०/जनरल मैनेजर, जे०डब्ल्यू०आई०एल०, हमीरपुर को अनुपालनार्थ।
12. पुर्नगठन योजना की समस्त कार्यदायी फर्मा को अनुपालनार्थ। (ई-मेल द्वारा)

Sulley 29/3/25
अपर जिलाधिकारी

(नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग)
-*A* हमीरपुर।

