

जिला विकास अधिकारी महोदय जनपद गोरखपुर की अध्यक्षता में दिनांक 26.07.2025 को जल जीवन मिशन अन्तर्गत निर्मित/निर्माणाधीन शिरोपरि जलाशय निर्माण तथा पानी कनेक्शन के सत्यापन की समीक्षा बैठक की कार्यवृत्ति।

उपस्थिति

- 1- परियोजना निदेशक, जि० ग्रा० वि० अभि०
- 2- उपायुक्त, श्रम व रोजगार
- 3- जिला प्रबन्धक कौशल विकास मिशन
- 4- जिला कृषि रक्षा अधिकारी
- 5- सहायक आयुक्त, सहकारिता
- 6- जिला कृषि अधिकारी
- 7- जिला ग्रामोद्योग अधिकारी
- 8- समस्त खण्ड विकास अधिकारी
- 10- अधिशासी अभियन्ता, जल निगम, ग्रामीण
- 11- जिला कोआर्डिनेटर, डी० पी० एम० यू०
- 12- समस्त, अवर अभियन्ता, जल निगम ग्रामीण
- 13- प्रतिनिधि, एन० सी० सी०
- 14- प्रोजेक्ट मैनेजर, ऋत्विक् कोया
- 15- टीम लीडर मेधज व अन्य

दिनांक 26-07-2025 को अपरान्ह 1.00 बजे से बैठक आहुत किया गया। उक्तानुसार समस्त अधिकारी बैठक में उपस्थित रहें।

अधोहस्ताक्षरी द्वारा नामित नोडल अधिकारी एवं खण्ड विकास अधिकारियों द्वारा जल जीवन मिशन अन्तर्गत निर्मित ओवर हेड टैंक एवं अन्य परियोजनाओं तथा क्षतिग्रस्त सड़को का किये गये सत्यापन रिपोर्ट का अवलोकन किया गया जिसमें पायी गयी विभिन्न कमियों के सम्बन्ध में समीक्षा की गयी विवरण निम्नवत है :-

खण्ड विकास अधिकारी गगहा द्वारा अवगत कराया गया कि विकास खण्ड गगहा के ग्राम पंचायत केशवापार, पड़ौली, डेहरीभार, बांसगगहा, तिलसर, सहुआकोल, डिहुलपार, कहला, अस्थौला, रियावं, भीटी जमीन, खखाईचखोर, कौवाडील, बडैला, बरवल प्रसाद, गांगूपार, बरईपार, चौकड़ी, महुराई में क्षतिग्रस्त सड़को का मरम्मत कार्य नहीं कराया गया है तथा उक्त ग्राम पंचायतों में ओ० एच० टी०, पम्प हाउस एवं स्टाफ क्वार्टर कार्य अपूर्ण है।

सम्बन्धित संस्था को निर्देशित किया गया कि एक सप्ताह के अन्दर अपूर्ण ओ० एच० टी०, पम्प हाउस एवं स्टाफ क्वार्टर कार्य को पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही-अधिशासी अभियन्ता जल निगम/एन० सी० सी०/ऋत्विक् कोया)

जिला ग्रामोद्योग अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि विकास खण्ड गगहा के ग्राम पंचायत अटायर में बाउण्ड्रीवाल कलर नहीं हुआ है। ओ० एच० टी० का कार्य अपूर्ण है। सोलर पैनल नहीं लगा है। ग्राम पंचायत- महुराई में बाउण्ड्रीवाल एवं ओ० एच० टी० नहीं बना है। लोरिंग नहीं हुआ है। सोलर पैनल नहीं लगा है। मौके पर कार्य बन्द पाया गया। ग्राम पंचायत गांगुपार में बाउण्ड्रीवाल कलर नहीं हुआ है। ओ० एच० टी० का कार्य अपूर्ण है। पम्प हाउस अधूरा है। मौके पर कार्य बन्द पाया गया। ग्राम पंचायत बरवल ईश्वरी प्रसाद में बाउण्ड्रीवाल का गेट नहीं लगा है।

आओएचटीओ का कार्य अभी प्रारम्भ नहीं हुआ है। लोरिंग नहीं हुआ है। सोलर पैनल नहीं लगा है। मौके पर कार्य बन्द पाया गया। ग्राम पंचायत जमीन भीटी एवं जमीन लौहरपुरवाँ में बाउण्ड्रीवाल का गेट नहीं लगा है। सोलर पैनल नहीं लगा है। हाउस कनेक्शन का कार्य अपूर्ण है। ग्राम पंचायत लाहीडारी बुजुर्ग एवं अस्थौला में हाउस कनेक्शन कार्य अपूर्ण है।

सम्बन्धित संस्था को निर्देशित किया गया कि एक सप्ताह के अन्दर उक्तानुसार कमियों को ठीक कराकर अवगत कराना सुनिश्चित करें। सम्बन्धित नोडल अधिकारी एवं खण्ड विकास अधिकारी तथा सम्बन्धित ग्राम पंचायत के अवर अभियन्ता, जल निगम को निर्देशित किया गया कि टीम बनाकर अपूर्ण ओओएचटीओ, पम्प हाउस एवं स्टाफ क्वाटर कार्य का सर्वे करते हुये फोटोग्राफ सहित सूचना उपलब्ध करायें।

(कार्यवाही-नोडल अधिकारी/खओविओओ/अधिशाली अभियन्ता जल निगम/एनओसीओसीओ/ऋत्त्विक कोया)

खण्ड विकास अधिकारी गोला द्वारा अवगत कराया गया कि विकास खण्ड गोला के ग्राम पंचायत रजहटा, पोखरीगाँव, खदरा, खोपापार, देईडीहा, उचौगाँव, दुरुई एवं बरईपार रामरूप, में ओओएचटीओ एवं स्टाफ क्वाटर का कार्य अपूर्ण है, पानी की आपूर्ति नहीं हो रही है। क्षतिग्रस्त सड़कों का मरम्मत कार्य नहीं कराया गया है। इसी प्रकार ग्राम पंचायत अहिरौली-2 अहिरौली-1 आवरुस, बाहँपुर, बारानगर, बरहज, भवाजीतपुर, विशुनपुर, चन्दौली, चिलवा, डडिया में हाउस कनेक्शन अपूर्ण है। सड़कों के मरम्मत का कार्य नहीं हुआ है।

सम्बन्धित संस्था एनओसीओसीओ द्वारा अवगत कराया गया कि पोखरीगाँव में बाउण्ड्रीवाल गिर गया था उसे ठीक कराया गया है। ओओएचटीओ बन गया है। ग्राम पंचायत रजहटा में 541 के सापेक्ष 416 कनेक्शन किये गये हैं शेष कनेक्शन किये जाने की कार्यवाही की जा रही है। ग्राम पंचायत खदरा में टेस्टिंग का कार्य चल रहा है। ओओएचटीओ पूर्ण है। ग्राम पंचायत उचौगाँव में जो सड़के टूटी थी उसे ठीक करा लिया गया है। संस्था द्वारा अवगत कराया गया कि पीओडब्लूओडीओ रोड बनाते समय एमओडीओपीओ लाइन काट दिये हैं।

सम्बन्धित संस्था को निर्देशित किया गया कि एक सप्ताह के अन्दर उक्त सभी ग्राम पंचायतों में जो भी अपूर्ण कार्य है उसे पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। सम्बन्धित नोडल अधिकारी एवं खण्ड विकास अधिकारी तथा सम्बन्धित ग्राम पंचायत के अवर अभियन्ता, जल निगम को निर्देशित किया गया कि टीम बनाकर अपूर्ण ओओएचटीओ, पम्प हाउस एवं स्टाफ क्वाटर कार्य का सर्वे करते हुये फोटोग्राफ सहित सूचना उपलब्ध करायें। ग्राम पंचायत बारानगर में एओईओ एवं सम्बन्धित टीम को एक साथ निरीक्षण करने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही-नोडल अधिकारी/खओविओओ/अधिशाली अभियन्ता जल निगम/एनओसीओसीओ/ऋत्त्विक कोया)

खण्ड विकास अधिकारी जंगल कौड़िया द्वारा अवगत कराया गया कि विकास खण्ड जंगल कौड़िया के ग्राम पंचायत जिन्दापुर में सड़क मरम्मत कार्य अपूर्ण है। ग्राम पंचायत डीहघाट में बाउण्ड्रीवाल एवं सड़क मरम्मत का कार्य अपूर्ण है। ग्राम पंचायत रसूलपुर चकिया व भीटी में ओओएचटीओ का कार्य अपूर्ण है। ग्राम पंचायत बौरडीह में ओओएचटीओ, बाउण्ड्रीवाल एवं पम्प हाउस का कार्य अपूर्ण है, पानी की आपूर्ति नहीं हो रही है। ग्राम पंचायत रामपुर एवं नयागाँव में पम्प हाउस का कार्य अपूर्ण है। क्षतिग्रस्त सड़कों का मरम्मत कार्य नहीं कराया गया है। पानी की आपूर्ति नहीं हो रही है। ग्राम पंचायत मंझारिया में ओओएचटीओ, पम्प हाउस का कार्य अपूर्ण है, पानी की आपूर्ति नहीं हो रही है। क्षतिग्रस्त सड़कों का कार्य नहीं कराया गया है।

सम्बन्धित संस्था को निर्देशित किया गया कि एक सप्ताह के अन्दर उक्त ग्राम पंचायतों में जल जीवन मिशन से सम्बन्धित समस्त अवशेष कार्य को पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही- अधिशाली अभियन्ता जल निगम/एनओसीओसीओ/ऋत्त्विक कोया)


सभी संस्था को निर्देशित किया गया कि जो भी अपूर्ण कार्य है उनको पूर्ण कराकर तथा जो सड़के हाउस कनेक्शन करते समय क्षतिग्रस्त कर दी गयी है उनको मरम्मत कराकर प्रमाण-पत्र के साथ उपलब्ध करायेगें। अधिशासी अभियन्ता, जल निगम ग्रामीण को निर्देशित किया गया कि अवर अभियन्ता को बराबर बराबर ग्राम पंचायत का आवंटन तथा एक दूसरे से सटे/नजदीक के विकास खण्ड को आवंटित करते हुये अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायेगें। श्री अनुराग, अवर अभियन्ता, जल निगम द्वारा झूठी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में दोषी पाये जाने पर चेतावनी जारी करने हेतु निर्देशित किया गया।

खण्ड विकास अधिकारी खजनी द्वारा अवगत कराया गया कि विकास खण्ड खजनी के ग्राम पंचायत सहसी में 03 कि०मी० में पाईप डालना जो 18 माह में परियोजना पूर्ण होना था, 02 वर्ष हो गये परन्तु परियोजना पूर्ण नहीं हुआ है।

अधोहस्ताक्षरी द्वारा कार्य की शिथिलता पर काफी नाराजगी व्यक्त की गयी तथा कार्य को एक सप्ताह के अन्दर पूर्ण कराकर प्रमाण-पत्र सहित सूचना उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये।

इसी प्रकार ग्राम पंचायत बदरा में जमीन का विवाद है जिस कारण से परियोजना अपूर्ण है। निर्देशित किया गया कि सम्बन्धित संस्था खण्ड विकास अधिकारी एवं तहसीलदार से वार्ता करके जमीन विवाद का निस्तारण कराना सुनिश्चित करे तथा जो भी अवशेष कार्य है युद्धस्तर पर पूरा कराना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही- अधिशासी अभियन्ता जल निगम/एन०सी०सी०/ऋत्त्विक कोया)


जिला विकास अधिकारी
गोरखपुर

पत्रांक 1397 / दिनांक 04.08.2025

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- जिलाधिकारी, महोदय, गोरखपुर।
- 2- मुख्य विकास अधिकारी, महोदय, गोरखपुर।
- 3- समस्त नामित नोडल अधिकारी जनपद गोरखपुर।
- 4- समस्त खण्ड विकास अधिकारी जनपद गोरखपुर।
- 5- अधिशासी अभियन्ता, दशम खण्ड, जल निगम, ग्रामीण गोरखपुर।
- 6- मेसर्स एन०सी०सी०लि०/मेसर्स ऋत्त्विक कोया, जनपद गोरखपुर।
- 7- मेसर्स मेधज टेक्नो कान्सेप्ट प्रा० लि० जनपद गोरखपुर।
- 8- जिला कोआर्डिनेटर, डी०पी०एम०यू० जनपद गोरखपुर।


जिला विकास अधिकारी
गोरखपुर