

DWSM Minuts Of Meeting - Rampur

Table 1-Jal Nigam Under Construction (UC) Scheme Progress

Schemes	Villages	< 50% Physical Progress	51-75% Physical Progress	> 75% Physical Progress	Physically Completed Scheme	Financially Completed Scheme
1	2	3	4	5	6	7
0	0	0	0	0	0	0

Table 1 Observations

कोई भी स्कीम नहीं है।

Table 1A-Jal Nigam Operation and Maintenance Scheme Progress

Total Schemes	Total Village	RWS Village Status		
		Fully Functional	Partially Functional	Non Functional
1	2	3	4	5
54	81	20	49	12

Table 1A Observations

Table No-1A के अंतर्गत संचालन एवं अनुरक्षण (Operation & Maintenance) के अधीन संचालित योजनाओं की समीक्षा करते हुए मुख्य विकास अधिकारी/उपाध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि जल निगम द्वारा पूर्व निर्मित योजनाएँ जो पूर्ण रूप से बन्द हैं तथा आशिक रूप से संचालित है, उनको आगामी माह सितम्बर 2026 तक पूर्ण कर पेयजलआपूर्ति सुचारू रूप से चालू करना सुनिश्चित करें।

Table 1B-Jal Nigam Retrofit Scheme Progress

Total No of Schemes	Total No of Village	No of Physically Completed Scheme	Total No of Village Physically Completed	No of Financially Completed Scheme	Total No of Village Financially Completed	No of Physicaly Not Completed /WIP Schemes	Total No of Village Not Completed /WIP	No of Financialy Not Completed /WIP Schemes	Total No of Village financialy Not Completed /WIP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	10	10	10	9	9	0	0	1	1

Table 1B Observations

Table No-1B में जल निगम की रेट्रोफिट योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए मुख्य विकास अधिकारी/उपाध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि सींगनखेड़ा पेयजल योजना जोकि वित्तीय रूप से अपूर्ण है उसको पूर्ण कर पोर्टल से हटवाना सुनिश्चित करें

Table 2 Physical Progress Phase wise

Sno	Agency Name	Total Schemes	Total Villages	RWS Villages		Work Completed		Work In Progress			Villages in O&M but not RWS	OHT	
				Total RWS Villages	100%	O&M Schemes Villages	Trial Run Schemes Villages	Schemes Villages	Direct Pumping Schemes Villages	No RWS Schemes Villages		Required OHT	Completed OHT
					90% to 99%								
					< 90%								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	[JJM] LC INFRA	9	11	7	3 2 2	2 2	2 3	5 6	2 2	2 2	0	9	7
2	[JJM] NKG-PRIMUS (JV)	129	223	24	8 3 13	2 5	8 10	119 208	5 8	111 191	0	129	45
3	[JJM] OMIL-JWIL (JV)	246	487	274	94 70 110	43 88	24 65	179 335	75 136	119 205	0	252	76
4	[JJM] SPML Infra	179	301	212	116 55 41	61 94	34 62	84 147	37 55	51 80	5	177	104

Sno	Agency Name	Total Schemes	Total Villages	RWS Villages		Work Completed		Work In Progress			Villages in O&M but not RWS	OHT	
				Total RWS Villages	100%	O&M Schemes Villages	Trial Run Schemes Villages	Schemes Villages	Direct Pumping Schemes Villages	No RWS Schemes Villages		Required OHT	Completed OHT
					90% to 99%								
					< 90%								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	[Jal Nigma] SSNR Projects Private Limited	54	81	69	20 25 24	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0	0	0
Total		617	1103	586	241 155 190	108 189	68 140	387 696	119 201	283 478	5	567	232

Table 2 Observations

Table No-2 में जल जीवन मिशन के अंतर्गत Phase wise योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए मुख्य विकास अधिकारी/उपाध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि योजनाओं पर मैन पावर मशीनरी एवं सामग्री की व्यवस्था करते हुए योजनाओं पर कार्य प्रारंभ करें तथा सभी योजनाओं को निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

Table 2A-Single Village Scheme Physical Progress

SNO	Type	Total Schemes	Total Villages Certified Village	RWS Villages		Work Completed		Work In Progress			Villages in O&M but not RWS/No Disruption	OHT		Financial Details (Lakh)	
				Total RWS Villages RWS(%)	100%	O&M Schemes Villages	Trial Run Schemes Villages	Schemes Villages	Direct Pumping Schemes Villages	No RWS Schemes Villages		Required OHT	Completed OHT	Estimated Cost	Expenditure
					90% to 99%										
					< 90%										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	SINGLE VILLAGE SCHEME (JJM)	268	268 56	126 47%	58 41 27	53 53	31 31	184 184	47 47	136 136	0	268	110	59475.29	31305.36
2	SINGLE VILLAGE SCHEME (Jal Nigam)	39	39 39	34 87%	8 15 11	3 3	0 0	0 0	0 0	0 0	0	0	0	0.00	0.00

SNO	Type	Total Schemes	Total Villages ———— Certified Village	RWS Villages		Work Completed		Work In Progress			Villages in O&M but not RWS/No Disruption	OHT		Financial Details (Lakh)	
				Total RWS Villages ———— RWS(%)	100%	O&M Schemes ———— Villages	Trial Run Schemes ———— Villages	Schemes ———— Villages	Direct Pumping Schemes ———— Villages	No RWS Schemes ———— Villages		Required OHT	Completed OHT	Estimated Cost	Expenditure
					90% to 99%										
					< 90%										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Total	307	307 ———— 95	160 ———— 52%	66 ———— 56 ———— 38	56 ———— 56	31 ———— 31	184 ———— 184	47 ———— 47	136 ———— 136	0	268	110	59475.29	31305.36

Table 2A Observations

Table No-2A में जल जीवन मिशन के अंतर्गत एकल ग्राम पेयजल योजनाओं की भौतिक प्रगति की समीक्षा करते हुए मुख्य विकास अधिकारी/उपाध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि सभी एकल ग्राम पेयजल योजनाओं को भौतिक रूप से माह मार्च 2027 से पूर्व ही पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

Table 3 RWS disruption(Village)

SNo.	Agency Name	Total RWS disruption(Village)							O&M RWS disruption(Village)						
		Theft	Power Electrical Issue	Tullu Pump	Road Widening	Damage Village Internal Works	Local Repairing	Total	Theft	Power Electrical Issue	Tullu Pump	Road Widening	Damage Village Internal Works	Local Repairing	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	LC INFRA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	NKG-PRIMUS (JV)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	OMIL-JWIL (JV)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	SPML Infra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	SSNR Projects Private Limited[Jal Nigam]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Table 3 Observations

Table No-3 में जल जीवन मिशन के अंतर्गत नियमित पेयजल आपूर्ति वाले ग्रामों में जलापूर्ति व्यवधान की मुख्य विकास अधिकारी/उपाध्यक्ष,जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा समीक्षा की जिसमें वर्तमान में रेगुलर वॉटर सप्लाई पेयजल योजनाओं पर कोई भी व्यवधान नहीं है।

Table 4 Certification/Jal Arpan/Jal Aklan/RPWSS/Road Restoration

SNo.	Agency Name	Villages	Certification	Jal Arpan	Jal Aklan	100% Road Restoration Villages
1	2	3	4	5	6	7
1	LC INFRA	11	4	1	4	6
2	NKG-PRIMUS (JV)	223	22	0	20	154
3	OMIL-JWIL (JV)	487	97	11	87	401
4	SPML Infra	301	107	20	88	228
Total		1022	230	32	199	789

Table 4 Observations

Table No-4 में जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर जल Certification/Jal Arpan/Jal Aklan/RPWSS/Road Restoration वाले ग्रामों की समीक्षा करते हुए मुख्य विकास अधिकारी/उपाध्यक्ष,जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि जल अर्पण एवं सड़क पुर्नस्थापना के अवशेष कार्य शत-प्रतिशत पूर्ण करने के निर्देश दिये गये।

Table 4A RPWSS Village Details

SNo.	Total No of Villages	No of Villages Where RPWSS Finalized	No of Villages Where RPWSS in Draft	No of Village RPWSS not Started	Finalized(%)
1	2	3	4	5	6
1	1147	1095	2	50	95.47%

Table 4A Observations

Table No-4A में जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्रामीण पाइप्ड पेयजल आपूर्ति योजनाओं Sujal Gaon ID/RPWSS ID की समीक्षा करते हुए मुख्य विकास अधिकारी/उपाध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि अवशेष 2 Sujal Gaon ID/RPWSS ID शीघ्र ही पूर्ण कराने के निर्देश दिये गये।

Table 5 Components Wise Physical Progress

Sr.No.	Components	Physical Progress		
		Target	Achivement	%
1	2	3	4	5
1	ट्यूबवेल	574	569	99.13
2	पंप हाउस	574	534	93.03
3	क्लोरीनीकरण प्रणाली	574	338	58.89
4	ओवरहेड टैंक (OHT)	567	562/232	99.12
5	पाइपलाइन बिछाने का कार्य (कि.मी).	4403	4254	96.62

Sr.No.	Components	Physical Progress		
		Target	Achivement	%
1	2	3	4	5
6	सौर ऊर्जा प्लांट	480	399	83.13
7	घरेलू नल कनेक्शन(FHTC)	311550	305546	98.07
9	सड़क मरम्मत का कार्य (KM)	2851	2785	97.69
10	वे गाँव जहाँ 100% सड़क मरम्मत का कार्य पूर्ण हो चुका है।	1022	789	77.20
11	कमीशनिंग गाँव	1022	714	69.86
12	नियमित जल आपूर्ति	1022	517	50.59

Table 5 Observations

Table No-5 में जल जीवन मिशन के अंतर्गत योजना के विभिन्न घटकों की भौतिक प्रगति की समीक्षा करते हुए मुख्य विकास अधिकारी/उपाध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि अवशेष **ट्यूबवेल, पंप हाउस, क्लोरीनीकरण प्रणाली, ओवरहेड टैंक (OHT), पाइपलाइन बिछाने का कार्य (कि.मी), सौर ऊर्जा प्लांट,घरेलू नल कनेक्शन(FHTC), सड़क मरम्मत का कार्य (KM), कमीशनिंग गाँव, नियमित जल आपूर्ति** अवशेष शत-प्रतिशत पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया गया।

Table 6 Unified Command and Control System (UCCS)-Automation

SNo.	Agency Name	Total			O&M		
		Scheme	Integrated	Live	Scheme	Integrated	Live
1	2	3	4	5	6	7	8
1	LC INFRA	9	2	2	2	2	2
2	NKG-PRIMUS (JV)	129	7	0	2	2	0
3	OMIL-JWIL (JV)	246	46	17	43	42	14
4	SPML Infra	179	50	21	61	48	21
Total		563	105	40	108	94	37
##	Jal Nigam	54	0	0	0	0	0
Total		617	105	40	108	94	37

Table 6 Observations

Table No-6 में जल जीवन मिशन के अंतर्गत योजना के अंतर्गत लगाए गए Unified Command and Control System (UCCS)-Automation की समीक्षा करते हुए मुख्य विकास अधिकारी/उपाध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि जिन पेयजल योजनाओं पर Automation Installtion नहीं है, उन योजनाओं पर Automation Installtion कराकर योजनाओं को लाईव करने हेतु निर्देशित किया गया।

Table 7 Grievance Redressal System

SNo.	Agency Name	Total Complaint			O&M Complaint		
		Total	Close	Pending	Total	Close	Pending
1	2	3	4	5	6	7	8
1	LC INFRA	9	7	2			0
2	NKG-PRIMUS (JV)	153	127	26	8	7	1
3	OMIL-JWIL (JV)	313	299	14	69	66	3
4	SPML Infra	224	217	7	135	128	7
5	SSNR Projects Private Limited(Jal Nigam)	81	81	0	8	8	0
Total		780	731	49	220	209	11

Table 7 Observations

Table No-7 में जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्राप्त शिकायतों के निस्तारण हेतु समीक्षा करते हुए मुख्य विकास अधिकारी/उपाध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि संबंधित फार्म के परियोजना प्रबन्धक शिकायतों का निस्तारण गुणवत्तापूर्क पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

Other Instructions

CIRP Status

जनपद में 267 नग एकल ग्राम पेयजल योजना एवं 297 नग मल्टी विलेज ग्रामीण पेयजल योजनाएँ हैं, जिनमे से 212 नग एकल ग्राम पेयजल योजना की एस0एन0ए0 पोर्टल पर ऑनबोर्डिंग की जा चुकी है अवशेष 55 नग एकल ग्राम पेयजल योजनाओं को एस0एन0ए0 पोर्टल पर ऑनबोर्डिंग कराकर पोर्टल पर देयक अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

Additional CISP Notes

बैठक में समस्त कार्यदायी संस्थाओं/एजेंसियों को निर्देशित किया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित समस्त पेयजल योजनाओं का क्रियान्वयन पूर्णतः स्वीकृत डिज़ाइन और ड्राइंग के अनुसार ही सुनिश्चित किया जाए। कार्य की गुणवत्ता में किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार्य नहीं होगा। सभी एजेंसियां यह सुनिश्चित करें कि प्रयुक्त सामग्री और निर्माण कार्य निर्धारित तकनीकी मानकों के शत-प्रतिशत अनुरूप हों। यदि किसी भी स्तर पर स्वीकृत डिज़ाइन का उल्लंघन, घटिया सामग्री का उपयोग या मानकों की अनदेखी पाई जाती है, तो संबंधित एजेंसी के विरुद्ध सख्त अनुशासनात्मक एवं कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

Land Availability / Issues

ग्रामीण पेयजल योजनाओं की प्रगति समीक्षा के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया है कि कतिपय परियोजनाओं का कार्य भूमि विवाद एवं भूमि की अनुपलब्धता के कारण बाधित है। यह अत्यंत उच्च प्राथमिकता वाली जनहित की योजनाएं हैं, जिनमें किसी भी स्तर पर विलंब स्वीकार्य नहीं है। अतः इस संबंध में **संबंधित उपजिलाधिकारी (SDM)** को निर्देशित किया जाता है कि वे व्यक्तिगत रूप से इस मामले का संज्ञान लें। **उपजिलाधिकारी (SDM)** अपने स्तर से राजस्व विभाग की टीम गठित कर विवादित स्थलों का त्वरित निरीक्षण करवाएं, भूमि संबंधी विवादों का प्राथमिकता के आधार पर विधिक निस्तारण सुनिश्चित करें और पेयजल परियोजनाओं के निर्माण हेतु **यथाशीघ्र आवश्यक भूमि उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें** ताकि कार्य समयबद्ध तरीके से पूर्ण हो सके।"

Chlorination Details

बैठक में यह निर्देशित किया गया कि जिन ग्रामीण पेयजल योजनाओं पर नियमित रूप से जलापूर्ति की जा रही है, उन योजनाओं पर अनिवार्य रूप से **क्लोरीन युक्त शुद्ध पेयजल की आपूर्ति** सुनिश्चित की जाए। जलापूर्ति की गुणवत्ता की नियमित रूप से निगरानी की जाए। यदि किसी भी स्तर पर अशुद्ध जलापूर्ति या नियमों की अनदेखी पाई जाती है, तो इसे अत्यंत गंभीरता से लेते हुए **संबंधित कार्यदायी फर्म के विरुद्ध तत्काल कठोर दण्डात्मक कार्रवाई** अमल में लाई जाएगी। जन स्वास्थ्य से जुड़े इस कार्य में किसी भी प्रकार की शिथिलता या लापरवाही अक्षम्य होगी।"

Other Issue-Related Instructions

बैठक में **समस्त संबंधित फर्मों** को कड़े निर्देश दिए गए कि पेयजल योजनाओं के अंतर्गत यदि **लीकेज, सड़क पुनर्स्थापना (Road Restoration), अथवा गृह संयोजन (House Connection)** आदि से संबंधित कोई भी शिकायत प्राप्त होती है, तो उस पर तत्काल संज्ञान लिया जाए। आम जनमानस की इन समस्याओं का **त्वरित एवं समयबद्ध निस्तारण** सुनिश्चित किया जाए। इस कार्य में किसी भी प्रकार की शिथिलता या विलंब पाए जाने पर संबंधित कार्यदायी फर्म की जवाबदेही तय करते हुए नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।"

Upload Attendance Sheet *

Choose File Dwsm Meeting.pdf

📎 Max 1 pdf allowed. Format: pdf (Max size: 1 MB).

Upload Pictures *

Choose Files WhatsApp Image 2026-07-27 at 6.50.26 PM (1).jpeg

📎 Max 5 photos allowed. Format: JPG, JPEG, PNG (Max size: 1 MB).

Meeting Date*

27-07-2026