

## DWSM Minuts Of Meeting - Budaun

**Table 1-Jal Nigam Under Construction (UC) Scheme Progress**

| Schemes | Villages | < 50% Physical Progress | 51-75% Physical Progress | > 75% Physical Progress | Physically Completed Scheme | Financially Completed Scheme |
|---------|----------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 1       | 2        | 3                       | 4                        | 5                       | 6                           | 7                            |
| 0       | 0        | 0                       | 0                        | 0                       | 0                           | 0                            |

**Table 1 Observations**

Table No-1 में निर्माणाधीन योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि जनपद में कोई भी योजना टेबल-1 में न होने के कारण इस बिंदु पर समीक्षा नहीं की जानी है

**Table 1A-Jal Nigam Operation and Maintenance Scheme Progress**

| Total Schemes | Total Village | RWS Village Status |                      |                |
|---------------|---------------|--------------------|----------------------|----------------|
|               |               | Fully Functional   | Partially Functional | Non Functional |
| 1             | 2             | 3                  | 4                    | 5              |
| 25            | 29            | 5                  | 23                   | 1              |

**Table 1A Observations**

Table No-1A के अंतर्गत संचालन एवं अनुरक्षण (Operation & Maintenance) के अधीन संचालित योजनाओं की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि जल निगम अधीन पूर्व निर्मित पेयजल योजनाओं के मरम्मत कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण करते हुए आंशिक क्रियाशील पेयजल योजनाओं को पूर्ण क्रियाशील योजनाओं में परिवर्तित करते हुए पोर्टल पर अपडेट करना सुनिश्चित करें

**Table 1B-Jal Nigam Retrofit Scheme Progress**

| Total No of Schemes | Total No of Village | No of Physically Completed Scheme | Total No of Village Physically Completed | No of Financially Completed Scheme | Total No of Village Financially Completed | No of Physically Not Completed /WIP Schemes | Total No of Village Not Completed /WIP | No of Financially Not Completed /WIP Schemes | Total No of Village financialy Not Completed /WIP |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1                   | 2                   | 3                                 | 4                                        | 5                                  | 6                                         | 7                                           | 8                                      | 9                                            | 10                                                |
| 17                  | 19                  | 17                                | 19                                       | 16                                 | 18                                        | 0                                           | 0                                      | 1                                            | 1                                                 |

**Table 1B Observations**

Table No-1B में जल निगम की रेट्रोफिट योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि 17 नग पूर्ण योजनाओं में से 1 पेयजल योजना जोकि डुप्लीकेट श्रेणी की है को ठीक करना सुनिश्चित करें

*[Signature]*

Table 2 Physical Progress Phase wise

| Sno   | Agency Name                              | Total Schemes | Total Villages | RWS Villages       |                   | Work Completed       |                            | Work In Progress |                                 |                         | Villages in O&M but not RWS | OHT          |               |
|-------|------------------------------------------|---------------|----------------|--------------------|-------------------|----------------------|----------------------------|------------------|---------------------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------|---------------|
|       |                                          |               |                | Total RWS Villages | 100%              | O&M Schemes Villages | Trial Run Schemes Villages | Schemes Villages | Direct Pumping Schemes Villages | No RWS Schemes Villages |                             | Required OHT | Completed OHT |
|       |                                          |               |                |                    | 90% to 99%        |                      |                            |                  |                                 |                         |                             |              |               |
| 1     | 2                                        | 3             | 4              | 5                  | 6                 | 7                    | 8                          | 9                | 10                              | 11                      | 12                          | 13           | 14            |
| 1     | [JIM] NCC Ltd.                           | 2             | 2              | 2                  | 1<br>0<br>1       | 0<br>0               | 1<br>1                     | 1<br>1           | 1<br>1                          | 0<br>0                  | 0                           | 2            | 1             |
| 2     | [JIM] PNC-SPML-JV                        | 864           | 1441           | 998                | 521<br>171<br>306 | 202<br>303           | 72<br>118                  | 590<br>1023      | 270<br>439                      | 229<br>442              | 0                           | 856          | 397           |
| 3     | [Jal Nigma] Whoodhill Infrastructure LTD | 25            | 29             | 28                 | 5<br>0<br>23      | 0<br>0               | 0<br>0                     | 0<br>0           | 0<br>0                          | 0<br>0                  | 0                           | 0            | 0             |
| Total |                                          | 891           | 1472           | 1028               | 527<br>171<br>330 | 202<br>303           | 73<br>119                  | 591<br>1024      | 271<br>440                      | 229<br>442              | 0                           | 858          | 398           |

Table 2 Observations

Table No-2 में जल जीवन मिशन के अंतर्गत Phase wise योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि कार्यदायी फर्म NCC द्वारा मैनपावर बढ़ाते हुए अवर जलाशय के निर्माण कार्य पूर्ण कर माह अगस्त अंत तक उक्त 02 योजनाओं को अनुरक्षण एवं संचालन की श्रेणी में ले जाना सुनिश्चित करें। इसी प्रकार PNC द्वारा मैनपावर बढ़ाते हुए अवर जलाशय के निर्माण कार्य की प्रगति बढ़ाना सुनिश्चित करें तथा ट्रायल रन अंतर्गत 77 नग पेयजल योजनाओं को माह अगस्त अंत तक अनुरक्षण एवं संचालन की श्रेणी में ले जाना सुनिश्चित करें।

Table 2A-Single Village Scheme Physical Progress

| SNO | Type                              | Total Schemes | Total Villages Certified Village | RWS Villages                 |                                 | Work Completed       |                            | Work In Progress |                                 |                         | Villages in O&M but not RWS/No Disruption | OHT          |               | Financial Details (Lakh) |             |
|-----|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------------|------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|--------------|---------------|--------------------------|-------------|
|     |                                   |               |                                  | Total RWS Villages<br>RWS(%) | 100%<br>90% to 99%<br><br>< 90% | O&M Schemes Villages | Trial Run Schemes Villages | Schemes Villages | Direct Pumping Schemes Villages | No RWS Schemes Villages |                                           | Required OHT | Completed OHT | Estimated Cost           | Expenditure |
|     |                                   |               |                                  |                              |                                 |                      |                            |                  |                                 |                         |                                           |              |               |                          |             |
| 1   | 2                                 | 3             | 4                                | 5                            | 6                               | 7                    | 8                          | 9                | 10                              | 11                      | 12                                        | 13           | 14            | 15                       | 16          |
| 1   | SINGLE VILLAGE SCHEME (J/M)       | 450           | 450<br>189                       | 362<br>80%                   | 217<br>61<br>84                 | 126<br>126           | 40<br>40                   | 284<br>284       | 140<br>140                      | 88<br>88                | 0                                         | 447          | 238           | 107973.74                | 54244.87    |
| 2   | SINGLE VILLAGE SCHEME (Jal Nigam) | 21            | 21<br>20                         | 21<br>100%                   | 5<br>0<br>16                    | 0<br>0               | 0<br>0                     | 0<br>0           | 0<br>0                          | 0<br>0                  | 0                                         | 0            | 0             | 0.00                     | 0.00        |
|     | Total                             | 471           | 471<br>209                       | 383<br>81%                   | 222<br>61<br>100                | 126<br>126           | 40<br>40                   | 284<br>284       | 140<br>140                      | 88<br>88                | 0                                         | 447          | 238           | 107973.74                | 54244.87    |

Table 2A Observations

Table No-2A में जल जीवन मिशन के अंतर्गत एकल ग्राम पेयजल योजनाओं की भौतिक प्रगति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि SVS योजनाओं के निर्माण कार्यों की प्रगति के सम्बन्ध में जानकारी चाही गई, जिसके क्रम में अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि प्रस्तावित 450 नग्न एकल ग्राम पेयजल योजनाओं के सापेक्ष 126 नग्न योजनाओं के कार्य शत प्रतिशत पूर्ण कर लिये गये हैं तथा शेष 324 नग्न एकल ग्राम पेयजल योजनाओं के कार्यों को पूर्ण करने हेतु साप्ताहिक प्लान के अनुसार समीक्षा की जा रही है। जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि गहन समीक्षा करते हुए लक्ष्य के अनुरूप निर्धारित ससमयावधि में हुए समीक्षा करें जिससे तय सीमा के भीतर समस्त कार्य पूर्ण करने हेतु अधिशासी अभियन्ता को निर्देशित किया गया।

Table 3 RWS disruption(Village)

| SNo. | Agency Name                             | Total RWS disruption(Village) |                        |            |               |                               |                 |       | O&M RWS disruption(Village) |                        |            |               |                               |                 |       |
|------|-----------------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------|---------------|-------------------------------|-----------------|-------|-----------------------------|------------------------|------------|---------------|-------------------------------|-----------------|-------|
|      |                                         | Theft                         | Power Electrical Issue | Tullu Pump | Road Widening | Damage Village Internal Works | Local Repairing | Total | Theft                       | Power Electrical Issue | Tullu Pump | Road Widening | Damage Village Internal Works | Local Repairing | Total |
| 1    | 2                                       | 3                             | 4                      | 5          | 6             | 7                             | 8               | 9     | 10                          | 11                     | 12         | 13            | 14                            | 15              | 16    |
| 1    | NCC Ltd.                                | 0                             | 0                      | 0          | 0             | 0                             | 0               | 0     | 0                           | 0                      | 0          | 0             | 0                             | 0               | 0     |
| 2    | PNC-SPML-JV                             | 0                             | 0                      | 0          | 0             | 0                             | 0               | 0     | 0                           | 0                      | 0          | 0             | 0                             | 0               | 0     |
| 3    | Whoodhill Infrastructure LTD(Jal Nigam) | 0                             | 0                      | 0          | 0             | 0                             | 0               | 0     | 0                           | 0                      | 0          | 0             | 0                             | 0               | 0     |
|      | Total                                   | 0                             | 0                      | 0          | 0             | 0                             | 0               | 0     | 0                           | 0                      | 0          | 0             | 0                             | 0               | 0     |

Table 3 Observations

Table No-3 में जल जीवन मिशन के अंतर्गत नियमित पेयजल आपूर्ति वाले ग्रामों में जलापूर्ति व्यवधान की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि नियमित पेयजल आपूर्ति में प्रयास करें की चोरी जैसे व्यवधान की स्थिति उत्पन्न ना हो। यदि अन्य व्यवधान उत्पन्न होते हैं, तो उसके निस्तारण की त्वरित कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

*gint*

| SNo.  | Agency Name | Villages | Certification | Jal Arpan | Jal Aklan | 100% Road Restoration Villages |
|-------|-------------|----------|---------------|-----------|-----------|--------------------------------|
| 1     | 2           | 3        | 4             | 5         | 6         | 7                              |
| 1     | NCC Ltd.    | 2        | 0             | 0         | 2         | 2                              |
| 2     | PNC-SPML-JV | 1441     | 441           | 107       | 558       | 1018                           |
| Total |             | 1443     | 441           | 107       | 560       | 1020                           |

Table 4 Observations

Table No-4 में जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर जल Certification/Jal Arpan/Jal Aklan/RPWSS/Road Restoration वाले ग्रामों की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि हर घर जल प्रमाणित ग्रामों में माह अगस्त तक जल अर्पण की कार्यवाही पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। जल आंकलन में ग्राम पंचायत सचिव द्वारा जो कमियां दर्शायी गई हैं, उनके प्रपत्र संकलित करते हुए अग्रिम बैठक में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। शत प्रतिशत सड़क पुर्ननिर्माण कार्य पूर्ण वाले 1020 ग्रामों की सूची उपलब्ध कराते हुए खण्ड विकास स्तर से सत्यापित कराने की कार्यवाही करें।

Table 4A RPWSS Village Details

| SNo. | Total No of Villages | No of Villages Where RPWSS Finalized | No of Villages Where RPWSS in Draft | No of Village RPWSS not Started | Finalized(%) |
|------|----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|--------------|
| 1    | 2                    | 3                                    | 4                                   | 5                               | 6            |
| 1    | 1476                 | 1471                                 | 2                                   | 3                               | 99.66%       |

Table 4A Observations

Table No-4A में जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्रामीण पाइपड पेयजल आपूर्ति योजनाओं Sujal Gaon ID/RPWSS ID की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा RPWSS के सम्बन्ध में जानकारी चाही गई, जिसमें अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि 5 नग योजनाओं की Habitation में तीन डुप्लीकेट, एक 25 की आबादी से कम की श्रेणी में हैं एवं 01 Habitation जोड़ा जाना है, जिसके सम्बन्ध में मुख्यालय स्तर पर अवगत करा दिया गया है।

Table 5 Components Wise Physical Progress

| Sr.No. | Components                                               | Physical Progress |            |        |
|--------|----------------------------------------------------------|-------------------|------------|--------|
|        |                                                          | Target            | Achivement | %      |
| 1      | 2                                                        | 3                 | 4          | 5      |
| 1      | ट्यूबवेल                                                 | 858               | 858        | 100.00 |
| 2      | पंप हाउस                                                 | 858               | 861        | 100.00 |
| 3      | खसोरीनीकरण प्रणाली                                       | 858               | 641        | 74.71  |
| 4      | ओवरहेड टैंक (OHT)                                        | 858               | 855/398    | 99.65  |
| 5      | पाइपलाइन बिछाने का कार्य (कि.मी).                        | 6996              | 6996       | 100.00 |
| 6      | सौर ऊर्जा प्लांट                                         | 841               | 811        | 96.43  |
| 7      | घरेलू नल कनेक्शन(FHTC)                                   | 450228            | 445712     | 99.00  |
| 9      | सड़क मरम्मत का कार्य (KM)                                | 5336              | 5241       | 98.22  |
| 10     | वे गाँव जहाँ 100% सड़क मरम्मत का कार्य पूर्ण हो चुका है। | 1443              | 1022       | 70.82  |
| 11     | कमीशनिंग गाँव                                            | 1443              | 943        | 65.35  |

| Sr.No. | Components        | Target | Physical Progress |       |
|--------|-------------------|--------|-------------------|-------|
|        |                   |        | Achivement        | %     |
| 1      | 2                 | 3      | 4                 | 5     |
| 12     | नियमित जल आपूर्ति | 1443   | 1000              | 69.30 |

Table 5 Observations

Table No-5 में जल जीवन मिशन के अंतर्गत योजना के विभिन्न घटकों की भौतिक प्रगति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि क्लोरीनकरण प्रणाली से आधुनिकित योजनाओं की संख्या Table-5 में अपडेट करना सुनिश्चित करें। साथ ही 460 नग निर्माणाधीन अवर जलाशयों को लक्ष्य के अनुरूप प्लान करते हुए प्रगति बढ़ाना सुनिश्चित करें।

Table 6 Unified Command and Control System (UCCS)-Automation

| SNo. | Agency Name | Total  |            |      | O&M    |            |      |
|------|-------------|--------|------------|------|--------|------------|------|
|      |             | Scheme | Integrated | Live | Scheme | Integrated | Live |
| 1    | 2           | 3      | 4          | 5    | 6      | 7          | 8    |
| 1    | NCC Ltd.    | 2      | 1          | 1    | 0      |            |      |
| 2    | PNC-SPML-JV | 864    | 171        | 68   | 202    | 144        | 62   |
|      | Total       | 866    | 172        | 69   | 202    | 144        | 62   |
| ##   | Jal Nigam   | 25     | 0          | 0    | 0      | 0          | 0    |
|      | Total       | 891    | 172        | 69   | 202    | 144        | 62   |

Table 6 Observations

Table No-6 में जल जीवन मिशन के अंतर्गत योजना के अंतर्गत लगाए गए Unified Command and Control System (UCCS)-Automation की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि UCCS Automation का कार्य सिविल कार्यों के पूर्ण होने के उपरांत समकालिक रूप से प्रगति बढ़ाई जाये।

Table 7 Grievance Redressal System

| SNo. | Agency Name                              | Total Complaint |       |         | O&M Complaint |       |         |
|------|------------------------------------------|-----------------|-------|---------|---------------|-------|---------|
|      |                                          | Total           | Close | Pending | Total         | Close | Pending |
| 1    | 2                                        | 3               | 4     | 5       | 6             | 7     | 8       |
| 1    | NCC Ltd.                                 | 3               | 2     | 1       |               |       | 0       |
| 2    | PNC-SPML-JV                              | 1591            | 1508  | 83      | 638           | 610   | 28      |
| 3    | Whoodhill Infrastructure LTD (Jal Nigam) | 43              | 43    | 0       |               |       | 0       |
|      | Total                                    | 1637            | 1553  | 84      | 638           | 610   | 28      |

Table 7 Observations

Table No-7 में जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्राप्त शिकायतों के निस्तारण हेतु समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि पेयजल योजनाओं से सम्बन्धित शिकायतों का त्वरित संज्ञान लेते हुए निस्तारण ससमय करना सुनिश्चित करें।

*Swati*

Other Instructions

CIRP Status

CIRP के अंतर्गत 446 नए SVS योजनाओं को पूर्ण करने की अधिकतम अवधि मार्च, 2027 है तथा 06 नए SVS योजनाओं को पूर्ण करने की अधिकतम अवधि दिसम्बर, 2027 है। इसी प्रकार 417 नए MVS योजनाओं को पूर्ण करने की अधिकतम अवधि जून, 2028 है। विभागाध्यक्ष/अध्यक्ष, जिला पंचायत एवं खेती समिति द्वारा निर्दिष्ट किया गया कि CIRP में दी गई समयावधि के अनुसार योजनाओं के कार्य पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

Additional CIRP Notes

Land Availability / Issues

विभागाध्यक्ष/अध्यक्ष, जिला पंचायत एवं खेती समिति द्वारा निर्दिष्ट किया गया कि निर्माणाधीन पंचायत योजनाओं में वर्तमान में आ रही कठिनाइयों के समाधान में पूर्वी तैयार करने हुए अग्रिम बैक में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

Chlorination Details

विभागाध्यक्ष/अध्यक्ष, जिला पंचायत एवं खेती समिति द्वारा निर्दिष्ट किया गया कि निर्माणाधीन पंचायत योजनाओं में वर्तमान में आ रही कठिनाइयों के समाधान में पूर्वी तैयार करने हुए अग्रिम बैक में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

Other Issue-Related Instructions

पूर्व योजनाओं के संस्थापन उपरि हुए विकास अधिकाधिकी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में पाई गई कठिनाइयों का निस्तारण शीघ्र अतिशीघ्र कराने हुए अवशेष योजनाओं की अनुपालन आख्या प्रस्तुत करने हेतु अधिकाधिकी अभियन्ता को निर्दिष्ट किया गया।

Upload Attendance Sheet \*

Choose File

Attendance dwsm.pdf

Max 1 pdf allowed. Format: pdf (Max size: 1 MB).  
Upload Pictures \*



Choose Files WhatsApp Image 2026-07-29 at 5:27:08 PM.jpeg

Max 5 photos allowed. Format: JPG, JPEG, PNG (Max size: 1 MB)

Meeting Date\*

29-07-2026

(अवनीश राय)  
जिलाधिकारी,  
बदायूँ।

## कार्यालय जिलाधिकारी, जनपद— बदायूँ।

पत्रांक—

दिनांक—

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
3. मुख्य अभियन्ता (मुरा०क्ष०), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), मुरादाबाद।
4. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), बरेली।
5. मुख्य विकास अधिकारी, बदायूँ।
6. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), बदायूँ।
7. मै० पी०एन०सी०— एस०पी०एम०एल० जे०वी०, बदायूँ।
8. मै० मेधज टेक्नो कन्सेप्ट प्रा०लि० (डी०पी०एम०यू०), बदायूँ।
9. मै० बी०एल०जी० कन्स्ट्रक्शन सर्विसेज, टी०पी०आई०, बदायूँ।

9/8 जिलाधिकारी,  
बदायूँ।