

जल जीवन मिशन के अर्न्तगत जनपद बस्ती में जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति (DWSM) के सदस्यों व समस्त कार्यदायी संस्थाओं के साथ
अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में दिनांक 27.08.2026 को आहूत बैठक की कार्यवृत्त-

कार्यवृत्ति

अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में जल-जीवन-मिशन के अर्न्तगत जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति (DWSM) के संगठनात्मक स्वरूप को सुदृढ़ बनाने तथा ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन, मूल्यांकन तथा उनके अनुश्रवण हेतु जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति (DWSM) के सदस्यों तथा उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) बस्ती के अधिकारियों एवं कार्यदायी संस्थाओं के प्रतिनिधियों की बैठक दिनांक 27-08-2026 को अपराह्न 7:00 बजे जिलाधिकारी कार्यालय, बस्ती सभागार में आयोजित की गयी। आयोजित बैठक में निम्नलिखित द्वारा प्रतिभाग किया गया :-

क्र० सं०	अधिकारी/कर्मचारी का नाम व पदनाम	विभाग का नाम
1	जिलाधिकारी बस्ती। (अध्यक्ष)	प्रशासनिक विभाग
2	मुख्य विकास अधिकारी बस्ती। (सदस्य)	प्रशासनिक विभाग
3	जिला विकास अधिकारी बस्ती। (सदस्य)	ग्राम्य विकास विभाग
4	प्रभागीय वनाधिकारी। बस्ती। (सदस्य)	वन विभाग
5	जिला मुख्य चिकित्साधिकारी बस्ती। (सदस्य)	चिकित्सा विभाग
6	अधिशाली अभियंता, जल निगम (ग्रामीण) बस्ती। (सचिव)	उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण)
7	जिला वैशिक शिक्षा अधिकारी बस्ती। (सदस्य)	उ०प्र० वैशिक शिक्षा विभाग
8	जिला कृषि अधिकारी बस्ती। (सदस्य)	कृषि विभाग
9	जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी बस्ती। (सदस्य)	सूचना एवं जनसंपर्क विभाग
10	अधिशाली अभियंता भू-गर्भ जल विभाग बस्ती। (सदस्य)	भू-गर्भ जल विभाग बस्ती।
11	अधिशाली अभियंता वाटर रिसोर्सज/सिचाई खण्ड-04 बस्ती। (सदस्य)	वाटर रिसोर्सज/सिचाई खण्ड-04 बस्ती।
12	समस्त सहायक अभियंता जल निगम (ग्रामीण) बस्ती।	उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण)
13	टी०पी०आई०ए० बस्ती।	मेसर्स फिचनर-थर्ड पार्टी एजेंसी
14	प्रोजेक्ट मैनेजर मेसर्स वी०एस०ए० बस्ती।	परियोजना प्रबंधक
15	प्रोजेक्ट मैनेजर मेसर्स जैवशन बस्ती।	परियोजना प्रबंधक
16	प्रोजेक्ट मैनेजर मेसर्स मेघा इंजीनियरिंग बस्ती।	परियोजना प्रबंधक
17	प्रोजेक्ट मैनेजर मेसर्स नालन्दा इंजीनियरिंग बस्ती।	परियोजना प्रबंधक
18	जिला परियोजना प्रबंधन इकाई (टी०पी०एम०यू०) टीम।	जिला-समन्वयक/आई०एस०ए०/आई०ई०सी० समन्वयक
19	कोमिस्ट	जल निगम (ग्रामीण) जिला प्रयोगशाला टीम।

4



जिलाधिकारी,बस्ती सभागार में बैठक के दौरान जे0जे0एम0 डैश बोर्ड (JIM Dashboard) पर उपलब्ध विभिन्न बिन्दुओं एवं आंकड़ों पर जिलाधिकारी महोदया (अध्यक्ष) व जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा विस्तृत रूप से चर्चा की गयी जिसका विवरण निम्नवत् है:-

Table No.-1 : Jal Nigam Under Construction (UC) Scheme Progress

Schemes	Villages	< 50% Physical Progress	51-75% Physical Progress	> 75% Physical Progress	Physically Completed Scheme	Financially Completed Scheme
1	2	3	4	5	6	7
12	41	1	6	5	0	0

Table No.-1 में निर्माणाधीन योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी महोदया/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) बस्ती को निर्देशित किया गया कि जनपद में जल निगम की 14 पेयजल योजनाएं निर्माणाधीन हैं। जिनमें से 51%से 75% की 7.75%से अधिक की 6 एवं 50%से कम की प्रगति की 1 पेयजल योजना है। सभी पेयजल परियोजनाओं को दिसम्बर 2026 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। अतः सभी निर्माणाधीन पेयजल परियोजनाओं को लक्षित समयांतर्गत पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

(Signature)

Table 1A- Jal Nigam Operation and Maintenance Scheme Progress

Total Schemes	Total Village	RWS Village Status		
		Fully Functional	Partially Functional	Non Functional
1	2	3	4	5
125	382	60	291	31

Table No.-1A के अंतर्गत संचालन एवं अनुरक्षण (Operation & Maintenance) के अधीन संचालित योजनाओं की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी महोदय/अध्यक्ष (जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति) द्वारा फर्म मेसर्स नालंदा को निर्देशित किया गया कि अगले माह की बैठक से पूर्व न्यूनतम 10 आंशिक संचालित ग्राम आंशिक संचालित से पूर्ण रूप से संचालित किया जाय एवं 10 असंचालित ग्रामों को आंशिक संचालित किये जाये। जिस पर अधिसूची अभियंता द्वारा बताया गया कि अनुरक्षण नीति 2024 के अंतर्गत 125 नग पेयजल योजनाओं को श्रेणीवार डी0पी0आर0 (पूर्ण संचालित/आंशिक संचालित/असंचालित) तैयार कर स्वीकृत हेतु मुख्यालय प्रेषित किया गया था जिसके सापेक्ष उन परियोजनाओं के लिए आंशिक धन आवंटन प्राप्त हुआ है जिसके फलस्वरूप पेयजल योजनाओं पर मरम्मत का कार्य वर्तमान में प्रगति पर है।

Table No.-1B Jal Nigam Retrofit Scheme Progress

Total No of Schemes	Total No of Village	No of Physically Completed Scheme	Total No of Village Physically Completed	No of Financially Completed Scheme	Total No of Village Financially Completed	No of Physically Not Completed /WIP Schemes	Total No of Village Not Completed /WIP	No of Financially Not Completed /WIP Schemes	Total No of Village financially Not Completed /WIP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
85	216	79	194	37	86	6	22	48	130

Table No.-18 में इस निम्न की रेटोफेडिंग योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी महोदया/अध्यक्ष, (जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति) द्वारा अद्यतन की प्रगति को निर्दिष्ट किया गया कि 79 नग पेयजल योजनाएँ जो भौतिक रूप से पूर्ण हैं उन्हें एक माह के अन्दर जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति को सौंप दिया जाये।

Table No.-2 Physical Progress Phase wise

Sl. No.	Agency Name	Total Schemes	Total Villages	RWS		Work Completed		Work In Progress			Villages in O&M but not RWS	OHT		
				Villages										
				Total RWS Villages	100% to 99% < 90%	O&M Schemes Villages	Trail Run Schemes Villages	Schemes Villages	Direct Pumping Schemes Villages	No RWS Schemes Villages		Required OHT	Completed OHT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	[JNM] JAKSON - VISHVARAJ (JV)	103	337	131	24		9	9	85	31	59	0	103	26
					20		30	26	281	71	205			
					87									
2	[JNM] Megha	672	1924	1045	243		178	59	435	154	292	1	670	291
					157									
					645		436	157	1347	420	874			
3	[JNM] VSA	80	306	267	136		66	3	11	1	9	1	80	76
					75									
					56		239	14	53	2	37			
4	[Jal Nigma] Nalanda Engicon PVT LTD	125	382	351	60		0	0	0	0	0	0	0	0
					28		0	0	0	0	0			
					263		0	0	0	0	0			
Total		580	2949	1794	463		253	71	531	186	360	2	853	393
					280									
					1051		705	197	1681	493	1116			

Table No.-2 में जिलाधिकारी महोदय द्वारा अधिशारी अभियंता जल निगम (ग्रामीण) के समक्ष सतत कर्मों से वर्तमान में जनपद में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत निर्माणाधीन पेयजल योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की गयी, और समस्त कर्मों को यह निर्देशित किया गया कि जिन पाइप पेयजल योजनाओं के शिरोपरि जलाशय (OHT) पूर्ण हो गये हैं उनसे ग्राम पंचायतों में जलापूर्ति संचालन रूप से किया जाय और जहाँ पर शिरोपरि जलाशय (OHT) अपूर्ण है। उन परियोजनाओं से सीधे पम्प के माध्यम से ग्राम पंचायतों में जलापूर्ति किया जाय। मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा मेसर्स मेधा इजिनियरिंग को 100 ग्रामों तथा मेसर्स जैक्सन विश्वराज को 15 ग्रामों में नियमित जलापूर्ति प्रारम्भ किया जाने का लक्ष्य दिया गया।

Table No. 2

Sr no	Type	Total Schemes	Total Village / Certified Village	RWS Villages		Work Completed		Work in Progress			Villages in O&M but not RWS/No Disruption	OHT		Financial Details (Lakh)	
				Total RWS Village (%)	100 % 90% to 99% < 90%	O&M Schemes Villages	Trail Run Schemes Villages	Schemes Villages	Direct Pumping Schemes Villages	No RWS Schemes Villages	but not RWS/No Disruption	Required OHT	Completed OHT	Estimated Cost	Expenditure
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	SINGLE VILLAGE SCHEME (JJM)	153	153	102	25										
					22	51	18	84	35	50					
			23	67%	55	21	18	84	35	50	1	152	72	30357.7 6	17064.30

Sr no	Type	Total Schemes	Total Village/ Certified Village	RWS Villages	Work Completed	Work in Progress	Villages in O&M but not RWS/No Disruption	OHT	Financial Details (Lakh)
----------	------	------------------	---	--------------	----------------	------------------	---	-----	-----------------------------

				Total RWS Village (%)	100% 90% to 99% < 90%	O&M Schemes Villages	Trail Run Schemes Villages	Schemes Villages	Direct Pumping Schemes Villages	No RWS Schemes Villages	but not RWS/No Disruption	Required OHT	Completed OHT	Estimated Cost	Expe nditu re
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	SINGLE VILLAGE SCHEME (Jal Nigam)	39	39	38	1	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					5										
					30										
TOTAL	192		192	140	26	58	18	84	35	50	1	152	72	30357.76	1706 4.30
					27										
					62										
					97%	32	7	0	0	0					

Table No. 2 जिलाधिकारी महोदय द्वारा अधिशासी अभियंता जल निगम (ग्रामीण) को निदेशित किया गया कि शासन की मशा के अनुरूप एकल ग्राम वार्ड परियोजनाओं (SVS) पर कमी द्वारा यथावित मैन-पावर उपलब्ध कराते हुए परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा अन्तर्गत पूर्ण कराना सुनिश्चित करे। जनपद में कार्यरत सभी कमी के प्रोजेक्ट मैनेजर को आदेशित किया कि सभी परियोजनाओं को ससमय पूर्ण किया जाय।

Sl a	Agency Name	Total RWS disruption(Village)								O&M RWS disruption(Village)					
		Th eft	Power Elec tric al Issue	Tu llu Pum p	Road Widenin g	Damag e Village Internal Works	Local Repairing	Tota l	#RE FI	Power Electrical Issue	T u llu Pu mp	Road Widen ing	Dam age Village Internal Works	Local Repai ning	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

1	JAKSON - VISHVARAJ (JV)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SN o.	Agency Name	Total RWS disruption(Village)								O&M RWS disruption(Village)					
		Theft	Power Electrical Issue	Tullu Pump	Road Wide ning	Damag e Village Internal Works	Local Repair ing	Total	#RE FI	Power Electric al Issue	T ullu Pum p	Road Wide nin g	Dam age Village Internal Works	Local Repairi ng	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	Megha	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	VSA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Nalanda Engicon PVT LTD(Jal Nigam)	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Total		0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0

Table No 3 जिलाधिकारी महोदय द्वारा अधिशारी अभियंता जल निगम (ग्रामीण) को निर्देशित किया गया कि आरीडीहा पेयजल परियोजना अन्तर्गत जल आपूर्ति में आ रही बाधाओं को दूर कराते हुए पेयजल आपूर्ति उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

Table No 4 Certification/Jal Arpan/Jal Aklan/RPWSS/Road Restoration

Sr.No.	Agency Name	Villages	Certification	Jal Arpan	Jal Aklan	100% Road Restoration Villages
1	2	3	4	5	6	7
1	JAKSON - VISHVARAJ (JV)	337	4	8	1	216
2	Megha	1924	129	98	78	1156
3	VSA	306	71	41	85	257
Total		2567	204	147	164	1629

Table No 4 जिलाधिकारी महोदय द्वारा अधिशासी अभियंता जल निगम (ग्रामीण) को जल आपकलन/जल अर्पण/हर घर जल की प्रगति का वदमन को भी निर्देशित किया गया।

Table No 4 A RPWSS VILLAGE Details

SNo.	Total No of Villages	No of Villages Where RPWSS Finalized	No of Villages Where RPWSS in Draft	No of Village RPWSS not Started	Finalized(%)
1	2	3	4	5	6
1	3087	3043	11	33	98.57%

Table No 5 ComponentsWise Physical Progress

Sr.No.	Components	Physical Progress		
		Target	Achivement	%
1	2	3	4	5
1	लूबरेल	857	840	98.02
2	पप हाउस	857	836	97.55
3	क्लोनीरीकरण प्रणाली	857	655	76.43
4	ओवरहेड टैंक (OHT)	853	805/393	94.37
5	पाइपलाइन बिछाने का कार्य (किमी०)	8338	8180	98.11
6	सौर ऊर्जा प्लाट	850	779	91.65
7	घरेलू नल कनेक्शन(FHTC)	359802	352515	97.97
8	सड़क मरम्मत का कार्य (KM)	1860	1798	96.67
9	वे गाँव जहाँ 100% सड़क मरम्मत का कार्य पूर्ण हो चुके है।	2567	1629	63.46
10	कमीसिंग गाँव	2567	1817	70.78
11	नियमित जलापूर्ति	2567	1443	56.21

Table No 5 जिलाधिकारी महोदय द्वारा अधिशासी अभियंता जल निगम (ग्रामीण) को निर्देशित किया गया कि रोड-रेस्टोरेशन का कार्य प्राथमिकता के आधार पर यथा शीघ्र पूर्ण करा लिया जाये। सभी घरों में क्लोरिनेशन युक्त पेयजल उपलब्ध कराते हुए समस्त ग्राम पंचायतों में 'नियमित जलापूर्ति' सुचारु रूप से किया जाय।



Table No 6 Unified Command and Control System(UCCS)-Automation

SNo.	Agency Name	Total			O&M		
		Scheme	Integrated	Live	Scheme	Integrated	Live
1	2	3	4	5	6	7	8
1	JAKSON - VISHVARAJ (JV)	103	38	15	9	9	5
2	Megha	672	234	142	178	178	121
3	VSA	80	70	44	66	66	43
	Total	855	342	201	253	253	169
4	Jal Nigam	125	0	0	0	0	0
	Total	980	342	201	253	253	169

Table No 6 जिलाधिकारी महोदय द्वारा सभी कार्यदायी संस्थाओं को निर्देशित किया गया कि पोर्टल पर इंटीग्रेटेड योजनाओं का लाइव स्टेटस 331 के सापेक्ष 180 योजनाएँ ही प्रदर्शित हो रही हैं जिसे बढ़ाये जाने की आवश्यकता है। जिन पेयजल योजनाओं पर इन्टरनेट इत्यादि की समस्या है वहां यदि सेवा प्रदाता /सिम कार्ड बदलने की आवश्यकता है तो उसे यथाशीघ्र पोर्ट कराने हुए शेष पेयजल योजनाओं का लाइव स्टेटस किया जाना सुनिश्चित करें।

Table No 7 Grievance Redressal System

SNo.	Agency Name	Total Complaint			O&M Complaint		
		Total	Close	Pending	Total	Close	Pending
1	2	3	4	5	6	7	8
2	JAKSON - VISHVARAJ (JV)	124	118	6	15	15	0
3	Megha	854	815	39	287	270	17
4	VSA	204	200	4	186	182	4
5	Nalanda Engicon PVT LTD(Jal Nigam)	294	290	4	31	31	0
	Total	1476	1423	53	519	498	21

Table No 7 समीक्षोपरान्त जिलाधिकारी महोदय द्वारा अधिशासी अभियंता जल निगम (ग्रामीण) को निर्देशित किया गया कि शिकायत निवारण तंत्र (Grievance) पर प्राप्त शिकायतों का निस्तारण संसमय किया जाय।



Table No 8 भारत सरकार द्वारा निर्धारित, प्रदेश के Arsenic/Fluoride/IE/AES प्रभावित क्षेत्रों का विवरण

Sno	Description	Total Villages	Completed Villages	Work In Progress Villages	Completed(%)
1	2	3	4	5	6
1	Arsenic	7	7	0	100
2	Fluoride	29	26	3	90
3	IE/AES	40	25	15	62

Table No 8 जिलाधिकारी महोदय द्वारा अधिशासी अभियंता जल निगम (ग्रामीण) को निर्देशित किया गया कि AES/IES प्रभावित ग्रामों के प्रत्येक घरों को शत-प्रतिशत FHTC उपलब्ध कराते हेतु शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाय।

Table No 9 Water Quality

S. No.	Test By		Test Details			Contaminated Test Scheme Details							
	Total Test	Total Test	Village Tested	Safe found	Contaminated found	Remedial Action	Re-Test	Re-Test found Safe	Village Without Scheme	Village With Scheme	O&M Scheme Village	Trail Run Scheme Village	Under Construction Scheme Village
1	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Arsenic Parameter test	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Fluoride Parameter test	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Other Parameter test	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Other Instructions

समीक्षोपरान्त जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि तोड़ी गयी सड़कों का शत प्रतिशत वधाशीघ्र पूर्ण किया जाय। शिकायत निवारण (Grievance) तंत्र तथा AES/IES प्रभावित ग्रामों के प्रत्येक घरों को शत-प्रतिशत FHTC उपलब्ध कराते हेतु ग्राम पंचायत के प्रत्येक घरों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाय। मुख्य विकास अधिकारी महोदय ने जिला पंचायत राज अधिकारी (DPRO) को निर्देशित किया कि नल जल मित्र नियुक्ति के

Handwritten signature

लिए विकास खण्डों से खण्ड विकास अधिकारी व सहायक विकास अधिकारी(P0) के द्वारा योग्य अभ्यर्थियों के पंजीकरण की छिमी प्रगति को बढ़ाने के लिए निर्देशित किया। प्रीष्काल को ध्यान में रखते हुए पूर्ण/आंशिक संचालित पेयजल योजनाओं से नियमित जलापूर्ति सुनिश्चित की जाय। यदि कार्यों की गुणवत्ता में किसी प्रकार की शिथिलता पायी जाती है तो सम्बन्धित कार्यदायी संस्था के विरुद्ध नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। पूर्ण हो चुकी परियोजनाओं को यथाशीघ्र O&M में ले जाना सुनिश्चित करें। जिन परियोजनाओं का Live Status Portal पर Show नहीं हो रहा है, उन्हें तत्काल सही कराया जाये। जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति की बैठक सधन्यवाद समाप्त किया गया।

अधिरासी अभियन्ता / सचिव,
जिला पेयजल स्वच्छता समिति
उ०प्र० जलनिगम(ग्रामीण),
बस्ती।

जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी
बस्ती।

जिला विकास अधिकारी
बस्ती।

अधिरासी अभियन्ता
सिचाई खण्ड-04, बस्ती।

जिला कृषि अधिकारी
बस्ती।

प्रभागीय वनाधिकारी
वन विभाग, बस्ती।

अधिरासी अभियन्ता
मू-गर्भ जल विभाग, बस्ती।

जिला वैसिक शिक्षा अधिकारी
बस्ती।

मुख्य चिकित्साधिकारी
बस्ती।

Digitally signed by
SARTHAK AGRAWAL
Date: 08-09-2026
20:15:09

Digitally signed by
KRITTIKA JYOTSNA
Date: 09-09-2026
18:19:00

कार्यालय जिलाधिकारी बस्ती।

पत्रांक 612 / M-30 / 10

दिनांक 03/09/2028

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल स्वच्छता मिशन, लखनऊ ।
2. मुख्य अभियन्ता(ग्रामीण), उ० प्र० जल निगम(ग्रामीण), लखनऊ ।
3. मुख्य अभियन्ता(गो० क्षेत्र), उ० प्र० जल निगम(ग्रामीण), गोरखपुर ।
4. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ० प्र० जल निगम(ग्रामीण), बस्ती ।
5. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ० प्र० जल निगम(ग्रामीण), बस्ती ।
6. जिला विकास अधिकारी, बस्ती ।
7. प्रमाणीय वनाधिकारी, बस्ती ।
8. जिला पंचायत राज अधिकारी, बस्ती ।
9. जिला मुख्य चिकित्साधिकारी, बस्ती ।
10. जिला बेसिक शिक्षाधिकारी, बस्ती ।
11. अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड-4, सिंचाई विभाग, बस्ती ।
12. अधिशासी अभियन्ता, ग्राउण्ड वाटर, बस्ती ।
13. जिला रूपाधिकारी, बस्ती ।
14. हाइड्रोलॉजिस्ट, भूगर्भ जल विभाग, बस्ती ।
15. जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी, बस्ती ।
16. समस्त सदस्य जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, बस्ती ।
17. समस्त प्रोजेक्ट मैनेजर, कार्यदायी संस्था, बस्ती ।

जिलाधिकारी / अध्यक्ष,
जिला पेयजल स्वच्छतासमिति
बस्ती ।