



अधिशालसी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय

उ० प्र० जल निगम (ग्रामीण), जालौन
Email Add.- eeoraidiv@gmail.com, Ph. (O) 05162-258025

पत्रांक 1697 / एम-16 / 58

दिनांक 29-06-2026

सेवा में,

अधिशालसी निदेशक,
राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
लखनऊ।

विषय:- नोडल अधिकारी, एस०डब्ल्यू०एस०एम० द्वारा दिनांक 06.05.2026 एवं 07.05.2026 को किए गए निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियों के निराकरण की अनुपालन आख्या उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक राज्य समन्वयक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ के पत्रांक 722/JJM/WQ-2/Vol-1/2025-26 (Tech) दिनांक 26.05.2026 (छायाप्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके अनुपालन में विन्ध्य एवं बुन्देलखण्ड क्षेत्र के अन्तर्गत मै० जी०वी०पी०आर० एवं मै० बी०जी०सी०सी० द्वारा जनपद जालौन में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में नियमित/निर्वाध रूप से शुद्ध जलापूर्ति हेतु नोडल अधिकारी, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ द्वारा दिनांक 06.05.2026 एवं 07.05.2026 को निरीक्षण किया गया था, जिसकी अनुपालन आख्या संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(ए०के० गुप्ता)

अधिशालसी अभियन्ता

पृ०सं० व दिनांक-यथोपरि

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य अभियन्ता (बु०क्षे०), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), झांसी।
2. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), झांसी।

↓

अधिशालसी अभियन्ता

(ए०के० गुप्ता)



4	बी0जी0 सी0सी0	<p>भूजल आंधारित हरकोटी OHT एवं पम्प हाउस आदि का स्थलीय निरीक्षणोपरांत हरकोटी ग्राम समूह पाइप पेयजल योजनांतर्गत ग्राम में हो रही पेयजलापूर्ति के निरीक्षण के दौरान पाया गया कि क्लोरीन डोजिंग कार्य संचालित नहीं हो रहा है तथा ऑटोमेशन का कार्य अधूरा है। सोलर पैनल में 02 पैनल शॉर्ट पाए गए एवं OHT पर लाइटिंग अरेस्टर स्थापित नहीं है। साथ ही सीढ़ी पर सुरक्षा गेट नहीं लगाया गया है। पम्प हाउस परिसर में लगभग 01 से 1.5 मीटर तक सॉइल फिलिंग कार्य शेष पाया गया।</p>	<p>हरकोटी नलकूप आधारित पाइप पेयजल योजनांतर्गत ग्राम हरकोटी में सोलर पैनल अधिष्ठापित किए जाने, अवर जलाशय में लाइटिंग अरेस्टर, विकेट गेट लगाए जाने एवं Soil Filling का कार्य किए जाने हेतु, क्लोरीन डोजिंग का कार्य किए जाने हेतु एवं सभी घरों में नियमित पेयजल आपूर्ति किए जाने हेतु खण्ड कार्यालय के पत्रांक 1319/एम-66/02 दिनांक 22.05.2026 कान्ट्रेक्टिंग एजेन्सी को निर्देशित किया गया है। कान्ट्रेक्टिंग एजेन्सी के पत्रांक 431/BGCC/Jalaun/2025-26 दिनांक 17.06.2026 के द्वारा कार्यों की प्रगति के सम्बन्ध में अवगत कराया गया है तथा एजेन्सी द्वारा योजनांतर्गत हरकोटी ग्राम एवं सभी ग्रामों में पेयजल आपूर्ति 31.07.2026 तक प्रारम्भ किए जाने हेतु प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है।</p>
---	------------------	---	--