



अधिशायसी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय

उ० प्र० जल निगम (ग्रामीण), जालौन
Email Add.- eeoraidiv@gmail.com, Ph. (O) 05162-258025

पत्रांक 1697 / एम-16 / 58

दिनांक 29-06-2026

सेवा में,

अधिशायसी निदेशक,
राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
लखनऊ।

विषय:- नोडल अधिकारी, एस०डब्ल्यू०एस०एम० द्वारा दिनांक 06.05.2026 एवं 07.05.2026 को किए गए निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियों के निराकरण की अनुपालन आख्या उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक राज्य समन्वयक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ के पत्रांक 722/JJM/WQ-2/Vol-1/2025-26 (Tech) दिनांक 26.05.2026 (छायाप्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके अनुपालन में विन्ध्य एवं बुन्देलखण्ड क्षेत्र के अन्तर्गत मै० जी०वी०पी०आर० एवं मै० बी०जी०सी०सी० द्वारा जनपद जालौन में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में नियमित/निर्वाध रूप से शुद्ध जलापूर्ति हेतु नोडल अधिकारी, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ द्वारा दिनांक 06.05.2026 एवं 07.05.2026 को निरीक्षण किया गया था, जिसकी अनुपालन आख्या संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(ए०के० गुप्ता)

अधिशायसी अभियन्ता

पृ०सं० व दिनांक-यथोपरि

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य अभियन्ता (बु०क्षे०), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), झांसी।
2. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), झांसी।

↓

अधिशायसी अभियन्ता

(ए०के० गुप्ता)



		मांगा गया है।	
12	जी0वी0 पी0आर0	सला ग्राम समूह पाइप पेयजल योजनांतर्गत डकोर ब्लॉक के कैथी ग्राम में कॉन्टेक्टिंग एजेंसी GVPR द्वारा की जा रही पेयजलापूर्ति के निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि 180 FHTC के सापेक्ष 187 कनेक्शन प्रदान किए जा चुके हैं। तथापि, ऑपरेटर की कमी के कारण नियमित रोस्टर के अनुसार पेयजल आपूर्ति सुचारु रूप से नहीं हो पा रही है। निरीक्षण के दौरान प्रधान प्रतिनिधि श्री शिवराम एवं ग्राम निवासी श्री प्रदीप कुमार द्वारा अवगत कराया गया कि रोड रेस्टोरेशन का लगभग 110 मीटर कार्य अभी शेष है।	कैथी अवर जलाशय से सम्बन्धित 04 ग्रामों में जलापूर्ति हेतु कैथी अवर जलाशय पर श्री हिमांशु गो0नं0 8423643857 रत्नूरा वाला ऑपरेटर की तैनाती की गई है। रोड रेस्टोरेशन का कार्य प्रगति पर है, जिसे 05.07.2026 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है।
13	जी0वी0	सला ग्राम समूह पाइप पेयजल योजना अंतर्गत डकोर ब्लॉक के दीरावती	सला ग्राम समूह पेयजल योजनान्तर्गत ग्राम दीरावती में 167 घरों में विद्युत

१
६६

