



अधिशायसी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय

उ० प्र० जल निगम (ग्रामीण), जालौन
Email Add.- eeoraidiv@gmail.com, Ph. (O) 05162-258025

पत्रांक 1697 / एम-16 / 58

दिनांक 29-06-2026

सेवा में,

अधिशायसी निदेशक,
राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
लखनऊ।

विषय:- नोडल अधिकारी, एस०डब्ल्यू०एस०एम० द्वारा दिनांक 06.05.2026 एवं 07.05.2026 को किए गए निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियों के निराकरण की अनुपालन आख्या उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक राज्य समन्वयक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ के पत्रांक 722/JJM/WQ-2/Vol-1/2025-26 (Tech) दिनांक 26.05.2026 (छायाप्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके अनुपालन में विन्ध्य एवं बुन्देलखण्ड क्षेत्र के अन्तर्गत मै० जी०वी०पी०आर० एवं मै० बी०जी०सी०सी० द्वारा जनपद जालौन में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में नियमित/निर्वाध रूप से शुद्ध जलापूर्ति हेतु नोडल अधिकारी, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ द्वारा दिनांक 06.05.2026 एवं 07.05.2026 को निरीक्षण किया गया था, जिसकी अनुपालन आख्या संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(ए०के० गुप्ता)

अधिशायसी अभियन्ता

पृ०सं० व दिनांक-यथोपरि

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य अभियन्ता (बु०क्षे०), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), झांसी।
2. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), झांसी।

↓

अधिशायसी अभियन्ता

(ए०के० गुप्ता)



3	वी0जी0 सी0सी0	निर्देशित किया गया है। सतही जल आधारित रायपुरा ग्राम समूह पाइप पेयजल योजनांतर्गत अतरछला ग्राम में हो रही पेयजलापूर्ति के निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि रेवेन्यू ग्राम जगतपुरा में 142 FHTC के सापेक्ष एक भी FHTC कनेक्शन	अतरछला नलकूप आधारित पाइप पेयजल योजनांतर्गत ग्राम अतरछला में एवं जगतपुरा अहीर में पाइप लाइन बिछाए जाने, गृह जल संयोजना का कार्य पूर्ण करते हुए सभी घरों में नियमित पेयजल आपूर्ति किए जाने हेतु
		उपलब्ध नहीं पाया गया। साथ ही लगभग 300 मीटर पाइप लाइन डाली जाना शेष है। ग्राम अतरछला में ग्राम निवासी श्री सतेंद्र सिंह सेंगर द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में लगभग 50 प्रतिशत ग्राम में ही नियमित पेयजल आपूर्ति प्राप्त हो रही है। साथ ही कंट्रैक्टिंग एजेंसी द्वारा अब तक वाल्व की चाभी उपलब्ध नहीं कराई गई है, जिसके कारण आधे गांव में पेयजल आपूर्ति संचालन में अत्यधिक समस्या उत्पन्न हो रही है। उक्त कमियों को दृष्टिगत रखते हुए संबंधित एजेंसी को आवश्यक कार्यवाही करते हुए शीघ्र समस्या निराकरण हेतु निर्देशित किया गया।	खण्ड कार्यालय के पत्रांक 1319/एम-66/02 दिनांक 22.05.2026 कान्ट्रेक्टिंग एजेंसी को निर्देशित किया गया है। कान्ट्रेक्टिंग एजेंसी के पत्रांक 431/BGCC/Jalaun/2025-26 दिनांक 17.06.2026 के द्वारा कार्यों की प्रगति के सम्बन्ध में अवगत कराया गया है तथा एजेंसी द्वारा योजनान्तर्गत अतरछला ग्राम एवं सभी ग्रामों में पेयजल आपूर्ति 15.07.2026 तक प्रारम्भ किए जाने हेतु प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है।
4	वी0जी0 सी0सी0	भूजल आधारित हरकोटी OHT एवं पम्प हाउस आदि का स्थलीय निरीक्षणोपरान्त हरकोटी ग्राम समूह पाइप पेयजल योजनांतर्गत ग्राम में हो	हरकोटी नलकूप आधारित पाइप पेयजल योजनांतर्गत ग्राम हरकोटी में सौलर पेनल अधिष्ठापित किए जाने, अवर जलाशय में लाइटिंग अरेस्टर,