



अधिशायसी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय

उ० प्र० जल निगम (ग्रामीण), जालौन
Email Add.- eeoraidiv@gmail.com, Ph. (O) 05162-258025

पत्रांक 1697 / एम-16 / 58

दिनांक 29-06-2026

सेवा में,

अधिशायसी निदेशक,
राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
लखनऊ।

विषय:- नोडल अधिकारी, एस०डब्ल्यू०एस०एम० द्वारा दिनांक 06.05.2026 एवं 07.05.2026 को किए गए निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियों के निराकरण की अनुपालन आख्या उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक राज्य समन्वयक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ के पत्रांक 722/JJM/WQ-2/Vol-1/2025-26 (Tech) दिनांक 26.05.2026 (छायाप्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके अनुपालन में विन्ध्य एवं बुन्देलखण्ड क्षेत्र के अन्तर्गत मै० जी०वी०पी०आर० एवं मै० बी०जी०सी०सी० द्वारा जनपद जालौन में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में नियमित/निर्वाध रूप से शुद्ध जलापूर्ति हेतु नोडल अधिकारी, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ द्वारा दिनांक 06.05.2026 एवं 07.05.2026 को निरीक्षण किया गया था, जिसकी अनुपालन आख्या संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(ए०के० गुप्ता)

अधिशायसी अभियन्ता

पृ०सं० व दिनांक-यथोपरि

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य अभियन्ता (बु०क्षे०), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), झांसी।
2. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), झांसी।

अधिशायसी अभियन्ता

(ए०के० गुप्ता)



पेयजल आपूर्ति सुधारका 1975 जग पग आस्थापना दिया गया है।		
जी0वी0 पी0आर0	<p>सला ग्राम समूह पाइप पेयजल योजनांतर्गत डकोर ब्लॉक के गढ़र ग्राम में हो रही पेयजलापूर्ति के निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि ग्राम में कुल 650 एफएचटीसी के सापेक्ष प्रारंभिक 10-15 घरों में ही कनेक्शन किए गए हैं।</p> <p>ग्राम निवासी श्री अंकित चौरसिया द्वारा अवगत कराया गया कि गांव में प्रत्येक 2-3 दिन में एक बार ही पेयजल आपूर्ति हो रही है। साथ ही कई स्थानों पर एमडीपीई पाइपलाइन बाहर पड़ी हुई पाई गई तथा लगभग 10-15 मीटर रोड रेस्टोरेशन कार्य अभी शेष है।</p> <p>इस संबंध में जीवीपीआर के एपीएम द्वारा अवशेष समस्त कार्य पूर्ण कराकर नियमित पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु दिनांक 10 जून तक का समय मांगा गया है।</p>	<p>सला ग्राम समूह पेयजल योजनान्तर्गत ग्राम गढ़र में 307 घरों में विद्युत आपूर्ति की उपलब्धता के आधार पर नियमित पेयजल आपूर्ति प्रारम्भ कर दी गयी है तथा कॉन्ट्रेक्टिंग एजेन्सी मै0 जी0वी0पी0आर0 को ग्राम में शेष 343 घरों में नियमित पेयजल आपूर्ति प्रारम्भ करने हेतु निर्देशित किया गया है तथा सहायक अभियन्ता, जूनियर इंजीनियर एवं टी0पी0आई0 के माध्यम से नियमित अनुश्रवण कर ग्राम में जलापूर्ति सुनिश्चित की जा रही है।</p>
2	जी0वी0	<p>सला ग्राम समूह पाइप पेयजल योजनांतर्गत डकोर ब्लॉक के कैथी ग्राम में कैथी अवर जलाशय से सम्बन्धित 04 ग्रामों में जलापूर्ति हेतु कैथी अवर</p>