



अधिशालसी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय

उ० प्र० जल निगम (ग्रामीण), जालौन
Email Add.- eeoraidiv@gmail.com, Ph. (O) 05162-258025

पत्रांक 1697 / एम-16 / 58

दिनांक 29-06-2026

सेवा में,

अधिशालसी निदेशक,
राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
लखनऊ।

विषय:- नोडल अधिकारी, एस०डब्ल्यू०एस०एम० द्वारा दिनांक 06.05.2026 एवं 07.05.2026 को किए गए निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियों के निराकरण की अनुपालन आख्या उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक राज्य समन्वयक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ के पत्रांक 722/JJM/WQ-2/Vol-1/2025-26 (Tech) दिनांक 26.05.2026 (छायाप्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके अनुपालन में विन्ध्य एवं बुन्देलखण्ड क्षेत्र के अन्तर्गत मै० जी०वी०पी०आर० एवं मै० बी०जी०सी०सी० द्वारा जनपद जालौन में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में नियमित/निर्वाध रूप से शुद्ध जलापूर्ति हेतु नोडल अधिकारी, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ द्वारा दिनांक 06.05.2026 एवं 07.05.2026 को निरीक्षण किया गया था, जिसकी अनुपालन आख्या संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(ए०के० गुप्ता)

अधिशालसी अभियन्ता

पृ०सं० व दिनांक-यथोपरि

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य अभियन्ता (बु०क्षे०), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), झांसी।
2. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), झांसी।

अधिशालसी अभियन्ता

(ए०के० गुप्ता)



		अंत तक का समय मांगा गया है।	
14	जी०वी० पी०आर०	<p>सला ग्राम समूह पाइप पेयजल योजनांतर्गत डकोर ब्लॉक के पनियरा ग्राम में कॉन्ट्रैक्टिंग एजेंसी GVPR द्वारा संचालित पेयजलापूर्ति कार्य के निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि 218 FHTC के सापेक्ष वर्तमान में 170 कनेक्शन ही प्रदान किए गए हैं तथा 48 कनेक्शन लंबित हैं।</p> <p>निरीक्षण में यह भी अवगत हुआ कि कुछ स्थानों पर ड्रेनेज संबंधी समस्याओं के कारण कनेक्शन प्रदान नहीं किए जा सके हैं। साथ ही 2-3 स्थानों पर पाइपलाइन चोक होने के कारण जलदाब (प्रेसर) संबंधी समस्या उत्पन्न हो रही है, जिससे नियमित एवं सुचारु पेयजलापूर्ति प्रभावित हो रही है।</p> <p>इस संबंध में GVPR के APM द्वारा समस्या के निराकरण हेतु मई माह के अंत तक का समय मांगा गया है।</p>	<p>सला ग्राम समूह पेयजल योजनांतर्गत ग्राम पनियारा में 200 घरों में विद्युत आपूर्ति की उपलब्धता के आधार पर नियमित पेयजल आपूर्ति प्रारम्भ कर दी गयी है तथा कॉन्ट्रैक्टिंग एजेंसी मै० जी०वी०पी०आर० को ग्राम में शेष 18 घरों में नियमित पेयजल आपूर्ति प्रारम्भ करने हेतु निर्देशित किया गया है तथा सहायक अभियन्ता, जूनियर इंजीनियर एवं टी०पी०आई० के माध्यम से नियमित अनुश्रवण कर ग्राम में जलापूर्ति सुनिश्चित की जा रही है।</p>

३
६६